ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20221226-47575962
1.1. Номер учетной системы 52
2. Дата выписки 26.12.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.12.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041240004366
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ40070102KSN3901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания Пешковской общеобразовательной школы (основной корпус и интернат) по адресу Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка, ул.Кирова 78/1
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 149
27.4. Дата 25.04.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или С Т-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1			Работа			79 603 468.75			79 603 468.75	12%	9 552 416.25	89 155 885.00			1	
				Всего по счету:				79 603 468.75		0.00	79 603 468.75		9 552 416.25	89 155 885.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

bh2sVcubKD8KM4seXi6bFhkYkxPYuz0tgQV+7h8zvbVu
d7wCC3nztUEmLi1LOzwvf0cQLBd+SqsQDNW5aBdbAg
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

56!.,108

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**
доп. соглашение 149/1 от 21.07.2022г.

Акт выполненных работ №24

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением										
1	161	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		1395	4285,67	18,89	5978504	26348	2333305	2609226	9274748	
			м2 поверхности облицовки			2594,16	3,64	3618851	5074		687018		
	161.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3069	266				816354			Казахстан 100%
	161.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6975	26				181350			
	161.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3627	73				264771			
	161.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11718	23				269514			
	161.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	435,24	1015				441768,6			Казахстан 100%
2	162	С1261-105-0712	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2**	м2	1395	119		166005		166005	13280	179285	
3	163	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		103	3118,17	11,55	321172	1190	145496	125799	482728	
			м2 поверхности облицовки			1694,04	2,27	174486	234		35757		
	163.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	226,6	266				60275,6			Казахстан 100%
	163.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	515	26				13390			
	163.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	267,8	73				19549,4			
	163.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	32,136	1015				32618,04			Казахстан 100%
4	164	С1224-102-0207 #прим.	**СТ РК EN 508-1-2012/ СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА/**	м2	1809,5	4663		8437698		8437698	675016	9112714	
			Итого по разделу: 3. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением									19049476	
			Раздел: 4. Кровля 1/ 763,8 м2										
5	171	Е11-120101-1303	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		638,01	1108,38	68,7	707160	43831	226895	322116	1111618	
			м2 утепляемого покрытия			684,05	17,16	436434	10950		82342		
	171.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1282,4001	145				185948,01			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	201	Е11-120101-1303	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		166,68	1108,38	68,7	184746	11451	59276	84153	290411	
			м2 утепляемого покрытия			684,05	17,16	114018	2861		21512		
	201.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	335,0268	145				48578,89			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Кровля 2/ 195 м2									290411	
			Раздел: 6. Кровля 3/ 178 м2										
7	231	Е11-120101-1303	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		143,86	1108,38	68,7	159452	9883	51161	72631	250650	
			м2 утепляемого покрытия			684,05	17,16	98408	2469		18567		
	231.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	289,1586	145				41928			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Кровля 3/ 178 м2									250650	
			Раздел: 7. Кровля 3/ 115 м2										
8	259	Е11-120101-1303	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		78,4	1108,38	68,7	86897	5387	27881	39582	136597	
			м2 утепляемого покрытия			684,05	17,16	53630	1346		10118		
	259.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	157,584	145				22849,68			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Кровля 3/ 115 м2									136597	
			ИТОГО:					16041634	98089	11447717	3253507	20838751	
								4495827	22934		1543610		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		250065					
			Итого с временными									21088817	
			Зимние удорожания			2,2 %		463954					
			Итого с зимними удорожаниями									21552771	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		431055					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21983826	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									23084148	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									21929941	
			НДС			12 %		2631593					
			Итого с НДС									24561533	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эсперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**
доп. соглашение 149/1 от 21.07.2022г.

Акт выполненных работ №25

за **декабрь 2022 (месяц, год) наКорректировочная №3**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 26. Потолок										
1	220	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		2032,59	1917,88	206,34	3898269	419399	0	2647821	7069777	
				м2		1711,55	97,74	3478869	198660		523687		
2	221	С1232-401-0101	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**		2032,59	3122		6345746		6345746		6853406	
				м2							507660		
3	222	Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**		226,94	6802,36	1670,78	1543726	379166	265481	702214	2425615	
				м2		3961,75	335,85	899080	76218		179675		
4	223	С1224-103-0705	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**		226,94	5302		1203236		1203236		1299495	Казахстан
				м2							96259		
			Итого по разделу: 26. Потолок									17648293	
			Раздел: 27. Стены										
5	224	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		1293,082022	1283,17	25,73	1659238	33265	499880	818503	2675961	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		870,86	8,29	1126094	10716		198219		
			Итого по разделу: 27. Стены									2675961	
			Раздел: 29. Наружная отделка										
6	256	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**		1902,105	3847,24	14,1	7317854	26819	3678728	2603976	10715576	
				м		1899,11	2,27	3612307	4327		793746		
	256.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1997,2102	724				1445980,22			
	256.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1997,2102	505				1008591,18			
7	257	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**		276,531775	33894		9372768		9372768		10122589	Казахстан
				м3							749821		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 29. Наружная отделка									20838165	
			ИТОГО:					31340837	858648	21365839	6772514	41162419	
								9116350	289921		3049067		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		493949				41656369	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		916440				42572809	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		851456				43424265	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									45597711	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									43317825	
			НДС			12 %		5198139					
			Итого с НДС									48515964	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма"Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**
доп. соглашение 149/1 от 21.07.2022г.

Акт выполненных работ №26

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **Корректировочная №1**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Включить										
1	183	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**		1107,55	4285,67	18,89	4746589	20919	1852510	2071576	7363618	
			м2 поверхности облицовки			2594,16	3,64	2873160	4029		545453		
	183.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2436,61	266				648138,26			Казахстан 100%
	183.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5537,75	26				143981,5			
	183.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2879,63	73				210212,99			
2	185	С1261-105-0712	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2**	м2	1107,55	119		131798		131798	10544	142342	
3	186	С1224-102-0207 #прим.	**СТ РК EN 508-1-2012/ СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА/**	м2	1218,305	4663		5680956		5680956	454476	6135432	
			Итого по разделу: 2. Включить									13641392	
			ИТОГО:					10559343	20919	7665264	2071576	13641392	
								2873160	4029		1010473		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		163697					
			Итого с временными									13805090	
			Зимние удорожания			2,2 %		303712					
			Итого с зимними удорожаниями									14108802	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		282176					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14390978	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									15111267	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									14355704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1722684					
			Итого с НДС									16078388	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эсперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Корпорация "АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)