Форма 2В

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата г.Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай"**

Договор: № 520 от 14.04.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.В1										
1 вкл	Е11-221401-0801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	176,7		3862,02	1168,33	682419	206444	312395	240127	996350
		НР - 99%; СП - 8%				925,75	446,93	163580	78973		73804	
10	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 225 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,957		115316,43	--	110358	--	36134	73482	198547
		НР - 99%; СП - 8%				77559,00	--	74224	--		14707	
11 возврат по акту декабрь 1	Е11-221401-0801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 90 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	22		-3862,02	-1168,33	-84964	-25703	-38895	-29897	-124050
		НР - 99%; СП - 8%				-925,75	-446,93	-20366	-9832		-9189	
12 возврат по акту декабрь 1	С1241-201-0811 241-201-0811 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм**	м	22,22		-872,00	--	-19376	--	-19376	--	-20926
		СП - 8%				--	--	--	--		-1550	
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,023		74051,82	--	1703	--	216	1472	3429
		НР - 99%; СП - 8%				64632,50	--	1487	--		254	
16 возврат по акту декабрь 1	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0068		-391319,37	-111010,65	-2661	-755	-24	-2095	-5136
		НР - 99%; СП - 8%				-276838,00	-34309,53	-1882	-233		-380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 возврат по акту декабрь	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	-344498,48	-87517,12	-1033	-262	-5	-838	-2021
		НР - 99%; СП - 8%			-255433,00	-26766,70	-766	-80		-150	
2 вкл	Е11-221401-0901 1122-1401-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м	м	9,8	663,68	134,91	6504	1322	--	5691	13171
		НР - 99%; СП - 8%			528,77	57,84	5182	567		976	
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0068	74051,82	--	504	--	64	435	1014
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	440	--		75	
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	66997,35	--	201	--	7	192	424
		НР - 99%; СП - 8%			64632,50	--	194	--		31	
26 возврат по акту декабрь	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	-17823,92	-10070,24	-17824	-10070	-1348	-9611	-29630
		НР - 99%; СП - 8%			-6406,40	-3301,91	-6406	-3302		-2195	
31 возврат по акту декабрь	С1241-102-0159 241-102-0159 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм	м	1,5	-1511,00	--	-2266	--	-2266	--	-2447
		СП - 8%			--	--	--	--		-181	
3 вкл	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0865	1049424,43	376937,43	90775	32605	4286	63562	166684
		НР - 99%; СП - 8%			622932,00	119315,89	53884	10321		12347	
4 вкл	С1241-201-0624 241-201-0624 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	87,365	20469,00	--	1788274	--	1788274	--	1931336
		СП - 8%			--	--	--	--		143062	
		КОЛОДЕЦ ф1500									
37	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	73	227,10	227,10	16578	16578	--	2015	20080
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	2799		1487	
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,8	2239,78	--	4032	--	--	2903	7489
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	4032	--		555	
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,096413	36,62	36,62	1651	1651	--	469	2290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	651		170	
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,3555472	973,94	--	3268	--	--	2353	6070
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	3268	--		450	
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	45,096413	175,67	80,74	7922	3642	--	4360	13266
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	4281	1775		983	
42	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,58	24335,10	10002,90	160125	65819	18284	102784	283941
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	76022	27800		21033	
43	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	16866,00	--	67464	--	67464	--	72861
		СП - 8%			--	--	--	--		5397	
44	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	14760,00	--	59040	--	59040	--	63763
		СП - 8%			--	--	--	--		4723	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	8	19930,00	--	159440	--	159440	--	172195
		СП - 8%			--	--	--	--		12755	
46	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	9762,00	--	39048	--	39048	--	42171
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	20101,00	--	40202	--	40202	--	43418
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
48	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2	19207,00	--	38414	--	38414	--	41487
		СП - 8%			--	--	--	--		3073	
49	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	8	3213,00	--	25704	--	25704	--	27760
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
50	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	7425,00	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
53	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянка металлическая**	т	0,07252	680682,00	--	49363	--	49363	--	53312
		СП - 8%			--	--	--	--		3949	
54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Лестница**	т	0,042	680682,00	--	28589	--	28589	--	30875
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,852	96,84	2,72	276	8	125	99	406
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	143	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,852	82,35 29,35	1,93 0,30	235 84	6 1	145	58 23	317
57	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	7	62811,00 –	– –	439677 –	– –	439677	– 35174	474851
58	С1244-202-0105 244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	3	38353,00 –	– –	115059 –	– –	115059	– 9205	124264
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00155	803865,21 68960,50	8180,03 1543,97	1246 107	12 2	1127	129 110	1485
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	73,841	1005,08 312,91	20,53 3,00	74216 23106	1516 222	49594	21694 7673	103583
5 вкл	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	8250	40,00 –	– –	330000 –	– –		– 26400	356400
6 вкл	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2015	Завоз грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	4950	40,00 –	– –	198000 –	– –		– 15840	213840
		Отмостка									
71	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,666	5596,25 3729,24	1862,81 824,45	20516 13671	6829 3022	16	15692 2897	39105
72	С1211-201-0406 211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	3,666	2216,00 –	– –	8124 –	– –	8124	– 650	8774
73	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	24,44	1372,21 176,18	79,57 30,28	33537 4306	1945 740	27286	4743 3062	41343
74	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	24,44	240,18 24,76	3,95 1,95	5870 605	97 48	5168	614 519	7002
79	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	26	2933,96 2562,56	248,90 14,99	76283 66627	6472 390	3184	66346 11410	154039
80	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	52	6195,00 –	– –	322140 –	– –	322140	– 25771	347911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81 возврат по акту декабрь	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	-6494,32	-2140,00	-12989	-4280	-179	-9832	-24646
		НР - 99%; СП - 8%			-4265,12	-700,39	-8530	-1401		-1826	
82 возврат по акту декабрь	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	-135692,00	--	-271384	--	-271384	--	-293095
		СП - 8%			--	--	--	--		-21711	
83	С1241-214-0312 241-214-0312 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	26	5080,00	--	132080	--	132080	--	142646
		СП - 8%			--	--	--	--		10566	
84	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6	2511,34	200,48	15068	1203	160	14089	31490
		НР - 99%; СП - 8%			2284,10	87,81	13705	527		2333	
85	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	6	49682,00	--	298092	--	298092	--	321939
		СП - 8%			--	--	--	--		23847	
7 вкл	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подставка пожарная.Изготовление	т конструкций	0,053	198557,36	13441,45	10524	712	278	6691	18592
		НР - 69%; СП - 8%			179880,00	3079,66	9534	163		1377	
8 вкл	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2	7357,00	--	14714	--	14714	--	15891
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
9 вкл	С1241-116-0113 241-116-0113 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	5	4759,00	--	23795	--	23795	--	25699
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
86	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1947,32	95,28	5842	286	134	5502	12251
		НР - 99%; СП - 8%			1807,44	44,97	5422	135		907	
87	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	47835,00	--	143505	--	143505	--	154985
		СП - 8%			--	--	--	--		11480	
100	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,87508	171,66	3,03	1867	33	1417	291	2331
		НР - 69%; СП - 8%			38,37	0,45	417	5		173	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	10,87508	110,01	1,93	1196	21	856	222	1532
		НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	319	3		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колонки водоразборные. Установка**	шт.	3	56929,39	432,72	170788	1298	140871	28899	215662
		НР - 99%; СП - 8%			9539,64	190,61	28619	572		15975	
103	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	35021,00	--	105063	--	105063	--	113468
		СП - 8%			--	--	--	--		8405	
104	С1242-403-0101 242-403-0101 РСНБ РК 2015	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 20**	шт.	3	8696,00	--	26088	--	26088	--	28175
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
105	С1241-511-0104 241-511-0104 РСНБ РК 2015	**Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 20 мм**	10 шт.	0,3	1148,00	--	344	--	344	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
106	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х4,0-25х4,0 мм**	шт.	3	486,00	--	1458	--	1458	--	1575
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
107	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	3	662,00	--	1986	--	1986	--	2145
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
108	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	3	1406,00	--	4218	--	4218	--	4555
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5558313	307429	4207576	612641	6664630
							515309	113869	--	493676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5547789				
	Материалы		Тенге				561024				
	Всего заработная плата		Тенге					619481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3646280				
	Транспортные расходы		Тенге				528000				
		Накладные расходы	Тенге				605950				
		Сметная прибыль	Тенге				492299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6646038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	Тенге					619481			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10524				
	Материалы		Тенге				278				
	Всего заработная плата		Тенге					9697			
		Накладные расходы	Тенге				6691				
		Сметная прибыль	Тенге				1377				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6664630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					629178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6664632**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**515309**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**307429**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**113869**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4207582**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**528000**				
		- Накладные расходы	Тенге							**612641**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**493676**	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6 664 632,00	
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,04%**	69 312,17	6 733 944,17	
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	134 678,88	6 868 623,05	
Итого в текущих ценах на 2022 год-100%	Тенге	**К=1,0500514**		7 212 407,25	
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	**К=0,94999998777**		6 851 786,81	
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**	822 214,42	**7 674 001,23**	

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Костанай-Су" акимата г.Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

_____ **Шалабаев К.В.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Надежда-С"

_____ **Клименко Л.В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ **Батарбайулы Т.**