Форма 2В

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата г.Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай"**

Договор: № 520 от 14.04.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ												
РАЗДЕЛ 1.В1												
8	Е11-221401-0801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	270,3		3862,02	1168,33	1043904	315799	477875	367325	1524127
		НР - 99%; СП - 82%				925,75	446,93	250230	120805		112898	
9	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм**	м	335,57		5320,00	--	1785232	--	1785232	--	1928050
		СП - 8%				--	--	--	--		142819	
11	Е11-221401-0801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 90 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	45		3862,02	1168,33	173791	52575	79557	61153	253739
		НР - 99%; СП - 8%				925,75	446,93	41659	20112		18796	
12	С1241-201-0811 241-201-0811 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм**	м	45,45		872,00	--	39632	--	39632	--	42803
		СП - 8%				--	--	--	--		3171	
14	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	0,8939		43380,00	--	38777	--	38777	--	41880
		СП - 8%				--	--	--	--		3102	
15	С1261-403-0130 261-403-0130 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,04058		-484133,00	--	-19646	--	-19646	--	-21218
		СП - 8%				--	--	--	--		-1572	
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0068		391319,37	111010,65	2661	755	24	2095	5136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	6,868	1304,00	--	8956	--	8956	--	9672
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	344498,48	87517,12	1033	262	5	838	2021
		НР - 99%; СП - 8%			255433,00	26766,70	766	80		150	
20	С1241-201-0809 241-201-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	3,03	429,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1524,26	953,77	21340	13353	--	11849	35844
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	7987	3982		2655	
23	С1241-208-0108 241-208-0108 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1510,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
24	С1241-208-0504 241-208-0504 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный размерами 32х32 мм	шт.	12	488,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
25	Е11-221101-0111 1122-1101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 700 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	76167,36	53219,84	76167	53220	4678	34239	119238
		НР - 99%; СП - 8%			18268,80	16315,79	18269	16316		8832	
26	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	7	17823,92	10070,24	124767	70491	9431	67279	207409
		НР - 99%; СП - 8%			6406,40	3301,91	44845	23113		15364	
27	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	4823,15	2463,10	19293	9853	590	12040	33840
		НР - 99%; СП - 8%			2212,60	827,93	8850	3312		2507	
28	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	4823,15	2463,10	38585	19704	1180	24081	67679
		НР - 99%; СП - 8%			2212,60	827,93	17701	6623		5013	
29	С1241-201-0804 241-201-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	26,9	147,00	--	3954	--	3954	--	4270
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
30	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	15	1213,00	--	18195	--	18195	--	19651
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1241-102-0159 241-102-0159 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм	м	3	1511,00	--	4533	--	4533	--	4896
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
32	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	20	6758,00	--	135160	--	135160	--	145973
		СП - 8%			--	--	--	--		10813	
33	С1241-102-0301 241-102-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 710х5,0 мм	м	2	46475,00	--	92950	--	92950	--	100386
		СП - 8%			--	--	--	--		7436	
		КОЛОДЕЦ ф1500									
37	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	72,75	227,10	227,10	16522	16521	--	2008	20013
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	2789		1482	
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,25	2239,78	--	5039	--	--	3628	9361
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	5039	--		693	
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,024	36,62	36,62	1649	1649	--	468	2286
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	650		169	
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,389	973,94	--	3301	--	--	2376	6132
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	3301	--		454	
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,024	175,67	80,74	7909	3636	--	4353	13243
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	4274	1772		981	
42	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,6	24335,10	10002,90	184947	76022	21119	118717	327957
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	87806	32110		24293	
43	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	16866,00	--	67464	--	67464	--	72861
		СП - 8%			--	--	--	--		5397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14760,00	--	59040	--	59040	--	63763
		СП - 8%			--	--	--	--		4723	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	19930,00	--	159440	--	159440	--	172195
		СП - 8%			--	--	--	--		12755	
46	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	9762,00	--	39048	--	39048	--	42172
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	20101,00	--	60303	--	60303	--	65127
		СП - 8%			--	--	--	--		4824	
48	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	19207,00	--	19207	--	19207	--	20744
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
49	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3213,00	--	19278	--	19278	--	20820
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
50	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	7425,00	--	37125	--	37125	--	40095
		СП - 8%			--	--	--	--		2970	
52	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	10062,00	--	10062	--	10062	--	10867
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
53	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,07252	680682,00	--	49363	--	49363	--	53312
		СП - 8%			--	--	--	--		3949	
54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестница	т	0,042	680682,00	--	28589	--	28589	--	30876
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,863	96,84	2,72	277	8	125	100	407
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	144	1		30	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,863	82,35	1,93	236	6	146	59	318
		НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	84	1		24	
58	С1244-202-0105 244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	10	38353,00	--	383530	--	383530	--	414212
		СП - 8%			--	--	--	--		30682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00621	803865,21	8180,03	4992	51	4513	517	5949
		НР - 118%; СП - 8%			68960,50	1543,97	428	10		441	
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,88	1005,08	20,53	74255	1517	49620	21706	103638
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	23118	222		7677	
		Гильзы									
61	Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 820 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	4796564,84	2536024,47	1439	760	4	897	2522
		НР - 99%; СП - 8%			2250636,00	768198,16	675	230		187	
62	С1241-102-0308 241-102-0308 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм	м	0,3	59977,00	--	17993	--	17993	--	19432
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
63	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 325 мм. Укладка	км трубопровода	0,0126	1573661,52	737230,33	19828	9289	99	13530	36027
		НР - 99%; СП - 8%			828576,00	256099,75	10440	3227		2669	
64	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	12,6	18845,00	--	237447	--	237447	--	256443
		СП - 8%			--	--	--	--		18996	
65	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	1177764,07	552789,47	707	332	4	480	1282
		НР - 99%; СП - 8%			618144,00	190148,43	371	114		95	
66	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6	8687,00	--	5212	--	5212	--	5629
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
67	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 159 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	852228,61	253558,01	1534	457	12	1218	2972
		НР - 99%; СП - 8%			591840,00	91550,84	1065	165		220	
68	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,8	4528,00	--	8150	--	8150	--	8802
		СП - 8%			--	--	--	--		652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 133 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	685401,12	140021,58	1645	336	15	1413	3302
		НР - 99%; СП - 8%			539232,00	55265,29	1294	133		245	
70	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,4	3374,00	--	8098	--	8098	--	8746
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
		Деталировка колодцев В1 лист 8									
75	Е11-221201-0113 1122-1201-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка	фланец	2	29706,99	21346,63	59414	42694	1309	27243	93589
		НР - 99%; СП - 8%			7705,60	6053,26	15411	12107		6933	
76	С1241-116-0221 241-116-0221 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	4	53365,00	--	213460	--	213460	--	230537
		СП - 8%			--	--	--	--		17077	
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	--	1693	5121
		НР - 99%; СП - 8%			570,49	284,41	1141	569		379	
78	С1241-214-0322 241-214-0322 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм	шт.	2	146903,00	--	293806	--	293806	--	317310
		СП - 8%			--	--	--	--		23504	
79	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	20	2933,96	248,90	58679	4978	2450	51035	118492
		НР - 99%; СП - 8%			2562,56	14,99	51251	300		8777	
80	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	40	6195,00	--	247800	--	247800	--	267624
		СП - 8%			--	--	--	--		19824	
81	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	9	6494,32	2140,00	58449	19260	803	44243	110907
		НР - 99%; СП - 8%			4265,12	700,39	38386	6304		8215	
82	С1242-101-1208 242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	9	135692,00	--	1221228	--	1221228	--	1318926
		СП - 8%			--	--	--	--		97698	
83	С1241-214-0312 241-214-0312 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	20	5080,00	--	101600	--	101600	--	109728
		СП - 8%			--	--	--	--		8128	
89	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1223,58	31,76	7341	191	133	7036	15527
		НР - 99%; СП - 8%			1169,52	14,99	7017	90		1150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	35021,00	--	210126	--	210126	--	226936
		СП - 8%			--	--	--	--		16810	
91	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	636,14	41,58	5725	374	190	5109	11701
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	5161	--		867	
92	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	1406,00	--	12654	--	12654	--	13666
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
93	С1242-301-0402 242-301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	4012,00	--	32096	--	32096	--	34664
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
94	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка	фланец	8	636,14	41,58	5089	333	168	4542	10401
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	4588	--		770	
95	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	1063,00	--	8504	--	8504	--	9184
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
96	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1947,32	95,28	3895	191	89	3668	8168
		НР - 99%; СП - 8%			1807,44	44,97	3615	90		605	
97	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	47835,00	--	95670	--	95670	--	103324
		СП - 8%			--	--	--	--		7654	
98	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	636,14	41,58	2545	166	85	2271	5201
		НР - 99%; СП - 8%			573,44	--	2294	--		385	
99	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
100	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,86	171,66	3,03	1864	33	1414	291	2327
		НР - 69%; СП - 8%			38,37	0,45	417	5		172	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	10,86	110,01	1,93	1195	21	855	222	1531
		НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	319	3		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7802902	716745	6426329	899722	9398829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							659828	255468	--	696207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7802902				
	Материалы		Тенге				656497				
	Всего заработная плата		Тенге					915296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5769836				
		Накладные расходы	Тенге				899722				
		Сметная прибыль	Тенге				696207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9398831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								551
		Сметная заработная плата	Тенге					915296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9398831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								551
		Сметная заработная плата	Тенге					915296			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9398831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				659828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					716745			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					255468			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6426333		
		- Накладные расходы	Тенге							899722	
		- Сметная прибыль	Тенге							696207	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9 398 831,00
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,04%**	97 747,84	9 496 578,84
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	189 931,58	9 686 510,42
Итого в текущих ценах на 2022 год-100%	Тенге	**К=1,0500514**		10 171 333,83
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	**К=0,94999998777**		9 662 767,01
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**	1 159 532,04	**10 822 299,05**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Костанай-Су" акимата г.Костанай ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"

Шалабаев К.В.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Надежда-С"

Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"СК КАЗГОРСТРОЙ"

Базарбайұлы Т.