Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО "**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г. Эмба Муголжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Производственное здание. Внутреннее электроснабжение, смета №375**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19/12/2019** от **06.12.2019г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	220,000	451,76	99387
			Накладные расходы			*99,74*	*21943*
			Сметная прибыль			*33,46*	*7362*
2	2	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	610,000	567,27	346036
			Накладные расходы			*132,06*	*80557*
			Сметная прибыль			*42,02*	*25632*
3	3	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	63,000	630,65	39731
			Накладные расходы			*150,30*	*9469*
			Сметная прибыль			*46,71*	*2943*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	220,000	125,00	27499
			Накладные расходы			*31,11*	*6845*
			Сметная прибыль			*9,26*	*2037*
5	5	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	475,000	175,25	83246
			Накладные расходы			*44,52*	*21149*
			Сметная прибыль			*12,98*	*6166*
6	6	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	72,000	225,06	16204
			Накладные расходы			*58,09*	*4183*
			Сметная прибыль			*16,67*	*1200*
7	7	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	55,000	274,53	15099
			Накладные расходы			*72,07*	*3964*
			Сметная прибыль			*20,34*	*1118*
8	8	13-080206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	8,000	392,13	3137
			Накладные расходы			*106,77*	*854*
			Сметная прибыль			*29,05*	*232*
9	9	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	63,000	557,34	35113

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***154,87***	***9757***
			Сметная прибыль			***41,28***	***2601***
10	**10**	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м кабеля**	**356,500**	**920,49**	**328156**
			Накладные расходы			***200,35***	***71424***
			Сметная прибыль			***68,18***	***24308***
			ИТОГО:				**993 609**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**230 143**
			Сметная прибыль				**73 601**
			Итого за вычетом затрат на материалы, изделия и конструкции				**780 860**
			ИТОГО с учетом поправочного понижающего коэффициента к договорной цене				**729 639**
			Итого с НДС		**12 %**	**87 557**	**817 196**

Подрядчик:

ТОО "Алихан ойл 3"

(наименование организации)

Директор Кожаев З.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик

ТОО "САПА-ЭНЕРГО "

(наименование организации)

Директор Надеждин Д.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)