Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Договор: №6 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	155 654,40	138 977,14							16 677,26	155 654,40
Всего по стройке	155 654,40	138 977,14							16 677,26	155 654,40

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Руководитель _____ **Ануар Е. Е.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" договор №6 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**115091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25432
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13332*
		машины и механизмы	тенге			18089
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4538*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**89002**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11992
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6593*
		машины и механизмы	тенге			13675
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3443*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			63335
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0078**	**3 432 778**	**26776**
		Формула объема = (7,8).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 7,8.1,02	м	7,956	1 986	15801
		Линейная арматура				
3	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	2 421	12105
4	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	6	3 120	18720
5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	5	3 120	15600
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**18721**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10365
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5048*
		машины и механизмы	тенге			907
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*212*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
6	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	3,5	1 243	4351
7	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**7368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3075
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
		машины и механизмы	тенге			3507
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		

1	2	3	4	5	6	7
		Кабельно-проводниковая продукция				
8	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2).0,001	км	0,002	3 432 778	6866
9	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	м	2,04	246	502
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**115091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25432
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13332*
		машины и механизмы	тенге			18089
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4538*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			71571
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Всего прямые затраты				**115 091,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**7 941,28**
		Итого				**123 032,28**
		Сметная прибыль - 5%				**6 151,61**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 460,65**
		Итого				**131 644,54**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**138 977,14**
		НДС- 12%				**16 677,26**
		Стоимость строительства				**155 654,40**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Ануар Е. Е.