Счет-фактура № 00000000006 от 27 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №53 от 01.06.2016 г.(16 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 16) за июнь 2016 г.	р-та	1	29 513 189,29	29 513 189,29	12%	3 541 582,71	33 054 772,00		
Всего по счету:					**29 513 189,29**		**3 541 582,71**	**33 054 772,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Шебер-Курылыс МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №16)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	01.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	33 054 772									
в том числе: за июнь месяц 2016г.	33 054 772	29 513 189	29 513 189						3 541 583	33 054 772
удержание 5% согласно договора	1 652 739	1 475 660							177 079	1 652 739
Итого к оплате	**31 402 033**	**28 037 529**							**3 364 504**	**31 402 033**

Заказчик : Рамбаев

Подрядчик Шебер-Курылыс

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок №16)**

наименование, адрес

Договор **№53 от 01.06.2016г.**

А К Т №1 от 27.06.2016г.

о приемке выполненных работ за июнь 2016г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4282,582	18,51	17,5	79284	74959	22500	0,01	30
				м3	1,01	4,41	4325	18871	97	0,02	66
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	917,698	1,32	1,32	1214	1214	161	0	0
				м3	0	0,18	0	166	97	0	1
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	890,109	52,4	49,54	46637	44092	13236	0,02	18
				м3	2,86	12,47	2546	11100	97	0,04	39
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	917,698	70,54	67,3	64738	61760	19016	0,02	20
				м3	3,11	18,25	2854	16750	97	0,06	57
5	5	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	2603,78	567		1476343				
				м							
6	6	8-4-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	707	1870		1322090				
				м							
7	7	8-4-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	445,41	2900		1291689				
				м							
8	8	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	185,22	33305,2	1879,87	6168789	348190	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	185,22	143		26486				
				м3							
10	10	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1171,8	245,44	3,82	287607	4476	53636	0,21	248
				м2	37,35	1,44	43767	1687	118	0,01	8
11	11	8-6-101	Кожух из труб Ду-219х6 мм	560	2250		1260000				
				м							
12	12	8-6-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	72	3360		241920				
				м							
13	13	8-6-124	Кожух из труб Ду-426х6 мм	84	5220		438480				
				м							
14	14	8-6-129	Кожух из труб Ду-530х6 мм	24	8330		199920				
				м							
15	15	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,56	536486	86374,62	300432	48370	30929	53,4	30
				км	9855	32629,5	5519	18273	130	159,36	89
16	16	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,6875	771380,56	104398,81	530323	71774	46207	68,3	47
				км	12262,5	39438	8430	27114	130	192,61	132
			ИТОГО:				13735952	654836			2034
							333324	193689			773
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				660980				
			Всего накладных расходов:				660980				
			Итого с накладными				14396932				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				863816				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15260748				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				15645319				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15706362				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15858969				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82449				28934496				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				578690				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29513189				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3541583				
			Итого с НДС				33054772				
			Удержание согласно договора 5%				1 652 739				
			Итого к выплате				**31 402 033**				

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Арсенов К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Шебер-Курылыс
Арсенов К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**17685804**			
			Пересчет в текущих ценах, К-1,8245				**32267834**			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**645357**			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**32913189**			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3949583**			
			Итого с НДС				**36862772**			
			Удержание согласно договора 5%				1 843 139			
			Итого к выплате				**35 019 633**			

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CaspianExpertCompany"

Бижсанова К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

Сарсенов К.

Счет-фактура № 00000000014 от 8 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №53 от 01.06.2016 г.(16 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(. наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(. наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 16) за июль 2016 г.	р-та	1	18 837 334,82	18 837 334,82	12%	2 260 480,18	21 097 815,00		
Всего по счету:					**18 837 334,82**		**2 260 480,18**	**21 097 815,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Шебер-Курылыс

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №16)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	01.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	54 152 587									
в том числе: за июль месяц 2016г.	21 097 815	18 837 335	18 837 335						2 260 480	21 097 815
удержание 5% согласно договора	2 707 629	941 868							113 024	1 054 891
Итого к оплате	**20 042 924**	**17 895 467**							**2 147 456**	**20 042 924**

Заказчик : Рыскаев

Подрядчик :

Шебер-Курылыс

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок №16)**

наименование, адрес

Договор **№53 от 01.06.2016г.**

А К Т №2 от 08.07.2016г.

о приемке выполненных работ за июль 2016г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3658,53	18,51	17,5	0	67731	64036	0	19222	0,01	26
				м3	1,01	4,41	0	3695	16121	0	97	0,02	56
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	783,973	1,32	1,32	0	1037	1037	0	137	0	0
				м3	0	0,18	0	0	142	0	97	0	0
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	760,403	52,4	49,54	0	39841	37667	0	11308	0,02	15
				м3	2,86	12,47	0	2175	9483	0	97	0,04	33
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	783,973	70,54	67,3	0,14	55304	52760	106	16245	0,02	17
				м3	3,11	18,25	0	2438	14309	0	97	0,06	49
5	5	1-170-3	Доработка грунта 5 группы отбойными молотками	44,695	1732,95	756,45	0	77454	33810	0	49318	5,97	267
				м3	976,5	0	0	43645	0	0	113	0	0
6	6	E010333-A5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	2334,067	89,9	89,9	0	209833	209833	0	41967	0	0
				т	0	17,98	0	0	41967	0	100	0,38	881
7	7	1-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	1486,667	10,2	10,05	0,15	15165	14936	230	5033	0	0
				м3	0	3,49	0	0	5188	0	97	0,01	17
8	8	C010333-A5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза I(недостающий грунт)	1242,429	45		45	55909		55909			
				т									
9	9	1-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	1061,905	3,09	2,66	0,04	3281	2825	41	1360	0	3
				м3	0,39	0,93	0	414	988	0	97	0	3
10	10	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	176,7	122,18	0	0	21589	0	0	2439%	0,89	156
				м3	122,18	0	0	21589	0	0	113	0	0
11	11	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении I группы грунтов до 5 м	4651,375	5,55	5,55	0	25838	25838	0	8137	0	0
				м3	0	1,8	0	0	8389	0	97	0,01	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	12	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бу[illegible]рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	1061,905	7,57	7,57	0	8042	8042	0	2532	0	0
				м3	0	2,46	0	0	2611	0	97	0,01	10
13	13	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1815,234	581	152,52	274,8	1054651	276859	498826	497518	1,02	1852
				м3	153,68	57,15	0	278965	103741	0	130	0,28	506
14	14	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,5328	48086,09	17877,09	509	25620	9525	271	23826	173	92
				км	29700	4698,68	0	15824	2503	0	130	18,1	10
15	15	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,547	60591,69	25695,31	1821,38	93723	39746	2817	80209	194	300
				км	33075	6813,45	0	51160	10539	0	130	26,38	41
16	16	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,42	146736,75	90794,12	7567,63	61629	38134	3178	37105	286	120
				км	48375	19582,83	0	20318	8225	0	130	84,07	35
17	17	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,2646	159152,61	97234,98	11967,63	42112	25728	3167	24556	296	78
				км	49950	21436,6	0	13217	5672	0	130	91,71	24
18	18	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20,4 мм	896,88	57		57	51122		51122			
				м									
19	19	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	497,61	28,48	127,13	3981	228	1017	3674	2,03	16
				шт	342	11,25	0	2736	90	0	130	0,05	0
20	20	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	245,25	1470	568	245	1132	3,91	4
				шт	657	213,75	0	657	214	0	130	1,05	1
21	21	С Прайс	Дисковый поворотный затвор Ду-200 с воротниковым фланцем FAF-3500	2	13957,4			27915					
				шт									
			Отпускная цена		13957			27915					
			Сметная стоимость оборудования					*27915*					
22	22	С Прайс	Дисковый поворотный затвор Ду-100 с воротниковым фланцем FAF-3500	14	4679,16		4679,16	65508		65508			
				шт									
23	23	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,6	2717,22	45,33	2381,64	1630	27	1429	236	1,66	1
				м	290,25	16,97	0	174	10	0	128	0,08	0
24	24	С Прайс	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.200 мм	0,6	2165,3		2165,3	1299		1299			
				м									
25	25	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4,8	1565,57	27,87	1357,47	7515	134	6516	1171	1,04	5
				м	180,23	10,44	0	865	50	0	128	0,05	0
26	26	С Прайс	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.100 мм	4,8	1733,65		1733,65	8322		8322			
				м									
27	27	22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	42,75	1926	279	171	1931	1,73	7
				фланец	369	2,25	0	1476	9	0	130	0,01	0
28	28	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	10	391,37	57,24	32,63	3914	572	326	3949	1,43	14
				фланец	301,5	2,25	0	3015	23	0	130	0,01	0
29	29	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	32	156,43	21,43	9	5006	686	288	5242	0,6	19
				фланец	126	0	0	4032	0	0	130	0	0
30	30	8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	8	1480		1480	11840		11840			
				шт									
31	31	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	1140		1140	22800		22800			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	32	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	64	492		492	31488		31488			
				шт									
33	33	22-36-1	Установка шаровых кранов	133	276,46	17,71	72	36769	2355	9576	33456	1,07	142
				шт	186,75	6,75	0	24838	898	0	130	0,03	4
34	34	С Прайс	Шаровый кран Dy 25 мм "Пенса-Алматы"	133	1868,88		1868,88	248561		248561			
				шт									
35	35	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140		1140	4560		4560			
				шт									
36	36	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	28	492		492	13776		13776			
				шт									
37	37	6-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2	0,146	15383,75	95,97	14516,03	2246	14	2119	124	4,9	1
				м3	771,75	36,25	0	113	5	0	105	0,18	0
38	38	6-1-1	Подставка из бетона	1,47	13958,17	66,01	13696,41	20519	97	20134	341	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	288	37	0	105	0,12	0
39	39	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПТТФ 250х100	3	36102,38		36102,38	108307		108307			
				шт									
40	40	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПТТФ 100х100	12	20001,79		20001,79	240022		240022			
				шт									
41	41	С Прайс-лист	Крест фланцевой с пожарной подставкой ПТКФ 200х100	6	41864,57		41864,57	251187		251187			
				шт									
42	42	С Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	15	3050,8		3050,8	45762		45762			
				шт									
43	43	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, крестовин и переходов	113	300,57	225,64	5,4	33964	25497	610	18878	0,41	47
				шт	69,53	58,98	0	7857	6665	0	130	0,23	26
44	44	С Прайс-лист	Втулка под фланец 250 мм	7	4077,28		4077,28	28541		28541			
				шт									
45	45	С Прайс-лист	Втулка под фланец 200 мм	16	3664,11		3664,11	58626		58626			
				шт									
46	46	С Прайс-лист	Втулка под фланец 110 мм	40	1286,52		1286,52	51461		51461			
				шт									
47	47	С Прайс-лист	Переходник 50-25 мм	112	286,18		286,18	32052		32052			
				шт									
48	48	С Прайс-лист	Заглушка 110 мм	14	1391,31		1391,31	19478		19478			
				шт									
49	49	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	136	440,21	332,43	5,4	59869	45211	734	33459	0,61	83
				шт	102,38	86,87	0	13924	11814	0	130	0,33	45
50	50	С Прайс-лист	Тройник 25 мм	111	1878,63		1878,63	208528		208528			
				шт									
51	51	С Прайс-лист	Тройник 250-250 мм	2	22576,09		22576,09	45152		45152			
				шт									
52	52	С Прайс-лист	Тройник 200-110 мм	2	11254,94		11254,94	22510		22510			
				шт									
53	53	С Прайс-лист	Тройник 110-50 мм	112	2461,43		2461,43	275680		275680			
				шт									
54	54	22-9-1	Монтаж футляра из труб 50 мм	0,0224	121367,16	49858,78	10083,38	2719	1117	226	2337	336	8
				км	61425	18834,75	0	1376	422	0	130	91,99	2
55	55	22-9-5	Монтаж футляра из труб 150 мм	0,0276	160329,25	60626,12	17128,13	4425	1673	473	3785	442	12
				км	82575	22902,75	0	2279	632	0	130	111,85	3
56	56	22-9-7	Монтаж футляра из труб 273 мм	0,0032	228191,27	105803,64	19337,63	730	339	62	595	544	2
				км	103050	39969	0	330	128	0	130	195,2	1
57	57	22-9-8	Монтаж футляра из труб 325 мм	0,0012	258148,62	119848,99	22199,63	310	144	27	252	607	1
				км	116100	45274,5	0	139	54	0	130	221,12	0
58	58	8-6-66	Футляр из труб 57х3,5 мм	22,49	321		321	7219		7219			
				м									
			[illegible]	27,71	1060		1060	29373		29373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м									
60	60	8-6-104	Футляр из труб 273х4 мм	3,213	1900		1900	6104		6104			
				м									
61	61	8-6-109	Футляр из труб 325х4 мм	1,205	2260		2260	2723		2723			
				м									
62	62	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	286,02	687,86	24,55	623,48	196741	7022	178327	17249	0,26	75
				м2	39,83	9,2	0	11392	2631	0	123	0,04	13
63	63	С Прайс	Стоимость полимерного люка	126	2989,78		2989,78	376713		376713			
				шт									
64	64	2-1-237	Стоимость стремянки	1,134	154400		154400	175090		175090			
				т									
65	65	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	252	43,33	20,47	0	10919	5158	0	7711	0,13	33
				отверст.	22,86	7,74	0	5761	1950	0	100	0,04	10
66	66	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	333,9	687,86	24,55	623,48	229676	8197	208179	20136	0,26	88
				м2	39,83	9,2	0	13299	3072	0	123	0,04	15
67	67	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,2	687,86	24,55	623,48	12519	447	11347	1098	0,26	5
				м2	39,83	9,2	0	725	167	0	123	0,04	1
68	68	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,7	33305,2	1879,87	29989,83	489586	27634	440851	37722	8,86	130
				м3	1435,5	538,43	0	21102	7915	0	130	2,06	30
69	69	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,7	143		143	2102		2102			
				м3									
70	70	С Прайс	Стоимость полимерного люка	7	2989,78		2989,78	20928		20928			
				шт									
71	71	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	14	43,33	20,47	0	607	287	0	428	0,13	2
				отверст.	22,86	7,74	0	320	108	0	100	0,04	1
72	72	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,8	245,44	3,82	204,27	16150	251	13441	3012	0,21	14
				м2	37,35	1,44	0	2458	95	0	118	0,01	0
73	73	2-1-237	Стоимость стремянки	0,063	154400		154400	9727		9727			
				т									
74	74	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,1	687,86	24,55	623,48	25520	911	23131	2237	0,26	10
				м2	39,83	9,2	0	1478	341	0	123	0,04	2
75	75	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	37	408,11	169,61	0	15100	6276	0	11937	1,55	57
				м3	238,5	4,07	0	8825	151	0	133	0,01	1
76	76	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	111	66,75	51,25	0	7410	5689	0	3708	0,12	13
				м3	15,5	9,62	0	1721	1068	0	133	0,04	4
77	77	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	740	426,01	27,83	393,18	315244	20591	290953	14245	0,03	24
				м2	5	9,47	0	3700	7010	0	133	0,03	25
78	78	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,518	40097,59	339,59	39758	20771	176	20595	97	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	73	0	133	0,58	0
79	79	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	740	495,93	15,35	474,64	366988	11360	351232	10826	0,03	25
				м2	5,94	5,06	0	4396	3744	0	133	0,02	13
80	80	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	740	118,14	0	118,12	87421	0	87406	20	0	0
				м2	0,02	0	0	15	0	0	133	0	0
81	81	22-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам.219х6 мм	0,56	154577,68	66809,8	18367,88	86564	36965	10286	69260	376	211
				км	70200	24936,75	0	39312	13965	0	130	121,79	68
82	82	22-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам.325х6 мм	0,072	242737,18	102058,18	25254	17477	7348	1818	14412	615	44
				км	115425	38553,75	0	8311	2776	0	130	188,29	14
83	83	22-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам.426х6 мм	0,084	268907,88	115634,5	27273,38	22588	9713	2291	18529	662	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				км	126000	43681,5	0	10584	3669	0	130	213,34	[illegible]
84	84	22-8-11	Укладка стальных кожухов из труб [illegible].530х6 мм	0,024	307552,18	115368,43	[illegible]183,75	7381	2769	724	6787	857	-21
				км	162000	55530	0	3888	1333	0	130	271,21	7
85	85	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	414,4	995,08	76,33	837,75	412361	31631	347164	52274	0,54	224
				м2	81	24,12	0	33566	9995	0	120	0,11	46
86	86	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	71	4618,68	559,8	2738,13	327926	39746	194407	122763	7,99	567
				футляр	1320,75	9,29	0	93773	660	0	130	0,02	1
87	87	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	560	391,72	0,6	231,82	219361	336	129817	116138	0,91	508
				м	159,3	0,23	0	89208	129	0	130	0	1
88	88	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	72	439,99	0,69	280	31679	50	20160	14936	0,91	65
				м	159,3	0,27	0	11470	19	0	130	0	0
89	89	22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	84	548,34	0,99	371,17	46061	83	31178	19280	1	84
				м	176,18	0,38	0	14799	32	0	130	0	0
90	90	22-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	24	774,8	1,54	570,31	18595	37	13687	6350	1,12	27
				м	202,95	0,59	0	4871	14	0	130	0	0
91	91	22-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,084	996118,91	118444,16	863364,75	83674	9949	72523	6449	80,6	7
				км	14310	44743,5	0	1202	3758	0	130	218,53	18
92	92	22-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,024	1202759,29	127573,29	1057883,5	28866	3062	25389	2043	98,3	2
				км	17302,5	48192,75	0	415	1157	0	130	235,37	6
			ИТОГО:					**7647413**	**1155402**				**5816**
								915310	**316760**				**2073**
			Стоимость оборудования, всего:					**27915**					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**1542850**					
			На сантехнические работы					**1407**					
			Всего накладных расходов:					**1544258**					
			Итого с накладными					**9191670**					
			[illegible] и [illegible] затраты :										
			Всего [illegible] и [illegible] затраты					**549825**					
			Итого с [illegible] и [illegible] затратами					**9741495**					
			Итого с зимними [illegible], 2,52 %					**9986277**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**10025131**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**10122267**					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82449					**18467975**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**369360**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**18837335**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2260480**					
			Итого с НДС					**21097815**					
			Удержаны согласно договора 5%					1054891					
			Итого к выплате					**20042924**					

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CaspianExpertCompany"
Бижекенов К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Досжанов К.

Счет-фактура № 00000000016 от 15 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №53 от 01.06.2016 г.(16 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 16) за август 2016 г.	р-та	1	5 643 010,71	5 643 010,71	12%	677 161,29	6 320 172,00		
Всего по счету:					**5 643 010,71**		**677 161,29**	**6 320 172,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Шебер-Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №16)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	01.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	60 472 759,00									
в том числе: за август месяц 2016г.	6 320 172,00	5 643 011,00	5 643 011,00						677 161,00	6 320 172,00
удержание 5% согласно договора	3 023 638	282 151							33 858	316 009,00
Итого к оплате	**6 004 163**	**5 360 860**							**643 303**	**6 004 163,00**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок №16)**

наименование, адрес

Объект **№53 от 01.06.2016г.**

А К Т №3 от 15.08.2016г.

о приемке выполненных работ за август 2016г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1969,978	18,51	17,5	36471	34481	10350	0,01	14
				м3	1,01	4,41	1990	8681	97	0,02	30
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	422,139	1,32	1,32	559	559	74	0	0
				м3	0	0,18	0	76	97	0	0
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	409,448	52,4	49,54	21453	20282	6089	0,02	8
				м3	2,86	12,47	1171	5106	97	0,04	18
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	422,139	70,54	67,3	29779	28409	8747	0,02	9
				м3	3,11	18,25	1313	7705	97	0,06	26
5	5	1-170-3	Доработка грунта 5 группы отбойными молотками	19,155	1732,95	756,45	33195	14490	21136	5,97	114
				м3	976,5	0	18705	0	113	0	0
6	6	E010333-A5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	1000,315	89,9	89,9	89928	89928	17986	0	0
				т	0	17,98	0	17986	100	0,38	378
7	7	1-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	637,143	10,2	10,05	6499	6401	2157	0	0
				м3	0	3,49	0	2224	97	0,01	7
8	8	C010333-A5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(недостающий грунт)	1242,429	45		55909				
				т							
9	9	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1061,905	3,09	2,66	3281	2825	1360	0	3
				м3	0,39	0,93	414	988	97	0	3

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4651,375	5,55	5,55	25838	25838	8137	0	0
				м3	0	1,8	0	8389	97	0,01	32
12	12	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	1061,905	7,57	7,57	8042	8042	2532	0	0
				м3	0	2,46	0	2611	97	0,01	10
13	13	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	497,166	581	152,52	288853	75828	136263	1,02	507
				м3	153,68	57,15	76404	28413	130	0,28	139
14	14	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,3552	48086,09	17877,09	17080	6350	15884	173	61
				км	29700	4698,68	10549	1669	130	18,1	6
15	15	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,031	60591,69	25695,31	62482	26497	53473	194	200
				км	33075	6813,45	34107	7026	130	26,38	27
16	16	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,28	146736,75	90794,12	41086	25422	24737	286	80
				км	48375	19582,83	13545	5483	130	84,07	24
17	17	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,1764	159152,61	97234,98	28075	17152	16370	296	52
				км	49950	21436,6	8811	3781	130	91,71	16
18	18	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	497,61	28,48	2986	171	2755	2,03	12
				шт	342	11,25	2052	67	130	0,05	0
19	19	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
				шт	657	213,75	657	214	130	1,05	1
20	20	22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
				фланец	369	2,25	1476	9	130	0,01	0
21	21	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	10	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43	14
				фланец	301,5	2,25	3015	23	130	0,01	0
22	22	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	32	156,43	21,43	5006	686	5242	0,6	19
				фланец	126	0	4032	0	130	0	0
23	23	22-36-1	Установка шаровых кранов	90	276,46	17,71	24881	1594	22640	1,07	96
				шт	186,75	6,75	16808	608	130	0,03	3
24	24	С Прайс	Шаровый кран Dy 25 мм "Пенса-Алматы"	90	1868,88		168199				
				шт							
25	25	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	36,99	379593	777	8231	1,82	38
				шт	288	13,5	6048	283	130	0,07	1
26	26	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, крестовин и переходов	76	300,57	225,64	22843	17149	12697	0,41	31
				шт	69,53	58,98	5284	4482	130	0,23	17
27	27	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	91	440,21	332,43	40059	30252	22388	0,61	56
				шт	102,38	86,87	9317	7905	130	0,33	30
28	28	27-55-1	Устройство отмостки колодцев	34,814	494,9	0	17230	0	1146	0,14	5
				м2	24,75	0	862	0	133	0	0
29	29	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,4	687,86	24,55	9905	354	868	0,26	4
				м2	39,83	9,2	574	132	123	0,04	1
30	30	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	8,2	15829,7	86,6	129803	710	4505	3,06	25

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	490,5	32,72	4022	268	105	0,16	1
31	31	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,16	121637,97	11119,34	19462	1779	1976	42,5	7
				1т	7560	4200,75	1210	672	105	20,52	3
32	32	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16	53000		8480				
				т							
33	33	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,6	245,44	3,82	8001	125	1492	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1218	47	118	0,01	0
34	34	8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	4,14	1869,66	321,26	7740	1330	3528	4,1	17
				м3	603	119,25	2496	494	118	0,59	2
35	35	С Прайс-лист	Стоимость камня ракушечника	4,14	3500		14490				
				м3							
36	36	7-13-1	Укладка плит покрытий	2	1866,39	387,22	3733	774	1286	2,06	4
				шт	344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
37	37	30-20-5	Плиты перекрытия марки ПК 30.12-8АтУТ	2	31000		62000				
				шт							
38	38	9-24-1	Анкерение плит	0,006	13864,97	4022,39	83	24	55	56,5	0
				т	9090	1071,86	55	6	90	3,81	0
39	39	6-19-2	Устройство Му	0,026	16188,43	283,24	421	7	23	4,18	0
				м3	722,25	106,99	19	3	105	0,52	0
40	40	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,007	121637,97	11119,34	851	78	86	42,5	0
				1т	7560	4200,75	53	29	105	20,52	0
41	41	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,007	29400		206				
				т							
42	42	1-1-908	Швеллеры N16	0,097	69700		6761				
				т							
43	43	С Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2989,78		2990				
				шт							
44	44	2-1-237	Стоимость стремянки	0,03	154400		4632				
				т							
45	45	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,2	916,87	14,76	9352	151	727	0,36	4
				м2	52,43	5,54	535	57	123	0,03	0
46	46	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,2	1714,06	2,68	-17483	-27	-97	0,04	0
				м2	6,76	1	-69	-10	123	0	0
47	47	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	703	408,11	169,61	286903	119237	226801	1,55	1090
				м3	238,5	4,07	167666	2862	133	0,01	10
48	48	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	629	66,75	51,25	41988	32239	21015	0,12	74
				м3	15,5	9,62	9750	6051	133	0,04	22
49	49	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,222	40097,59	339,59	8902	75	42	0,58	0
				т	0	140,94	0	31	133	0,58	0
			ИТОГО:				2047446	591405			2955
							437548	124600			811
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				705234				
			На металломонтажные работы				55				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**705289**				
			Итого с накладными				**2752735**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**165164**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2917899**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				**2991430**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3003102**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3032281**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82449				**5532360**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**110647**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5643011**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**677161**				
			Итого с НДС				**6320172**				
			Удержанен согласно договора 5%				**316 009**				
			Итого к выплате				**6 004 163**				

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

_____ Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CaspianExpertCompany"

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

_____ Бижсеитов К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер Курылыс"

_____ Сарсенов К.

Счет-фактура № 00000000021 от 13 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №53 от 01.06.2016 г.(16 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область г.Жанаозен

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 16) за сентябрь 2016 г.	р-та	1	360 000,18	360 000,18	12%	43 200,02	403 200,20		
Всего по счету:					**360 000,18**		**43 200,02**	**403 200,20**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Шебер-Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №16)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	01.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	60 875 959,20									
в том числе: за сентябрь меся 2016г.	403 200,20	360 000,18	360 000,18						43 200,02	403 200,20
удержание 5% согласно договора	3 043 797,96	18 000,01							2 160,00	20 160,01
Итого к оплате	**383 040,19**	**342 000,17**							**41 040,02**	**383 040,19**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Шебер-Курылыс

Инвестор
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Мерей" и "Жулдыз" г.Жанаозен (Участок**
наименование, адрес

Договор **№53 от 01.06.2016г.**

А К Т № 4 от 13.09.2016г.

о приемке выполненных работ за сентябрь 2016г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,888	9218,13	0	8186	0	9273	51,5	46
				км	8032,5	0	7133	0	130	0	0
2	2	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,578	12752,75	0	32877	0	26920	51,5	133
				км	8032,5	0	20708	0	130	0	0
3	3	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,7	28549,88	0	19985	0	8763	61,8	43
				км	9630	0	6741	0	130	0	0
4	4	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,441	41004,63	0	18083	0	6437	72,1	32
				км	11227,5	0	4951	0	130	0	0
5	5	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	333,9	687,86	24,55	229676	8197	20136	0,26	88
				м2	39,83	9,2	13299	3072	123	0,04	15
6	6	27-55-1	Устройство отмостки	667,8	494,9	0	330494	0	21982	0,14	96
				м2	24,75	0	16528	0	133	0	0
7	7	27-55-1	Устройство отмостки колодцев	2,286	494,9	0	1131	0	75	0,14	0
				м2	24,75	0	57	0	133	0	0
8	8	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	703	408,11	169,61	-286903	-119237	-226801	1,55	-1090
				м3	238,5	4,07	-167666	-2862	133	0,01	-10
9	9	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	629	66,75	51,25	-41988	-32239	-21015	0,12	-74
				м3	15,5	9,62	-9750	-6051	133	0,04	-22
10	10	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,222	40097,59	339,59	-8902	-75	-42	0,58	0
				т	0	140,94	0	-31	133	0,58	0
11	11	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,0325	771380,56	104398,81	25071	3393	2184	68,3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	12262,5	39438	399	1282	130	192,61	6
			ИТОГО:				327710	-139962			-723
							-107600	-4590			-11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				-152085				
			Всего накладных расходов:				-152085				
			Итого с накладными				175625				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10537				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				186162				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				190853				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				191598				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				193460				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82449				352941				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7059				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				360000,18				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				43200,02				
			Итого с НДС				403200,20				
			Удержанен согласно договора 5%				20 160,01				
			Итого к выплате				383 040,19				

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

_____ Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CaspianExpertCompany"

_____ Бисембаев К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ Сарсенов К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	972	495,93	15,35	482043	14922	14220	0,03	33
				м2	5,94	5,06	5774	4918	133	0,02	17
65	65	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	972	118,14	0	114828	0	26	0	0
				м2	0,02	0	19	0	133	0	0
66	66	22-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,432	154577,68	66009,8	66778	28516	53429	376	162
				км	70200	24936,75	30326	10773	130	121,79	53
67	67	22-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,0648	242737,18	102058,18	15729	6613	12971	615	40
				км	115425	38553,75	7480	2498	130	188,29	12
68	68	8-6-101	Кожух из труб Ду- 219х6 мм	432	2250		972000				
				м							
69	69	8-6-112	Кожух из труб Ду- 325х6 мм	64,8	3360		217728				
				м							
70	70	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	326,592	995,08	76,33	324985	24929	41198	0,54	176
				м2	81	24,12	26454	7877	120	0,11	36
71	71	22-48-1	Заделка битумом и придью концов футляра диам. 800 мм	47	4618,68	559,8	217078	26311	81265	7,99	376
				футляр	1320,75	9,29	62075	437	130	0,02	1
72	72	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	432	391,72	0,6	169221	259	89592	0,91	392
				м	159,3	0,23	68818	99	130	0	0
73	73	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	64,8	439,99	0,69	28511	45	13442	0,91	59
				м	159,3	0,27	10323	17	130	0	0
74	74	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,432	536486	86374,62	231762	37314	23859	53,4	23
				км	9855	32629,5	4257	14096	130	159,36	69
75	75	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,0648	771380,56	104398,81	49985	6765	4355	68,3	4
				км	12262,5	39438	795	2556	130	192,61	12
			ИТОГО:				10200046	986082			5147
							825380	281141			1489
			Стоимость оборудования, всего:				13957				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1392069				
			На сантехнические работы				1383				
			Всего накладных расходов:				1393452				
			Итого с накладными				11593498				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				694773				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12288271				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				12597584				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12646681				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12769424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-1,70287				**21744619**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**434893**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22179512**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2661541**				
			Итого с НДС				**24841053**				
			Удержание согласно договора 5%				1 242 053				
			Итого к выплате				**23 599 000**				

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рымбаев М.К

Экспертиза:
ТОО "Каспий Курылыс Сервиз"

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Кажекенов К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

Шебер Курылыс

Сарсенов К