Счет-фактура № 00000000011 от 8 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №49 от 01.06.2016 г.(23 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 23) за июль 2016 г.	р-та	1	23 500 698,21	23 500 698,21	12%	2 820 083,79	26 320 782,00		
Всего по счету:					**23 500 698,21**		**2 820 083,79**	**26 320 782,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Шебер Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №23)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	01.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	26 320 782									
в том числе: за июль месяц 2016г.	26 320 782	23 500 698	23 500 698						2 820 084	26 320 782
удержание 5% согласно договора	1 316 039	1 175 036							141 004	1 316 039
Итого к оплате	**25 004 743**	**22 325 662**							**2 679 080**	**25 004 743**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Шебер-Курылыс

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен**

наименование, адрес

Договор **№49 от 01.06.2016г.**

А К Т №1 от 8.07.2016г.

о приемке выполненных работ за июль 2016г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3705,243	18,51	17,5	68596	64854	19467	0,01	26
				м3	1,01	4,41	3742	16327	97	0,02	57
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	793,977	1,32	1,32	1051	1051	139	0	0
				м3	0	0,18	0	143	97	0	0
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	770,103	52,4	49,54	40350	38147	11452	0,02	15
				м3	2,86	12,47	2202	9603	97	0,04	33
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	793,977	70,54	67,3	56010	53433	16452	0,02	17
				м3	3,11	18,25	2469	14492	97	0,06	50
5	5	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	3017,337	567		1710830				
				м							
6	6	8-4-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	444,4	2900		1288760				
				м							
7	7	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	252,84	33305,2	1879,87	8420887	475306	648815	8,86	2240
				м3	1435,5	538,43	362952	136137	130	2,06	521

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**11586484**	**632792**			**2299**
							371365	176702			663
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**696325**				
			Всего накладных расходов:				**696325**				
			Итого с накладными				**12282809**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**736968**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13019777**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				**13347875**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13399954**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**13530152**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,70286				**23039899**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**460798**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**23500698**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2820084**				
			Итого с НДС				**26320782**				
			Удержание согласно договора 5%				1 316 039				
			Итого к выплате				**25 004 743**				

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CasmanExpertCompany"

Бижсенов К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

Сарсенов К.

Счет-фактура № 00000000020 от 15 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №49 от 01.06.2016 г.(23 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 23) за август 2016 г.	р-та	1	18 798 698,21	18 798 698,21	12%	2 255 843,79	21 054 542,00		
Всего по счету:					**18 798 698,21**		**2 255 843,79**	**21 054 542,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №23)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА август месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	01.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	47 375 324									
в том числе: за август месяц 2016г.	21 054 542	18 798 698	18 798 698						2 255 844	21 054 542
удержание 5% согласно договора	2 368 766	939 936							112 792	1 052 727
Итого к оплате	**20 001 815**	**17 858 762**							**2 143 052**	**20 001 815**

Заказчик : Аскербаев

Подрядчик : Шебер-Курылыс

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №23)**

наименование, адрес

Объект **№49 от 01.06.2016г.**

А К Т №2 от 15.08.2016г.

о приемке выполненных работ за август 2016г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4322,784	18,51	17,5	80029	75663	22712	0,01	30
				м3	1,01	4,41	4366	19048	97	0,02	66
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	926,307	1,32	1,32	1226	1226	162	0	0
				м3	0	0,18	0	167	97	0	1
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	898,454	52,4	49,54	47075	44505	13360	0,02	18
				м3	2,86	12,47	2570	11204	97	0,04	39
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	926,307	70,54	67,3	65345	62339	19194	0,02	20
				м3	3,11	18,25	2881	16907	97	0,06	58
5	5	1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	63,664	1732,95	756,45	110327	48159	70250	5,97	380
				м3	976,5	0	62168	0	113	0	0
6	6	E010333-A5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	3159,079	89,9	89,9	284001	284001	56800	0	0
				т	0	17,98	0	56800	100	0,38	1193
7	7	1-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	2117,272	10,2	10,05	21598	21271	7168	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
9	9	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1323,295	3,09	2,66	4088	3521	1694	0	4
				м3	0,39	0,93	516	1231	97	0	4
10	10	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	220,195	122,18	0	26903	0	30401	0,89	195
				м3	122,18	0	26903	0	113	0	0
11	11	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5796,35	5,55	5,55	32198	32198	10140	0	0
				м3	0	1,8	0	10454	97	0,01	40
12	12	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1323,295	7,57	7,57	10021	10021	3156	0	0
				м3	0	2,46	0	3253	97	0,01	12
13	13	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1440,805	535,2	152,52	771119	219752	394894	1,02	1470
				м3	153,68	57,15	221423	82342	130	0,28	402
14	14	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5184	48086,09	17877,09	24928	9267	23182	173	90
				км	29700	4698,68	15396	2436	130	18,1	9
15	15	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,859	60591,69	25695,31	112640	47768	96398	194	361
				км	33075	6813,45	61486	12666	130	26,38	49
16	16	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,503	146736,75	90794,12	73809	45669	44438	286	144
				км	48375	19582,83	24333	9880	130	84,07	42
17	17	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,22	159152,61	97234,98	35014	21392	20417	296	65
				км	49950	21436,6	10989	4716	130	91,71	20
18	18	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20,4 мм	644,09	57		36713				
				м							
19	19	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	368,921	567		209178				
				м							
20	20	8-4-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	508,03	1870		950016				
				м							
21	21	16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	0,3	3416,76	70,85	1025	21	145	1,98	1
				м	351	26,53	105	8	128	0,13	0
22	22	С Прайс	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.250 мм	0,3	2912,31		874				
				м							
23	23	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,3	2717,22	45,33	815	14	118	1,66	0
				м	290,25	16,97	87	5	128	0,08	0
24	24	С Прайс	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.200 мм	0,3	2165,3		650				
				м							
25	25	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	6,6	1565,57	27,87	10333	184	1611	1,04	7
				м	180,23	10,44	1190	69	128	0,05	0

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	С Прайс	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.100 мм	6,6	1733,65		11442				
				м							
27	27	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок , крестовин и переходов	83	300,57	225,64	24947	18728	13866	0,41	34
				шт	69,53	58,98	5771	4895	130	0,23	19
28	28	С Прайс	Втулка под фланец 250 мм	6	4077,28		24464				
				шт							
29	29	С Прайс	Втулка под фланец 200 мм	19	3664,11		69618				
				шт							
30	30	С Прайс	Втулка под фланец 110 мм	58	1286,52		74618				
				шт							
31	31	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	306	440,21	332,43	134706	101725	75284	0,61	187
				шт	102,38	86,87	31328	26582	130	0,33	102
32	32	С Прайс	Тройник 25 мм	152	1878,63		285552				
				шт							
33	33	С Прайс	Тройник 200-110 мм	2	11254,94		22510				
				шт							
34	34	С Прайс	Тройник 110-50 мм	152	2461,43		374137				
				шт							
35	35	22-9-1	Монтаж футляра из труб 50 мм	0,032	121367,16	49858,78	3884	1595	3339	336	11
				км	61425	18834,75	1966	603	130	91,99	3
36	36	22-9-5	Монтаж футляра из труб 150мм	0,039	160329,25	60626,12	6253	2364	5348	442	17
				км	82575	22902,75	3220	893	130	111,85	4
37	37	22-9-7	Монтаж футляра из труб 273мм	0,0042	228191,27	105803,64	958	444	781	544	2
				км	103050	39969	433	168	130	195,2	1
38	38	22-9-8	Монтаж футляра из труб 325мм	0,0044	258148,62	119848,99	1136	527	923	607	3
				км	116100	45274,5	511	199	130	221,12	1
39	39	8-6-66	Футляр из труб 57х3,5 мм	32,128	321		10313				
				м							
40	40	8-6-89	Футляр из труб 159х4 мм	39,156	1060		41505				
				м							
41	41	8-6-104	Футляр из труб 273х4 мм	4,217	1900		8012				
				м							
42	42	8-6-109	Футляр из труб 325х4 мм	4,418	2260		9984				
				м							
43	43	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	390,44	687,86	24,55	268567	9585	23546	0,26	103
				м2	39,83	9,2	15551	3592	123	0,04	18
44	44	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	252,84	143		36156				
				м3							
45	45	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	344	43,33	20,47	14906	7042	10526	0,13	45
				отверст.	22,86	7,74	7864	2663	100	0,04	13
46	46	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	799,8	245,44	3,82	196303	3055	36609	0,21	170
				м2	37,35	1,44	29873	1152	118	0,01	6
47	47	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	26	687,86	24,55	17884	638	1568	0,26	7
				м2	39,83	9,2	1036	239	123	0,04	1
48	48	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21	33305,2	1879,87	699409	39477	53888	8,86	186

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1435,5	538,43	30146	11307	130	2,06	43
49	49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21	143		3003				
				м3							
50	50	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	20	43,33	20,47	867	409	612	0,13	3
				отверст.	22,86	7,74	457	155	100	0,04	1
51	51	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	48,6	408,11	169,61	19834	8243	15679	1,55	75
				м3	238,5	4,07	11591	198	133	0,01	1
52	52	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	145,8	66,75	51,25	9733	7473	4871	0,12	17
				м3	15,5	9,62	2260	1403	133	0,04	5
53	53	22-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,3118	154577,68	66009,8	48191	20579	38558	376	117
				км	70200	24936,75	21886	7774	130	121,79	38
54	54	22-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,0432	242737,18	102058,18	10486	4409	8647	615	27
				км	115425	38553,75	4986	1666	130	188,29	8
55	55	22-8-10	Укладка стальныхкожухов из труб диам. 426х6 мм	0,12	268907,88	115634,5	32269	13876	26470	662	79
				км	126000	43681,5	15120	5242	130	213,34	26
56	56	22-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,024	307552,18	115368,43	7381	2769	6787	857	21
				км	162000	55530	3888	1333	130	271,21	7
57	57	8-6-101	Кожух из труб Ду-219х6 мм	311,76	2250		701460				
				м							
58	58	8-6-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	43,2	3360		145152				
				м							
59	59	8-6-124	Кожух из труб Ду-426х6 мм	120	5220		626400				
				м							
60	60	8-6-129	Кожух из труб Ду-530х6 мм	24	8330		199920				
				м							
61	61	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	381,024	995,08	76,33	379149	29084	48064	0,54	206
				м2	81	24,12	30863	9190	120	0,11	42
62	62	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	56	4618,68	559,8	258646	31349	96827	7,99	447
				футляр	1320,75	9,29	73962	520	130	0,02	1
63	63	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	311,76	391,72	0,6	122121	187	64656	0,91	283
				м	159,3	0,23	49663	72	130	0	0
64	64	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	43,2	439,99	0,69	19007	30	8961	0,91	39
				м	159,3	0,27	6882	12	130	0	0
65	65	22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	120	548,34	0,99	65801	119	27543	1	120
				м	176,18	0,38	21142	46	130	0	0
66	66	22-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	24	774,8	1,54	18595	37	6350	1,12	27
				м	202,95	0,59	4871	14	130	0	0
67	67	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,3118	536486	86374,62	167255	26928	17218	53,4	17
				км	9855	32629,5	3072	10173	130	159,36	50
68	68	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,0432	771380,56	104398,81	33324	4510	2904	68,3	3
				км	12262,5	39438	530	1704	130	192,61	8

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	22-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,12	996118,91	118444,16	119534	14213	9212	80,6	10
				км	14310	44743,5	1717	5369	130	218,53	26
70	70	22-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,024	1202759,29	127573,29	28866	3062	2043	98,3	2
				км	17302,5	48192,75	415	1157	130	235,37	6
			ИТОГО:				**8375657**	**1279432**			**5509**
							837712	**336866**			**2389**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1447743**				
			На сантехнические работы				**1874**				
			Всего накладных расходов:				**1449617**				
			Итого с накладными				**9825274**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**589516**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10414790**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				**10677243**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10718902**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10823050**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,70286				**18430094**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**368602**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18798698**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2255844**				
			Итого с НДС				**21054542**				
			Удержание согласно договора 5%				1 052 727				
			Итого к выплате				**20 001 815**				

Заказчик:
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CaspianExpertCompany"

Бижексенов К.М.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

Сарсенов К.

Счет-фактура № 00000000024 от 13 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО Шөбер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №1от 8.09.2016г. к договору №49 от 01.06.2016г (23 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область г.Жанаозен

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 23) за сентябрь 2016 г.	р-та	1	11 406 955,36	11 406 955,36	12%	1 368 834,64	12 775 790,00		
Всего по счету:					**11 406 955,36**		**1 368 834,64**	**12 775 790,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Бакалбаева Ж.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №23)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	01.06.2016г.				
		доп.соглашение №1	08.09.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет базисных	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет баз ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
Всего по стройке:	60 151 114									
в том числе: за сентябрь месяц 2016г.	12 775 790	11 406 955	11 406 955						1 368 835	12 775 790
удержание 5% согласно договора	3 007 556	570 348							68 442	638 790
Итого к оплате	**12 137 000**	**10 836 607**							**1 300 393**	**12 137 000**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Шебер-Курылыс

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №23)**
наименование, адрес

Договор **Доп.соглашение №1 от 08.09.2016г. К Договору №49 от 01.06.2016г.**

А К Т №3 от 13.09.2016г.

о приемке выполненных работ за сентябрь 2016г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: за единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4322,784	18,51	17,5	80029	75663	22712	0,01	30
				м3	1,01	4,41	4366	19048	97	0,02	66
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	926,307	1,32	1,32	1226	1226	162	0	0
				м3	0	0,18	0	167	97	0	1
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	898,454	52,4	49,54	47075	44505	13360	0,02	18
				м3	2,86	12,47	2570	11204	97	0,04	39
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	926,307	70,54	67,3	65345	62339	19194	0,02	20
				м3	3,11	18,25	2881	16907	97	0,06	58
5	5	1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	15,916	1732,95	756,45	27582	12040	17562	5,97	95
				м3	976,5	0	15542	0	113	0	0
6	6	Е010333-А5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	789,77	89,9	89,9	71000	71000	14200	0	0
				т	0	17,98	0	14200	100	0,38	298
7	7	1-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	529,318	10,2	10,05	5400	5318	1792	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	3,49	0	739	97	0,01	2
8	8	С010333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (недостающий грунт)	247,721	45		11147				
				т							
9	9	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	529,318	3,09	2,66	1635	1408	678	0	1
				м3	0,39	0,93	206	492	97	0	2
10	10	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	88,078	122,18	0	10761	0	12160	0,89	78
				м3	122,18	0	10761	0	113	0	0
11	11	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2318,54	5,55	5,55	12879	12879	4056	0	0
				м3	0	1,8	0	4182	97	0,01	16
12	12	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	529,318	7,57	7,57	4008	4008	1262	0	0
				м3	0	2,46	0	1301	97	0,01	5
13	13	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	576,322	535,2	152,52	308448	87901	157958	1,02	588
				м3	153,68	57,15	88569	32937	130	0,28	161
14	14	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,2534	48086,09	17877,09	12187	4531	11333	173	44
				км	29700	4698,68	7527	1191	130	18,1	5
15	15	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,7436	60591,69	25695,31	45056	19107	38559	194	144
				км	33075	6813,45	24595	5066	130	26,38	20
16	16	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2012	146736,75	90794,12	29523	18268	17775	286	58
				км	48375	19582,83	9733	3940	130	84,07	17
17	17	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,088	159152,61	97234,98	14005	8557	8167	296	26
				км	49950	21436,6	4396	1886	130	91,71	8
18	18	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 20,4 мм	519,43	57		29608				
				м							
19	19	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 96 мм	147,569	567		83671				
				м							
20	20	8-4-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 174,8 мм	203,212	1870		380006				
				м							
21	21	22-36-5	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	1	1908,48	746,35	1908	746	1422	4,81	5
				шт	812,25	281,25	812	281	130	1,38	1
22	22	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
				шт	657	213,75	657	214	130	1,05	1
23	23	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20	497,61	28,48	9952	570	9184	2,03	41
				шт	342	11,25	6840	225	130	0,05	1
24	24	С Прайс	Дисковый поворотный затвор Ду-250 с воротниковым фланцем FAF-3500	1	21534,82		21535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		21535		21535				
			Сметная стоимость оборудования				*21535*				
25	25	С Прайс	Дисковый поворотный затвор Ду-200 с воротниковым фланцем FAF-3500	1	13957,4		13957				
				шт							
			Отпускная цена		13957		13957				
			Сметная стоимость оборудования				*13957*				
26	26	С Прайс	Дисковый поворотный затвор Ду-100 с воротниковым фланцем FAF-3500	20	4679,16		93583				
				шт							
27	27	22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	3	481,59	69,84	1445	210	1448	1,73	5
				фланец	369	2,25	1107	7	130	0,01	0
28	28	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	19	391,37	57,24	7436	1088	7503	1,43	27
				фланец	301,5	2,25	5729	43	130	0,01	0
29	29	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	29	156,43	21,43	4537	622	4750	0,6	17
				фланец	126	0	3654	0	130	0	0
30	30	8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	3	1480		4440				
				шт							
31	31	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	19	1140		21660				
				шт							
32	32	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	29	492		14268				
				шт							
33	33	22-36-1	Установка шаровых кранов	152	276,46	17,71	42022	2692	38236	1,07	163
				шт	186,75	6,75	28386	1026	130	0,03	5
34	34	С Прайс	Шаровый кран DУ 25 мм "Пенса-Алматы"	304	1868,88		568139				
				шт							
35	35	8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1480		2960				
				шт							
36	36	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140		2280				
				шт							
37	37	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	76	492		37392				
				шт							
38	38	6-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2	0,188	15383,75	95,97	2892	18	159	4,9	1
				м3	771,75	36,25	145	7	105	0,18	0
39	39	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	30	18075,87	36,99	542276	1110	11758	1,82	55
				шт	288	13,5	8640	405	130	0,07	2
40	40	6-1-1	Подставка из бетона	2,1	13958,17	66,01	29312	139	487	1,35	3
				м3	195,75	24,93	411	52	105	0,12	0
41	41	С Прайс	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	9	20001,79		180016				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	С Прайс	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х100	3	36102,38		108307				
				шт							
43	43	С Прайс	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 200х100	9	41864,57		376781				
				шт							
44	44	С Прайс	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	10	3050,8		30508				
				шт							
45	45	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок , крестовин и переходов	172	300,57	225,64	51698	38810	28735	0,41	71
				шт	69,53	58,98	11959	10145	130	0,23	39
46	46	С Прайс	Переходник 50-25 мм	76	286,18		21750				
				шт							
47	47	С Прайс	Заглушка 110 мм	10	1391,31		13913				
				шт							
48	48	С Прайс	Стоимость полимерного люка	172	2989,78		514242				
				шт							
49	49	2-1-237	Стоимость стремянки	1,548	154400		239011				
				т							
50	50	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1119,72	245,44	3,82	274824	4277	51252	0,21	237
				м2	37,35	1,44	41822	1612	118	0,01	8
51	51	С Прайс	Стоимость полимерного люка	5	2989,78		14949				
				шт							
52	52	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94	245,44	3,82	23071	359	4303	0,21	20
				м2	37,35	1,44	3511	135	118	0,01	1
53	53	2-1-237	Стоимость стремянки	0,09	154400		13896				
				т							
54	54	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,4	687,86	24,55	9905	354	868	0,26	4
				м2	39,83	9,2	574	132	123	0,04	1
55	55	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	8,2	15829,7	86,6	129803	710	4505	3,06	25
				м3	490,5	32,72	4022	268	105	0,16	1
56	56	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,16	121637,97	11119,34	19462	1779	1976	42,5	7
				1т	7560	4200,75	1210	672	105	20,52	3
57	57	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16	53000		8480				
				т							
58	58	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,6	245,44	3,82	8001	125	1492	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1218	47	118	0,01	0
59	59	8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	0,828	1869,66	321,26	1548	266	706	4,1	3
				м3	603	119,25	499	99	118	0,59	0
60	60	С Прайс	Стоимость камня ракушечника	0,828	3500		2898				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	291,6	426,01	27,83	124223	8114	5613	0,03	10
				м2	5	9,47	1458	2762	133	0,03	10
62	62	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2041	40097,59	339,59	8185	69	38	0,58	0
				т	0	140,94	0	29	133	0,58	0
63	63	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	291,6	495,93	15,35	144613	4476	4266	0,03	10
				м2	5,94	5,06	1732	1475	133	0,02	5
64	64	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	291,6	118,14	0	34448	0	8	0	0
				м2	0,02	0	6	0	133	0	0
65	65	22-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,1225	154577,68	66009,8	18931	8084	15147	376	46
				км	70200	24936,75	8598	3054	130	121,79	15
66	66	22-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,0194	242737,18	102058,18	4719	1984	3891	615	12
				км	115425	38553,75	2244	749	130	188,29	4
67	67	8-6-101	Кожух из труб Ду-219х6 мм	122,472	2250		275562				
				м							
68	68	8-6-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	18,144	3360		60964				
				м							
69	69	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	45,723	995,08	76,33	45498	3490	5768	0,54	25
				м2	81	24,12	3704	1103	120	0,11	5
70	70	22-48-1	Заделка битумом и придью концов футляра диам. 800 мм	10,36	4618,68	559,8	47850	5800	17913	7,99	83
				футляр	1320,75	9,29	13683	96	130	0,02	0
71	71	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	113,698	391,72	0,6	44537	68	23580	0,91	103
				м	159,3	0,23	18112	26	130	0	0
72	72	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	17,496	439,99	0,69	7698	12	3629	0,91	16
				м	159,3	0,27	2787	5	130	0	0
73	73	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,1102	536486	86374,62	59134	9521	6088	53,4	6
				км	9855	32629,5	1086	3597	130	159,36	18
74	74	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,0175	771380,56	104398,81	13496	1827	1176	68,3	1
				км	12262,5	39438	215	690	130	192,61	3
			ИТОГО:				5418381	363380			2057
							332979	105301			543
			Стоимость оборудования, всего:				35492				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				546804				
			Всего накладных расходов:				546804				
			Итого с накладными				5965185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**355782**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6320967**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				**6479361**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6504503**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6567358**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,70286				**11183289**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**223666**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11406955**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1368835**				
			Итого с НДС				**12775790**				
			Удержание согласно договора 5%				638 790				
			Итого к выплате				**12 137 000**				

Заказчик:
ГУ "Жаваозенский городской отдел строительства"
Рымбаев М.К.

Технадзор:
ТОО "CaspianExpertCompany"
Нижеголов К.М.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Арсенов К.

Шебер Курылыс

Счет-фактура № 00000000028 от 24 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №1от 08.09.2016г. к договору №49 от 01.06.2016г (23 участок)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область г.Жанаозен

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288,

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г.Жанаозен (участок 23) за октябрь 2016 г.	р-та	1	11 752 629,21	11 752 629,21	12%	1 410 315,51	13 162 944,72		
Всего по счету:					**11 752 629,21**		**1 410 315,51**	**13 162 944,72**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Шебер-Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
Подрядчик **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес
Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №23)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь месяц 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	01.06.2016г				
		доп соглашение №1	08.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет базисных	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет баз ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
Всего по стройке	73 314 058,72									
в том числе за октябрь месяц 2016г	13 162 944,72	11 752 629,21	11 752 629,21						1 410 315,51	13 162 944,72
удержание 5% согласно договора	3 665 702,94	587 631,46							70 515,78	658 147,24
Итого к оплате	**12 504 797,48**	**11 164 997,75**							**1 339 799,73**	**12 504 797,48**

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" г. Жанаозен (участок №23)
наименование, адрес

Договор Дополнительное соглашение №1 от 08.09.2016г. К договору №49 от 01.06.2016г.

А К Т №4 от 24.10.2016г.

о приемке выполненных работ за октябрь 2016г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2593,67	18,51	17,5	48017	45398	13627	0,01	18
				м3	1,01	4,41	2629	11429	97	0,02	40
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	555,784	1,32	1,32	736	736	97	0	0
				м3	0	0,18	0	100	97	0	0
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	539,072	52,4	49,54	28245	26703	8016	0,02	11
				м3	2,86	12,47	1542	6722	97	0,04	23
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	555,784	70,54	67,3	39207	37403	11516	0,02	12
				м3	3,11	18,25	1728	10144	97	0,06	35
5	5	1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	9,55	1732,95	756,45	16549	7224	10537	5,97	57
				м3	976,5	0	9325	0	113	0	0
6	6	E010333-A5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	473,862	89,9	89,9	42600	42600	8520	0	0
				т	0	17,98	0	8520	100	0,38	179
7	7	1-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	317,591	10,2	10,05	3240	3191	1075	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	3,49	0	1108	97	0,01	4
8	8	СН10333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (недостающий грунт)	371,581	45		16721				
9	9	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	793,977	3,09	2,56	2453	2113	1917	0	2
				м3	0,39	0,93	310	738	97	0	2
10	10	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	132,117	122,18	0	16142	0	18241	0,89	117
				м3	122,18	0	16142	0	113	0	0
11	11	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3477,81	5,55	5,55	19319	19319	6084	0	0
				м3	0	1,8	0	6272	97	0,01	24
12	12	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	793,977	7,57	7,57	6013	6013	1894	0	0
				м3	0	2,46	0	1952	97	0,01	7
13	13	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	564,483	535,2	152,52	462671	131851	236937	1,02	882
				м3	153,68	57,15	132854	49405	130	0,28	241
14	14	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,3802	48086,09	17877,09	18280	6796	17000	173	66
				км	29700	4698,68	11291	1786	130	18,1	7
15	15	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,115	60591,69	25695,31	67584	28661	57839	194	216
				км	33075	6813,45	36892	7600	130	26,38	29
16	16	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,3018	146736,75	90794,12	44285	27402	26663	286	86
				км	48375	19582,83	14600	5910	130	84,07	25
17	17	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,132	159152,61	97234,98	21008	12835	12250	296	39
				км	49950	21436,6	6593	2830	130	91,71	12
18	18	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /1 ОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	221,353	567		125507				
				м							
19	19	8-4-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /1 ОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	304,818	1870		570010				
				м							
20	20	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,152	9218,13	0	10619	0	12029	51,5	59
				км	8032,5	0	9253	0	130	0	0
21	21	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	3,718	12752,75	0	47415	0	38824	51,5	191
				км	8032,5	0	29865	0	130	0	0
22	22	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	1,006	28549,88	0	28721	0	12594	61,8	62
				км	9630	0	9688	0	130	0	0
23	23	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,44	41004,63	0	18042	0	6422	72,1	32
				км	11227,5	0	4940	0	130	0	0
24	24	22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	3	481,59	69,84	1445	210	1448	1,73	5
				фланец	369	2,25	1107	7	130	0,01	0
25	25	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	29	156,43	21,43	4537	622	4750	0,6	17
				фланец	126	0	3654	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	3	1480		4440				
				шт							
27	27	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	29	492		14268				
				шт							
28	28	22-36-1	Установка шаровых кранов	152	276,46	17,71	42022	2692	38236	1,07	163
				шт	186,75	6,75	28386	1026	130	0,03	5
29	29	8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1480		2960				
				шт							
30	30	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140		2280				
				шт							
31	31	С Прайс	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	9	20001,79		180016				
				шт							
32	32	С Прайс	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	10	3050,8		30508				
				шт							
33	33	С Прайс	Переходник 50-25 мм	76	286,18		21750				
				шт							
34	34	С Прайс	Заглушка 110 мм	10	1391,31		13913				
				шт							
35	35	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	319,92	245,44	3,82	-78521	-1222	-14643	0,21	-68
				м2	37,35	1,44	-11949	-461	118	0,01	-2
36	36	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	911,6	687,86	24,55	627051	22380	54976	0,26	240
				м2	39,83	9,2	36309	8387	123	0,04	41
37	37	27-55-1	Устройство отмостки	911,6	494,9	0	451151	0	30008	0,14	131
				м2	24,75	0	22562	0	133	0	0
38	38	С Прайс	Стоимость полимерного люка	5	2989,78		14949				
				шт							
39	39	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	53	687,86	24,55	36456	1301	3196	0,26	14
				м2	39,83	9,2	2111	488	123	0,04	2
40	40	27-55-1	Устройство отмостки колодцев	53	494,9	0	26230	0	1745	0,14	8
				м2	24,75	0	1312	0	133	0	0
41	41	8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	3,312	1869,66	321,26	6192	1064	2823	4,1	14
				м3	603	119,25	1997	395	118	0,59	2
42	42	С Прайс	Стоимость камня ракушечника	3,312	3500		11592				
				м3							
43	43	7-13-1	Укладка плит покрытий	2	1866,39	387,22	3733	774	1286	2,06	4
				шт	344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
44	44	30-20-5	Плиты перекрытия, марка ПК30.12-8АтУТ	2	31000		62000				
				шт							
45	45	9-24-1	Анкерение плит	0,006	13864,97	4022,39	83	24	55	56,5	0
				т	9090	1071,86	55	6	90	3,81	0
46	46	6-19-2	Устройство Му	0,026	16188,43	283,24	421	7	23	4,15	0
				м3	722,25	106,99	19	3	105	0,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	6-11-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	0,007	121637,97	11119,34	851	78	86	42,5	0
				1т	7560	4200,75	53	29	105	20,52	0
48	48	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,007	29400		206				
				т							
49	49	1-1-908	Швеллеры №16	0,097	69700		6761				
				т							
50	50	С Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2989,78		2990				
				шт							
51	51	2-1-237	Стоимость стремянки	0,03	154400		4632				
				т							
52	52	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,2	916,87	14,76	9352	151	727	0,36	4
				м2	52,43	5,54	535	57	123	0,03	0
53	53	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,2	1714,06	2,68	-17483	-27	-97	0,01	0
				м2	6,76	1	-69	-10	123	0	0
54	54	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	680,4	426,01	27,83	289854	18932	13097	0,03	22
				м2	5	9,47	3402	6446	133	0,03	23
55	55	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4763	40097,59	339,59	19098	162	89	0,58	0
				т	0	140,94	0	67	133	0,58	0
56	56	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	680,4	495,93	15,35	337430	10445	9954	0,03	23
				м2	5,94	5,06	4042	3443	133	0,02	12
57	57	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	680,4	118,14	0	80380	0	18	0	0
				м2	0,02	0	14	0	133	0	0
58	58	22-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,2858	154577,68	66089,8	44173	18863	35343	376	107
				км	70200	24936,75	20061	7126	130	121,79	35
59	59	22-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,0454	242737,18	102058,18	11011	4629	9080	615	28
				км	115425	38553,75	5236	1749	130	188,29	9
60	60	8-6-101	Кожух из труб Ду-219х6 мм	285,768	2250		642978				
				м							
61	61	8-6-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	46,656	3360		156764				
				м							
62	62	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	117,573	995,08	76,33	116995	8974	14831	0,54	63
				м2	81	24,12	9523	2836	120	0,11	13
63	63	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	26,64	4618,68	559,8	123042	14913	46062	7,99	213
				футляр	1320,75	9,29	35185	247	130	0,02	1
64	64	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	294,542	391,72	0,6	115377	177	61085	0,91	267
				м	159,3	0,23	46921	68	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	47,304	439,99	0,69	20813	33	9813	0,91	43
				м	159,3	0,27	7536	13	130	0	0
66	66	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,298	536486	86374,62	159881	25741	16459	53,4	16
				км	9855	32629,5	2937	9724	130	159,36	47
67	67	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,0473	771380,56	104398,81	36489	4938	3179	68,3	3
				км	12262,5	39438	580	1866	130	192,61	9
			ИТОГО:				5294454	534106			3240
							513194	158258			827
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				848100				
			На металлоконтажные работы				55				
			Всего накладных расходов:				848155				
			Итого с накладными				6142609				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				368556				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6511165				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				6675246				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6701291				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6766403				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,70285				11522185,21				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				230444				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11752629,21				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1410315,51				
			Итого с НДС				13162944,72				
			Удержание согласно договора 5%				658 147,24				
			Итого к выплате				**12 504 797,48**				

Заказчик
ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
_____ Рамбаев М.Е.

Технадзор
ТОО "CaspianExpertCompany"
_____ Бижанов К.М.

Подрядчик
ТОО "Шебер-Курылыс"
_____ Сарсенов К.