Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"

Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № № 170

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №6,8 в м-не Жастар

Справка 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 29 июля 2019 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №6	01.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к о
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов. Благоустройство двора №6,8 в м-не Жастар	11 258 417	10 052 158							1 206 259	скидка 1023493. 79138 2 321

Заказчик:

Директор ТОО "Асыл-Тау"

_____ Мамырбаев Е.Н

Подрядчик:

Директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Нильдибаев Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Благоустройсте двора №6,8 в м-не Жастар"

на Подготовительные работы от 29 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимо с НР и тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	59,292	2947,41	1250,17	174758	74125	–	143463	343
					1697,24	543,13	100633	32203	–	25458	

2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	697,6	782,34	–	545760	–	–	589421	1225
				782,34	–	545760	–	–	90814	
3 8601-0202-0107	Турник Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	5681	1152	5681	1152	–	4444	10
				4529	355	4529	355	–	810	
4 8601-0102-0108	Горка.Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	3	7084,33	200,33	21253	601	–	18933	43
				6884	51	20652	153	–	3215	
5 8601-0109-0302	Песочница .Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	3804	144	3804	144	–	3362	7
				3660	34	3660	34	–	573	
6 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,7	2701,76	–	4593	–	–	3307	8
				2701,76	–	4593	–	–	632	
7 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,7	19655,29	1168,82	33414	1987	21823	9166	45
				5649,41	275,29	9604	468	–	3406	
8 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	167,62536	97		16260		–	–	17
				–		–		–	1301	

9 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	167,62536	323	54143	–	–	584
				–	–	–	4331	

Всего	**1 762 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	689 431
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 823
- перевозка грузов, тенге	70 403
Накладные расходы, тенге	772 096
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 540
Всего	**1 762 302**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	18 328
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 613**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 816 243**
НДС (12 %)	217 949
Итого	**2 034 192**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.

"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № 6 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ № 1

по объекту: "Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 двор. Благоустройств двора №6,8 в м-не Жастар"

на Покрытия от 29 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Тип I											
1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	1482,3	97,96	94,62	145203	140260	–	17872	176

					3,33	7,83	4943	11605	–	13046	
2	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,446	47744 / –		641966 / –		641966 / –	– / 51357	69332
Раздел 2 Тип II											
3	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,796	47744 / –		276724 / –		276724 / –	– / 22138	2988
Раздел 3 Тип III											
4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,7424	47744 / –		369653 / –		369653 / –	– / 29572	3992
Раздел 4 Тип IV											
5	2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	703,086	4821 / –		3389578 / –		3389578 / –	– / 271166	3660
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,0736	47744 / –		146746 / –		146746 / –	– / 11740	158
Раздел 7 Тип VII											
7	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=4,000;	кг	138,08	1631 / –		225208 / –		225208 / –	– / 18017	24

8 2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм К=1,020;	м2	440,13	4821 / –	2121867 / –	2121867 / –	– / 169749	229161
9 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,352	47744 / –	64550 / –	64550 / –	– / 5164	6971
					7 991 316			

Всего	
в том числе	4 943
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 236 292
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 872
Накладные расходы, тенге	591 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**7 991 316**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	83 110
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**161 489**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 235 915**
НДС (12 %)	988 310
Итого	**9 224 225**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ПСК Градцентр" Нильдибаев Н.

Директор ТОО "Асыл-Тау" Мамырбаев Е.Н.