Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопроводных сетей в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема. Внутреннее освещение, силовое оборудование, электроосвещение территории и электроснабжение, смета 402**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09/07/2020** от **21.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроосвещение территории				
1	15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7,000	10575,57	74029
			Накладные расходы			*3375,08*	*23626*
			Сметная прибыль			*783,38*	*5484*
2	16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	21449,35	42899
			Накладные расходы			*6962,88*	*13926*
			Сметная прибыль			*1588,84*	*3178*
3	17	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3,000	32915,14	98745
			Накладные расходы			*10728,34*	*32185*
			Сметная прибыль			*2438,16*	*7314*
4	18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	13,000	3490,56	45377
			Накладные расходы			*1097,51*	*14268*
			Сметная прибыль			*258,56*	*3361*
5	19	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	63,000	307,34	19362

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*119,12*	*7505*
			Сметная прибыль			*22,77*	*1434*
6	20	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	12,000	2651,70	31820
			Накладные расходы			*940,74*	*11289*
			Сметная прибыль			*196,42*	*2357*
7	21	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	12,000	8454,31	101452
			Накладные расходы			*2002,17*	*24026*
			Сметная прибыль			*626,24*	*7515*
8	22	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1964,78	9824
			Накладные расходы			*565,28*	*2826*
			Сметная прибыль			*145,54*	*728*
9	23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,310	104996,68	32549
			Накладные расходы			*35299,08*	*10943*
			Сметная прибыль			*7777,53*	*2411*
10	24	1133-0105-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС. Подвеска.	км линии	0,054	282139,45	15236
			Накладные расходы			*80679,15*	*4357*
			Сметная прибыль			*20899,22*	*1129*
			ИТОГО:				**471293**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**144950**
			Сметная прибыль				**34911**
			Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин				356 763
			Итого за вычетом материалов, изделий и контрукций				321 234
			Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене				**261 166**
			Итого с НДС		12 %	31 340	**292 506**

Подрядчик:
ТОО "Алихан ойл-3"
(наименование организации)
Директор Кожаев З.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик
ТОО "САПА-ЭНЕРГО "
(наименование организации)
Директор Надеждин Д.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)