Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопроводных сетей в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема. Внутреннее освещение, силовое оборудование, электроосвещение территории и электроснабжение, смета 401**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09/07/2020** от **21.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.09.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутреннее освещение				
1	**1**	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**2367,21**	**7102**
			Накладные расходы			***863,70***	***2591***
			Сметная прибыль			***175,35***	***526***
2	**2**	**1308-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**3,000**	**2764,34**	**8293**
			Накладные расходы			***933,10***	***2799***
			Сметная прибыль			***204,77***	***614***
3	**3**	**1308-0305-0110 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**1580,07**	**7900**
			Накладные расходы			***563,40***	***2817***
			Сметная прибыль			***117,04***	***585***
4	**4**	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,000**	**713,96**	**2142**
			Накладные расходы			***272,87***	***819***
			Сметная прибыль			***52,89***	***159***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1308-0201-1601 РСНБ РК 2015	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены неразъемный. Монтаж во взрывоопасных помещениях	короб	3,000	41936,92	125811
			Накладные расходы			*5867,74*	*17603*
			Сметная прибыль			*3106,44*	*9319*
6	6	1308-0206-1601 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные. Монтаж оборудования	т	0,0171	563238,00	9631
			Накладные расходы			*174699,31*	*2987*
			Сметная прибыль			*41721,33*	*713*
7	7	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	50,000	375,11	18755
			Накладные расходы			*109,78*	*5489*
			Сметная прибыль			*27,79*	*1389*
8	8	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,000	142,03	1420
			Накладные расходы			*46,52*	*465*
			Сметная прибыль			*10,52*	*105*
			Раздел: Силовое электрооборудование				
9	9	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	2,000	26698,45	53397
			Накладные расходы			*3111,89*	*6224*
			Сметная прибыль			*1977,66*	*3955*
10	10	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Корпус металлический. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,000	7574,50	7575
			Накладные расходы			*2513,94*	*2514*
			Сметная прибыль			*561,07*	*561*
11	11	1308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	720,05	1440
			Накладные расходы			*273,06*	*546*
			Сметная прибыль			*53,34*	*107*
12	12	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	2,000	5739,48	11479
			Накладные расходы			*1537,92*	*3076*
			Сметная прибыль			*425,15*	*850*
13	13	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	2,000	13759,52	27519
			Накладные расходы			*1843,13*	*3686*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1019,22*	*2038*
14	14	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4,000	2302,45	9210
			Накладные расходы			*885,28*	*3541*
			Сметная прибыль			*170,55*	*682*
15	15	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования	шт.	4,000	60372,25	241489
			Накладные расходы			*11970,72*	*47883*
			Сметная прибыль			*4472,02*	*17888*
16	16	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1580,07	1580
			Накладные расходы			*563,40*	*563*
			Сметная прибыль			*117,04*	*117*
17	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	3475,75	3476
			Накладные расходы			*781,92*	*782*
			Сметная прибыль			*257,46*	*257*
18	18	1308-0206-1601 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические для труб П-образные. Монтаж оборудования	т	0,017	563238,00	9733
			Накладные расходы			*174699,31*	*3019*
			Сметная прибыль			*41721,33*	*721*
19	19	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,000	1011,77	2024
			Накладные расходы			*325,14*	*650*
			Сметная прибыль			*74,95*	*150*
20	20	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40,000	375,11	15004
			Накладные расходы			*109,78*	*4391*
			Сметная прибыль			*27,79*	*1111*
21	21	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,000	142,03	7101
			Накладные расходы			*46,52*	*2326*
			Сметная прибыль			*10,52*	*526*
22	22	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45,000	235,33	10590
			Накладные расходы			*78,44*	*3530*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17,43*	*784*
23	23	1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,003	100531,25	302
			Накладные расходы			*27159,50*	*81*
			Сметная прибыль			*7446,76*	*22*
24	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,960	2551,75	22864
			Накладные расходы			*989,05*	*8862*
			Сметная прибыль			*189,02*	*1694*
25	25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32,000	375,97	12031
			Накладные расходы			*111,90*	*3581*
			Сметная прибыль			*27,85*	*891*
26	26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,960	1330,72	11923
			Накладные расходы			*515,78*	*4621*
			Сметная прибыль			*98,57*	*883*
			Раздел: Электроосвещение территории				
27	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,400	2551,75	82677
			Накладные расходы			*989,05*	*32045*
			Сметная прибыль			*189,02*	*6124*
28	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,600	1330,72	42051
			Накладные расходы			*515,78*	*16299*
			Сметная прибыль			*98,57*	*3115*
29	35	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	22,000	403,14	8869
			Накладные расходы			*101,74*	*2238*
			Сметная прибыль			*29,86*	*657*
30	36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	178,000	431,69	76840
			Накладные расходы			*116,28*	*20698*
			Сметная прибыль			*31,98*	*5692*
31	37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,178	36516,31	6500
			Накладные расходы			*7896,81*	*1406*
			Сметная прибыль			*2704,91*	*481*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроснабжение				
32	**39**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**30,600**	**2551,75**	**78083**
			Накладные расходы			***989,05***	***30265***
			Сметная прибыль			***189,02***	***5784***
33	**40**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,600**	**1330,72**	**40720**
			Накладные расходы			***515,78***	***15783***
			Сметная прибыль			***98,57***	***3016***
34	**41**	**1308-0206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**24,000**	**852,08**	**20450**
			Накладные расходы			***284,57***	***6830***
			Сметная прибыль			***63,12***	***1515***
35	**42**	**1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**4,000**	**425,90**	**1704**
			Накладные расходы			***127,28***	***509***
			Сметная прибыль			***31,55***	***126***
36	**43**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**4,000**	**432,18**	**1729**
			Накладные расходы			***106,88***	***428***
			Сметная прибыль			***32,01***	***128***
37	**44**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**166,000**	**431,69**	**71660**
			Накладные расходы			***116,28***	***19302***
			Сметная прибыль			***31,98***	***5308***
38	**45**	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,166**	**36516,31**	**6062**
			Накладные расходы			***7896,81***	***1311***
			Сметная прибыль			***2704,91***	***449***
39	**46**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**26,900**	**2551,75**	**68642**
			Накладные расходы			***989,05***	***26605***
			Сметная прибыль			***189,02***	***5085***
40	**47**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,900**	**1330,72**	**35796**
			Накладные расходы			***515,78***	***13875***
			Сметная прибыль			***98,57***	***2652***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**48**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 и 100 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**132,000**	**375,97**	**49628**
			Накладные расходы			***111,90***	***14771***
			Сметная прибыль			***27,85***	***3676***
42	**49**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,000**	**1964,78**	**47155**
			Накладные расходы			***565,28***	***13567***
			Сметная прибыль			***145,54***	***3493***
43	**50**	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**6,000**	**307,34**	**1844**
			Накладные расходы			***119,12***	***715***
			Сметная прибыль			***22,77***	***137***
			ИТОГО:				**1 270 199**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**352 092**
			Сметная прибыль				**94 089**
			Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин				1 184 512
			Итого за вычетом материалов, изделий и контрукций				911 064
			Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене				**740 704**
			Итого с НДС		**12 %**	**88 885**	**829 589**

Подрядчик:
ТОО "Алихан Ойл 3"
(наименование организации)
Директор Кожаев З.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик
ТОО "САПА-ЭНЕРГО "
(наименование организации)
Директор Надеждин Д.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)