Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Алихан Ойл 3"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА-ЭНЕРГО IV"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопроводных сетей в с. Таскопа Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема. Внутреннее освещение, силовое оборудование, электроосвещение территории и**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09/07/2020** от **21.07.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.09.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Внутреннее освещение				
1	**1**	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2367,21**	**2367**
			Накладные расходы			***863,70***	***864***
			Сметная прибыль			***175,35***	***175***
2	**2**	**1308-0305-0903 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**9460,77**	**9461**
			Накладные расходы			***3377,64***	***3378***
			Сметная прибыль			***700,80***	***701***
3	**3**	**1308-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**8,000**	**2764,34**	**22115**
			Накладные расходы			***933,10***	***7465***
			Сметная прибыль			***204,77***	***1638***
4	**4**	**1308-0305-0110 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**1580,07**	**7900**
			Накладные расходы			***563,40***	***2817***
			Сметная прибыль			***117,04***	***585***
5	**5**	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,000**	**713,96**	**2856**
			Накладные расходы			***272,87***	***1091***
			Сметная прибыль			***52,89***	***212***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1308-0305-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	8,000	4423,73	35390
			Накладные расходы			*1185,17*	*9481*
			Сметная прибыль			*327,68*	*2621*
7	7	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	4541,99	4542
			Накладные расходы			*1770,57*	*1771*
			Сметная прибыль			*336,44*	*336*
8	8	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	155,000	1150,80	178373
			Накладные расходы			*343,16*	*53191*
			Сметная прибыль			*85,24*	*13213*
			Раздел: Силовое электрооборудование				
9	9	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14186,34	14186
			Накладные расходы			*1920,28*	*1920*
			Сметная прибыль			*1050,84*	*1051*
10	10	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700X1100 мм. Установка на стене	шт.	1,000	26698,45	26698
			Накладные расходы			*3111,89*	*3112*
			Сметная прибыль			*1977,66*	*1978*
11	11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	2302,45	2302
			Накладные расходы			*885,28*	*885*
			Сметная прибыль			*170,55*	*171*
12	12	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600X600 мм. Установка на стене	шт.	2,000	13759,52	27519
			Накладные расходы			*1843,13*	*3686*
			Сметная прибыль			*1019,22*	*2038*
13	13	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	852,08	2556
			Накладные расходы			*284,57*	*854*
			Сметная прибыль			*63,12*	*189*
14	14	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	155,000	1150,80	178373
			Накладные расходы			*343,16*	*53191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*85,24*	*13213*
			Раздел: Электроосвещение территории				
15	**25**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**11,800**	**76,55**	**903**
			Накладные расходы			*29,67*	*350*
			Сметная прибыль			*5,67*	*67*
16	**26**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (доработка). Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,800**	**39,92**	**471**
			Накладные расходы			*15,47*	*183*
			Сметная прибыль			*2,96*	*35*
17	**27**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**44,000**	**431,69**	**18994**
			Накладные расходы			*116,28*	*5116*
			Сметная прибыль			*31,98*	*1407*
18	**28**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**44,000**	**660,29**	**29053**
			Накладные расходы			*143,90*	*6332*
			Сметная прибыль			*48,91*	*2152*
19	**29**	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,044**	**36516,31**	**1607**
			Накладные расходы			*7896,81*	*347*
			Сметная прибыль			*2704,91*	*119*
20	**30**	**1308-0201-2502 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**33313,14**	**66626**
			Накладные расходы			*8041,84*	*16084*
			Сметная прибыль			*2467,64*	*4935*
			Раздел: Электроснабжение				
21	**31**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**48,630**	**2551,75**	**124092**
			Накладные расходы			*989,05*	*48097*
			Сметная прибыль			*189,02*	*9192*
22	**32**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**48,630**	**1330,72**	**64713**
			Накладные расходы			*515,78*	*25082*
			Сметная прибыль			*98,57*	*4794*
23	**33**	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**828,000**	**1150,80**	**952859**
			Накладные расходы			*343,16*	*284140*
			Сметная прибыль			*85,24*	*70582*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**34**	**1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**12,000**	**425,73**	**5109**
			Накладные расходы			***127,28***	***1527***
			Сметная прибыль			***31,54***	***378***
25	**35**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,220**	**11767,19**	**14350**
			Накладные расходы			***3149,87***	***3841***
			Сметная прибыль			***871,64***	***1063***
26	**36**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,125**	**26169,49**	**29441**
			Накладные расходы			***2914,02***	***3278***
			Сметная прибыль			***1938,48***	***2181***
27	**37**	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,378**	**30197,04**	**11414**
			Накладные расходы			***3997,27***	***1511***
			Сметная прибыль			***2236,82***	***846***
28	**38**	**1308-0301-0702 РСНБ РК 2015**	**Генератор дизельный. Монтаж и испытание**	**шт.**	**1,000**	**951300,92**	**951301**
			Накладные расходы			***278193,88***	***278194***
			Сметная прибыль			***70466,74***	***70467***
29	**39**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,400**	**2551,75**	**8676**
			Накладные расходы			***989,05***	***3363***
			Сметная прибыль			***189,02***	***643***
30	**40**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,400**	**1330,72**	**4524**
			Накладные расходы			***515,78***	***1754***
			Сметная прибыль			***98,57***	***335***
31	**41**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 и 100 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**13,000**	**375,97**	**4888**
			Накладные расходы			***111,90***	***1455***
			Сметная прибыль			***27,85***	***362***
32	**42**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**1964,78**	**7859**
			Накладные расходы			***565,28***	***2261***
			Сметная прибыль			***145,54***	***582***
33	**43**	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**2,000**	**307,34**	**615**
			Накладные расходы			***119,12***	***238***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***22,77***	***46***
34	**44**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**11,800**	**2551,75**	**30111**
			Накладные расходы			***989,05***	***11671***
			Сметная прибыль			***189,02***	***2230***
35	**45**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,800**	**1330,72**	**15702**
			Накладные расходы			***515,78***	***6086***
			Сметная прибыль			***98,57***	***1163***
36	**46**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**1964,78**	**15718**
			Накладные расходы			***565,28***	***4522***
			Сметная прибыль			***145,54***	***1164***
37	**47**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 и 100 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**110,000**	**375,97**	**41357**
			Накладные расходы			***111,90***	***12309***
			Сметная прибыль			***27,85***	***3063***
38	**48**	**1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**30,000**	**307,34**	**9220**
			Накладные расходы			***119,12***	***3574***
			Сметная прибыль			***22,77***	***683***
			ИТОГО:				**2924242**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**865021**
			Сметная прибыль				**216611**
			Итого за вычетом затрат на эксплуатацию машин				2 765 099
			Итого за вычетом материалов, изделий и контрукций				2 220 369
			Итого с понижающим коэффициентом к договорной цене				**1 805 177**
			Итого с НДС		**12 %**	**216 621**	**2 021 798**

Подрядчик:
ТОО "Алихан Ойл З"
(наименование организации)
Директор Кожаев З.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик
ТОО "САПА-ЭНЕРГО "
(наименование организации)
Директор Надеждин Д.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)