Заказчик: ТОО "ШЫМЫР", РК, область Жетiсу, г. Талдыкурган, ул. С.Есетова, д.3 Форма 4

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Наименование стройки - Строительство двух 9-ти и одного 16-ти этажных двух разновысотных жилых домов в мкр. 9 Юго-Западного района г. Талдыкорган Алматинской области (3, 4 пятно. Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта -

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2023 год

на Конструктивная часть здания

Основание: Конструктивная часть здания

Сметная стоимость	**25866,310**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	9468,884	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,126	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25866310**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8485868
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4224455*
		машины и механизмы	тенге			5016523
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*983016*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12363921
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 126		
Раздел 1.		**Колонны**				**9626734**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2659902
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1324055*
		машины и механизмы	тенге			1738202
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*340914*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5228632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	673		
Подраздел 1.1.		**Колонны К2**				**9626734**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			2659902
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1324055*
		машины и механизмы	тенге			1738202
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*340914*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5228632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	673		
1	**У6103-0201-0103**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**$м^2$**	**401,92**	**4 930**	**1981466**
2	**У6103-0201-0110**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	**т**	**10,2344**	**107 844**	**1103719**
3	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,64304**	**317 238**	**521235**
4	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**8,59136**	**291 854**	**2507423**
5	**У6103-0201-0114**	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**$м^3$**	**48,32**	**17 864**	**863188**
6	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**49,0448**	**35 776**	**1754627**
7	**У6103-0201-0117**	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**$м^2$**	**401,92**	**2 227**	**895076**
	Раздел 2.	**Ригели**				**16239576**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5825966
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2900400*
		машины и механизмы	тенге			3278321
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*642102*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7135289
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 452		
	Подраздел 2.1.	**Ригель Р1**				**16239576**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5825966
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2900400*
		машины и механизмы	тенге			3278321
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*642102*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7135289
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 452		
8	**У6103-0401-0101**	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**320**	**13 890**	**4444800**

1	2	3	4	5	6	7
9	**У6103-0703-0201**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**13,2124**	**82 336**	**1087856**
10	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,3296**	**317 238**	**739038**
11	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**10,8828**	**291 854**	**3176189**
12	**У6103-401-102**	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**13,2124**	**115 197**	**1522029**
13	**У6103-0401-0103**	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**60,2**	**11 117**	**669243**
14	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**61,103**	**35 776**	**2186021**
15	**У6103-0401-0105**	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**320**	**7 545**	**2414400**
		стоимость строительно-монтажных работ	Тенге			25 866 310
		2024 год - 74 %, К=1,075	Тенге			27 806 283
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			3 336 754
		Всего	**Тенге**			**31 143 037**

Заказчик:
ТОО "ШЫМЫР"

Директор _____ **Валишанов Р. В.**
(место печати)

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Директор _____ **Алтынбеков Ж.Д.**
(место печати)