Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла, 13** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031240001439**

Договор (контракт) Договор № 43/03/21 от 12.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
121	**14.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в г.Каскелен, Карасайского района Алматинской области"			тенге	1	341 791 097,00	341 791 097,00	36 620 474,68
				Итого	1	x	341 791 097,00	36 620 474,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Рук проекта / _____ / Абенов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / _____ / Нурашев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 14.11.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		43/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
			из графы I							
							дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 888 991 470,76									
к оплате:	1 888 991 470,76	305 170 622,56							36 620 474,71	341 791 097

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № **№43/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 5

Актов выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-07	45	Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0	46 662 843	
2	02-01-08	46	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	25 752 123	
3	02-01-10	47	Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	19 365 144	
4	02-01-11	48	Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	22 909 535	
5	02-01-15	49	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	8 706 829	
6	02-01-23	50	Технологическое оборудование	176 505 539	176 505 539
7	07-02-01	51	Наружное электроосвещение	8 722 157	239 008
8	02-01-20	52	Отопление и вентиляция	1 665 228	
9	02-01-13	53	Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	21 536 423	
10	07-01-01	54	Благоустройство	9 965 277	
			Всего:	**341 791 097**	**176 744 547**

Составил: Старший инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 45

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Ригели на отм. -0.100 (л.23)										
1	1	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	424	5362,87	2252,07	2273857	954878	447782	1002775	3538763	
						2054,71	544,23	871197	230754		262131		
2	2	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	424	2759,36	1696,46	1169969	719299	0	568304	1877335	
						1062,9	410	450670	173840		139062		
			Ригели Рм1 /2шт/ (л.17)										
3	3	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,39776	33017,72	6205,48	13133	2469	3418	7101	21853	
						18218,34	1399,22	7247	557		1619		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16352	349485		57148		57148		61720	
											4572		
5	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23424	334486		78350		78350		84618	
											6268		
6	6	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,2	24599,02	3151,17	54118	6932	40478	8588	67722	
						3048,62	1241,08	6707	2730		5016		
			Ригели Рм2 /2шт/ (л.17)										
7	7	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,59388	33017,72	6205,48	52626	9891	13698	28454	87566	
						18218,34	1399,22	29038	2230		6486		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6321	349485		220909		220909		238582	
											17673		
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,96178	334486		321702		321702		347438	
											25736		
10	10	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8	24599,02	3151,17	196792	25210	147194	31229	246263	
						3048,62	1241,08	24389	9929		18242		
			Ригели Рм3 /1шт/ (л.18)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,47282	33017,72	6205,48	15611	2934	4063	8441	25976	
						18218,34	1399,22	8614	662		1924		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18434	349485		64424		64424		69578	
											5154		
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28848	334486		96493		96493		104212	
											7719		
14	14	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,3	24599,02	3151,17	56578	7247	42318	8978	70800	
						3048,62	1241,08	7012	2854		5244		
			Ригели Рм4 /3шт/ (л.18)										
15	15	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,08899	33017,72	6205,48	68974	12963	17953	37293	114768	
						18218,34	1399,22	38058	2923		8501		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8487	349485		296608		296608		320337	
											23729		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,24029	334486		414860		414860		448049	
											33189		
18	18	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,5	24599,02	3151,17	258290	33087	193192	40988	323220	
						3048,62	1241,08	32011	13031		23942		
			Ригели Рм5 /1шт/ (л.19)										
19	19	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,14686	33017,72	6205,48	4849	911	1262	2622	8069	
						18218,34	1399,22	2676	205		598		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02846	349485		9946		9946		10742	
											796		
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1184	334486		39603		39603		42771	
											3168		
22	22	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,41	24599,02	3151,17	10086	1292	7544	1600	12621	
						3048,62	1241,08	1250	509		935		
			Ригели Рм6 /1шт/ (л.19)										
23	23	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,18633	33017,72	6205,48	6152	1157	1601	3326	10236	
						18218,34	1399,22	3395	261		758		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03849	349485		13452		13452		14528	
											1076		
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14784	334486		49450		49450		53406	
											3956		
26	26	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,57	24599,02	3151,17	14021	1796	10488	2225	17546	
						3048,62	1241,08	1738	707		1300		
			Ригели Рм8 /2шт/ (л.19)										
27	27	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7899	33017,72	6205,48	26081	4901	6788	14101	43397	
						18218,34	1399,22	14391	1105		3215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28076	349485		98121		98121	7850	105971	
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50914	334486		170300		170300	13624	183924	
30	30	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4	24599,02	3151,17	98396	12604	73597	15615	123132	
						3048,62	1241,08	12194	4964		9121		
			Ригели Рм7 /1шт/ (л.20)										
31	31	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,89789	33017,72	6205,48	29646	5571	7716	16029	49329	
						18218,34	1399,22	16358	1256		3654		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34194	349485		119503		119503	9560	129063	
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55595	334486		185957		185957	14877	200834	
34	34	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,8	24599,02	3151,17	118075	15125	88316	18737	147757	
						3048,62	1241,08	14633	5957		10945		
			Ригели Рм9 /2шт/ (л.20)										
35	35	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,25154	33017,72	6205,48	41323	7766	10756	22342	68758	
						18218,34	1399,22	22801	1751		5093		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45351	349485		158495		158495	12680	171175	
37	37	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79803	334486		266930		266930	21354	288284	
38	38	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	24599,02	3151,17	154974	19853	115915	24593	193932	
						3048,62	1241,08	19206	7819		14365		
			Ригели Рм7а /2шт/ (л.21)										
39	39	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5335	33017,72	6205,48	50633	9516	13179	27376	84250	
						18218,34	1399,22	27938	2146		6241		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70546	349485		246548		246548	19724	266272	
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,03182	334486		345129		345129	27610	372739	
42	42	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	24599,02	3151,17	236151	30251	176633	37475	295516	
						3048,62	1241,08	29267	11914		21890		
			Ригели Рм10 /1шт/ (л.21)										
43	43	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,29557	33017,72	6205,48	9759	1835	2540	5277	16239	
						18218,34	1399,22	5385	414		1203		
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10078	349485		35221		35221	2818	38039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19479	334486		65155		65155		70367	
											5212		
46	46	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,4	24599,02	3151,17	34439	4412	25759	5465	43096	
						3048,62	1241,08	4268	1738		3192		
			Ригели Рм11 /2шт/ (л.22)										
47	47	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,01104	33017,72	6205,48	33382	6274	8689	18049	55546	
						18218,34	1399,22	18419	1415		4115		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40312	349485		140884		140884		152155	
											11271		
49	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,60792	334486		203341		203341		219608	
											16267		
50	50	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	24599,02	3151,17	137755	17647	103036	21860	172384	
						3048,62	1241,08	17072	6950		12769		
			Ригели Рм11а /1шт/ (л.22)										
51	51	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,53047	33017,72	6205,48	17515	3292	4559	9470	29144	
						18218,34	1399,22	9664	742		2159		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23217	349485		81140		81140		87631	
											6491		
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2983	334486		99777		99777		107759	
											7982		
54	54	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,9	24599,02	3151,17	71337	9138	53358	11321	89271	
						3048,62	1241,08	8841	3599		6613		
			Итого по разделу: 1. Каркас									12024291	
			Раздел: 2. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.23)										
55	55	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	3062,93	64,08	4993801	104476	2029294	2625314	8228644	
						1754,19	15,29	2860031	24929		609529		
56	56	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	1062,47	32,31	1732251	52678	0	1539999	3534030	
						1030,16	7,81	1679573	12733		261780		
57	57	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,72149	33325,82	1220,94	790538	28962	183897	532010	1428352	
						24352,56	292,86	577679	6947		105804		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10175	349485		385045		385045		415849	
											30804		
59	59	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	22,21296	349459		7762519		7762519		8383521	
											621002		
60	60	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,40678	334486		136062		136062		146947	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							10885		
61	61	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		329,2	24425,33	3341,16	8040819	1099910	6078843	1178498	9956862	
				м3		2618,67	1315,27	862066	432987		737545		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									32094205	
			ИТОГО:					32975003	3214277	22076938	7875455	44118496	
								7683788	970558		3268038		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		661 777					
			Итого с временными									44 780 273	
			Зимние удорожания			1,35 %		604 534					
			Итого с зимними удорожаниями									45 384 807	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		907 696					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46 292 503	
			НДС			12 %		5 555 100					
			Итого с НДС									51 847 604	
			Итого со скидкой 10 %									46 662 843	
			в том числе НДС, 12%									*4 999 590*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TB-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 46

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонны с отм. +3.500 до +7.100										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	383	2189,72 / 608,87	974,1 / 230,55	838663 / 233197	373081 / 88301	232385	292563 / 90498	1221724	
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	383	520,08 / 149,82	370,26 / 89,48	199191 / 57381	141810 / 34271	0	83403 / 22608	305202	
			Колонна 1К1 500х500										
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	8,32467	50229,48 / 45005,54	2950,66 / 634,53	418144 / 374656	24563 / 5282	18924	345744 / 61111	824999	
4	4	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	54,9	25252,5 / 3030,51	3806,56 / 909,33	1386362 / 166375	208980 / 49922	1011007	196830 / 126655	1709847	
			Ригели 3Рм1 /9шт/ (л.23) на отм. +10.700										
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27648	349485		96626		96626	7730	104356	
6	6	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5292	334486		177010		177010	14161	191171	
			Ригели 3Рм2 /10шт/ (л.23) на отм. +10.700										
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3456	349485		120782		120782	9663	130445	
8	8	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7456	334486		249393		249393	19951	269344	
			Ригели 3Рм3 /4шт/ (л.24) на отм. +10.700										
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21024	349485		422961		422961	33837	456798	
10	10	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,8194	334486		608564		608564	48685	657249	
			Ригели 3Рм4 /5шт/ (л.25) на отм. +10.700										
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0552	349485		368777		368777	29502	398279	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,63165	334486		545764		545764		589425	
											43661		
			Ригели 3Рм5 /1шт/ (л.25) на отм. +10.700										
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	349485		31803		31803		34347	
											2544		
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1978	334486		66161		66161		71454	
											5293		
			Ригели 3Рм6 /5шт/ (л.26) на отм. +10.700										
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2268	349485		79263		79263		85604	
											6341		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4326	334486		144699		144699		156275	
											11576		
			Ригели 3Рм7 (л.26) на отм. +10.700										
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11232	349485		39254		39254		42394	
											3140		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18278	334486		61137		61137		66028	
											4891		
			Ригели 3Рм8 (л.26) на отм. +10.700										
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10024	349485		35032		35032		37835	
											2803		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18896	334486		63204		63204		68260	
											5056		
			Ригели 3Рм9 /10шт/ (л.26)на отм. +10.700										
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4914	349485		171737		171737		185476	
											13739		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6384	334486		213536		213536		230619	
											17083		
			Итого по разделу: 1. Каркас									7837131	
			Раздел: 2. Стены										
			Стены с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.12)										
23	23	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	326	4886,33	1903,5	1592944	620541	433811	626326	2396812	
						1652,12	459,14	538591	149680		177542		
24	24	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	326	2618,92	1363,27	853768	444426	0	470242	1429931	
						1255,65	329,47	409342	107407		105921		
25	25	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1563	41711,02	1783,66	48230	2062	1712	40883	96242	
						38446,92	406,75	44456	470		7129		
26	26	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5	25436,56	4069,75	127183	20348	91955	20806	159828	
						2975,78	1597,06	14879	7985		11839		
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,75758	41711,02	1783,66	31599	1351	1122	26786	63056	
						38446,92	406,75	29127	308		4671		
28	28	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,4	25436,56	4069,75	162794	26046	117703	26632	204580	
						2975,78	1597,06	19045	10221		15154		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59756	41711,02	1783,66	24925	1066	885	21128	49737	
						38446,92	406,75	22974	243		3684		
30	30	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
31	31	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,65268	41711,02	1783,66	27224	1164	966	23077	54325	
						38446,92	406,75	25094	265		4024		
32	32	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,5	25436,56	4069,75	63591	10175	45978	10403	79914	
						2975,78	1597,06	7439	3993		5920		
33	33	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,93543	41711,02	1783,66	39018	1668	1385	33074	77859	
						38446,92	406,75	35964	380		5767		
34	34	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	25436,56	4069,75	244191	39070	176554	39948	306870	
						2975,78	1597,06	28567	15332		22731		
35	35	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,58455	41711,02	1783,66	66093	2827	2346	56025	131887	
						38446,92	406,75	60921	645		9769		
36	36	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	16	25436,56	4069,75	406985	65116	294256	66581	511451	
						2975,78	1597,06	47612	25553		37885		
			Стены с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.14)										
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866		3095	
											229		
38	38	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4674	349459		163337		163337		176404	
											13067		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
40	40	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17616	349459		61561		61561		66486	
											4925		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
42	42	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18926	349459		66139		66139		71430	
											5291		
43	43	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10909	334486		36489		36489		39408	
											2919		
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062		2227	
											165		
45	45	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28266	349459		98778		98778		106680	
											7902		
46	46	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1081	334486		36158		36158		39051	
											2893		
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05612	349485		19613		19613		21182	
											1569		
48	48	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,35308	349459		123387		123387		133258	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9871		
49	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,12422	334486		41550		41550		44874	
				т							3324		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0082	349485		2866		2866		3095	
				т							229		
51	51	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,44878	349459		156830		156830		169376	
				т							12546		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0041	349485		1433		1433		1548	
				т							115		
53	53	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,16621	349459		58084		58084		62731	
				т							4647		
54	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,04518	334486		15112		15112		16321	
				т							1209		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0304	349485		10624		10624		11474	
				т							850		
56	56	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,14608	349459		51049		51049		55133	
				т							4084		
57	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,13378	334486		44748		44748		48328	
				т							3580		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0123	349485		4299		4299		4643	
				т							344		
59	59	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,65916	349459		230349		230349		248777	
				т							18428		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0205	349485		7164		7164		7737	
				т							573		
61	61	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,12195	349459		392076		392076		423442	
				т							31366		
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00208	349485		727		727		785	
				т							58		
63	63	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,27986	334486		93609		93609		101098	
				т							7489		
			Итого по разделу: 2. Стены									7526461	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +10,700 (л.34)										
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7378	349485		257850		257850		278478	
				т							20628		
65	65	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		10,00973	349459		3497990		3497990		3777829	
				т							279839		
66	66	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		12,69066	334486		4244848		4244848		4584436	
				т							339588		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									8640743	
			Раздел: 4. Лестницы										
			Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.44,45) на отм. +0,100 до +3,500										
67	67	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		2,6066666	12479,79	171,27	32531	447	16962	13854	50096	
				м3 бетона		5801,5	39,05	15123	102		3711		
68	68	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		2,6066666	3174,24	158,88	8274	414	0	7244	16759	
				м3 бетона		3015,36	38,4	7860	100		1241		
69	69	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/		2,27	37538,99	8503,03	85214	19302	42726	25304	119359	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	23186	4620		8841		
70	70	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/		0,3366666	45993,94	8503,03	15485	2862	9183	3753	20777	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	3439	685		1539		
71	71	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,027	441876		11931		11931		12885	
				т							954		
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00588	349485		2055		2055		2219	
				т							164		
73	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,3364134	334486		112526		112526		121528	
				т							9002		
			Итого по разделу: 4. Лестницы									343623	
			ИТОГО:					20100485	2020343	15905390	2443922	24347958	
								2174750	510876		1803551		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		365 219					
			Итого с временными									24 713 177	
			Зимние удорожания			1,35 %		333 628					
			Итого с зимними удорожаниями									25 046 805	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		500 936					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 547 741	
			НДС			12 %		3 065 729					
			Итого с НДС									28 613 470	
			Итого со скидкой 10 %									25 752 123	
			в том числе НДС, 12%									*2 759 156*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 47

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонны с отм. +3.500 до +7.100										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	427,8	2189,72	974,1	936762	416720	259568	326785	1364631	
						608,87	230,55	260475	98629		101084		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	427,8	520,08	370,26	222490	158398	0	93159	340901	
						149,82	89,48	64093	38280		25252		
			Колонна 1К1 500х500 отм +3.500 до +7.100										
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,91526	50229,48	2950,66	397579	23355	17994	328740	784425	
						45005,54	634,53	356231	5022		58106		
4	4	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	52,2	25252,5	3806,56	1318180	198702	961285	187150	1625756	
						3030,51	909,33	158193	47467		120426		
			Колонна 1К3 500х500 с отм +3.500 до +7.100										
5	5	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,69851	50229,48	2950,66	85315	5012	3861	70543	168327	
						45005,54	634,53	76442	1078		12469		
6	6	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	9,9	25252,5	3806,56	250000	37685	182313	35494	308334	
						3030,51	909,33	30002	9002		22840		
			Ригели на отм +7.100										
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21504	349485		75153		75153		81165	
											6012		
8	8	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5208	334486		174200		174200		188136	
											13936		
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28512	349485		99645		99645		107617	
											7972		
10	10	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54954	334486		183813		183813		198518	
											14705		
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,20528	349485		421227		421227		454925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							33698		
12	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,78365	334486		596606		596606		644334	
											47728		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08864	349485		380463		380463		410900	
											30437		
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,66124	334486		555662		555662		600115	
											44453		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31536	349485		110214		110214		119031	
											8817		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4923	334486		164667		164667		177840	
											13173		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	349485		63411		63411		68484	
											5073		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,43716	334486		146224		146224		157922	
											11698		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	349485		30196		30196		32612	
											2416		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16061	334486		53722		53722		58020	
											4298		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03216	349485		11239		11239		12138	
											899		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,076	334486		25421		25421		27455	
											2034		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28944	349485		101155		101155		109247	
											8092		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6464	334486		216212		216212		233509	
											17297		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11124	349485		38877		38877		41987	
											3110		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2972	334486		99409		99409		107362	
											7953		
			Итого по разделу: 1. Каркас									8423692	
			Раздел: 2. Стены										
			Стены с отм. +3.500 до +7.100										
27	27	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,60728	41711,02	1783,66	67041	2867	2379	56828	133779	
						38446,92	406,75	61795	654		9910		
28	28	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,2	25436,56	4069,75	488382	78140	353108	79897	613741	
						2975,78	1597,06	57135	30664		45462		
29	29	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,62256	41711,02	1783,66	25968	1110	922	22012	51818	
						38446,92	406,75	23936	253		3838		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
31	31	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2913	41711,02	1783,66	12150	519	431	10299	24245	
						38446,92	406,75	11200	118		1796		
32	32	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
33	33	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37283	41711,02	1783,66	15551	665	552	13182	31032	
						38446,92	406,75	14334	152		2299		
34	34	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,6	25436,56	4069,75	117008	18720	84599	19142	147042	
						2975,78	1597,06	13689	7346		10892		
35	35	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1951	41711,02	1783,66	49849	2132	1769	42255	99472	
						38446,92	406,75	45948	486		7368		
36	36	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5	25436,56	4069,75	127183	20348	91955	20806	159828	
						2975,78	1597,06	14879	7985		11839		
37	37	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,51028	41711,02	1783,66	21284	911	755	18042	42472	
						38446,92	406,75	19619	208		3146		
38	38	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
39	39	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27197	41711,02	1783,66	11344	485	403	9616	22637	
						38446,92	406,75	10456	111		1677		
40	40	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
41	41	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,24748	41711,02	1783,66	10323	442	366	8750	20599	
						38446,92	406,75	9515	101		1526		
42	42	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
43	43	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3022	41711,02	1783,66	12605	539	447	10685	25153	
						38446,92	406,75	11619	123		1863		
44	44	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	25436,56	4069,75	81397	13024	58851	13316	102290	
						2975,78	1597,06	9522	5111		7577		
			Итого по разделу: 2. Стены									1985558	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +7,100 (л.30)										
45	45	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,59206	349485		206916		206916		223469	
											16553		
46	46	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,18201	349459		413064		413064		446109	
											33045		
47	47	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	17,17291	334486		5744098		5744098		6203626	
											459528		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**6873204**	
			Раздел: 4. Лестницы										
			Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.42,43) с отм. 0,100 до +3,500										
48	48	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		2,6066666	12479,79	171,27	32531	447	16962	13854	50096	
				м3 бетона		5801,5	39,05	15123	102		3711		
49	49	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		2,6066666	3174,24	158,88	8274	414	0	7244	16759	
				м3 бетона		3015,36	38,4	7860	100		1241		
50	50	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/		2,27	37538,99	8503,03	85214	19302	42726	25304	119359	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	23186	4620		8841		
51	51	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/		0,3366666	45993,94	8503,03	15485	2862	9183	3753	20777	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	3439	685		1539		
52	52	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,162	441876		71584		71584		77311	
				т							5727		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03528	349485		12330		12330		13316	
				т							986		
54	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		2,01848	334486		675153		675153		729165	
				т							54012		
			Итого по разделу: 4. Лестницы									**1026783**	
			ИТОГО:					**15469561**	**1067919**	**13055345**	**1483436**	**18309236**	
								1346301	**283852**		**1356239**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**274 639**					
			Итого с временными									**18 583 875**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**250 882**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18 834 757**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**376 695**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 211 452**	
			НДС			**12 %**		**2 305 374**					
			Итого с НДС									**21 516 826**	
			Итого со скидкой 10 %									**19 365 144**	
			в том числе НДС, 12%									*2 074 837*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 48

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-11 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонны с отм. 0,000 до +4,100										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	213,1	2189,72	974,1	466629	207581	129298	162781	679763	
						608,87	230,55	129750	49130		50353		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	213,1	520,08	370,26	110829	78902	0	46405	169813	
						149,82	89,48	31927	19068		12579		
			Колонна 1К1 400х400 /40шт/ (л.4) отм. 0.000 до +4.100										
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	4,5548	50229,48	2950,66	228785	13440	10354	189172	451394	
						45005,54	634,53	204991	2890		33437		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4916	349485		521292		521292		562995	
											41703		
5	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,0632	334486		1024598		1024598		1106566	
											81968		
6	6	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	28	26082,95	3806,56	730323	106583	515523	121646	920126	
						3864,85	909,33	108216	25461		68157		
			Колонна 1К2 400х400 /2шт/ (л.4) отм. 0.000 до +4.100										
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27026	50229,48	2950,66	13575	797	614	11225	26784	
						45005,54	634,53	12163	171		1984		
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1171	349485		40925		40925		44199	
											3274		
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15316	334486		51230		51230		55328	
											4098		
10	10	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,4	26082,95	3806,56	36516	5329	25776	6082	46006	
						3864,85	909,33	5411	1273		3408		
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,58244	50229,48	2950,66	29256	1719	1324	24190	57722	
						45005,54	634,53	26213	370		4276		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27612	349485		96500		96500		104220	
											7720		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30632	334486		102460		102460		110657	
											8197		
14	14	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,8	26082,95	3806,56	73032	10658	51552	12165	92013	
						3864,85	909,33	10822	2546		6816		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,33506	50229,48	2950,66	16830	989	762	13916	33206	
						45005,54	634,53	15080	213		2460		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15814	349485		55268		55268		59689	
											4421		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17692	334486		59177		59177		63911	
											4734		
18	18	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,4	26082,95	3806,56	36516	5329	25776	6082	46006	
						3864,85	909,33	5411	1273		3408		
			Ригели на отм. +4.100										
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2554	349485		89258		89258		96399	
											7141		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38112	334486		127479		127479		137677	
											10198		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25885	349485		90464		90464		97701	
											7237		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,37144	334486		124241		124241		134180	
											9939		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44625	349485		155958		155958		168435	
											12477		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,62322	334486		208458		208458		225135	
											16677		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40933	349485		143055		143055		154499	
											11444		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,61488	334486		205669		205669		222123	
											16454		
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37447	349485		130872		130872		141342	
											10470		
28	28	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56463	334486		188861		188861		203970	
											15109		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48283	349485		168742		168742		182241	
											13499		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,67216	334486		224828		224828		242814	
											17986		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21938	349485		76670		76670		82804	
											6134		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30998	334486		103684		103684		111979	
											8295		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37426	349485		130798		130798		141262	
											10464		
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50154	334486		167758		167758		181179	
											13421		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13674	349485		47789		47789		51612	
											3823		
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28928	334486		96760		96760		104501	
											7741		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27348	349485		95577		95577		103223	
											7646		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5447	334486		182195		182195		196771	
											14576		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6837	349485		238943		238943		258058	
											19115		
40	40	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,27872	334486		427714		427714		461931	
											34217		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42274	349485		147741		147741		159560	
											11819		
42	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63508	334486		212425		212425		229419	
											16994		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0602	349485		21039		21039		22722	
											1683		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08254	334486		27608		27608		29817	
											2209		
			Итого по разделу: 1. Каркас									8771752	
			Раздел: 2. Стены										
			Стены с отм. 0,000 до +4,100										
45	45	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	260,1	4886,33	1903,5	1270934	495100	346118	499716	1912302	
						1652,12	459,14	429716	119422		141652		
46	46	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	260,1	2618,92	1363,27	681181	354586	0	375184	1140874	
						1255,65	329,47	326595	85695		84509		
47	47	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,76993	41711,02	1783,66	32115	1373	1140	27222	64084	
						38446,92	406,75	29601	313		4747		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446		2642	
											196		
49	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,76293	334486		255189		255189		275604	
											20415		
50	50	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,6	25436,56	4069,75	142445	22791	102990	23303	179008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2975,78	1597,06	16664	8944		13260		
51	51	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61866	41711,02	1783,66	25805	1104	916	21874	51493	
						38446,92	406,75	23786	252		3814		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02458	349485		8590		8590		9277	
											687		
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,59408	334486		198711		198711		214608	
											15897		
54	54	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,1	25436,56	4069,75	129726	20756	93794	21223	163025	
						2975,78	1597,06	15176	8145		12076		
55	55	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59745	41711,02	1783,66	24920	1066	884	21124	49728	
						38446,92	406,75	22970	243		3684		
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446		2642	
											196		
57	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,59045	334486		197497		197497		213297	
											15800		
58	58	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25436,56	4069,75	142445	22791	102990	23303	179008	
						2975,78	1597,06	16664	8944		13260		
59	59	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,57545	41711,02	1783,66	24003	1026	852	20346	47897	
						38446,92	406,75	22124	234		3548		
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446		2642	
											196		
61	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56845	334486		190139		190139		205350	
											15211		
62	62	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25436,56	4069,75	142445	22791	102990	23303	179008	
						2975,78	1597,06	16664	8944		13260		
63	63	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,93884	41711,02	1783,66	39160	1675	1390	33194	78142	
						38446,92	406,75	36096	382		5788		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03804	349485		13294		13294		14358	
											1064		
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9008	334486		301305		301305		325409	
											24104		
66	66	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,5	25436,56	4069,75	114465	18314	82760	18726	143846	
						2975,78	1597,06	13391	7187		10655		
67	67	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,77279	41711,02	1783,66	32234	1378	1144	27323	64322	
						38446,92	406,75	29711	314		4765		
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446		2642	
											196		
69	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,76579	334486		256146		256146		276638	
											20492		
70	70	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	25436,56	4069,75	142445	22791	102990	23303	179008	
						2975,78	1597,06	16664	8944		13260		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Стены									5976854	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +4,100 (л.16)										
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,84593	349485		295640		295640		319291	
				т							23651		
72	72	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		17,45265	349459		6098986		6098986		6586905	
				т							487919		
73	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,0154	334486		5151		5151		5563	
				т							412		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									6911759	
			ИТОГО:					18303082	1418869	15318405	1752808	21660365	
								1565806	360358		1604475		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		324 905					
			Итого с временными									21 985 270	
			Зимние удорожания			1,35 %		296 801					
			Итого с зимними удорожаниями									22 282 072	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		445 641					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 727 713	
			НДС			12 %		2 727 326					
			Итого с НДС									25 455 039	
			Итого со скидкой 10 %									22 909 535	
			в том числе НДС, 12%									*2 454 593*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Нурашев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 49

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
			Тип 2										
1	1	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /70 мм/. Устройство	м2 стяжки	4,2	1116,66	34,01	4690	143	2270	2209	7451	
						542,25	17,3	2277	73		552		
2	2	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	4,2	1459,08	57,54	6128	242	5664	322	6966	
						53	28,6	223	120		516		
3	3	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В20)	м2 покрытия	4,2	1119,06	109,99	4700	462	2444	1860	7085	
						427,06	44,01	1794	185		525		
			Тип 3										
4	4	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,9	786,29	33,95	36877	1592	15533	19330	60704	
						421,15	17,3	19752	811		4497		
5	5	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,5628	1331		749		749		809	
											60		
			Тип 4"										
6	6	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27,4	415,53	36,79	11386	1008	0	10229	23344	
						378,74	18,4	10377	504		1729		
7	7	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,12888	50750		57291		57291		61874	
											4583		
8	8	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	27,4	1630,33	88,37	44671	2422	19658	21620	71594	
						824,51	14,91	22592	409		5303		
9	9	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	27,4	786,29	33,95	21544	930	9075	11293	35464	
						421,15	17,3	11540	474		2627		
10	10	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	27,4	561,1	34,52	15374	946	13572	1247	17951	
						31,26	17,16	857	470		1330		
11	11	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,822	1331		1094		1094		1182	
											88		
12	12	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,025208	18346,22	1587,66	462	40	1	400	931	
						16727,2	729,78	422	18		69		
13	13	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025208	441876		11139		11139		12030	
											891		
			Тип 5"										
14	14	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	362,4	415,53	36,79	150588	13333	0	135288	308746	
						378,74	18,4	137255	6668		22870		
15	15	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		14,93088	50750		757742		757742		818361	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							60619		
16	16	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)		362,4	1630,33	88,37	590832	32025	260004	285953	946928	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	298802	5403		70143		
17	17	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство		362,4	786,29	33,95	284951	12304	120023	149361	469057	
				м2 стяжки		421,15	17,3	152625	6270		34745		
18	18	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		362,4	561,1	34,52	203343	12510	179504	16495	237425	
				м2 стяжки		31,26	17,16	11329	6219		17587		
19	19	С1235-301-0101	Фиброволокно		10,872	1331		14471		14471		15629	
				кг							1158		
20	20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,333408	18346,22	1587,66	6117	529	10	5296	12326	
				т		16727,2	729,78	5577	243		913		
21	21	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,333408	441876		147325		147325		159111	
				т							11786		
			Тип 7"										
22	22	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		511,8	415,53	36,79	212668	18829	0	191061	436027	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	193839	9417		32298		
23	23	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		21,08616	50750		1070123		1070123		1155733	
				м3							85610		
24	24	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)		522,5478	202,52	0,66	105826	344	80927	23243	139395	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	24555	172		10326		
25	25	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство		511,8	786,29	33,95	402423	17375	169503	210935	662427	
				м2 стяжки		421,15	17,3	215545	8854		49069		
26	26	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		511,8	561,1	34,52	287171	17667	253505	23294	335302	
				м2 стяжки		31,26	17,16	15999	8782		24837		
27	27	С1235-301-0101	Фиброволокно		15,354	1331		20436		20436		22071	
				кг							1635		
28	28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,470856	18346,22	1587,66	8638	748	15	7480	17407	
				т		16727,2	729,78	7876	344		1289		
29	29	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,470856	441876		208060		208060		224705	
				т							16645		
			Тип 8"										
30	30	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		42,6	415,53	36,79	17702	1567	0	15903	36293	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	16134	784		2688		
31	31	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		1,75512	50750		89072		89072		96198	
				м3							7126		
32	32	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)		43,4946	202,52	0,66	8809	28	6736	1935	11603	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	2044	14		859		
33	33	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство		42,6	786,29	33,95	33496	1446	14109	17557	55137	
				м2 стяжки		421,15	17,3	17941	737		4084		
34	34	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		42,6	187,04	11,51	7968	491	7034	646	9303	
				м2 стяжки		10,42	5,72	444	244		689		
35	35	С1235-301-0101	Фиброволокно		0,7668	1331		1021		1021		1103	
				кг							82		
			Тип 11										
36	36	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		111,3	415,53	36,79	46248	4095	0	41550	94822	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	42154	2048		7024		
37	37	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		4,58556	50750		232717		232717		251334	
				м3							18617		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	113,6373	202,52	0,66	23014	76	17599	5055	30314	
						46,99	0,33	5340	38		2245		
39	39	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	111,3	786,29	33,95	87514	3778	36861	45872	144057	
						421,15	17,3	46874	1925		10671		
40	40	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	111,3	561,1	34,52	62450	3842	55129	5066	72917	
						31,26	17,16	3479	1910		5401		
41	41	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,339	1331		4444		4444		4800	
											356		
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,102396	18346,22	1587,66	1879	163	3	1627	3786	
						16727,2	729,78	1713	75		280		
43	43	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,102396	441876		45246		45246		48866	
											3620		
			Итого по разделу: 1. Полы									7128568	
			Раздел: 2. Разные работы										
			Блок 4. Узлы 4,6,13-16,21,25,30 (л.101)										
44	44	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	182,4	249,7	17,11	45545	3121	0	39571	91925	
						232,59	8,46	42424	1543		6809		
45	45	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,12	33565		306113		306113		330602	
											24489		
46	46	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	185,68	229,96	0,25	42699	46	34657	6414	53042	
						43,06	0,12	7995	22		3929		
47	47	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	2,11	229,96	0,25	485	0	394	73	603	
						43,06	0,12	91	0		45		
			Блок 5. Узлы 4,6,13-16,17-19,25,30 (л.101)										
48	48	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	140,2	249,7	17,11	35008	2399	0	30416	70658	
						232,59	8,46	32609	1186		5234		
49	49	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,01	33565		235291		235291		254114	
											18823		
50	50	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	140,13	229,96	0,25	32224	35	26155	4841	40030	
						43,06	0,12	6034	17		2965		
			Блок 6. Узлы 4,6,12-14,18-21,25-30 (л.101)										
51	51	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	100,8	249,7	17,11	25170	1725	0	21868	50801	
						232,59	8,46	23445	853		3763		
52	52	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,04	33565		169168		169168		182701	
											13533		
53	53	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	100,8	229,96	0,25	23180	25	18814	3482	28795	
						43,06	0,12	4340	12		2133		
54	54	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	0,84	229,96	0,25	193	0	157	29	240	
						43,06	0,12	36	0		18		
			Итого по разделу: 2. Разные работы									1103511	
			ИТОГО:					6263475	156286	4720858	1358821	8232079	
								1386333	66844		609783		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		123 481					
			Итого с временными									8 355 560	
			Зимние удорожания			1,35 %		112 800					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**8 468 360**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**169 367**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 637 727**	
			НДС			**12 %**		**1 036 527**					
			Итого с НДС									**9 674 255**	
			Итого со скидкой 10 %									**8 706 829**	
			в том числе НДС, 12%									*932 875*	

Заказчик:

Руководитель

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Ысанбай Н.Г.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 50

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-23 технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Лестницы										
1	1	ИП "ДЖАНТАСОВ А. А."	**Гардеробный барьер 2600x500x1100**	шт	1	345345		345345				345345	
			Отпускная цена			345345		345345		345345			
			Сметная стоимость оборудования					*345345*					
2	2	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф полуоткрытый 800x380x1970**	шт	10	90583,04		905830				905830	
			Отпускная цена			90583		905830		905830			
			Сметная стоимость оборудования					*905830*					
3	3	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф полуостекленный 800x380x1970**	шт	9	90583,04		815247				815247	
			Отпускная цена			90583		815247		815247			
			Сметная стоимость оборудования					*815247*					
4	4	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф открытый 80380x1970**	шт	3	90583,04		271749				271749	
			Отпускная цена			90583		271749		271749			
			Сметная стоимость оборудования					*271749*					
5	5	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф медицинский для одежды 400x520x1800**	шт	1	102718		102718				102718	
			Отпускная цена			102718		102718		102718			
			Сметная стоимость оборудования					*102718*					
6	6	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф медицинский для документов 900x450x1600**	шт	2	111573		223146				223146	
			Отпускная цена			111573		223146		223146			
			Сметная стоимость оборудования					*223146*					
7	7	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф инструментальный 1000x400x1800**	шт	1	109802		109802				109802	
			Отпускная цена			109802		109802		109802			
			Сметная стоимость оборудования					*109802*					
8	8	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф закрытый 800x380x1970**	шт	3	90583,04		271749				271749	
			Отпускная цена			90583		271749		271749			
			Сметная стоимость оборудования					*271749*					
9	9	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Шкаф для хранения реактивов 800x600x2400, МО-150м3/ч**		1	265650		265650				265650	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						265650			
			Отпускная цена			265650		265650					
			Сметная стоимость оборудования					*265650*					
10	10	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для учебных пособий 800х380х1970	шт	144	62120,54		8945358				8945358	
										8945358			
			Отпускная цена			62121		8945358					
			Сметная стоимость оборудования					*8945358*					
11	11	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1860	шт	1	82351,5		82352				82352	
										82352			
			Отпускная цена			82352		82352					
			Сметная стоимость оборудования					*82352*					
12	12	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1800	шт	13	82351,5		1070570				1070570	
										1070570			
			Отпускная цена			82352		1070570					
			Сметная стоимость оборудования					*1070570*					
13	13	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для тканей и готовой продукции 1000х500х1800	шт	1	123527,25		123527				123527	
										123527			
			Отпускная цена			123527		123527					
			Сметная стоимость оборудования					*123527*					
14	14	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для плакатов 1000х420х1700	шт	66	83309,29		5498413				5498413	
										5498413			
			Отпускная цена			83309		5498413					
			Сметная стоимость оборудования					*5498413*					
15	15	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для одежды металлический 300х500х1860	шт	73	90583,04		6612562				6612562	
										6612562			
			Отпускная цена			90583		6612562					
			Сметная стоимость оборудования					*6612562*					
16	16	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для одежды 600х400х1800	шт	31	57977,66		1797307				1797307	
										1797307			
			Отпускная цена			57978		1797307					
			Сметная стоимость оборудования					*1797307*					
17	17	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для книг (стекло) 800х380х1970	шт	11	90583,04		996413				996413	
										996413			
			Отпускная цена			90583		996413					
			Сметная стоимость оборудования					*996413*					
18	18	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для документов 800х400х1800	шт	16	90583,04		1449329				1449329	
										1449329			
			Отпускная цена			90583		1449329					
			Сметная стоимость оборудования					*1449329*					
19	19	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф вытяжной с мойкой, Э 1ф ш.р., Х.Г.В.К., МО-1100м3/час	шт	2	315680,75		631362				631362	
										631362			
			Отпускная цена			315681		631362					
			Сметная стоимость оборудования					*631362*					
20	20	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф (пирамида) для хранения оружия 1200х650х1800	шт	2	209176,79		418354				418354	
										418354			
			Отпускная цена			209177		418354					
			Сметная стоимость оборудования					*418354*					
21	21	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Тумба универсальная 1000х500х900	шт	1	51890,3		51890				51890	
										51890			
			Отпускная цена			51890		51890					
			Сметная стоимость оборудования					*51890*					
22	22	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Тумба под музыкальный центр 1000х500х500		25	68626,25		1715656				1715656	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						1715656			
			Отпускная цена			68626		1715656					
			Сметная стоимость оборудования					*1715656*					
23	23	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Тумба мобильная 400x600x750	шт	26	26565		690690				690690	
										690690			
			Отпускная цена			26565		690690					
			Сметная стоимость оборудования					*690690*					
24	24	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул ученический регулируемый по высоте. Каркас из прямоугольной трубы	шт	1763	18071,43		31859931				31859931	
										31859931			
			Отпускная цена			18071		31859931					
			Сметная стоимость оборудования					*31859931*					
25	25	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стул детский 322x415x340/660	шт	32	12921,07		413474				413474	
										413474			
			Отпускная цена			12921		413474					
			Сметная стоимость оборудования					*413474*					
26	26	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол-тумба 800x600x860	шт	5	129017,35		645087				645087	
										645087			
			Отпускная цена			129017		645087					
			Сметная стоимость оборудования					*645087*					
27	27	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол-кафедра выдачи литературы 1200x700x750	шт	1	150977,75		150978				150978	
										150978			
			Отпускная цена			150978		150978					
			Сметная стоимость оборудования					*150978*					
28	28	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Столик палатный 700x900x730	шт	1	37191		37191				37191	
										37191			
			Отпускная цена			37191		37191					
			Сметная стоимость оборудования					*37191*					
29	29	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол эргономичный 2200/1400x600x750	шт	1	115115		115115				115115	
										115115			
			Отпускная цена			115115		115115					
			Сметная стоимость оборудования					*115115*					
30	30	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол читательский 2-местный 1800x900x750	шт	8	123527,25		988218				988218	
										988218			
			Отпускная цена			123527		988218					
			Сметная стоимость оборудования					*988218*					
31	31	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол учителя демонстрационный с раковиной в компл.с письменным столом 2400x600x900; 2ш.р.; Х.В.К.	шт	5	528422,12		2642111				2642111	
										2642111			
			Отпускная цена			528422		2642111					
			Сметная стоимость оборудования					*2642111*					
32	32	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол ученический лабораторный с мойкой 1200x600x760	шт	15	96076,75		1441151				1441151	
										1441151			
			Отпускная цена			96077		1441151					
			Сметная стоимость оборудования					*1441151*					
33	33	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол ученический лабораторный 1200x600x760	шт	38	82351,5		3129357				3129357	
										3129357			
			Отпускная цена			82352		3129357					
			Сметная стоимость оборудования					*3129357*					
34	34	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол приставной 1600x600x750	шт	5	198228,21		991141				991141	
										991141			
			Отпускная цена			198228		991141					
			Сметная стоимость оборудования					*991141*					
35	35	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стол письменный для библиотекаря 1400x700x750		1	96076,75		96077				96077	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						96077			
			Отпускная цена			96077		96077					
			Сметная стоимость оборудования					*96077*					
36	36	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол письменный 1400х700х750	шт	8	96076,75		768614				768614	
										768614			
			Отпускная цена			96077		768614					
			Сметная стоимость оборудования					*768614*					
37	37	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол письменный 1200х600х750 (врача)	шт	3	40859,5		122578				122578	
										122578			
			Отпускная цена			40860		122578					
			Сметная стоимость оборудования					*122578*					
38	38	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол письменный 1200х600х750	шт	44	40859,5		1797818				1797818	
										1797818			
			Отпускная цена			40860		1797818					
			Сметная стоимость оборудования					*1797818*					
39	39	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол одноместный ученический, 600х500х520/580/640	шт	625	42016,07		26260044				26260044	
										26260044			
			Отпускная цена			42016		26260044					
			Сметная стоимость оборудования					*26260044*					
40	40	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол на регулируемом каркасе 700х700х460/520/580	шт	8	65879,39		527035				527035	
										527035			
			Отпускная цена			65879		527035					
			Сметная стоимость оборудования					*527035*					
41	41	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол лингвистический, мультимидийный на 2 ученика 1300х600х750/1030	шт	8	82385,84		659087				659087	
										659087			
			Отпускная цена			82386		659087					
			Сметная стоимость оборудования					*659087*					
42	42	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол компьютерный ученический 600х500х740 , 1ф, 1ш.р.	шт	24	76861,4		1844674				1844674	
										1844674			
			Отпускная цена			76861		1844674					
			Сметная стоимость оборудования					*1844674*					
43	43	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол компьютерный ученический 600х500х740 , 1ф, 1ш.р.	шт	24	76861,4		1844674				1844674	
										1844674			
			Отпускная цена			76861		1844674					
			Сметная стоимость оборудования					*1844674*					
44	44	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол закройный 1800х900х800	шт	1	178428,25		178428				178428	
										178428			
			Отпускная цена			178428		178428					
			Сметная стоимость оборудования					*178428*					
45	45	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол для аквариума 600х500х500	шт	2	53130		106260				106260	
										106260			
			Отпускная цена			53130		106260					
			Сметная стоимость оборудования					*106260*					
46	46	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол двухместный ученический, каркас из прямоуг. трубы 1200х500х640/700/760	шт	484	77661,96		37588389				37588389	
										37588389			
			Отпускная цена			77662		37588389					
			Сметная стоимость оборудования					*37588389*					
47	47	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол двухместный регулир.по высоте, каркас из прямоуг. трубы 1200х500х640/700/760	шт	33	77661,96		2562845				2562845	
										2562845			
			Отпускная цена			77662		2562845					
			Сметная стоимость оборудования					*2562845*					
48	48	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол 6-ти местный с табуретами (комплект)		2	161956,14		323912				323912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						323912			
			Отпускная цена			161956		323912					
			Сметная стоимость оборудования					*323912*					
49	49	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стеллаж для цветов 1500x300x1300мм	шт	2	234824,66		469649				469649	
										469649			
			Отпускная цена			234825		469649					
			Сметная стоимость оборудования					*469649*					
50	50	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стеллаж для хранения противогазов 1200x500	шт	2	198228,21		396456				396456	
										396456			
			Отпускная цена			198228		396456					
			Сметная стоимость оборудования					*396456*					
51	51	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Стеллаж двухсторонний 600x380x1970	шт	16	150977,75		2415644				2415644	
										2415644			
			Отпускная цена			150978		2415644					
			Сметная стоимость оборудования					*2415644*					
52	52	ТОО"TENCO"	Скамья 1500x300	шт	17	92254,64		1568329				1568329	
										1568329			
			Отпускная цена			92255		1568329					
			Сметная стоимость оборудования					*1568329*					
53	53	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Рабочее место преподавателя 2340x1500x750, тумба с выдвижными ящиками; полка для системного блока компьютера	шт	75	106260		7969500				7969500	
										7969500			
			Отпускная цена			106260		7969500					
			Сметная стоимость оборудования					*7969500*					
54	54	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Парикмахерская в игровую (ЛДСП-древесная текстура) 1200x300x1300	шт	2	67298		134596				134596	
										134596			
			Отпускная цена			67298		134596					
			Сметная стоимость оборудования					*134596*					
55	55	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Магазин 1200x500x960	шт	2	67298		134596				134596	
										134596			
			Отпускная цена			67298		134596					
			Сметная стоимость оборудования					*134596*					
56	56	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Кухня в игровую (ЛДСП-древесная текстура) 1160x380x900	шт	2	67298		134596				134596	
										134596			
			Отпускная цена			67298		134596					
			Сметная стоимость оборудования					*134596*					
57	57	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Комплект обеденной мебели 6-тиместный со скамьями(стол 1200x600x750)	шт	1	226706,07		226706				226706	
										226706			
			Отпускная цена			226706		226706					
			Сметная стоимость оборудования					*226706*					
58	58	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Комплект обеденной мебели 12-тиместный со стульям(стол 2600x600x750)	шт	22	379500		8349000				8349000	
										8349000			
			Отпускная цена			379500		8349000					
			Сметная стоимость оборудования					*8349000*					
59	59	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Верстак универсальный ученический с защитным экраном 1000x500x860	шт	12	205878,75		2470545				2470545	
										2470545			
			Отпускная цена			205879		2470545					
			Сметная стоимость оборудования					*2470545*					
60	60	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	Верстак бестумбовый 1000x680x860	шт	2	172938,15		345876				345876	
										345876			
			Отпускная цена			172938		345876					
			Сметная стоимость оборудования					*345876*					
			Итого по разделу: 4. Лестницы									175104701	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					175104701	0				
								0	0	175104701			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							175104701			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		-					
			Итого с временными									175 104 701	
			Зимние удорожания			1,35 %		-					
			Итого с зимними удорожаниями									175 104 701	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									175 104 701	
			НДС			12 %		21 012 564					
			Итого с НДС									196 117 265	
			Итого со скидкой 10 %									176 505 539	
			в том числе НДС, 12%									*18 911 308*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Нурашев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 51

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **07-02 наружное электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТОО "БК Электро-СпецМонтаж"	Ящик управления наружным освещением ЯОУ 9601-3474	шт	1	237110,7		237111				237111	
			Отпускная цена			237111		237111		237111			
			Сметная стоимость оборудования					*237111*					
2	2	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	38	73747		2802386		2802386		3026577	Казахстан
											224191		
3	3	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	38	7560		287280		287280		310262	Казахстан
											22982		
4	4	С1247-103-2705	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-64х2-001 У1х, мощность 142 Вт, IP 66	шт.	38	81039		3079482		3079482		3325841	
											246359		
5	5	ТОО "VELS.KZ"	Лампы светодиодные	шт.	38	1530		58140		58140		62791	
											4651		
6	6	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	68,385	543,31	518,17	37154	35435	22	7009	47696	
						24,82	117,53	1697	8037		3533		
7	7	Е11-010101-0419 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	136,77	432,78	432,78	59191	59192	0	8748	73374	
						0	88,84	0	12151		5435		
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,345	2430,12	0	15419	0	0	11102	28643	
						2430,12	0	15419	0		2122		
9	9	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,115	650,38	0	1376	0	0	990	2555	
						650,38	0	1376	0		189		
10	10	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	1219,65	46		56104				60592	
											4488		
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	70,5	22,97	19,08	1619	1345	8	624	2422	
						3,78	8,52	266	601		179		
12	12	С1243-113-1104	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,326	661341		876938		876938		947093	Казахстан
											70155		
13	13	С1243-111-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3876	86727		33615		33615		36304	Казахстан
											2689		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	1175	76		89300		89300		96444	
											7144		
			ИТОГО:					7635115	95972	7227171	28473	8257705	
								18758	20789	237111	594117		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							237111			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		120 309					
			Итого с временными									8 378 015	
			Зимние удорожания			1,35 %		109 902					
			Итого с зимними удорожаниями									8 487 917	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		165 016					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 652 933	
			НДС			12 %		1 038 352					
			Итого с НДС									9 691 285	
			Итого со скидкой 10 %									8 722 157	
			в том числе НДС, 12%									*934 517*	

Заказчик:

Руководитель

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Нурашев С.С.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Engineering-center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 52

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-20 отопление и вентиляцию работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок 1										
1	1	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		23,725	7112,67	44,88	168748	1065	135324	32154	216974	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	32359	451		16072		
2	2	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,2	7575,63	48,14	16666	106	12573	3952	22267	
			м2 поверхности воздуховодов			1812,62	20,42	3988	45		1649		
3	3	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3	7190,28	60,63	21571	182	14525	6803	30644	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	6864	78		2270		
4	4	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		22,045	7112,67	44,88	156799	989	125742	29877	201610	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	30068	419		14934		
5	5	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,2	7575,63	48,14	16666	106	12573	3952	22267	
			м2 поверхности воздуховодов			1812,62	20,42	3988	45		1649		
6	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3	7190,28	60,63	21571	182	14525	6803	30644	
			м2 поверхности воздуховодов			2288,06	26,02	6864	78		2270		
			Итого по разделу: 1. Блок 1									524406	
			Раздел: 2. Блок 2										
7	7	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		24,925	7112,67	44,88	177283	1119	142169	33780	227948	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	33996	474		16885		
8	8	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,76	7575,63	48,14	13333	85	10058	3162	17815	
			м2 поверхности воздуховодов			1812,62	20,42	3190	36		1320		
9	9	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		23,095	7112,67	44,88	164267	1036	131731	31300	211212	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	31500	439		15645		
10	10	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,76	7575,63	48,14	13333	85	10058	3162	17815	
			м2 поверхности воздуховодов			1812,62	20,42	3190	36		1320		
			Итого по разделу: 2. Блок 2									474790	
			Раздел: 3. Блок 3										
11	11	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		31,12	7112,67	44,88	221346	1397	177504	42176	284604	
			м2 поверхности воздуховодов			1363,92	19,02	42445	592		21082		
12	12	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,08	7575,63	48,14	23333	148	17602	5533	31175	
			м2 поверхности воздуховодов			1812,62	20,42	5583	63		2309		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,4	7190,28	60,63	182633	1540	122977	57602	259454	
						2288,06	26,02	58117	661		19219		
			Итого по разделу: 3. Блок 3									575233	
			ИТОГО:					1197549	8040	927361	260256	1574429	
								262152	3417		116624		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		23 616					
			Итого с временными									1 598 045	
			Зимние удорожания			1,35 %		21 574					
			Итого с зимними удорожаниями									1 619 619	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32 392					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 652 011	
			НДС			12 %		198 241					
			Итого с НДС									1 850 253	
			Итого со скидкой 10 %									1 665 228	
			в том числе НДС, 12%									*178 417*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Нурашев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Нысанбай Н.Г.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Абенов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 53

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонны с отм. 0,000 до +4,100										
1	1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,67805	349485		586453		586453	46916	633369	
2	2	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,4461	334486		1152672		1152672	92214	1244886	Казахстан
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48492	349485		169472		169472	13558	183030	
4	4	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,97548	334486		326284		326284	26103	352387	Казахстан
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35181	349485		122952		122952	9836	132788	
6	6	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,76062	334486		254417		254417	20353	274770	Казахстан
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47442	349485		165803		165803	13264	179067	
8	8	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45948	334486		153690		153690	12295	165985	Казахстан
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15814	349485		55268		55268	4421	59689	
10	10	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17692	334486		59177		59177	4734	63911	Казахстан
			Ригели (л.8) на +4,100										
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28559	349485		99809		99809	7985	107794	
12	12	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42359	334486		141685		141685	11335	153020	Казахстан
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	349485		2342		2342	187	2529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01156	334486		3867		3867		4176	Казахстан
											309		
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6321	349485		220909		220909		238582	
											17673		
16	16	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,98154	334486		328311		328311		354576	Казахстан
											26265		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18434	349485		64424		64424		69578	
											5154		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28282	334486		94599		94599		102167	Казахстан
											7568		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08176	349485		28574		28574		30860	
											2286		
20	20	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12268	334486		41035		41035		44318	Казахстан
											3283		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05661	349485		19784		19784		21367	
											1583		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12792	334486		42787		42787		46210	Казахстан
											3423		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03954	349485		13819		13819		14924	
											1105		
24	24	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14608	334486		48862		48862		52771	Казахстан
											3909		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33287	349485		116333		116333		125640	
											9307		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50718	334486		169645		169645		183217	Казахстан
											13572		
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19713	349485		68894		68894		74406	
											5512		
28	28	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39282	334486		131393		131393		141904	Казахстан
											10511		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31576	349485		110353		110353		119181	
											8828		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55461	334486		185509		185509		200350	Казахстан
											14841		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29412	349485		102791		102791		111014	
											8223		
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63987	334486		214028		214028		231150	Казахстан
											17122		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60686	349485		212088		212088		229055	
											16967		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0426	334486		348735		348735		376634	Казахстан
											27899		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09969	349485		34840		34840		37627	
											2787		
36	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19212	334486		64261		64261		69402	Казахстан
											5141		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15117	349485		52832		52832		57059	
											4227		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25148	334486		84117		84117		90846	Казахстан
											6729		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19944	349485		69701		69701		75277	
											5576		
40	40	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33018	334486		110441		110441		119276	Казахстан
											8835		
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16915	349485		59115		59115		63844	
											4729		
42	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28546	334486		95482		95482		103121	Казахстан
											7639		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39469	349485		137938		137938		148973	
											11035		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,64418	334486		215469		215469		232707	Казахстан
											17238		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15192	349485		53094		53094		57342	
											4248		
46	46	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2393	334486		80042		80042		86445	Казахстан
											6403		
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24373	349485		85180		85180		91994	
											6814		
48	48	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36336	334486		121539		121539		131262	Казахстан
											9723		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35894	349485		125444		125444		135480	
											10036		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,60842	334486		203508		203508		219789	Казахстан
											16281		
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12489	349485		43647		43647		47139	
											3492		
52	52	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3275	334486		109544		109544		118308	Казахстан
											8764		
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04776	349485		16691		16691		18026	
											1335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07082	334486		23688		23688		25583	Казахстан
											1895		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05814	349485		20319		20319		21945	
											1626		
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08404	334486		28110		28110		30359	Казахстан
											2249		
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14608	349485		51053		51053		55137	
											4084		
58	58	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21574	334486		72162		72162		77935	Казахстан
											5773		
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65808	349485		229989		229989		248388	
											18399		
60	60	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1949	334486		399677		399677		431651	Казахстан
											31974		
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09017	349485		31513		31513		34034	
											2521		
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22	334486		73587		73587		79474	Казахстан
											5887		
			Итого по разделу: 1. Каркас									9233728	
			Раздел: 2. Стены										
			Стены с отм. 0,000 до +4,100										
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	349485		4893		4893		5284	
											391		
64	64	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5373	334486		514205		514205		555341	Казахстан
											41136		
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	349485		3670		3670		3964	
											294		
66	66	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,25439	334486		419576		419576		453142	Казахстан
											33566		
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446		2642	
											196		
68	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,64385	334486		215359		215359		232588	Казахстан
											17229		
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446		2642	
											196		
70	70	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,86328	334486		288755		288755		311855	Казахстан
											23100		
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	349485		1747		1747		1887	
											140		
72	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,58442	334486		195480		195480		211118	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Стены	т							15638		
												1780463	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +4,100 (л.22)										
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04418	349485		364925		364925		394119	
74	74	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	20,58426	349459		7193355		7193355	29194	7768823	
75	75	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,69429	334486		232230		232230	575468	250808	Казахстан
			Плита перекрытия на отм. +5,950 (л.25)								18578		
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1122	349485		39212		39212		42349	
77	77	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,363	349459		825772		825772	3137	891834	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия								66062		
												9347933	
			ИТОГО:					18853818	0	18853818		20362124	
			В том числе :					0	0		1508306		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		305 432					
			Итого с временными									20 667 556	
			Зимние удорожания			1,35 %		279 012					
			Итого с зимними удорожаниями									20 946 568	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		418 931					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 365 499	
			НДС			12 %		2 563 860					
			Итого с НДС									23 929 359	
			Итого со скидкой 10 %									21 536 423	
			в том числе НДС, 12%									*2 307 474*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в городе Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Общеплощадочные чертежи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/21 от 12.03.2021**

Акт выполненных работ № 54

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка(л.5)										
1	1	Е11-010104-0102	Срезка растительного грунта с перемещением на 10м		11385	53,6	53,6	610236	610236	0	183289	857007	
				м3 грунта		0	22,36	0	254569		63482		
2	2	Е11-010104-0102	Устройство насыпи плодородной почвы бульдозером с перемещением на 10м		3181	53,6	53,6	170502	170501	0	51212	239451	
				м3 грунта		0	22,36	0	71127		17737		
3	3	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		8204	249,56	240,42	2047390	1972406	2625	352759	2592161	
				м3 грунта		8,82	50,9	72359	417584		192012		
4	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		110754	46		5094684				5502259	
				т·км							407575		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8204	18,81	15,66	154317	128475	410	59600	231030	
				м3 грунта		3,1	6,99	25432	57346		17113		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка(л.5)									9421908	
			ИТОГО:					8077129	2881618	3035	646860	9421908	
			В том числе :					97791	800626		697919		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		141 329					
			Итого с временными									9 563 237	
			Зимние удорожания			1,35 %		129 104					
			Итого с зимними удорожаниями									9 692 340	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		193 847					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 886 187	
			НДС			12 %		1 186 342					
			Итого с НДС									11 072 530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10 %									**9 965 277**	
			в том числе НДС, 12%									*1 067 708*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Нысанбай Н.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Абенов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)