Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

**" 27 " декабря 2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44, 071040018532, +77012243389**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ** ,

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по*

объекту **«Строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству « Кайрат» в с. Батык, Шетского района, Карагандинской области**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **Государственное учреждение « Отдел строительства Шетского района »**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствует**

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Рудстрой ЛТД», Рабочий проект**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ) **Государственное учреждение «Отдел строительства Шетского района»**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждени*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| 100 | кВт | 100 | | 100 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Воздушный ЛЭП высокого напряжения
Воздушный ЛЭП низкого напряжение
Трансформатор ТМГ-100 10/04
КТПН 10/04
Разъединитель РЛНД1-10/400У1

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"15" октября 2021 года;**

*месяц, год*

окончание работ **"15" декабря 2021 года;**

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 1месяц;
фактически, 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линий электропередач к крестьянскому хозяйству Кайрат в с. Батык» »**

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ** _____,
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*