Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры , градостроительства и строит ва Жанакорганского района"

Технадзор :ТОО " ATM Consulting"

Подрядчик: ТОО "Старт-Строй"

Наименование и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области . Водоснабжение и водоотведение

Договор №76 от 25.10.2017г, доп.соглашение №1 от 23.11.2017г., доп согл №2 от 18.12.2017г., доп согл №3 от 25.04.2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2018 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года строительства	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	228 699 000	33 928 571	195 417 553	30 877 807					4 071 429	38 000 000
Всего к оплате, тенге	228 699 000	33 928 571	195 417 553	30 877 807		0			4 071 429	38 000 000

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Руководитель _____ **Ахметов О.А.**

Технадзор:

ТОО " ATM Consulting"

_____ **Н.Сейдак**

Подрядчик:

ТОО "Старт-Строй"

Директор _____ **Шинибеков С.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Жанакорганского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Старт-Строй"

Технадзор: ТОО " ATM Consulting"

Наименование и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области . Водоснабжение и водоотведение

АКТ №5

выполненных работ за Апрель месяц 2018 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-1								
1	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			15820,2306	21,91	21,91	346659	346659	89630	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	121632	59,1	0,01	128
		Накладные расходы -		*5,67*		*89630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*71884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*17746*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,21*		*34903*				
		Сметная стоимость				*471193*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			6780,098	637,36	--	4321362	--	2845437	0,97	6590
		м3 грунта		637,36	--	4321362	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*2845437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*2553925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*291512*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*84,56*		*573344*				
		Сметная стоимость				*7740143*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			15819,42	117,21	50,40	1854180	797286	941627	0,11	1708
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1056894	343964	59,1	0,03	415
		Накладные расходы -		*59,52*		*941627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*827907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*113720*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,14*		*223665*				
		Сметная стоимость				*3019472*				
4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы 10см и подсыпка 30см**								
			250	2964,73	117,97	741181	29492	152119	1,02	255
		м3 основания		716,79	28,99	179199	7248	62,1	0,04	9
		Накладные расходы -		*608,47*		*152119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*115783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,34*				*36335*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*285,86*		*71464*				
		Сметная стоимость				*964764*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения I 00 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		215,329	12071,94	--	2599439	--	110216	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*511,85*		*110216*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*511,85*				*110216*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1006,70*		*216772*				
	Сметная стоимость				*2926428*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9862821	1173437			8554
		Тенге			5557454	472843			552
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7263383				
Материалы -		Тенге			532491				
Всего заработная плата -		Тенге				6030297			
	Накладные расходы -	Тенге			4028813				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3569499		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					459314		
	Сметная прибыль -	Тенге			903376				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12195572				
	Нормативная трудоемкость -	чел -ч							9105
	Сметная заработная плата -	Тенге				6030297			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2599439				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2599439				
	Накладные расходы -	Тенге			110216				
	Сметная прибыль -	Тенге			216772				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2926427				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15121999				
	Нормативная трудоемкость -	чел -ч							9105
	Сметная заработная плата -	Тенге				6030297			
	РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-2-1								
6	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**							
		8481,6804	87,71	82,85	743894	702678	213937	0,01	61
	м3 грунта		4,86	30,05	41216	254854	59,1	0,03	267
	Накладные расходы -		*25,22*		*213937*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*174977*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,59*				*38960*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*76627*				
	Сметная стоимость				*1034458*				
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**							
		262,32	1110,79	--	291382	--	191863	1,54	404
	м3 грунта		1110,79	--	291382	--	59,1	--	--
	Накладные расходы -		*731,41*		*191863*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,47*				*172206*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*19656*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*38660*				
	Сметная стоимость				*521904*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерам мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	6120,8003	21,91	21,91	134121	134121	34678	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	47059	59,1	0,01	49
		Накладные расходы -		*5,67*		*34678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*27812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*6866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*13504*				
		Сметная стоимость				*182303*				
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2623,2001	637,36	--	1671922	--	1100891	0,97	2550
		м3 грунта		637,36	--	1671922	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*1100891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*988106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*112785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*221825*				
		Сметная стоимость				*2994638*				
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6120,8003	117,21	50,40	717413	308484	364331	0,11	661
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	408930	133085	59,1	0,03	161
		Накладные расходы -		*59,52*		*364331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*320331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*44000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*86540*				
		Сметная стоимость				*1168284*				
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы 10см и подсыпка 30см	222,431	2964,73	117,97	659447	26240	135343	1,02	227
		м3 основания		716,79	28,99	159437	6448	62,1	0,04	8
		Накладные расходы -		*608,47*		*135343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*103015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,34*				*32328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*63583*				
		Сметная стоимость				*858374*				
		ТРУБЫ ИХ ПВХ								
12	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,2835	534885,18	178014,32	151640	50467	77196	413,00	117
		км трубопровода		326509,54	59100,42	92565	16755	62,1	79,02	22
		Накладные расходы -		*272296,18*		*77196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239463,78*				*67888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32832,40*				*9308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64574,51*		*18307*				
		Сметная стоимость				*247143*				
13	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,501	410882,04	142925,26	205852	71606	102569	306,00	153
		км трубопровода		241917,48	47434,83	121201	23765	62,1	63,40	32
		Накладные расходы -		*204727,95*		*102569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179688,79*				*90024*		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25040,16*				*12545*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*49248,80*		*24674*				
		Сметная стоимость				*333094*				
14	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**								
			0,12	380167,30	127855,48	45620	15343	23389	296,00	36
		км трубопровода		234011,68	42183,25	28081	5062	62,1	56,49	7
		Накладные расходы -		*194908,47*		*23389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*20582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23391,42*				*2807*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*46006,06*		*5521*				
		Сметная стоимость				*74530*				
15	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**								
			0,361	351703,02	113845,52	126965	41098	66905	286,00	103
		км трубопровода		226105,88	37161,30	81624	13415	62,1	49,89	18
		Накладные расходы -		*185333,06*		*66905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163488,92*				*59019*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21844,14*				*7886*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*42962,89*		*15510*				
		Сметная стоимость				*209380*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4748257	1350036			4312
			Тенге			2896359	500443			564
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4748257				
	Материалы -		Тенге			501861				
	Всего заработная плата -		Тенге				3396802			
		Накладные расходы -	Тенге			2311103				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2023961		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					287142		
		Сметная прибыль -	Тенге			564749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7624108				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4876
		Сметная заработная плата -	Тенге				3396802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7624108				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4876
		Сметная заработная плата -	Тенге				3396802			
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. СМЕТА 2-3-1								
16	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			369,825	637,36	--	235712	--	155206	0,97	359
		м3 грунта		637,36	--	235712	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*155206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*139306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*15901*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*84,56*		*31273*				
		Сметная стоимость				*422192*				
17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			852,925	117,21	50,40	99971	42987	50769	0,11	92

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3 уплотненного грунта		66,81	21,7	56984	18545	59,1	0,03	22
	Накладные расходы -		*59,52*		*50769*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*44638*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*6131*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*12059*				
	Сметная стоимость				*162799*				
18	11-230101-0101 РСНБ РК 2015 **Устройство песчаного основания под трубопроводы 10см и подсыпка 30см**	100	2964,73	117,97	296473	11797	60847	1,02	102
	м3 основания		716,79	28,99	71679	2899	62,1	0,04	4
	Накладные расходы -		*608,47*		*60847*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*46313*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,34*				*14534*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*28586*				
	Сметная стоимость				*385906*				
19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,026	219119,60	61173,12	5697	1591	3189	194,00	5
	км трубопровода		155172,84	19935,60	4034	518	62,1	26,83	1
	Накладные расходы -		*122643,69*		*3189*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108742,34*				*2827*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13901,35*				*361*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27341,06*		*711*				
	Сметная стоимость				*9597*				
20	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	26,26	1500,42	--	39401	--	1671	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*63,62*		*1671*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,62*				*1671*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,12*		*3286*				
	Сметная стоимость				*44357*				
21	23-020302-8017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	4	6329,18	--	25317	--	1073	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*268,36*		*1073*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,36*				*1073*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,80*		*2111*				
	Сметная стоимость				*28502*				
22	23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	69	2735,14	--	188725	--	8002	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*115,97*		*8002*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,97*				*8002*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,09*		*15738*				
	Сметная стоимость				*212465*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая I 00 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	911,47	--	911	--	39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,65*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,65*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,01*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
24	23-040102-2007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	2	200419,53	--	400839	--	16996	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8497,79*		*16996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8497,79*				*16996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16713,39*		*33427*				
		Сметная стоимость				*451261*				
25	23-040102-2006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	18	127541,44	--	2295746	--	97340	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5407,76*		*97340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5407,76*				*97340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10635,94*		*191447*				
		Сметная стоимость				*2584532*				
26	23-040102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	1	40084,42	--	40084	--	1700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1699,58*		*1700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1699,58*				*1700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3342,72*		*3343*				
		Сметная стоимость				*45126*				
27	23-040102-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	31	22775,29	--	706034	--	29936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*965,67*		*29936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*965,67*				*29936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,28*		*58878*				
		Сметная стоимость				*794847*				
28	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	2	688,42	--	1377	--	58	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,19*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,19*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,41*		*115*				
		Сметная стоимость				*1550*				
29	23-020103-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80**	14	4147,63	--	58067	--	2462	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,86*		*2462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175,86*				*2462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345,88*		*4842*				
		Сметная стоимость				*65371*				
30	23-020103-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80**	155	3162,07	--	490121	--	20781	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,07*		*20781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,07*				*20781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,69*		*40872*				
		Сметная стоимость				*551774*				
31	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	2	1493,17	--	2986	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,31*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,31*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,52*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
32	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	31	688,42	--	21341	--	905	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,19*		*905*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,19*				*905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,41*		*1780*				
		Сметная стоимость				*24026*				
33	23-020103-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80**	4	4147,63	--	16591	--	703	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,86*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175,86*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345,88*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18678*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23-020101-1032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
		31	**638,14**	**--**	**19782**	**--**	**839**	**--**	**--**
	шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*27,06*		*839*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*839*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,22*		*1650*				
	Сметная стоимость				*22270*				
35	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**							
		4,08	**40057,70**	**--**	**163435**	**--**	**6930**	**--**	**--**
	м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*1698,45*		*6930*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1698,45*				*6930*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3340,49*		*13629*				
	Сметная стоимость				*183994*				
36	21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**							
		2,4157	**18278,78**	**--**	**44156**	**--**	**1872**	**--**	**--**
	м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*775,02*		*1872*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,02*				*1872*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524,30*		*3682*				
	Сметная стоимость				*49710*				
37	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**							
		13,2762	**22158,81**	**--**	**294185**	**--**	**12473**	**--**	**--**
	м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*939,53*		*12473*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,53*				*12473*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1847,87*		*24533*				
	Сметная стоимость				*331191*				
38	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**							
		4	**15691,41**	**--**	**62766**	**--**	**2661**	**--**	**--**
	комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*665,32*		*2661*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,32*				*2661*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,54*		*5234*				
	Сметная стоимость				*70661*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничных маршей, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0853211	299949,34	--	25592	--	1085	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*1085*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*2134*				
		Сметная стоимость				*28811*				
40	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,86	28567,31	1032,68	24568	888	2553	4,41	4
		м3		3235,48	241,67	2783	208	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2969,18*		*2553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*1450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1282,76*				*1103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2522,92*		*2170*				
		Сметная стоимость				*29291*				
41	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	6,2	3869,83	773,69	23993	4797	8846	3,06	19
		м3		2303,69	193,76	14283	1201	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*1426,70*		*8846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*7510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,44*				*1336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,72*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35466*				
42	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	7	392,31	171,50	2746	1200	1211	0,27	2
		отверстие		220,81	74,47	1546	521	50,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*172,99*		*1211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,00*				*1050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,99*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,22*		*317*				
		Сметная стоимость				*4274*				
43	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	2,4745	14229,30	--	35210	--	1493	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603,32*		*1493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,32*				*1493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1186,61*		*2936*				
		Сметная стоимость				*39639*				
44	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	7	2799,10	17,68	19594	124	13126	3,56	25
		сальник		2781,43	8,28	19470	58	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1875,11*		*13126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1684,99*				*11795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,13*				*1331*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,94*		*2618*				
	Сметная стоимость				*35337*				
11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные. Устройство**	2,02	21678,54	773,69	43791	1563	4407	3,06	6
	м3		2303,69	193,76	4653	391	48,5	0,23	--
	Накладные расходы -		*2181,79*		*4407*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*2447*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*970,53*				*1960*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1908,83*		*3856*				
	Сметная стоимость				*52054*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5685209	64946			614
		Тенге			411144	24342			29
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1234726				
	Материалы -	Тенге			276453				
	Всего заработная плата -	Тенге				415958			
	Местные материалы -	Тенге			501776				
	Накладные расходы -	Тенге			308304				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					245541		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62763		
	Сметная прибыль -	Тенге			123442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1666472				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
	Сметная заработная плата -	Тенге				415958			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25592				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25592				
	Накладные расходы -	Тенге			1085				
	Сметная прибыль -	Тенге			2134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28811				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4424892				
	Всего заработная плата -	Тенге				19528			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4405298				
	Накладные расходы -	Тенге			199910				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11795		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					188115		
	Сметная прибыль -	Тенге			369984				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4994786				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата -	Тенге				19528			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6690070				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
	Сметная заработная плата -	Тенге				435486			

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ. СМЕТА 2-4-1

КНС-1

ФУНДАМЕНТ ПОД КНС

46	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	470	100,65	100,65	47304	47304	11685	--	--
		м3 грунта		--	33,43	--	15712	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*24,86*		*11685*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*24545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*3371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*6631*				
		Сметная стоимость				*89519*				
52	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,9	3959,28	1143,24	3563	1029	654	0,85	1
		м3 основания		597,33	457,33	538	412	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*726,36*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,59*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,85*		*337*				
		Сметная стоимость				*4554*				
53	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	2,7	3048,95	1143,24	8232	3087	1857	0,85	2
		м3 основания		597,33	457,33	1613	1235	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*687,76*		*1857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*1447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,99*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,94*		*807*				
		Сметная стоимость				*10896*				
54	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	2,35	25073,94	1004,91	58924	2362	4345	1,79	4
		м3		1313,27	241,16	3086	567	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1849,00*		*4345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,90*				*1772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1095,10*				*2573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2153,84*		*5062*				
		Сметная стоимость				*68331*				
55	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	9	419,01	27,95	3771	252	1486	0,24	2
		м2 изолируемой поверхности		228,79	3,39	2059	31	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*165,16*		*1486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*141,40*				*1273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,76*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,73*		*421*				
		Сметная стоимость				*5678*				
56	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,2026	13344,21	684,46	2704	139	1402	16,88	3
		т		12384,35	188,87	2509	38	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6922,36*		*1402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6098,01*				*1235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,35*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1621,33*		*328*				
		Сметная стоимость				*4435*				
57	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,199799	151817,28	--	30333	--	1286	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6437,05*		*1286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,05*				*1286*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12660,35*		*2530*				
		Сметная стоимость				*34149*				
58	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0027969**	**159103,00**	**--**	**445**	**--**	**19**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,97*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,97*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13267,92*		*37*				
		Сметная стоимость				*501*				
59	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**0,0011997**	**337564,67**	**1299,71**	**405**	**2**	**113**	**207,00**	**--**
		т		**157758,84**	**528,88**	**189**	**1**	**48,5**	**0,56**	**--**
		Накладные расходы -		*94337,31*		*113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76769,54*				*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17567,77*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34552,16*		*41*				
		Сметная стоимость				*560*				
60	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**3,36**	**723,03**	**12,84**	**2429**	**43**	**415**	**0,21**	**1**
		м2 поверхности		**173,63**	**1,66**	**583**	**6**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*123,48*		*415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,43*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*67,72*		*228*				
		Сметная стоимость				*3071*				
61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**0,65**	**3959,28**	**1143,24**	**2574**	**743**	**472**	**0,85**	**1**
		м3 основания		**597,33**	**457,33**	**388**	**297**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*726,36*		*472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,59*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*374,85*		*244*				
		Сметная стоимость				*3290*				
62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**1,5**	**23019,98**	**649,02**	**34530**	**974**	**2265**	**1,35**	**2**
		м3		**906,11**	**150,17**	**1359**	**225**	**48,5**	**0,18**	**--**
		Накладные расходы -		*1510,06*		*2265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*997,77*				*1497*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1962,40*		*2944*				
		Сметная стоимость				*39739*				
		КНС-2								
		ФУНДАМЕНТ ПОД КНС								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	470	100,65	100,65	47304	47304	11685	--	--
		м3 грунта		--	33,43	--	15712	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*24,86*		*11685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,76*				*9286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,11*				*2399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,04*		*4719*				
		Сметная стоимость				*63709*				
64	11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	180	110,71	110,71	19928	19928	4923	--	--
		м3 грунта		--	36,77	--	6619	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*27,35*		*4923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,73*				*3912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,62*				*1011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*		*1988*				
		Сметная стоимость				*26839*				
65	11-010205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15	20	2898,66	814,67	57973	16293	36452	2,84	57
		м3 грунта		2083,99	674,98	41680	13500	59,1	0,80	16
		Накладные расходы -		*1822,59*		*36452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1630,55*				*32611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192,04*				*3841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*377,70*		*7554*				
		Сметная стоимость				*101979*				
66	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	469	21,91	21,91	10277	10277	2657	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	3606	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*5,67*		*2657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*2131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*1035*				
		Сметная стоимость				*13969*				
67	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	201	637,36	--	128109	--	84355	0,97	195
		м3 грунта		637,36	--	128109	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*84355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*75713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*8642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*16997*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*229461*				
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	469	117,21	50,40	54971	23637	27917	0,11	51
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	31334	10198	59,1	0,03	12
		Накладные расходы -		*59,52*		*27917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*24545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*3371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*6631*				
		Сметная стоимость				*89519*				
69	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	1,23	3959,28	1143,24	4870	1406	893	0,85	1
		м3 основания		597,33	457,33	735	563	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*726,36*		*893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,59*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,85*		*461*				
		Сметная стоимость				*6224*				
70	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	3,68	3048,95	1143,24	11220	4207	2531	0,85	3
		м3 основания		597,33	457,33	2198	1683	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*687,76*		*2531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*1972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,99*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,94*		*1100*				
		Сметная стоимость				*14851*				
71	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	3,27	25073,94	1004,91	81992	3286	6046	1,79	6
		м3		1313,27	241,16	4294	789	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1849,00*		*6046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,90*				*2465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1095,10*				*3581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2153,84*		*7043*				
		Сметная стоимость				*95081*				
72	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	12,25	419,01	27,95	5133	342	2023	0,24	3
		м2 изолируемой поверхности		228,79	3,39	2803	42	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*165,16*		*2023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*141,40*				*1732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,76*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,73*		*572*				
		Сметная стоимость				*7729*				
73	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,2304	13344,21	684,46	3075	158	1595	16,88	4
		т		12384,35	188,87	2853	44	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6922,36*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6098,01*				*1405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,35*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1624,33*		*374*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*5043*				
	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,2264	151817,28	--	34371	--	1457	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*6437,05*		*1457*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6437,05*				*1457*		
	СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12660,35*		*2866*				
	Сметная стоимость				*38695*				
75	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0036	159103,00	--	573	--	24	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*6745,97*		*24*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,97*				*24*		
	СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13267,92*		*48*				
	Сметная стоимость				*645*				
76	11-060301-0402 РСНБ РК 2015 **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	0,0011997	337564,67	1299,71	405	2	113	207,00	--
	т		157758,84	528,88	189	1	48,5	0,56	--
	Накладные расходы -		*94337,31*		*113*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76769,54*				*92*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17567,77*				*21*		
	СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34552,16*		*41*				
	Сметная стоимость				*560*				
77	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	3,96	723,03	12,84	2863	51	489	0,21	1
	м2 поверхности		173,63	1,66	688	7	50,8	--	--
	Накладные расходы -		*123,48*		*489*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*353*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,43*				*136*		
	СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*67,72*		*268*				
	Сметная стоимость				*3620*				
78	11-080101-0202 РСНБ РК 2015 **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,65	3959,28	1143,24	2574	743	472	0,85	1
	м3 основания		597,33	457,33	388	297	50,8	0,54	--
	Накладные расходы -		*726,36*		*472*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*348*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,59*				*124*		
	СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*374,85*		*244*				
	Сметная стоимость				*3290*				
79	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 **Подготовка бетонная. Устройство**	1,5	23019,98	649,02	34530	974	2265	1,35	2
	м3		906,11	150,17	1359	225	48,5	0,18	--
	Накладные расходы -		*1510,06*		*2265*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*768*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*997,77*				*1497*		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1962,40*		*2944*				
	Сметная стоимость				*39739*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			966639	254676			643
		Тенге			430078	105729			111
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			966639				
Материалы -		Тенге			216163				
Всего заработная плата -		Тенге				535807			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65722				
	Накладные расходы -	Тенге			368201				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					313906		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54295		
	Сметная прибыль -	Тенге			106787				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1441628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
	Сметная заработная плата -	Тенге				535807			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1441628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
	Сметная заработная плата -	Тенге				535807			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			21262927	2843095			14123
		Тенге			9295036	1103357			1256
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14213004				
Материалы -		Тенге			1526968				
Всего заработная плата -		Тенге				10378865			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65722				
Местные материалы -		Тенге			501776				
	Накладные расходы -	Тенге			7016422				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6152907		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					863515		
	Сметная прибыль -	Тенге			1698354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22927780				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15354
	Сметная заработная плата -	Тенге				10378865			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25592				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25592				
	Накладные расходы -	Тенге			1085				
	Сметная прибыль -	Тенге			2134				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28811				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7024331				
Всего заработная плата -		Тенге				19528			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7004737				
	Накладные расходы -	Тенге			310127				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11795		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					298332		
	Сметная прибыль -	Тенге			586757				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7921214				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата -	Тенге				19528			
	ИТОГО ПО Ф2:	Тенге			30877807				

Итого

30 877 807

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе								
	СМР				30 877 807				
	Оборудование								
	Временные здания и сооружения 1,3%				401 411				
	Всего:				**31 279 218**				
	в том числе СМР:				31 279 218				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,25%				703 782				
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1 977 866				
	Итого по сметному расчету в ценах 3 кв 2017г				**33 960 867**				
	С пониж.,коэфф. - 0,999049037				**33 928 571**				
	НДС 12%				**4 071 429**				
	Всего				**38 000 000**				

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Руководитель _____ Ахметов О.А.

Технадзор:
ТОО " ATM Consulting"
_____ Н.Сейдак

Подрядчик:
ТОО "Старт-Строй"

Директор _____ Шинибеков С.

Прораб
ТОО "Старт-Строй"
_____ Косдаулов Ж.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,76*				*9286*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,11*				*2399*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,04*		*4719*				
	Сметная стоимость				*63709*				
11-010101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**								
	м3 грунта	**180**	**110,71**	**110,71**	**19928**	**19928**	**4923**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*--*	*36,77*	*--*	*6619*	*59,1*	*0,03*	*5*
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,35*		*4923*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,73*				*3912*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,62*		*1988*		*1011*		
	Сметная стоимость		*11,04*		*26839*				
11-010205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**								
	м3 грунта	**20**	**2898,66**	**814,67**	**57973**	**16293**	**36452**	**2,84**	**57**
	Накладные расходы -		*2083,99*	*674,98*	*41680*	*13500*	*59,1*	*0,80*	*16*
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1822,59*		*36452*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1630,55*				*32611*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,04*		*7554*		*3841*		
	Сметная стоимость		*377,70*		*101979*				
11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
	м3 грунта	**469**	**21,91**	**21,91**	**10277**	**10277**	**2657**	**--**	**--**
	Накладные расходы -		*--*	*7,69*	*--*	*3606*	*59,1*	*0,01*	*4*
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,67*		*2657*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,54*				*2131*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,12*		*1035*		*526*		
	Сметная стоимость		*2,21*		*13969*				
11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
	м3 грунта	**201**	**637,36**	**--**	**128109**	**--**	**84355**	**0,97**	**195**
	Накладные расходы -		*637,36*	*--*	*128109*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*419,67*		*84355*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*376,68*				*75713*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,00*		*16997*		*8642*		
	Сметная стоимость		*84,56*		*229461*				
11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
	м3 уплотненного грунта	**469**	**117,21**	**50,40**	**54971**	**23637**	**27917**	**0,11**	**51**
	Накладные расходы -		*66,81*	*21,74*	*31334*	*10198*	*59,1*	*0,03*	*12*
			58,52		*27917*				