Счет-фактура № 4 от 30 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке Транс Сервис - II"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070440008735, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, село Карасу, ул.А.Жубанова, дом № 71,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 1113571, от 12.01.2018

ИИК поставщика: KZ528560000010608238, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда № 11 от 10.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, п.Жанакорган, уч.Саяжай

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070440008735, Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке Транс Сервис - II",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, село Карасу, ул.А.Жубанова, дом № 71

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060440008416, ТОО "Старт - Строй",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Рашидова, дом № 23А, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Старт - Строй"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060440008416, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Рашидова, дом № 23А, к.33

ИИК получателя: KZ818560000007031423, в банке Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г.Шымкент, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на уч.Саяжай в п.Жанакорган, Жанакорганского района	услуга	1	16 170 328,57	16 170 328,57	12%	1 940 439,43	18 110 768,00		
Всего по счету:					**16 170 328,57**		**1 940 439,43**	**18 110 768,00**		

Руководитель: Баймаганбетов А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Баймаганбетов А.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ПРОВЕДЕНО

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Старт - Строй",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Рашидова, дом № 25А, к.33	060440008416
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке Транс Сервис - II",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, село Карасу, ул.А.Жубанова, дом № 71	070440008735
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда № 11 от 10.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
4	30.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на уч.Саяжай в п.Жанакорган, Жанакорганского района	2018г.		услуга	1	18 110 768,00	18 110 768,00
				Итого	1	x	18 110 768,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Баймаганбетов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "Старт-Строй"

Подрядчик :ТОО "Береке-Транс-Сервис-II"

Наименование и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области . Водоснабжение и водо...

Договор № _____ от _____2018г

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за Июнь 2018года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос.Жанакорган Жанакорганского района	23 184 887	16 170 329	72 568 990	36 956 412	34 253 465				1 940 439	18 110 768
Всего к оплате	23 184 887	16 170 329	72 568 990	36 956 412		0			1 940 439	18 110 768

Заказчик:

ДиректорТОО "Старт-Строй"

Шинибеков С.К.

Подрядчик:

ДиректорТОО "Береке-Транс-Сервис-II"

Баймаганбетов А.М.

Заказчик: ТОО "Старт-Строй"

Подрядчик: ТОО "Береке-Транс-Сервис-II"
Наименование и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых домов на участке Саяжай в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области . Водоснабжение и водоотведение

АКТ №
выполненных работ за Июнь месяц 2018 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-1								
1	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	4505,68792	21,91	21,91	98730	98730	25527	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	34641	59,1	0,01	36
		Накладные расходы -		*5,67*		*25527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*20473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*5054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*9941*				
		Сметная стоимость				*134198*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1931,00982	637,36	--	1230748	--	810396	0,97	1877
		м3 грунта		637,36	--	1230748	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*810396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*727372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*83024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*163292*				
		Сметная стоимость				*2204436*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	4505,68863	117,21	50,40	528108	227083	268194	0,11	487
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	301025	97968	59,1	0,03	118
		Накладные расходы -		*59,52*		*268194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*235804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*32390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*63704*				
		Сметная стоимость				*860006*				
		ТРУБЫ ИХ ПВХ								
4	11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	0,019	753115,26	248971,37	14309	4730	7204	575,00	11
		км трубопровода		454583,50	81794,78	8637	1554	62,1	109,70	2
		Накладные расходы -		*379146,05*		*7204*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		трубопровода		454583,50	81794,78	8637	1554	62,1	109,70	
		Накладные расходы -		*379146,05*		*7204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*333090,91*				*6329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46055,14*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90580,91*		*1721*				
		Сметная стоимость				*23234*				
5	23-010501-1326 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	19,19	30451,11	--	584357	--	24777	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1291,13*		*24777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1291,13*				*24777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2539,38*		*48731*				
		Сметная стоимость				*657864*				
6	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	2,807	35193,88	4746,45	98789	13323	23321	11,16	31
		м3 конструкций колодца		8719,31	1809,99	24475	5081	62,1	1,79	5
		Накладные расходы -		*8308,16*		*23321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6538,70*				*18354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1769,46*				*4967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3480,16*		*9769*				
		Сметная стоимость				*131879*				
7	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13499,71	--	13500	--	572	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*572,39*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*572,39*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1125,77*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15198*				
8	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	11248,95	--	22498	--	954	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*476,96*		*954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*476,96*				*954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*938,07*		*1876*				
		Сметная стоимость				*25328*				
9	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	13851,58	--	27703	--	1175	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*587,31*		*1175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,31*				*1175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1155,11*		*2310*				
		Сметная стоимость				*31188*				
10	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	1	9338,36	--	9338	--	396	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,95*		*396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,95*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,74*		*779*				
		Сметная стоимость				*10513*				
11	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	2	2234,76	--	4470	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,75*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,75*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,36*		*373*				
		Сметная стоимость				*5032*				
12	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	1	1397,18	--	1397	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,24*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,24*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,51*		*117*				
		Сметная стоимость				*1573*				
13	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стремянка металлическая**	0,0097	299949,34	--	2910	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*243*				
		Сметная стоимость				*3276*				
14	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	0,67	21678,54	773,69	14525	518	1462	3,06	2
		м3		2303,69	193,76	1543	130	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2181,79*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*812*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*970,53*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1908,83*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17266*				
15	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	1	10020,26	--	10020	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,61*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				
16	23-020103-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 500 ГОСТ 12816-80**	2	11101,31	--	22203	--	941	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*470,70*		*941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,70*				*941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,76*		*1852*				
		Сметная стоимость				*24996*				
17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2	839,53	516,07	1679	1032	705	0,41	1
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*352,52*		*705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,49*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,36*		*191*				
		Сметная стоимость				*2575*				
18	23-020302-8023 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	35167,21	--	70334	--	2982	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1491,09*		*2982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1491,09*				*2982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932,66*		*5865*				
		Сметная стоимость				*79182*				
19	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	3,977	42540,04	5900,82	169182	23468	41572	13,90	55
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11118,05	2243,75	44217	8923	62,1	2,23	9
		Накладные расходы -		*10453,20*		*41572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8297,68*				*33000*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2155,52*				*8573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4239,46*		*16860*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Сметная стоимость				*227615*				
20	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**								
			1	**17953,53**	**--**	**17954**	**--**	**761**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*761,23*		*761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*761,23*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1497,18*		*1497*				
		Сметная стоимость				*20212*				
21	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**								
			1	**13769,20**	**--**	**13769**	**--**	**584**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*583,81*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,81*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,24*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15501*				
22	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**								
			4	**19051,86**	**--**	**76207**	**--**	**3231**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*807,80*		*3231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*807,80*				*3231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1588,77*		*6355*				
		Сметная стоимость				*85793*				
23	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**								
			1	**15802,67**	**--**	**15803**	**--**	**670**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*670,03*		*670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,03*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1317,82*		*1318*				
		Сметная стоимость				*17791*				
24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
			1	**1397,18**	**--**	**1397**	**--**	**59**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*59,24*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,24*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,51*		*117*				
		Сметная стоимость				*1573*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колод[illegible] СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			1	2234,76	--	2235	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,75*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,75*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,36*		*186*				
		Сметная стоимость				*2516*				
26	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянка металлическая								
			0,0267	299949,34	--	8009	--	340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*668*				
		Сметная стоимость				*9016*				
27	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство								
			0,37	21678,54	773,69	8021	286	807	3,06	1
		м3		2303,69	193,76	852	72	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2181,79*		*807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*970,53*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1908,83*		*706*				
		Сметная стоимость				*9535*				
28	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
			11,02	30052,95	2350,54	331184	25903	76513	9,07	100
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7742,88	1014,47	85327	11179	62,1	1,09	12
		Накладные расходы -		*6943,14*		*76513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5438,31*				*59930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1504,83*				*16583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2959,69*		*32616*				
		Сметная стоимость				*440313*				
29	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92								
			0,996	40057,70	--	39897	--	1692	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1698,45*		*1692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1698,45*				*1692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3340,49*		*3327*				
		Сметная стоимость				*44916*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
						7				
30	21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**								
		м3	1,3601	18278,78	--	24861	--	1054	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,02*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*775,02*				*1054*		
		Сметная стоимость		*1524,30*		*2073*				
31	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**				*27988*				
		м3	9,541	22158,81	--	211417	--	8964	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,53*		*8964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,53*				*8964*		
		Сметная стоимость		*1847,87*		*17631*				
32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**				*238012*				
		шт.	4	1397,18	--	5589	--	237	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,24*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,24*				*237*		
		Сметная стоимость		*116,51*		*466*				
33	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**				*6292*				
		шт.	4	2234,76	--	8939	--	379	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,75*		*379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,75*				*379*		
		Сметная стоимость		*186,36*		*745*				
34	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**				*10063*				
		комплект	4	15691,41	--	62766	--	2661	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,32*		*2661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,32*				*2661*		
		Сметная стоимость		*1308,54*		*5234*				
						70661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
35	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0049	309746,56	838,42	1518	4	448	198,00	1
		т		154697,40	340,60	758	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91514,88*		*448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16321,46*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*157*				
		Сметная стоимость				*2124*				
36	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,9	28567,31	1032,68	54278	1962	5641	4,41	8
		м3		3235,48	241,67	6147	459	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*2969,18*		*5641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,42*				*3204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1282,76*				*2437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2522,92*		*4794*				
		Сметная стоимость				*64713*				
37	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	6	392,31	171,50	2354	1029	1038	0,27	2
		отверстие		220,81	74,47	1325	447	50,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*172,99*		*1038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*150,00*				*900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,99*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,22*		*271*				
		Сметная стоимость				*3663*				
38	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	0,0015	1429,92	17,43	2	--	1	1,00	--
		м трубы, уложенной в футляре		828,31	3,15	1	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*598,86*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*516,34*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,52*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,30*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
39	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1,515	14229,30	--	21557	--	914	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603,32*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,32*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1186,61*		*1798*				
		Сметная стоимость				*24269*				
40	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	6	7294,08	17,68	43764	106	12394	3,56	21
		сальник		2781,43	8,28	16689	50	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*2065,70*		*12394*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1684,99*				*10110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,71*				*2284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,78*		*4493*				
		Сметная стоимость				*60651*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3876320	398176			2597
			Тенге			1722391	160838			184
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3050400				
	Материалы -		Тенге			449654				
	Всего заработная плата -		Тенге				1866490			
	Местные материалы -		Тенге			496974				
		Накладные расходы -	Тенге			1283903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1107604		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					176299		
		Сметная прибыль -	Тенге			346744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4681048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2760
		Сметная заработная плата -	Тенге				1866490			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10918				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10918				
		Накладные расходы -	Тенге			463				
		Сметная прибыль -	Тенге			910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12292				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			815002				
	Материалы -		Тенге			26970				
	Всего заработная плата -		Тенге				16738			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771237				
		Накладные расходы -	Тенге			45095				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10110		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34985		
		Сметная прибыль -	Тенге			68808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			928904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				16738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5622243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2782
		Сметная заработная плата -	Тенге				1883229			
		РАЗДЕЛ 2. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-2-1								
41	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы 10см и подсыпка 30см**	**134,709**	**2964,73**	**117,97**	**399375**	**15891**	**81967**	**1,02**	**137**
		м3 основания		716,79	28,99	96559	3905	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*608,47*		*81967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*62388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,34*				*19579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*38507*				
		Сметная стоимость				*519849*				
		ТРУБЫ ИХ ПВХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
42	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**								
			0,01	598468,79	208011,32	5985	2080	2973	444,00	4
		км трубопровода		351017,52	69122,07	3510	691	62,1	92,49	1
		Накладные расходы -		*297344,21*		*2973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*260906,69*				*2609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36437,52*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71665,04*		*717*				
		Сметная стоимость				*9675*				
43	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**								
			29,139	35193,88	4746,45	1025515	138307	242091	11,16	325
		м3 конструкций колодца		8719,31	1809,99	254072	52741	62,1	1,79	52
		Накладные расходы -		*8308,16*		*242091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6538,70*				*190531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1769,46*				*51560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3480,16*		*101408*				
		Сметная стоимость				*1369015*				
44	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**								
			41	13851,58	--	567915	--	24080	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*587,31*		*24080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,31*				*24080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1155,11*		*47360*				
		Сметная стоимость				*639354*				
45	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**								
			34	9338,36	--	317504	--	13462	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,95*		*13462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,95*				*13462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,74*		*26477*				
		Сметная стоимость				*357443*				
46	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стремянка металлическая**								
			1,101	299949,34	--	330244	--	14002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*14002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*14002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*27540*				
		Сметная стоимость				*371786*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
47	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	34	10020,26	--	340689	--	14445	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*14445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*14445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,61*		*28411*				
		Сметная стоимость				*383545*				
48	23-020103-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80**	2	9110,14	--	18220	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386,27*		*773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*386,27*				*773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*759,71*		*1519*				
		Сметная стоимость				*20512*				
49	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	2	839,53	516,07	1679	1032	705	0,41	1
		шт.		323,46	166,12	647	332	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*352,52*		*705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,03*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,49*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,36*		*191*				
		Сметная стоимость				*2575*				
50	23-020302-8021 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2	21869,49	--	43739	--	1855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*927,27*		*1855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*927,27*				*1855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1823,74*		*3647*				
		Сметная стоимость				*49241*				
51	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	1,947	42540,04	5900,82	82825	11489	20352	13,90	27
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11118,05	2243,75	21647	4369	62,1	2,23	4
		Накладные расходы -		*10453,20*		*20352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8297,68*				*16156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2155,52*				*4197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4239,46*		*8254*				
		Сметная стоимость				*111432*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
52	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	1	17953,53	--	17954	--	761	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*761,23*		*761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*761,23*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1497,18*		*1497*				
		Сметная стоимость				*20212*				
53	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	1	13769,20	--	13769	--	584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,81*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*583,81*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,24*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15501*				
54	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	4	19051,86	--	76207	--	3231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*807,80*		*3231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*807,80*				*3231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1588,77*		*6355*				
		Сметная стоимость				*85793*				
55	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	1	15802,67	--	15803	--	670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*670,03*		*670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*670,03*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1317,82*		*1318*				
		Сметная стоимость				*17791*				
56	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	1	1397,18	--	1397	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,24*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,24*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,51*		*117*				
		Сметная стоимость				*1573*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
57	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**								
			1	2234,76	--	2235	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,75*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,75*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,36*		*186*				
		Сметная стоимость				*2516*				
58	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стремянка металлическая**								
			0,0267	299949,34	--	8009	--	340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*668*				
		Сметная стоимость				*9016*				
59	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**								
			0,37	21678,54	773,69	8021	286	807	3,06	1
		м3		2303,69	193,76	852	72	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2181,79*		*807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*970,53*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1908,83*		*706*				
		Сметная стоимость				*9535*				
60	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**								
			3	10020,26	--	30061	--	1275	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*1275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*1275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,61*		*2507*				
		Сметная стоимость				*33842*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3307146	169086			496
			Тенге			377287	62110			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2536184				
		Материалы -	Тенге			977028				
		Всего заработная плата -	Тенге				439397			
		Местные материалы -	Тенге			1012784				
		Накладные расходы -	Тенге			391838				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					272740		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119098		
		Сметная прибыль -	Тенге			234242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3162264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				439397			
		Сметная заработная плата -	Тенге			338253				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			338253				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14342				
		Накладные расходы -	Тенге			28208				
		Сметная прибыль -	Тенге			380802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432709				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			432709				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18347				
		Накладные расходы -	Тенге			36084				
		Сметная прибыль -	Тенге			487140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4030207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							559
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				439397			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. СМЕТА 2-3-1

61	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**0,6315**	**380167,30**	**127855,48**	**240076**	**80741**	**123085**	**296,00**	**187**
		км трубопровода		**234011,68**	**42183,25**	**147778**	**26639**	**62,1**	**56,49**	**36**
		Накладные расходы -		***194908,47***		***123085***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***171517,05***				***108313***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***23391,42***				***14772***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***46006,06***		***29053***				
		Сметная стоимость				***392214***				
62	**23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**223,958**	**10308,06**	**--**	**2308573**	**--**	**97883**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***437,06***		***97883***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***437,06***				***97883***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***859,61***		***192516***				
		Сметная стоимость				***2598973***				
63	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**74**	**839,53**	**516,07**	**62125**	**38189**	**26086**	**0,41**	**31**
		шт.		**323,46**	**166,12**	**23936**	**12293**	**62,1**	**0,23**	**17**
		Накладные расходы -		***352,52***		***26086***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***304,03***				***22498***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***48,49***				***3588***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***95,36***		***7057***				
		Сметная стоимость				***95268***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
			1,1752615	929894,31	289844,76	1092869	340643	341489	312,70	368
		т фасонных частей		298281,40	89676,81	350559	105394	62,1	94,30	111
		Накладные расходы -		*290564,66*		*341489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240922,05*				*283146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49642,61*				*58343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97636,72*		*114749*				
		Сметная стоимость				*1549107*				
65	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,002	768011,68	27643,09	1536	55	278	203,00	--
		км трубопровода		164255,42	414,35	329	1	62,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*139159,45*		*278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*102259,93*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36899,52*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72573,69*		*145*				
		Сметная стоимость				*1959*				
66	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,001	1292764,65	29068,02	1293	29	163	205,00	--
		км трубопровода		165873,70	496,17	166	--	62,1	0,49	--
		Накладные расходы -		*162509,50*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*103315,69*				*103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59193,81*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116421,93*		*116*				
		Сметная стоимость				*1572*				
67	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,0395	2568882,11	143774,58	101471	5679	10694	278,00	11
		км трубопровода		224940,92	25044,14	8885	989	62,1	22,63	1
		Накладные расходы -		*270743,53*		*10694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*155240,72*				*6132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115502,81*				*4562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227170,05*		*8973*				
		Сметная стоимость				*121139*				
68	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**								
			0,004	3177376,11	166634,90	12710	667	1291	323,00	1
		км трубопровода		261352,22	29059,91	1045	116	62,1	26,27	--
		Накладные расходы -		*322713,35*		*1291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*180345,94*				*721*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142367,41*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280007,16*		*1120*				
		Сметная стоимость				*15121*				
69	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	2	6565,61	2841,02	13131	5682	5693	3,86	8
		задвижка или клапан		3051,64	915,30	6103	1831	62,1	0,89	2
		Накладные расходы -		*2846,30*		*5693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2463,47*				*4927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*382,83*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*752,95*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20330*				
70	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	18	4091,56	1143,89	73648	20590	35425	3,04	55
		задвижка или клапан		2403,36	368,87	43261	6640	62,1	0,36	6
		Накладные расходы -		*1968,03*		*35425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1721,56*				*30988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,48*				*4437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,77*		*8726*				
		Сметная стоимость				*117798*				
71	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	1	1431,67	53,03	1432	53	767	1,40	1
		задвижка или клапан		1066,97	24,85	1067	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*767,47*		*767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*678,02*				*678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,45*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,93*		*176*				
		Сметная стоимость				*2375*				
72	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	31	853,15	17,68	26448	548	14746	0,88	27
		задвижка или клапан		670,67	8,28	20791	257	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*475,68*		*14746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421,63*				*13070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,05*				*1676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,31*		*3295*				
		Сметная стоимость				*44490*				
73	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	1	1507,75	75,69	1508	76	792	1,47	1
		шт.		1148,51	8,28	1149	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,26*		*792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,70*				*699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,55*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,00*		*184*				
		Сметная стоимость				*2484*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
74	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	8379,19	--	8379	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,28*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,28*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,76*		*699*				
		Сметная стоимость				*9433*				
75	23-020103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	366,55	--	733	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,54*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,54*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,57*		*61*				
		Сметная стоимость				*825*				
76	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1525,43	93,37	1525	93	798	1,47	1
		шт.		1148,51	16,57	1149	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,22*		*798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,71*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,52*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,89*		*186*				
		Сметная стоимость				*2509*				
77	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	15120,13	--	15120	--	641	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*641,09*		*641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,09*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1260,90*		*1261*				
		Сметная стоимость				*17022*				
78	Т Прайс-лист	Турбинный счетчик холодной воды диам 250мм	2	442857,14	--	885714	--	37554	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18777,14*		*37554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18777,14*				*37554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36930,74*		*73861*				
		Сметная стоимость				*997130*				
79	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	44,16	42540,04	5900,82	1878568	260580	461613	13,90	614

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11118,05	2243,75	490973	99084	62,1	2,23	
		Накладные расходы -		*10453,20*		*461613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8297,68*				*366426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2155,52*				*95188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4239,46*		*187215*				
		Сметная стоимость				*2527396*				
80	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	0,96	21678,54	773,69	20811	743	2095	3,06	3
		м3		2303,69	193,76	2212	186	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2181,79*		*2095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*970,53*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1908,83*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24738*				
81	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,546558	299949,34	--	163940	--	6951	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*6951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*6951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*13671*				
		Сметная стоимость				*184562*				
82	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	19,9	30052,95	2350,54	598054	46776	138169	9,07	180
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7742,88	1014,47	154083	20188	62,1	1,09	22
		Накладные расходы -		*6943,14*		*138169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5438,31*				*108222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1504,83*				*29946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2959,69*		*58898*				
		Сметная стоимость				*795120*				
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0048814	309746,56	838,42	1512	4	447	198,00	1
		т		154697,40	340,60	755	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91514,88*		*447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16321,46*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*157*				
		Сметная стоимость				*2115*				
84	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	0,0025	1429,92	17,43	4	--	1	1,00	--
		м трубы, уложенной в футляре		828,31	3,15	2	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*598,86*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*516,34*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,52*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,30*		*0*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Сметная стоимость				*6*				
85	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	6	**982,74**	**--**	**5896**	**--**	**250**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,67*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,95*		*492*				
		Сметная стоимость				*6638*				
86	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	11	**46733,19**	**115,32**	**514065**	**1269**	**31640**	**1,82**	**20**
		шт.		**1335,28**	**47,07**	**14688**	**518**	**62,1**	**0,05**	**1**
		Накладные расходы -		*2876,32*		*31640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*858,44*				*9443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2017,88*				*22197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3968,76*		*43656*				
		Сметная стоимость				*589361*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**8031140**	**802416**			**1510**
			Тенге			**1268930**	**274187**			**294**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4645648**				
	Материалы -		Тенге			**2570871**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1540795**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5896**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1193931**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**956404**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**237527**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**467166**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6306745**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1801**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1540795**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**163940**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**163940**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6951**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**13671**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**184562**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3221552**				
	Материалы -		Тенге			**567**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2322**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3218519**				
		Накладные расходы -	Тенге			**138056**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1402**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**136654**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**268769**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3628377**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2322**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10119684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1543116			1804
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ. СМЕТА 2-4-1								
		КНС-1								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
87	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	5	19948,97	10331,47	99745	51657	38210	10,00	50
		т блок-боксов		8283,10	2823,75	41416	14119	58,7	3,09	15
		Накладные расходы -		*7641,99*		*38210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6519,72*				*32599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1122,27*				*5611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,28*		*11036*				
		Сметная стоимость				*148991*				
88	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	2	25045,83	1155,93	50092	2312	21465	28,00	56
		шт.		22655,92	193,93	45312	388	40,6	0,20	--
		Накладные расходы -		*10732,33*		*21465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9277,04*				*18554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1455,29*				*2911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2862,25*		*5725*				
		Сметная стоимость				*77281*				
89	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	1	16880,87	4453,00	16881	4453	6212	13,00	13
		шкаф		10768,03	1551,46	10768	1551	42,8	1,60	2
		Накладные расходы -		*6212,06*		*6212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5272,74*				*5273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,31*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1847,43*		*1847*				
		Сметная стоимость				*24940*				
90	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	10	19948,97	10331,47	199490	103315	76420	10,00	100
		т блок-боксов		8283,10	2823,75	82831	28238	58,7	3,09	31
		Накладные расходы -		*7641,99*		*76420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6519,72*				*65197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1122,27*				*11223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,28*		*22073*				
		Сметная стоимость				*297983*				
91	13-080303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	4	4225,97	86,36	16904	345	5524	3,00	12
		шт.		2674,23	19,39	10697	78	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Накладные расходы -		*1380,93*		*5524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1152,87*				*4611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,06*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,55*		*1794*				
		Сметная стоимость				*24222*				
92	Т Прайс-лист	**КНС-1 насос FA 08/64-234E+T174/16HEX**	1	**857279,46**	**--**	**857279**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*36348,65*		*36349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36348,65*				*36349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71490,25*		*71490*				
		Сметная стоимость				*965118*				
93	Т Прайс-лист	**Поплавковый выключатель**	4	**18280,36**	**--**	**73121**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*775,09*		*3100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,09*				*3100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524,44*		*6098*				
		Сметная стоимость				*82319*				
		КНС-2								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
94	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	5	**19948,97**	**10331,47**	**99745**	**51657**	**38210**	**10,00**	**50**
		т блок-боксов		**8283,10**	**2823,75**	**41416**	**14119**	**58,7**	**3,09**	**15**
		Накладные расходы -		*7641,99*		*38210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6519,72*				*32599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1122,27*				*5611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,28*		*11036*				
		Сметная стоимость				*148991*				
95	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	2	**25045,83**	**1155,93**	**50092**	**2312**	**21465**	**28,00**	**56**
		шт.		**22655,92**	**193,93**	**45312**	**388**	**40,6**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*10732,33*		*21465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9277,04*				*18554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1455,29*				*2911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2862,25*		*5725*				
		Сметная стоимость				*77281*				
96	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	1	**16880,87**	**4453,00**	**16881**	**4453**	**6212**	**13,00**	**13**
		шкаф		**10768,03**	**1551,46**	**10768**	**1551**	**42,8**	**1,60**	**2**
		Накладные расходы -		*6212,06*		*6212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5272,74*				*5273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,31*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1847,43*		*1847*				
		Сметная стоимость				*24940*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
97	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	10	19948,97	10331,47	199490	103315	76420	10,00	100
		т блок-боксов		8283,10	2823,75	82831	28238	58,7	3,09	31
		Накладные расходы -		*7641,99*		*76420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*6519,72*				*65197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1122,27*				*11223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,28*		*22073*				
		Сметная стоимость				*297983*				
98	13-080303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	4	4225,97	86,36	16904	345	5524	3,00	12
		шт.		2674,23	19,39	10697	78	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1380,93*		*5524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1152,87*				*4611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,06*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,55*		*1794*				
		Сметная стоимость				*24222*				
99	Т Прайс-лист	**КНС-2 насос FA 10/82-230E+T17.2-4/24HEX**	1	1151955,36	--	1151955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48842,91*		*48843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48842,91*				*48843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96063,86*		*96064*				
		Сметная стоимость				*1296862*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2848578	324165			462
			Тенге			382047	88746			97
	Стоимость оборудования -		Тенге			2082356				
	Накладные расходы -		Тенге			88292				
	Сметная прибыль -		Тенге			173652				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2344300				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			167753				
	Материалы -		Тенге			19979				
	Всего заработная плата -		Тенге				137587			
		Накладные расходы -	Тенге			66401				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56877		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9524		
		Сметная прибыль -	Тенге			18732				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			252886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				137587			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598469				
	Материалы -		Тенге			40032				
	Всего заработная плата -		Тенге				333206			
		Накладные расходы -	Тенге			229260				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195592		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33668		
		Сметная прибыль -	Тенге			66218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			893947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				333206			193
		Сметная заработная плата -	Тенге			3491133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				470793			559
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. СМЕТА 4-1-1

НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10КВ

ПОДСТАНЦИЯ

100	**51-080102-0415 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**								
		шт.	**1**	**894430,00**	**--**	**894430**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37923,83*		*37924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37923,83*				*37924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74588,31*		*74588*				
		Сметная стоимость				*1006942*				
101	**51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**								
		шт.	**1**	**844924,00**	**--**	**844924**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35824,78*		*35825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35824,78*				*35825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70459,90*		*70460*				
		Сметная стоимость				*951209*				
102	**23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**								
		шт.	**1**	**22586,99**	**--**	**22587**	**--**	**958**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*957,69*		*958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*957,69*				*958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1883,57*		*1884*				
		Сметная стоимость				*25428*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
103	23-070503-0421 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А [illegible]А, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001								
		шт.	3	5517,72	--	16553	--	702	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,95*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233,95*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,13*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18635*				
104	23-070201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
		шт.	1	11893,40	--	11893	--	504	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*504,28*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*504,28*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*991,81*		*992*				
		Сметная стоимость				*13389*				
105	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013								
		шт.	2	30908,73	--	61817	--	2621	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310,53*		*2621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1310,53*				*2621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2577,54*		*5155*				
		Сметная стоимость				*69593*				
106	24-040207-1913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	60674,34	--	60674	--	2573	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2572,59*		*2573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2572,59*				*2573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5059,75*		*5060*				
		Сметная стоимость				*68306*				
107	24-040207-3962 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	39,78	--	40	--	2	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*3*				
		Сметная стоимость				*45*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
108	21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**								
		кг	0,0002	205,76	--	1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,72*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
109	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	1	2383,77	--	2384	--	101	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,07*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,07*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,79*		*199*				
		Сметная стоимость				*2684*				
110	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	3	818,13	--	2454	--	104	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,69*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
111	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	3	361,11	--	1083	--	46	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,31*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*90*				
		Сметная стоимость				*1219*				
112	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**								
		шт.	1	10198,98	--	10199	--	432	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,44*		*432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*851*				
		Сметная стоимость				*11482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 5117[illegible]**								
		комплект	**0,33**	**16566,37**	**--**	**5467**	**--**	**232**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*702,41*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702,41*				*232*		
		Сметная стоимость		*1381,50*		*456*				
114	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012**				*6155*				
		шт.	**6**	**15037,89**	**--**	**90227**	**--**	**3826**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*637,61*		*3826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,61*				*3826*		
		Сметная стоимость		*1254,04*		*7524*				
115	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**				*101577*				
		шт.	**6**	**11931,93**	**--**	**71592**	**--**	**3035**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*505,91*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,91*				*3035*		
		Сметная стоимость		*995,03*		*5970*				
116	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**				*80598*				
		шт.	**3**	**2891,91**	**--**	**8676**	**--**	**368**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,62*		*368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,62*				*368*		
		Сметная стоимость		*241,16*		*723*				
117	24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98**				*9767*				
		шт.	**3**	**637,53**	**--**	**1913**	**--**	**81**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,03*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,03*				*81*		
		Сметная стоимость		*53,16*		*159*				
						2154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
118	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00617	157514,71	--	972	--	41	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6678,62*		*41*		*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6678,62*		*1094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13135,47*		*81*				
		Сметная стоимость				*1175*				
119	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,001231	157514,71	--	194	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6678,62*		*8*		*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6678,62*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13135,47*		*16*				
		Сметная стоимость				*234*				
120	21-050106-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0009177	214645,43	--	197	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*8*		*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*16*				
		Сметная стоимость				*238*				
121	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	2	30908,73	--	61817	--	2621	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310,53*		*2621*		*2621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1310,53*		*5155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2577,54*		*69593*				
		Сметная стоимость				*74748*				
122	24-040207-1913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	1	60674,34	--	60674	--	2573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2572,59*		*2573*		*2573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2572,59*		*5060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5059,75*		*68306*				
		Сметная стоимость				*73366*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
123	24-040207-3962 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	1	39,78	--	40	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,69*				*2*		
		Сметная стоимость		*3,32*		*3*				
124	21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87				*45*				
		кг	0,0002	205,76	--	1	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,72*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,72*				*0*		
		Сметная стоимость		*17,16*		*0*				
125	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98				*1*				
		шт.	1	2383,77	--	2384	--	101	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,07*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,07*				*101*		
		Сметная стоимость		*198,79*		*199*				
126	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98				*2684*				
		шт.	4	818,13	--	3273	--	139	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,69*				*139*		
		Сметная стоимость		*68,23*		*273*				
127	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98				*3685*				
		шт.	4	361,11	--	1444	--	61	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*				*61*		
		Сметная стоимость		*30,11*		*120*				
						1626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
128	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97								
		шт.	1	10198,98	--	10199	--	432	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*432,44*		*432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*851*				
		Сметная стоимость				*11482*				
129	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98								
		комплект	2	16566,37	--	33133	--	1405	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*702,41*		*1405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*702,41*				*1405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1381,50*		*2763*				
		Сметная стоимость				*37301*				
130	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012								
		шт.	3	15037,89	--	45114	--	1913	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*637,61*		*1913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*637,61*				*1913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1254,04*		*3762*				
		Сметная стоимость				*50789*				
131	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	3	11931,93	--	35796	--	1518	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*505,91*		*1518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*505,91*				*1518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*995,03*		*2985*				
		Сметная стоимость				*40299*				
132	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0061708	157514,71	--	972	--	41	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6678,62*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6678,62*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13135,47*		*81*				
		Сметная стоимость				*1094*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
133	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,001231	157514,71	--	194	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6678,62*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6678,62*				*8*		
		Сметная стоимость		*13135,47*		*16*				
134	21-050106-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**				*218*				
		т	0,0009177	214645,43	--	197	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9100,97*				*8*		
		Сметная стоимость		*17899,71*		*16*				
		ДЕМОНТАЖ				*222*				
135	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**								
		опора	2	3539,41	2336,21	7079	4672	2920	1,54	3
		Накладные расходы -		1203,20	833,27	2406	1667	61,7	0,75	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1459,85*		*2920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1256,50*				*2513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,35*				*407*		
		Сметная стоимость		*399,94*		*800*				
136	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**				*10799*				
		км линии	0,495	29936,14	17380,41	14818	8603	6424	51,10	25
		Накладные расходы -		12555,73	5648,25	6215	2796	61,7	22,73	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*12977,38*		*6424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11231,85*				*5560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1745,52*				*864*		
		Сметная стоимость		*3433,08*		*1699*				
		ПЕРЕНОС				*22941*				
137	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**								
		опора	2	3539,41	2336,21	7079	4672	2920	1,54	3
		Накладные расходы -		1203,20	833,27	2406	1667	61,7	0,75	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1459,85*		*2920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1256,50*				*2513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,35*				*407*		
		Сметная стоимость		*399,94*		*800*				
						10799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
138	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	2	5858,19	2976,83	11716	5954	4634	3,06	6
		опора		2303,69	912,87	4607	1826	61,7	0,87	2
		Накладные расходы -		*2317,15*		*4634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1984,62*				*3969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,54*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,03*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17658*				
139	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,51	49893,15	28967,35	25446	14773	11031	51,10	26
		км линии		20925,80	9413,74	10672	4801	61,7	22,73	12
		Накладные расходы -		*21628,67*		*11031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*18719,50*				*9547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2909,18*				*1484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5721,75*		*2918*				
		Сметная стоимость				*39395*				
		СЕТИ 0,4 КВ								
140	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	4	22749,89	--	91000	--	3858	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*964,60*		*3858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*964,60*				*3858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,16*		*7589*				
		Сметная стоимость				*102447*				
141	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	20	22749,89	--	454998	--	19292	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*964,60*		*19292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*964,60*				*19292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1897,16*		*37943*				
		Сметная стоимость				*512233*				
142	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	3	30908,73	--	92726	--	3932	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310,53*		*3932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1310,53*				*3932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2577,54*		*7733*				
		Сметная стоимость				*104390*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3068376**	**38675**			
			Тенге			**26307**	**12756**			
		Стоимость оборудования -	Тенге			1739354				
		Накладные расходы -	Тенге			73749				
		Сметная прибыль -	Тенге			145048				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1958151				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			206773				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			206773				
		Накладные расходы -	Тенге			8767				
		Сметная прибыль -	Тенге			17243				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			232783				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1122250				
		Материалы -	Тенге			1155				
		Всего заработная плата -	Тенге				39063			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293751				
		Местные материалы -	Тенге			762358				
		Накладные расходы -	Тенге			72707				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48605		
		Сметная прибыль -	Тенге			95596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1290553				91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39063			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3481487				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39063			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6. ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

143	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**1568,592**	**87,71**	**82,85**	**137575**	**129952**	**39565**	**0,01**	**11**
		м3 грунта		**4,86**	**30,05**	**7622**	**47132**	**59,1**	**0,03**	**49**
		Накладные расходы -		***25,22***		***39565***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***20,63***				***32360***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4,59***				***7205***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,03***		***14171***				
		Сметная стоимость				***191312***				
144	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**49,3816**	**1110,79**	**--**	**54852**	**--**	**36118**	**1,54**	**76**
		м3 грунта		**1110,79**	**--**	**54852**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***731,41***		***36118***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***656,47***				***32418***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***74,93***				***3700***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***147,38***		***7278***				
		Сметная стоимость				***98248***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
145	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерам[illegible]ощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1132,58152	21,91	21,91	24818	24818	6417	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	8708	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		*5,67*		*6417*		*5146*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*1270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*2499*				
		Сметная стоимость				*33733*				
146	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	485,39208	637,36	--	309369	--	203707	0,97	472
		м3 грунта		637,36	--	309369	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*203707*		*182837*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*20870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*41046*				
		Сметная стоимость				*554122*				
147	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1132,58152	117,21	50,40	132749	57081	67415	0,11	122
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	75668	24626	59,1	0,03	30
		Накладные расходы -		*59,52*		*67415*		*59273*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*8142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*		*16013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*216177*				
		Сметная стоимость								
148	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы 10см и подсыпка 30см	300	2964,73	117,97	889418	35390	182542	1,02	306
		м3 основания		716,79	28,99	215038	8697	62,1	0,04	11
		Накладные расходы -		*608,47*		*182542*		*138940*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,13*				*43602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,34*		*85757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*1157717*				
		Сметная стоимость								
149	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,16	219119,60	61173,12	473298	132134	264910	194,00	419
		км трубопровода		155172,84	19935,60	335173	43061	62,1	26,83	58
		Накладные расходы -		*122643,69*		*264910*		*234883*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108742,34*				*30027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13901,35*		*59057*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27341,06*		*797265*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
150	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			2181,6	1500,42	--	3273316	--	138789	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*138789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,62*				*138789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,12*		*272968*				
		Сметная стоимость				*3685073*				
151	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
			24	42540,04	5900,82	1020961	141620	250877	13,90	334
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11118,05	2243,75	266833	53850	62,1	2,23	54
		Накладные расходы -		*10453,20*		*250877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8297,68*				*199144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2155,52*				*51732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4239,46*		*101747*				
		Сметная стоимость				*1373585*				
152	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
			19	17953,53	--	341117	--	14463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*761,23*		*14463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*761,23*				*14463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1497,18*		*28446*				
		Сметная стоимость				*384027*				
153	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			38	13851,58	--	526360	--	22318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*587,31*		*22318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,31*				*22318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1155,11*		*43894*				
		Сметная стоимость				*592572*				
154	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1								
			13	9338,36	--	121399	--	5147	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,95*		*5147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,95*				*5147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,74*		*10124*				
		Сметная стоимость				*136670*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
155	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**								
		шт.	6	13746,25	--	82478	--	3497	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*582,84*		*3497*		*3497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,84*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1146,33*		*6878*				
		Сметная стоимость				*92853*				
156	21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10**								
		шт.	19	22563,99	--	428716	--	18178	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*956,71*		*18178*		*18178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*956,71*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1881,66*		*35751*				
		Сметная стоимость				*482645*				
157	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
		шт.	19	1397,18	--	26546	--	1126	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,24*		*1126*		*1126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,24*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116,51*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29885*				
158	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**								
		комплект	19	10020,26	--	190385	--	8072	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*8072*		*8072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*						
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*835,61*		*15877*				
		Сметная стоимость				*214334*				
159	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**								
		м3	0,51	21678,54	773,69	11056	395	1113	3,06	2
				2303,69	193,76	1175	99	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2181,79*		*1113*		*618*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*970,53*		*974*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1908,83*		*13142*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
160	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничных маршей, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
		т	0,4	299949,34	--	119980	--	5087	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*5087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*5087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*10005*				
		Сметная стоимость				*135072*				
161	21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,51	18278,78	--	9322	--	395	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*775,02*		*395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*775,02*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1524,30*		*777*				
		Сметная стоимость				*10495*				
162	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,51	22158,81	--	11301	--	479	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*939,53*		*479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*939,53*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1847,87*		*942*				
		Сметная стоимость				*12723*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**8185016**	**521390**			**1742**
			Тенге			**1265732**	**186173**			**210**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4601335				
	Материалы -		Тенге			1266975				
	Всего заработная плата -		Тенге				1451905			
	Местные материалы -		Тенге			1547239				
		Накладные расходы -	Тенге			1118267				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					885620		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					232647		
		Сметная прибыль -	Тенге			457568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6177170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1952
		Сметная заработная плата -	Тенге				1451905			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119980				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119980				
		Накладные расходы -	Тенге			5087				
		Сметная прибыль -	Тенге			10005				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			135072				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3463701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3463701				
		Накладные расходы -	Тенге			146861				
		Сметная прибыль -	Тенге			288845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3899407				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10211649				1952
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1451905			
		Сметная заработная плата -	Тенге			29316576	2253907			6871
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5042693	784810			876
			Тенге							
	Стоимость оборудования -		Тенге			3821710				
	Накладные расходы -		Тенге			162041				
	Сметная прибыль -		Тенге			318700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4302451				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			374525				
	Материалы -		Тенге			19979				
	Всего заработная плата -		Тенге				137587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206773				
		Накладные расходы -	Тенге			75168				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56877		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18291		
		Сметная прибыль -	Тенге			35975				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			485669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				137587			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16554285				
	Материалы -		Тенге			5305715				
	Всего заработная плата -		Тенге				5670856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			299648				
	Местные материалы -		Тенге			3819355				
		Накладные расходы -	Тенге			4289907				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3442062		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					847845		
		Сметная прибыль -	Тенге			1667535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22511728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7556
		Сметная заработная плата -	Тенге				5670856			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			633090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			633090				
		Накладные расходы -	Тенге			26843				
		Сметная прибыль -	Тенге			52795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			712728				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7932964				
	Материалы -		Тенге			27537				
	Всего заработная плата -		Тенге				19060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7886166				
		Накладные расходы -	Тенге			348358				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11512		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					336846		
		Сметная прибыль -	Тенге			662506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8943828				24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19060			
		Сметная заработная плата -	Тенге			36956412				

ИТОГО ПО Ф2:	36 956 412
Итого	
В том числе	32 653 961
СМР	4 302 451
Оборудование	424 501
Временные здания и сооружения 1,3%	37 380 913
Всего:	33 078 462
В том числе СМР:	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,25%	744 265
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 091 637
Итого по сметному расчету в ценах 3 кв 2017г	40 216 816
Стоимость материалов	24 030 949
Без стоимости материалов	16 185 867
С пониж.,коэфф. - 0,999049037	16 170 328
НДС 12%	1 940 439
Всего	18 110 768

Заказчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
Шинибеков С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Береке-Транс-Сервис-II"
Баймаганбетов А.М