Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

Наименование строительства и его адрес: **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№139	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтные работы.	136 794 535,24	35 014 018,44							4 201 682,21	39 215 700,65
Отопление и вентиляция	102 086 052,25	48 275 605,18							5 793 072,62	54 068 677,80
Электрооборудование и электроосвещение	8 129 516,90	7 258 497,23							871 019,67	8 129 516,90
ИТОГО по справке	**247 010 104,39**	**90 548 120,85**							**10 865 774,50**	**101 413 895,35**

Заказчик И.о. директора Жумагалиев М Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Гайнуллаулы Э

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязевка, ул.Горького, 75**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	143,961	5367,00 2550,00	37,00 10,00	772639,00 367101,00	5327,00 1440,00	400068,00		772639,00	
2	3	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	458	8497,00 6742,00	170,00 24,00	3891626,00 3087836,00	77860,00 10992,00	725930,00		3891626,00	
3	6	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	45	6193,00		278685,00		278685,00		278685,00	
4	7	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	8759,00		87590,00		87590,00		87590,00	
5	8	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	16	2147,00		34352,00		34352,00		34352,00	
6	9	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	16	3173,00		50768,00		50768,00		50768,00	
7	10	242-207-2701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	1821,00		58272,00		58272,00		58272,00	
8	16	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	150	689,00 664,00	0,00 0,00	103350,00 99600,00	0,00 0,00	3750,00		103350,00	
9	19	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	72	2839,00 1482,00	48,00 13,00	204408,00 106704,00	3456,00 936,00	94248,00		204408,00	
10	21	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	330	3585,00 1856,00	90,00 25,00	1183050,00 612480,00	29700,00 8250,00	540870,00		1183050,00	
11	23	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	448	5255,00 5219,00	21,00 0,00	2354240,00 2338112,00	9408,00 0,00	6720,00		2354240,00	
12	24	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	215	5673,00 5634,00	25,00 0,00	1219695,00 1211310,00	5375,00 0,00	3010,00		1219695,00	
13	25	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	436	6192,00 6147,00	30,00 0,00	2699712,00 2680092,00	13080,00 0,00	6540,00		2699712,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимости единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	6	6852,00 6793,00	36,00 1,00	41112,00 40758,00	216,00 6,00	138,00		41112,00	
15	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	402	1788,00 1120,00	206,00 64,00	718776,00 450240,00	82812,00 25728,00	185724,00		718776,00	
16	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2 раза	м²	27,7	457,00 324,00	9,00 1,00	12659,00 8975,00	250,00 28,00	3434,00		12659,00	
17	36	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	27,7	267,00 71,00	6,00 1,00	7396,00 1967,00	167,00 28,00	5262,00		7396,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					**13718330,00** **11005175,00**	**227651,00** **47408,00**	**2485361,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**13718330,00**	
			Раздел 2: Приточная установка П1										
18	37	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	15420,00		219116,00	
19	38	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010x-R-FHVS расход воздуха 1000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1076359,00		1076359,00		1076359,00		1076359,00	
20	39	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	7	1275,00 1256,00	6,00 1,00	8925,00 8792,00	42,00 7,00	91,00		8925,00	
21	40	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	9445,00		66115,00		66115,00		66115,00	
22	41	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	20772,00 19360,00	179,00 26,00	20772,00 19360,00	179,00 26,00	1233,00		20772,00	
23	42	246-306-0527 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	29631,00		29631,00		29631,00		29631,00	
24	43	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	6,75	6981,00 6426,00	108,00 31,00	47122,00 43376,00	729,00 209,00	3017,00		47122,00	
25	44	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	6,75	13921,00 5560,00	108,00 31,00	93967,00 37530,00	729,00 209,00	55708,00		93967,00	
26	45	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м² изоляции	4,06	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	332149,00 292210,00	17117,00 5315,00	22822,00		332149,00	
27	46	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	4,06	24294,00		98634,00		98634,00		98634,00	
28	47	6118-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверей герметических штампованных размер 1250х500 мм	шт.	1	72568,00 11288,00	724,00 153,00	72568,00 11288,00	724,00 153,00	60556,00		72568,00	
29	48	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	2	1275,00 1256,00	6,00 1,00	2550,00 2512,00	12,00 2,00	26,00		2550,00	
30	49	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	11214,00		22428,00		22428,00		22428,00	
31	50	6118-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 4500 мм	шт.	1	40017,00 32633,00	964,00 237,00	40017,00 32633,00	964,00 237,00	6420,00		40017,00	
32	51	246-306-0859 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	1	195726,00		195726,00		195726,00		195726,00	
33	52	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	68	784,00		53312,00		53312,00		53312,00	
			Итого по разделу 2: Приточная установка П1					**2379391,00**	**27680,00**	**637139,00**	**0,00**	**2379391,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								644213,00	7802,00	1076359,00	0,00		
			Раздел 3: Приточная установка П2										
34	53	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 16 тыс м³/час	шт.	1	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	15420,00		219116,00	
35	54	514-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1567778,00		1567778,00		1567778,00		1567778,00	
36	55	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	18	1275,00 1256,00	6,00 1,00	22950,00 22608,00	108,00 18,00	234,00		22950,00	
37	56	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	9445,00		75560,00		75560,00		75560,00	
38	57	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6928,00		6928,00		6928,00		6928,00	
39	58	246-304-0653 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	5	12354,00		61770,00		61770,00		61770,00	
40	59	246-304-0709 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	4	16825,00		67300,00		67300,00		67300,00	
41	60	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	20772,00 19360,00	179,00 26,00	41544,00 38720,00	358,00 52,00	2466,00		41544,00	
42	61	246-306-0801 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilnan 8Nm размерами 400 мм х 1250 мм	шт.	2	162988,00		325976,00		325976,00		325976,00	
43	62	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	6,75	6981,00 6426,00	108,00 31,00	47122,00 43376,00	729,00 209,00	3017,00		47122,00	
44	63	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм 7,7:0,05=154м²	м²	154	13921,00 5560,00	108,00 31,00	2143834,00 856240,00	16632,00 4774,00	1270962,00		2143834,00	
45	64	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³ изоляции	7,7	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	629937,00 554192,00	32463,00 10079,00	43282,00		629937,00	
46	65	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	7,7	24294,00		187064,00		187064,00		187064,00	
47	66	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	138	784,00		108192,00		108192,00		108192,00	
			Итого по разделу 3: Приточная установка П2					5505071,00 1711648,00	57474,00 16776,00	2168171,00 1567778,00	0,00 0,00	5505071,00	
			Раздел 4: Вентиляция										
48	67	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
49	68	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
50	69	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
51	70	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³ изоляции	3,46	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	283063,00 249027,00	14587,00 4529,00	19449,00		283063,00	
52	71	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	3,46	24294,00		84057,00		84057,00		84057,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	72	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	74	784,00		58016,00		58016,00		58016,00	
54	73	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	14	1275,00 1256,00	6,00 1,00	17850,00 17584,00	84,00 14,00	182,00		17850,00	
55	74	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	9445,00		132230,00		132230,00		132230,00	
56	75	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00 3773,00	123,00 26,00	24991,00 3773,00	123,00 26,00	21095,00		24991,00	
57	76	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
58	77	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
59	78	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
60	79	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	0,261	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	21352,00 18785,00	1101,00 342,00	1466,00		21352,00	
61	80	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^3	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
62	81	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1275,00 1256,00	6,00 1,00	5100,00 5024,00	24,00 4,00	52,00		5100,00	
63	82	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		38988,00	
64	83	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
65	84	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00 3773,00	123,00 26,00	24991,00 3773,00	123,00 26,00	21095,00		24991,00	
66	85	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	784,00		19600,00		19600,00		19600,00	
67	86	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
68	87	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
69	88	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
70	89	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	0,261	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	21352,00 18785,00	1101,00 342,00	1466,00		21352,00	
71	90	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^3	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
72	91	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1275,00 1256,00	6,00 1,00	5100,00 5024,00	24,00 4,00	52,00		5100,00	
73	92	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		38988,00	
74	93	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
75	94	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм		1	24991,00	123,00	24991,00	123,00	21095,00		24991,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3773,00	26,00	3773,00	26,00				
76	95	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24	784,00		18816,00		18816,00		18816,00	
77	96	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
78	97	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
79	98	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^3	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
80	99	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	0,261	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	21352,00 18785,00	1101,00 342,00	1466,00		21352,00	
81	100	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^3	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
82	101	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1275,00 1256,00	6,00 1,00	5100,00 5024,00	24,00 4,00	52,00		5100,00	
83	102	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		38988,00	
84	103	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
85	104	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00 3773,00	123,00 26,00	24991,00 3773,00	123,00 26,00	21095,00		24991,00	
86	105	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	784,00		11760,00		11760,00		11760,00	
87	106	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
88	107	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
89	108	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^3	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
90	109	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	0,261	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	21352,00 18785,00	1101,00 342,00	1466,00		21352,00	
91	110	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^3	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
92	111	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	5	1275,00 1256,00	6,00 1,00	6375,00 6280,00	30,00 5,00	65,00		6375,00	
93	112	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	12996,00		51984,00		51984,00		51984,00	
94	113	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
95	114	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00 3773,00	123,00 26,00	24991,00 3773,00	123,00 26,00	21095,00		24991,00	
96	115	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	784,00		11760,00		11760,00		11760,00	
97	116	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
98	117	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт		1	7863,00		7863,00		7863,00		7863,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
99	118	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1275,00	6,00	1275,00	6,00	13,00		1275,00	
100	119	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1256,00	1,00	1256,00	1,00				
101	120	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	8,24	12996,00		12996,00		12996,00		12996,00	
102	121	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	13922,00	136,00	114717,00	1120,00	55760,00		114717,00		
					0,34	7019,00	39,00	57837,00	321,00				
103	122	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^3	81810,00	4216,00	27815,00	1433,00	1911,00		27815,00		
					0,34	71973,00	1309,00	24471,00	445,00				
104	123	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	24294,00		8260,00		8260,00		8260,00	
						784,00		5488,00		5488,00		5488,00	
105	124	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	14414,00	158,00	14414,00	158,00	490,00		14414,00	
106	125	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	13766,00	26,00	13766,00	26,00				
107	126	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	
					1	13127,00	20,00	13127,00	20,00	744,00		13127,00	
108	127	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	12363,00	5,00	12363,00	5,00				
109	128	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	11	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
						2849,00	55,00	31339,00	605,00	12243,00		31339,00	
110	129	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	1681,00	15,00	18491,00	165,00				
111	130	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	14414,00	158,00	14414,00	158,00	490,00		14414,00	
112	131	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	13766,00	26,00	13766,00	26,00				
113	132	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	
					1	13127,00	20,00	13127,00	20,00	744,00		13127,00	
114	133	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	11	12363,00	5,00	12363,00	5,00				
115	134	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
						2849,00	55,00	31339,00	605,00	12243,00		31339,00	
116	135	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	1681,00	15,00	18491,00	165,00				
117	136	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	14414,00	158,00	14414,00	158,00	490,00		14414,00	
118	137	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	13766,00	26,00	13766,00	26,00				
119	138	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	шт.	1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	
					1	13127,00	20,00	13127,00	20,00	744,00		13127,00	
120	139	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	м	11	12363,00	5,00	12363,00	5,00				
121	140	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
						2849,00	55,00	31339,00	605,00	12243,00		31339,00	
					1	1681,00	15,00	18491,00	165,00				
						14414,00	158,00	14414,00	158,00	490,00		14414,00	
						13766,00	26,00	13766,00	26,00				
					1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	141	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	13127,00 12363,00	20,00 5,00	13127,00 12363,00	20,00 5,00	744,00		13127,00	
123	142	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
124	143	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	11	2849,00 1681,00	55,00 15,00	31339,00 18491,00	605,00 165,00	12243,00		31339,00	
125	144	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	3	2947,00 2816,00	131,00 41,00	8841,00 8448,00	393,00 123,00			8841,00	
126	145	247-206-0125 *РСНБ РК 2022*	Переключатель кулачковый модели ПКП 63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В	шт.	3	9262,00		27786,00		27786,00		27786,00	
			Итого по разделу 4: Вентиляция					**2900247,00**	**37872,00**	**1764820,00**	**0,00**	**2900247,00**	
								1097555,00	**11089,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Теплоснабжение калориферов П1,П2										
127	146	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	9	8497,00 6742,00	170,00 24,00	76473,00 60678,00	1530,00 216,00	14265,00		76473,00	
128	147	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949,00		11898,00		11898,00		11898,00	
129	148	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5464,00		5464,00		5464,00		5464,00	
130	149	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	20971,00		83884,00		83884,00		83884,00	
131	150	242-303-0803 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	17823,00		17823,00		17823,00		17823,00	
132	151	242-303-0806 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	44323,00		44323,00		44323,00		44323,00	
133	152	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка автоматического воздухоотводчика	шт.	2	689,00 664,00	0,00 0,00	1378,00 1328,00	0,00 0,00	50,00		1378,00	
134	153	242-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Автоматический воздухоотводчик	шт.	2	77843,00		155686,00		155686,00		155686,00	
135	154	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	2839,00 1482,00	48,00 13,00	22712,00 11856,00	384,00 104,00	10472,00		22712,00	
136	155	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	1294,00		10352,00		10352,00		10352,00	
137	156	6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и тзосиабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм.	м	27	12230,00 3687,00	197,00 44,00	330210,00 99549,00	5319,00 1188,00	225342,00		330210,00	
138	157	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	27	3181,00		85887,00		85887,00		85887,00	
139	158	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	35	1788,00 1120,00	206,00 64,00	62580,00 39200,00	7210,00 2240,00	16170,00		62580,00	
140	159	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	8,8	392,00		3450,00		3450,00		3450,00	
141	160	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	29,7	1123,00		33353,00		33353,00		33353,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	161	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,4	229,00	4,00	1924,00	34,00	529,00		1924,00	
						162,00	0,00	1361,00	0,00				
143	162	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристойэа 2 раза	$м^2$	8,4	534,00	11,00	4486,00	92,00	3201,00		4486,00	
						142,00	1,00	1193,00	8,00				
			Итого по разделу 5: Теплоснабжение калориферов П1,П2					951883,00	14569,00	722149,00	0,00	951883,00	
								215165,00	3756,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Тепловые завесы										
144	163	6118-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков тепломассообмена производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	4	89887,00	6673,00	359548,00	26692,00	12236,00		359548,00	
						80155,00	1861,00	320620,00	7444,00				
145	164	514-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS005s-R-FHCVS расход воздуха 500 $м^3$/ч, 300 Па	комплект	4	1114236,00		4456944,00				4456944,00	
										4456944,00			
			Итого по разделу 6: Тепловые завесы					4816492,00	26692,00	12236,00	0,00	4816492,00	
								320620,00	7444,00	4456944,00	0,00		
			Раздел 7: Воздушные отопление										
146	165	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	4	38488,00	1850,00	153952,00	7400,00	9820,00		153952,00	
						34183,00	412,00	136732,00	1648,00				
147	166	514-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 $м^3$/час	комплект	4	2137386,00		8549544,00				8549544,00	
										8549544,00			
148	167	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	15	8497,00	170,00	127455,00	2550,00	23775,00		127455,00	
						6742,00	24,00	101130,00	360,00				
149	168	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5464,00		5464,00		5464,00		5464,00	
150	169	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	5751,00		46008,00		46008,00		46008,00	
151	170	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6193,00		12386,00		12386,00		12386,00	
152	171	242-303-0803 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с накидным ниппелем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	17823,00		71292,00		71292,00		71292,00	
153	172	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	48	2839,00	48,00	136272,00	2304,00	62832,00		136272,00	
						1482,00	13,00	71136,00	624,00				
154	173	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	84	2274,00	48,00	191016,00	4032,00	62496,00		191016,00	
						1482,00	13,00	124488,00	1092,00				
155	174	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	88	2229,00	48,00	196152,00	4224,00	61512,00		196152,00	
						1482,00	13,00	130416,00	1144,00				
156	175	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	88	687,00		60456,00		60456,00		60456,00	
157	176	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	84	731,00		61404,00		61404,00		61404,00	
158	177	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	48	1294,00		62112,00		62112,00		62112,00	
159	178	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	220	1788,00	206,00	393360,00	45320,00	101640,00		393360,00	
						1120,00	64,00	246400,00	14080,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	179	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	96,8	247,00		23910,00		23910,00		23910,00	
161	180	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	92,4	330,00		30492,00		30492,00		30492,00	
162	181	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	52,8	392,00		20698,00		20698,00		20698,00	
163	182	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка автоматического воздухоотводчика	шт.	2	689,00	0,00	1378,00	0,00	50,00		1378,00	
164	183	242-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Автоматический воздухоотводчик	шт.	2	664,00 77843,00	0,00	1328,00 155686,00	0,00	155686,00		155686,00	
			Итого по разделу 7: Воздушные отопление					**10299037,00**	**65830,00**	**872033,00**	**0,00**	**10299037,00**	
								811630,00	**18948,00**	**8549544,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**40570451,00**	**457768,00**	**8655909,00**	**0,00**	**40570451,00**	
								15806006,00	**113223,00**	**15650625,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**15650625,00**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60			**1644708,52**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**42215159,52**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**1328226,73**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			**2110757,98**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45654144,22**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00			**2024,00**				**49260821,61**	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									***48275605,18***	
			НДС	%	12,00			**5793072,62**					
			Итого с НДС									**54068677,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Гайнуллаулы Ә

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумагалиев М Б

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Майкубенов Р А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	3	29190,00 10660,00	2261,00 607,00	87570,00 31980,00	6783,00 1821,00	48807,00		87570,00	
2	2	247-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРп 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	15172,00		45516,00		45516,00		45516,00	
3	3	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	35	14828,00 10104,00	276,00 61,00	518980,00 353640,00	9660,00 2135,00	155680,00		518980,00	
4	4	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32	542,00		17344,00		17344,00		17344,00	
5	5	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2007,00		6021,00		6021,00		6021,00	
6	6	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	8	36332,00		290656,00		290656,00		290656,00	
7	7	247-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	20	3008,00		60160,00		60160,00		60160,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					1026247,00 385620,00	16443,00 3956,00	624184,00 0,00	0,00 0,00	1026247,00	
			Раздел 2: Светотехническое оборудование										
8	8	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	649	1987,00 1905,00	10,00 3,00	1289563,00 1236345,00	6490,00 1947,00	46728,00		1289563,00	
9	9	247-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	170	3301,00		561170,00		561170,00		561170,00	
10	10	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	404	4217,00		1703668,00		1703668,00		1703668,00	
11	11	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	75	1445,00		108375,00		108375,00		108375,00	
12	12	247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	649	723,00		469227,00		469227,00		469227,00	
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					4132003,00 1236345,00	6490,00 1947,00	2889168,00 0,00	0,00 0,00	4132003,00	
			Раздел 3: Электротехническое оборудование										
13	13	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		244	1052,00	1,00	256688,00	244,00	11224,00		256688,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	1005,00	0,00	245220,00	0,00				
				шт.		383,00		13405,00		13405,00		13405,00	
15	15	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	80	430,00		34400,00		34400,00		34400,00	
16	16	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	129	490,00		63210,00		63210,00		63210,00	
17	17	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	250	40,00		10000,00		10000,00		10000,00	
18	18	247-202-1002 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	200	55,00		11000,00		11000,00		11000,00	
19	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	106	1451,00	53,00	153806,00	5618,00	74518,00		153806,00	
						695,00	13,00	73670,00	1378,00				
20	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	21	7295,00	356,00	153195,00	7476,00	72702,00		153195,00	
						3477,00	85,00	73017,00	1785,00				
			Итого по разделу 3: Электротехническое оборудование					**695704,00**	**13338,00**	**290459,00**	**0,00**	**695704,00**	
								391907,00	**3163,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**5853954,00**	**36271,00**	**3803811,00**	**0,00**	**5853954,00**	
								2013872,00	**9866,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	**6,60**			**386360,96**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**6240314,96**	
			Сметная прибыль	%	**5,00**			**312015,75**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	**5,00**			**312015,75**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6864346,46**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**2024,00**			**2024,00**				**7406629,83**	-
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									*7258497,23*	
			НДС	%	**12,00**			**871019,67**					
			Итого с НДС									**8129516,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гайнуллаулы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Майкубенов Р А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, дата, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

Наименование строительства и его адрес: **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№139	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтные работы.	149 995 709,31	21 304 587,04							2 556 550,45	23 861 137,49
Отопление и вентиляция	102 086 052,25	0,00							0,00	0,00
Электрооборудование и электроосвещение	8 129 516,90	0,00							0,00	0,00
Пожарная сигнализация	21 591 076,43	19 277 746,80							2 313 329,62	21 591 076,41
ИТОГО по справке	281 802 354,89	40 582 333,84							4 869 880,06	45 452 213,90

М.П.

Заказчик И.о. директора Жумагалиев М Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Ғайнуллаулы Ә

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1/2 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязевка, ул.Горького, 75**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Усиление шахты лифта										
1	23	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**1,56134**	**1622566,00**	**87273,00**	**2533377,00**	**136263,00**	**915082,00**		**2533377,00**	
						949205,00	**22189,00**	**1482032,00**	**34645,00**				
2	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**1,56134**	**485835,00**		**758554,00**		**758554,00**		**758554,00**	
3	25	6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Усиление фундаментом блоками ФБС Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки**	**м³**	**3,24**	**27050,00**	**6459,00**	**87642,00**	**20927,00**	**13676,00**		**87642,00**	
						16370,00	**1130,00**	**53039,00**	**3661,00**				
4	26	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шлакоблок Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый**	**шт.**	**205**	**458,00**		**93890,00**		**93890,00**		**93890,00**	
5	27	6112-0202-0115 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса при оштукатуривании стена**	**м²**	**360**	**8852,00**	**17,00**	**3186720,00**	**6120,00**	**2817360,00**		**3186720,00**	
						1009,00	**5,00**	**363240,00**	**1800,00**				
6	28	6112-0202-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м²**	**279,674232**	**6345,00**	**90,00**	**1774533,00**	**25170,68**	**294776,64**		**1774533,00**	
						5201,00	**30,00**	**1454585,68**	**8390,23**				
7	29	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,1104**	**319106,00**		**992547,00**		**992547,00**		**992547,00**	
8	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,21114**	**372841,00**		**78722,00**		**78722,00**		**78722,00**	
			Итого по разделу 6: Усиление шахты лифта					**9505985,00**	**188480,68**	**5964607,64**	**0,00**	**9505985,00**	
								3352896,68	**48496,23**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**9505985,00**	**188480,68**	**5964607,64**	**0,00**	**9505985,00**	
								3352896,68	**48496,23**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60**			**627395,01**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**10133380,01**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**506669,00**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**506669,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11146718,01**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**2024,00**			**2024,00**				**12027308,73**	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									*11786762,56*	
			НДС	**%**	**12,00**			**1414411,55**				**13 201 174,50**	
			Итого с НДС									**3 515 637,03**	
			Сумма не указанная за июнь 2024, к=1,079 ОВ		**2024,00**			**2024,00**				**7 144 325,96**	
			Сумма не указанная за июнь 2024, к=1,079 ремонтные работы		**2024,00**			**2024,00**				**23 861 137,49**	
			Итого										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIMGAIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ғайнуллаұлы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

МС

Эксперт(ы) технического надзора.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Майкубенов Р А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

Наименование строительства и его адрес: **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июль 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№139	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтные работы.	121 246 844,65	27 511 014,48							3 301 321,74	30 812 336,22
Отопление и вентиляция	98 570 415,01	48 275 605,18							5 793 072,62	54 068 677,80
Электрооборудование и электроосвещение	8 129 516,90	7 258 497,23							871 019,67	8 129 516,90
ИТОГО по справке	**219 817 259,66**	**75 786 619,66**							**9 094 394,36**	**84 881 014,02**

М.П.

Заказчик И.о. директора Жумагалиев М Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Ғайнуллаұлы Ә

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязевка, ул.Горького, 75**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	143,961	5367,00 2550,00	37,00 10,00	772639,00 367101,00	5327,00 1440,00	400068,00		772639,00	
2	3	6114-0202-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	458	8497,00 6742,00	170,00 24,00	3891626,00 3087836,00	77860,00 10992,00	725930,00		3891626,00	
3	6	242-202-0304 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	45	6193,00		278685,00		278685,00		278685,00	
4	7	242-202-0306 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	8759,00		87590,00		87590,00		87590,00	
5	8	245-713-0201 ***РСНБ РК 2022***	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	16	2147,00		34352,00		34352,00		34352,00	
6	9	261-302-0272 ***РСНБ РК 2022***	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	16	3173,00		50768,00		50768,00		50768,00	
7	10	242-207-2701 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	1821,00		58272,00		58272,00		58272,00	
8	16	6116-0701-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка кранов воздушных	шт.	150	689,00 664,00	0,00 0,00	103350,00 99600,00	0,00 0,00	3750,00		103350,00	
9	19	6114-0102-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	72	2839,00 1482,00	48,00 13,00	204408,00 106704,00	3456,00 936,00	94248,00		204408,00	
10	21	6114-0102-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	330	3585,00 1856,00	90,00 25,00	1183050,00 612480,00	29700,00 8250,00	540870,00		1183050,00	
11	23	6114-0103-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	448	5255,00 5219,00	21,00 0,00	2354240,00 2338112,00	9408,00 0,00	6720,00		2354240,00	
12	24	6114-0103-0302 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	215	5673,00 5634,00	25,00 0,00	1219695,00 1211310,00	5375,00 0,00	3010,00		1219695,00	
13	25	6114-0103-0303 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	436	6192,00 6147,00	30,00 0,00	2699712,00 2680092,00	13080,00 0,00	6540,00		2699712,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	26	6134-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	6	6852,00 6793,00	36,00 1,00	41112,00 40758,00	216,00 6,00	138,00		41112,00	
15	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	402	1788,00 1120,00	296,00 64,00	718776,00 450240,00	82812,00 25728,00	185724,00		718776,00	
16	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	27,7	457,00 324,00	9,00 1,00	12659,00 8975,00	250,00 28,00	3434,00		12659,00	
17	36	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	27,7	267,00 71,00	6,00 1,00	7396,00 1967,00	167,00 28,00	5262,00		7396,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					**13718330,00** **11005175,00**	**227651,00** **47408,00**	**2485361,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**13718330,00**	
			Раздел 2: Приточная установка П1										
18	37	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	15428,00		219116,00	
19	38	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1076359,00		1076359,00		1076359,00		1076359,00	
20	39	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	7	1275,00 1256,00	6,00 1,00	8925,00 8792,00	42,00 7,00	91,00		8925,00	
21	40	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	9445,00		66115,00		66115,00		66115,00	
22	41	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	20772,00 19360,00	179,00 26,00	20772,00 19360,00	179,00 26,00	1233,00		20772,00	
23	42	246-306-0527 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	29631,00		29631,00		29631,00		29631,00	
24	43	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^3$	6,75	6981,00 6426,00	108,00 31,00	47122,00 43376,00	729,00 209,00	3017,00		47122,00	
25	44	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^3$	6,75	13921,00 5568,00	108,00 31,00	93967,00 37530,00	729,00 209,00	55708,00		93967,00	
26	45	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	4,06	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	332149,00 292210,00	17117,00 5315,00	22822,00		332149,00	
27	46	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	4,06	24294,00		98634,00		98634,00		98634,00	
28	47	6118-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверей герметических штампованных размер 1250х500 мм	шт.	1	72568,00 11288,00	724,00 153,00	72568,00 11288,00	724,00 153,00	60556,00		72568,00	
29	48	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1275,00 1256,00	6,00 1,00	2550,00 2512,00	12,00 2,00	26,00		2550,00	
30	49	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	11214,00		22428,00		22428,00		22428,00	
31	50	6118-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 4500 мм	шт.	1	40017,00 32633,00	964,00 237,00	40017,00 32633,00	964,00 237,00	6420,00		40017,00	
32	51	246-306-0859 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости Е1 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 1000 мм х 1000 мм	шт.	1	195726,00		195726,00		195726,00		195726,00	
33	52	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	68	784,00		53312,00		53312,00		53312,00	
			Итого по разделу 2: Приточная установка П1					**2379391,00**	**27680,00**	**631139,00**	**0,00**	**2379391,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								644213,00	7802,00	1076359,00	0,00		
			Раздел 3: Приточная установка П2										
34	53	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	219116,00 196512,00	7184,00 1644,00	15420,00		219116,00	
35	54	514-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1567778,00		1567778,00		1567778,00		1567778,00	
36	55	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	18	1275,00 1256,00	6,00 1,00	22950,00 22608,00	108,00 18,00	234,00		22950,00	
37	56	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	9445,00		75560,00		75560,00		75560,00	
38	57	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6928,00		6928,00		6928,00		6928,00	
39	58	246-304-0653 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	5	12354,00		61770,00		61770,00		61770,00	
40	59	246-304-0709 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	4	16825,00		67300,00		67300,00		67300,00	
41	60	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	20772,00 19360,00	179,00 26,00	41544,00 38720,00	358,00 52,00	2466,00		41544,00	
42	61	246-306-0801 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilnan 8Nm размерами 400 мм х 1250 мм	шт.	2	162988,00		325976,00		325976,00		325976,00	
43	62	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	6,75	6981,00 6426,00	108,00 31,00	47122,00 43376,00	729,00 209,00	3017,00		47122,00	
44	63	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм 7,7:0,05=154м²	м²	154	13921,00 5560,00	108,00 31,00	2143834,00 856240,00	16632,00 4774,00	1270962,00		2143834,00	
45	64	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³ изоляции	7,7	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	629937,00 554192,00	32463,00 10079,00	43282,00		629937,00	
46	65	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	7,7	24294,00		187064,00		187064,00		187064,00	
47	66	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	138	784,00		108192,00		108192,00		108192,00	
			Итого по разделу 3: Приточная установка П2					**5505071,00** **1711648,00**	**57474,00** **16776,00**	**2168171,00** **1567778,00**	**0,00** **0,00**	**5505071,00**	
			Раздел 4: Вентиляция										
48	67	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
49	68	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
50	69	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
51	70	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м³ изоляции	3,46	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	283063,00 249027,00	14587,00 4529,00	19449,00		283063,00	
52	71	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м³	3,46	24294,00		84057,00		84057,00		84057,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	72	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	74	784,00		58016,00		58016,00		58016,00	
54	73	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	14	1275,00	6,00	17850,00	84,00	182,00		17850,00	
						1256,00	1,00	17584,00	14,00				
55	74	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	9445,00		132230,00		132230,00		132230,00	
56	75	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00	123,00	24991,00	123,00	21095,00		24991,00	
						3773,00	26,00	3773,00	26,00				
57	76	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00	1066,00	27275,00	1066,00	224,00		27275,00	
						25985,00	292,00	25985,00	292,00				
58	77	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
59	78	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	8,24	13922,00	136,00	114717,00	1120,00	55760,00		114717,00	
						7019,00	39,00	57837,00	321,00				
60	79	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	0,261	81810,00	4216,00	21352,00	1101,00	1466,00		21352,00	
						71973,00	1309,00	18785,00	342,00				
61	80	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^2	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
62	81	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1275,00	6,00	5100,00	24,00	52,00		5100,00	
						1256,00	1,00	5024,00	4,00				
63	82	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		38988,00	
64	83	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
65	84	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00	123,00	24991,00	123,00	21095,00		24991,00	
						3773,00	26,00	3773,00	26,00				
66	85	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	784,00		19600,00		19600,00		19600,00	
67	86	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00	1066,00	27275,00	1066,00	224,00		27275,00	
						25985,00	292,00	25985,00	292,00				
68	87	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
69	88	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	8,24	13922,00	136,00	114717,00	1120,00	55760,00		114717,00	
						7019,00	39,00	57837,00	321,00				
70	89	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	0,261	81810,00	4216,00	21352,00	1101,00	1466,00		21352,00	
						71973,00	1309,00	18785,00	342,00				
71	90	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^2	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
72	91	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1275,00	6,00	5100,00	24,00	52,00		5100,00	
						1256,00	1,00	5024,00	4,00				
73	92	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		38988,00	
74	93	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
75	94	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм		1	24991,00	123,00	24991,00	123,00	21095,00		24991,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3773,00	26,00	3773,00	26,00				
76	95	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24	784,00		18816,00		18816,00		18816,00	
77	96	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
78	97	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
79	98	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
80	99	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,261	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	21352,00 18785,00	1101,00 342,00	1466,00		21352,00	
81	100	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
82	101	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1275,00 1256,00	6,00 1,00	5100,00 5024,00	24,00 4,00	52,00		5100,00	
83	102	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		38988,00	
84	103	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
85	104	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00 3773,00	123,00 26,00	24991,00 3773,00	123,00 26,00	21095,00		24991,00	
86	105	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	784,00		11760,00		11760,00		11760,00	
87	106	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
88	107	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00		8857,00	
89	108	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
90	109	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,261	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	21352,00 18785,00	1101,00 342,00	1466,00		21352,00	
91	110	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,261	24294,00		6341,00		6341,00		6341,00	
92	111	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	5	1275,00 1256,00	6,00 1,00	6375,00 6280,00	30,00 5,00	65,00		6375,00	
93	112	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	12996,00		51984,00		51984,00		51984,00	
94	113	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		9445,00	
95	114	6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	24991,00 3773,00	123,00 26,00	24991,00 3773,00	123,00 26,00	21095,00		24991,00	
96	115	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	784,00		11760,00		11760,00		11760,00	
97	116	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	27275,00 25985,00	1066,00 292,00	224,00		27275,00	
98	117	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт		1	7863,00		7863,00		7863,00		7863,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
99	118	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1275,00 1256,00	6,00 1,00	1275,00 1256,00	6,00 1,00	13,00		1275,00	
100	119	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00		12996,00	
101	120	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	8,24	13922,00 7019,00	136,00 39,00	114717,00 57837,00	1120,00 321,00	55760,00		114717,00	
102	121	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3 изоляции	0,34	81810,00 71973,00	4216,00 1309,00	27815,00 24471,00	1433,00 445,00	1911,00		27815,00	
103	122	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^3	0,34	24294,00		8260,00		8260,00		8260,00	
104	123	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	784,00		5488,00		5488,00		5488,00	
105	124	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	14414,00 13766,00	158,00 26,00	14414,00 13766,00	158,00 26,00	490,00		14414,00	
106	125	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	
107	126	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	13127,00 12363,00	20,00 5,00	13127,00 12363,00	20,00 5,00	744,00		13127,00	
108	127	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
109	128	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	11	2849,00 1681,00	55,00 15,00	31339,00 18491,00	605,00 165,00	12243,00		31339,00	
110	129	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	14414,00 13766,00	158,00 26,00	14414,00 13766,00	158,00 26,00	490,00		14414,00	
111	130	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	
112	131	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	13127,00 12363,00	20,00 5,00	13127,00 12363,00	20,00 5,00	744,00		13127,00	
113	132	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
114	133	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	11	2849,00 1681,00	55,00 15,00	31339,00 18491,00	605,00 165,00	12243,00		31339,00	
115	134	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	14414,00 13766,00	158,00 26,00	14414,00 13766,00	158,00 26,00	490,00		14414,00	
116	135	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	
117	136	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	13127,00 12363,00	20,00 5,00	13127,00 12363,00	20,00 5,00	744,00		13127,00	
118	137	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
119	138	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	11	2849,00 1681,00	55,00 15,00	31339,00 18491,00	605,00 165,00	12243,00		31339,00	
120	139	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	14414,00 13766,00	158,00 26,00	14414,00 13766,00	158,00 26,00	490,00		14414,00	
121	140	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25284,00		25284,00		25284,00		25284,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	141	6118-0208-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	1	13127,00	20,00	13127,00	20,00	744,00		13127,00	
						12363,00	5,00	12363,00	5,00				
123	142	246-308-0503 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	116437,00		116437,00		116437,00		116437,00	
124	143	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	11	2849,00	55,00	31339,00	605,00	12243,00		31339,00	
						1681,00	15,00	18491,00	165,00				
125	144	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	3	2947,00	131,00	8841,00	393,00			8841,00	
						2816,00	41,00	8448,00	123,00				
126	145	247-206-0125 *РСНБ РК 2022*	Переключатель кулачковый модели ПКИ 63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В	шт.	3	9262,00		27786,00		27786,00		27786,00	
			Итого по разделу 4: Вентиляция					**2900247,00**	**37872,00**	**1764820,00**	**0,00**	**2900247,00**	
								1097555,00	**11089,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Теплоснабжение калориферов ИП.П2										
127	146	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	9	8497,00	170,00	76473,00	1530,00	14265,00		76473,00	
						6742,00	24,00	60678,00	216,00				
128	147	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949,00		11898,00		11898,00		11898,00	
129	148	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5464,00		5464,00		5464,00		5464,00	
130	149	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	20971,00		83884,00		83884,00		83884,00	
131	150	242-303-0803 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	17823,00		17823,00		17823,00		17823,00	
132	151	242-303-0806 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	44323,00		44323,00		44323,00		44323,00	
133	152	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка автоматического воздухоотводчика	шт.	2	689,00	0,00	1378,00	0,00	50,00		1378,00	
						664,00	0,00	1328,00	0,00				
134	153	242-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Автоматический воздухоотводчик	шт.	2	77843,00		155686,00		155686,00		155686,00	
135	154	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	8	2839,00	48,00	22712,00	384,00	10472,00		22712,00	
						1482,00	13,00	11856,00	104,00				
136	155	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	1294,00		10352,00		10352,00		10352,00	
137	156	6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм.	м	27	12230,00	197,00	330210,00	5319,00	225342,00		330210,00	
						3687,00	44,00	99549,00	1188,00				
138	157	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	27	3181,00		85887,00		85887,00		85887,00	
139	158	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	35	1788,00	206,00	62580,00	7210,00	16170,00		62580,00	
						1120,00	64,00	39200,00	2240,00				
140	159	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	8,8	392,00		3450,00		3450,00		3450,00	
141	160	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	29,7	1123,00		33353,00		33353,00		33353,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	161	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	8,4	229,00	4,00	1924,00	34,00	529,00		1924,00	
						162,00	0,00	1361,00	0,00				
143	162	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристойза 2 раза	м^2	8,4	534,00	11,00	4486,00	92,00	3201,00		4486,00	
						142,00	1,00	1193,00	8,00				
			Итого по разделу 5: Теплоснабжение калориферов П1,П2					95188,00	14569,00	722149,00	0,00	951883,00	
								21516,00	3756,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Тепловые завесы										
144	163	6118-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков тепломассообмена производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	4	89887,00	6673,00	359548,00	26692,00	12236,00		359548,00	
						80155,00	1861,00	320620,00	7444,00				
145	164	514-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS005s-R-FHCVS расход воздуха 500 м^3/ч, 300 Па	комплект	4	1114236,00		4456944,00		4456944,00		4456944,00	
			Итого по разделу 6: Тепловые завесы					4816492,00	26692,00	12236,00	0,00	4816492,00	
								320620,00	7444,00	4456944,00	0,00		
			Раздел 7: Воздушные отопление										
146	165	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	4	38488,00	1850,00	153952,00	7400,00	9820,00		153952,00	
						34183,00	412,00	136732,00	1648,00				
147	166	514-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м^3/час	комплект	4	2137386,00		8549544,00		8549544,00		8549544,00	
148	167	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	15	8497,00	170,00	127455,00	2550,00	23775,00		127455,00	
						6742,00	24,00	101130,00	360,00				
149	168	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5464,00		5464,00		5464,00		5464,00	
150	169	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	5751,00		46008,00		46008,00		46008,00	
151	170	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6193,00		12386,00		12386,00		12386,00	
152	171	242-303-0803 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	17823,00		71292,00		71292,00		71292,00	
153	172	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	48	2839,00	48,00	136272,00	2304,00	62832,00		136272,00	
						1482,00	13,00	71136,00	624,00				
154	173	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	84	2274,00	48,00	191016,00	4032,00	62496,00		191016,00	
						1482,00	13,00	124488,00	1092,00				
155	174	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	88	2229,00	48,00	196152,00	4224,00	61512,00		196152,00	
						1482,00	13,00	130416,00	1144,00				
156	175	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	88	687,00		60456,00		60456,00		60456,00	
157	176	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	84	731,00		61404,00		61404,00		61404,00	
158	177	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	48	1294,00	-	62112,00		62112,00		62112,00	
159	178	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	220	1788,00	206,00	393360,00	45320,00	101640,00		393360,00	
						1120,00	64,00	246400,00	14080,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	179	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	96,8	247,00		23910,00		23910,00		23910,00	
161	180	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	92,4	330,00		30492,00		30492,00		30492,00	
162	181	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	52,8	392,00		20698,00		20698,00		20698,00	
163	182	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка автоматического воздухоотводчика	шт.	2	689,00	0,00	1378,00	0,00	50,00		1378,00	
164	183	242-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Автоматический воздухоотводчик	шт.	2	664,00 77843,00	0,00	1328,00 155686,00	0,00	155686,00		155686,00	
			Итого по разделу 7: Воздушные отопление					10299037,00	65830,00	872033,00	0,00	10299037,00	
								811630,00	18948,00	8549544,00	0,00		
			ИТОГО по акту					40570451,00	457768,00	8655909,00	0,00	40570451,00	
								15806006,00	113223,00	15650625,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							15650625,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60			1644708,52					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									42215159,52	
			Сметная прибыль	%	5,00			1328226,73					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			2110757,98					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45654144,22	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00			2024,00				49260821,61	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									*48275605,18*	
			НДС	%	12,00			5793072,62					
			Итого с НДС									54068677,80	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гайнуллаулы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Майкубенов Р А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инф аструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Отделочные работы стен и потолка (подвала)										
1	5	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м 2	1969,4	183,00	2,00	360400,00	3938,00	35450,00		360400,00	
						163,00	1,00	321012,00	1969,00				
2	6	1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Пенетрон битумной грунтовкой, первый слой	м 2	3280	339,00	4,00	1111920,00	13120,00	367360,00		1111920,00	
						223,00	0,00	731440,00	0,00				
3	8	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм/5ММ	м²	3280	1786,00	20,00	5858080,00	65600,00	1787600,00		5858080,00	
						1221,00	5,00	4004880,00	16400,00				
4	9	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м 2	3280	183,00	2,00	600240,00	6560,00	59040,00		600240,00	
						163,00	1,00	534640,00	3280,00				
5	10	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	3280	1182,00	4,00	3876960,00	13120,00	1213600,00		3876960,00	
						808,00	1,00	2650240,00	3280,00				
			Итого по разделу 2:					**11807600,00**	**102338,00**	**3463050,00**	**0,00**	**11807600,00**	
								8242212,00	**24929,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 3: Полы										
6	14	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм/80мм	м²	1969,4	2840,00	250,00	5593096,00	492350,00	2601577,00		5593096,00	
						1269,00	66,00	2499169,00	129980,00				
7	15	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м²	1969,4	2301,00	110,00	4531589,00	216634,00	3594155,00		4531589,00	
						366,00	39,00	720800,00	76807,00				
			Итого по разделу 3: Полы					**10124685,00**	**708984,00**	**6195732,00**	**0,00**	**10124685,00**	
								3219969,00	**206787,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 4: Окна (2,3 этаж)										
8	16	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м 2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	542,44	8061,00	496,00	4372609,00	269050,00	1613217,00		4372609,00	
						4591,00	161,00	2490342,00	87333,00				
9	18	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	255,6	3990,00	13,00	1019844,00	3322,00	802074,00		1019844,00	
						839,00	4,00	214448,00	1022,00				
10	19	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	255,6	2107,00		538549,00		538549,00		538549,00	
			Итого по разделу 4: Окна (2,3 этаж)					**5931002,00**	**272372,00**	**2953840,00**	**0,00**	**5931002,00**	
								2704790,00	**88355,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Двери (подвал)										
11	20	6108-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м²	5,418	13521,00	362,00	73257,00	1961,00	8994,00		73257,00	
						11499,00	51,00	62302,00	276,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	21	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м 2	5,418	53014,00		287230,00		287230,00		287230,00	
13	22	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Скобяные изделия для дверн	комплекты	3	4972,00		14916,00		14916,00		14916,00	
			Итого по разделу 5: Двери (подвал)					375403,00	1961,00	311140,00	0,00	375403,00	
								62302,00	276,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					28238690,00	1085655,00	12923762,00	0,00	28238690,00	
								14229273,00	320347,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60			1863753,54					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									30102443,54	
			Сметная прибыль	%	5,00			1505122,18					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1505122,18					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33112687,89	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00			2024,00				35728590,24	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									*35014018,44*	
			НДС	%	12,00			4201682,21					
			Итого с НДС									30812336,22	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ғайнуллаұлы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Майкубенов Р А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (в случае наличия), подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	3	29190,00 10660,00	2261,00 607,00	87570,00 31980,00	6783,00 1821,00	48807,00		87570,00	
2	2	247-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	15172,00		45516,00		45516,00		45516,00	
3	3	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	35	14828,00 10104,00	276,00 61,00	518980,00 353640,00	9660,00 2135,00	155680,00		518980,00	
4	4	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32	542,00		17344,00		17344,00		17344,00	
5	5	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2007,00		6021,00		6021,00		6021,00	
6	6	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	8	36332,00		290656,00		290656,00		290656,00	
7	7	247-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	20	3008,00		60160,00		60160,00		60160,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					1026247,00 385620,00	16443,00 3956,00	624184,00 0,00	0,00 0,00	1026247,00	
			Раздел 2: Светотехническое оборудование										
8	8	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	649	1987,00 1905,00	10,00 3,00	1289563,00 1236345,00	6490,00 1947,00	46728,00		1289563,00	
9	9	247-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	170	3301,00		561170,00		561170,00		561170,00	
10	10	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	404	4217,00		1703668,00		1703668,00		1703668,00	
11	11	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	75	1445,00		108375,00		108375,00		108375,00	
12	12	247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	649	723,00		469227,00		469227,00		469227,00	
			Итого по разделу 2: Светотехническое оборудование					4132003,00 1236345,00	6490,00 1947,00	2889168,00 0,00	0,00 0,00	4132003,00	
			Раздел 3: Электротехническое оборудование										
13	13	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		244	1052,00	1,00	256688,00	244,00	11224,00		256688,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1005,00	0,00	245220,00	0,00				
14	14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	383,00		13405,00		13405,00		13405,00	
15	15	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	80	430,00		34400,00		34400,00		34400,00	
16	16	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	129	490,00		63210,00		63210,00		63210,00	
17	17	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	250	40,00		10000,00		10000,00		10000,00	
18	18	247-202-1002 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	200	55,00		11000,00		11000,00		11000,00	
19	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	106	1451,00 695,00	53,00 13,00	153806,00 73670,00	5618,00 1378,00	74518,00		153806,00	
20	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	21	7295,00 3477,00	356,00 85,00	153195,00 73017,00	7476,00 1785,00	72702,00		153195,00	
			Итого по разделу 3: Электротехническое оборудование					**695704,00** 391907,00	**13338,00** 3163,00	**290459,00** 0,00	**0,00** 0,00	**695704,00**	
			ИТОГО по акту					**5853954,00** 2013872,00	**36271,00** 9866,00	**3803811,00** 0,00	**0,00** 0,00	**5853954,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60**			**386360,96**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**6240314,96**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**312015,75**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**312015,75**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6864346,46**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**2024,00**			**2024,00**				**7406629,83**	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									*7258497,23*	
			НДС	**%**	**12,00**			**871019,67**					
			Итого с НДС									**8129516,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гайнуллаулы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: Майкубенов Р А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата)

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

Наименование строительства и его адрес: **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июнь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№139	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтные работы.	**90 434 508,43**	**80 745 096,81**							**9 689 411,62**	**90 434 508,43**
Ремонтные работы.	**44 501 737,21**	**39 733 693,94**							**4 768 043,27**	**44 501 737,21**
ИТОГО по справке	**134 936 245,64**	**120 478 790,75**							**14 457 454,89**	**134 936 245,64**

М.П.

Заказчик И.о. директора Жумагалиев М Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Ғайнуллаұлы Ә

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

Наименование строительства и его адрес: **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июнь 2024 (с корректировкой)** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№139	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтные работы.	**97 578 834,59**	**6 378 862,65**							**765 463,52**	**7 144 326,16**
ОВ	**48 017 374,45**	**3 138 961,82**							**376 675,42**	**3 515 637,24**
ИТОГО по справке	**145 596 209,04**	**9 517 824,47**							**1 142 138,94**	**10 659 963,40**

М.П.

Заказчик И.о. директора Жумагалиев М Б

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Ғайнуллаұлы Ә

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**
(наименование, адрес)

Объект : **КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ (корректировочный +к=1,079)

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**70265185,00**	**2853585,00**	**41828755,00**	**0,00**	**70265185,00**	
								25582846,00	**933188,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60**			**4637502,21**				**74902687,21**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**3745134,36**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**3745134,36**				**82392955,93**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**88901999,45**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к=1,079		**2024,00**							87123959,46	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%										
			НДС	**%**	**12,00**			**4865350,28**				**97578834,59**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ғайнуллаұлы Ә
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Жумагалиев М Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ (корректировочный +к=1,079)

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**34576655,00**	**0,00**	**34576655,00**	**0,00**	**34576655,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60**			**2282059,23**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**36858714,23**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**1842935,71**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**1842935,71**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**40544585,65**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к=1,079									**43747607,92**	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									42872655,76	
			НДС	**%**	**12,00**			**4865350,28**					
			Итого с НДС									**48017374,45**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гайнуллаулы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**

Наименование строительства и его адрес: **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Август 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№139	24.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ремонтные работы.	**150 703 495,27**	**12 418 714,31**							**1 490 245,72**	**13 908 960,03**
	Отопление и вентиляция	**101 378 266,29**	**-631 951,75**							**-75 834,21**	**-707 785,96**
	Электрооборудование и электроосвещение	**8 129 516,90**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
	Пожарная сигнализация	**21 591 076,43**	**19 277 746,81**							**2 313 329,62**	**21 591 076,43**
	ИТОГО по справке	**281 802 354,89**	**31 064 509,38**							**3 727 741,13**	**34 792 250,50**

М.П.

Заказчик И.о. директора Жумагалиев М Б

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Ғайнуллаулы Ә

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1/2 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязевка, ул.Горького, 75**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Усиление шахты лифта										
1	23	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,56134	1622566,00	87273,00	2533377,00	136263,00	915082,00		2533377,00	
						949205,00	22189,00	1482032,00	34645,00				
2	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,56134	485835,00		758554,00		758554,00		758554,00	
3	25	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Усиление фундаментом блоками ФБС Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	3,24	27050,00	6459,00	87642,00	20927,00	13676,00		87642,00	
						16370,00	1130,00	53039,00	3661,00				
4	26	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Шлакоблок Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	205	458,00		93890,00		93890,00		93890,00	
5	27	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании стена	$м^2$	360	8852,00	17,00	3186720,00	6120,00	2817360,00		3186720,00	
						1009,00	5,00	363240,00	1800,00				
6	28	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	360	6345,00	90,00	2284200,00	32400,00	379440,00		2284200,00	
						5201,00	30,00	1872360,00	10800,00				
7	29	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,1104	319106,00		992547,00		992547,00		992547,00	
8	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21114	372841,00		78722,00		78722,00		78722,00	
			Итого по разделу 6: Усиление шахты лифта					10015652,00	195710,00	6049271,00	0,00	10015652,00	
								3770671,00	50906,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					10015652,00	195710,00	6049271,00	0,00	10015652,00	
								3770671,00	50906,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60			661033,03				10676685,03	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			533834,25					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			533834,25				11744353,54	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**2024,00**			**2024,00**				**12672157,46**	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									***12418714,31***	
			НДС	**%**	**12,00**			**1490245,72**					
			Итого с НДС									**13908960,03**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ғайнуллаұлы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Майкубенов Р А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязевка, ул.Горького, 75 (добавить)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **Отопление вентиляция (исключить)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**-45**	**6193,00**		**278685,00**		**278685,00**		**-278685,00**	
2	2	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**-10**	**8759,00**		**87590,00**		**87590,00**		**-87590,00**	
3	3	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	**Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм**	**шт.**	**-16**	**2147,00**		**34352,00**		**34352,00**		**-34352,00**	
4	4	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160**	**комплект**	**-16**	**3173,00**		**50768,00**		**50768,00**		**-50768,00**	
5	5	242-207-2701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**-32**	**1821,00**		**58272,00**		**58272,00**		**-58272,00**	
			ИТОГО по акту					**509667,00**	**0,00**	**509667,00**	**0,00**	**-509667,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60**			**-33638,02**				**-543305,02**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**-6557,13**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**-27165,25**				**-577027,40**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		**2024,00**			**2024,00**				**-622612,56**	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%									***-610160,31***	
			НДС	**%**	**12,00**			**-97625,65**					
			Итого с НДС									**-707785,96**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ғайнуллаұлы Ә

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумагалиев М Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Майкубенов Р А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "DIM&AIS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **04-2023 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязево, ул.Горького, 75**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1/2 Капитальный ремонт подвального помещения, 2 и 3 этажей в зданий больницы КГП на ПХВ "Тимирязевская районная больница" (Литер А), расположенного по адресу: СКО, Тимирязевский район, село Тимирязевка, ул.Горького, 75**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №139** от **24.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2ой кв. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	2	8111,00	0,00	16222,00	0,00	176,00		16222,00	
						8023,00	0,00	16046,00	0,00				
2	2	248-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	2	52186,00		104372,00		104372,00		104372,00	
3	3	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	56632,00	5199,00	113264,00	10398,00	5120,00		113264,00	
						48873,00	1099,00	97746,00	2198,00				
4	4	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00		36060,00	
5	5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	350	4598,00	1,00	1609300,00	350,00	18550,00		1609300,00	
						4544,00	0,00	1590400,00	0,00				
6	6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	350	2260,00		791000,00		791000,00		791000,00	
7	7	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	133	9185,00	3,00	1221605,00	399,00	12502,00		1221605,00	
						9088,00	0,00	1208704,00	0,00				
8	8	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	133	2695,00		358435,00		358435,00		358435,00	
9	9	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	14	4716,00	0,00	66024,00	0,00	2408,00		66024,00	
						4544,00	0,00	63616,00	0,00				
10	10	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	14	2277,00		31878,00		31878,00		31878,00	
11	11	6125-0601-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 1 луч	шт.	65	15728,00	2,00	1022320,00	130,00	9815,00		1022320,00	
						15575,00	0,00	1012375,00	0,00				
12	12	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	65	21973,00		1428245,00		1428245,00		1428245,00	
13	13	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	65	281,00		18265,00		18265,00		18265,00	
14	14	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	50	8660,00	0,00	433000,00	0,00	15300,00		433000,00	
						8354,00	0,00	417700,00	0,00				
15	15	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	50	4280,00		214000,00		214000,00		214000,00	
16	16	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	752,00	23,00	22560,00	690,00	1020,00		22560,00	
						695,00	7,00	20850,00	210,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30	79,00		2370,00		2370,00		2370,00	
18	18	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	4280	849,00 823,00	3,00 0,00	3633720,00 3522440,00	12840,00 0,00	98440,00		3633720,00	
19	19	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	4280	67,00		286760,00		286760,00		286760,00	
20	20	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4310	907,00 513,00	346,00 86,00	3909170,00 2211030,00	1491260,00 370660,00	206880,00		3909170,00	
21	21	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	4,185	52663,00		220395,00		220395,00		220395,00	
22	22	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,125	67792,00		8474,00		8474,00		8474,00	
			ИТОГО по акту					15547439,00 10160907,00	1516067,00 373068,00	3870465,00 0,00	0,00 0,00	15547439,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60			1026130,97				16573569,97	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			828678,50					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			828678,50				18230926,97	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19671170,20	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		2024,00			2024,00				*19277746,80*	
			Итого за минусом конкурсной скидки, 2%										
			НДС	%	12,00			2313329,62				21591076,41	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DIM&AIS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ғайнуллаулы Ә
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Тимирязевская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумагалиев М Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Майкубенов Р А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)