Форма по приложению-3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Тагибаев Егенберди Сыздыкович, 570709300913**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «МарсСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Для строительства здании многопрофильного магазина, автомастерской и вулканизации, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау, Ш. Уалиханов, №95**

(наименование, адрес)

Объект : **Для строительства здании многопрофильного магазина, автомастерской и вулканизации, 160400, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., г.Кентау, Ш. Уалиханов, №95**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №3

за **май 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	102,4	2470,79 1563,38	35,37 12,81	253008 160090	3622 1312	89297	158174 32895	444077
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	640	2182		1396480		1396480	111718	1508198
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	32	620,93 407,32	0 0	19870 13034	0 0	6835	12774 2611	35255
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	4888,46 4133,49	220,33 30,6	156431 132272	7051 979	17108	130586 22961	309978
45	45	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2298,21 2272,34	4,27 0,66	735428 727147	1366 212	6914	712812 115859	1564099
46	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	1472,99 670,25	156,68 76,48	471357 214481	50138 24473	206737	181605 52237	705199
47	47	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	18	24558,15 22205,92	914,11 298,28	442047 399706	16454 5369	25886	396974 67122	906143
48	48	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	18	93900		1690200		1690200	135216	1825416
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	125	15429,88 4304,05	116,91 48,91	1928735 538006	14614 6114	1376115	533238 196958	2658931
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	15042,42 3940,72	92,96 38,41	1805091 472887	11154 4609	1321049	467946 181843	2454880
51	51	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	245	4424,02 1905,93	269,49 131,57	1083886 466953	66025 32234	550908	379382 117061	1580329
52	52	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	36	3878,85 3102,21	75,2 32,13	139639 111679	2708 1157	25252	110579 20017	270235

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	36	2696		97056		97056		104820
											7764	
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									14367560
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
54	54	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	320	1861,88	2,91	595801	930	1236	582094	1272127
						1855,11	1,05	593636	337		94232	
55	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	260	1794,53	7,08	466577	1841	2231	453867	994079
						1778,87	2,4	462506	624		73635	
56	56	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	280	5680,8	45,59	1590624	12766	1289161	288130	2029054
						1031,06	18,97	288698	5313		150300	
57	57	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	280	1472,99	156,68	412437	43871	180895	158905	617049
						670,25	76,48	187671	21414		45707	
58	58	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	51727,01	314,2	206908	1257	181790	24005	249386
						5965,25	158,42	23861	634		18473	
59	59	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516		38357
											2841	
60	60	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488		5927
											439	
61	61	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	3302,31	122,79	13209	491	2805	9953	25015
						2478,24	60,76	9913	243		1853	
62	62	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10521		42084		42084		45451
											3367	
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									5276445
			Раздел: 8. Электрооборудование									
63	63	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	10290,17	243,52	51451	1217	15952	25046	82617
						6856,26	101,05	34281	505		6120	
64	64	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	5	7068		35340		35340		38167
											2827	
65	65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2892,7	30,71	37605	399	17121	14461	56231
						1545	0	20085	0		4165	
66	66	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	13	1691		21983		21983		23742
											1759	
67	67	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	56	1247,61	8,31	69866	465	7475	44736	123770
						1105,83	3,71	61926	207		9168	
68	68	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	56	16437		920472		920472		994110
											73638	
69	69	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	61	506,28	0,43	30883	26	4025	19328	54228
						439,86	0,21	26832	13		4017	
70	70	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	345		5520		5520		5962
											442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	358		16110		16110	1289	17399
72	72	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	14300	502,87 399,85	4,35 0,14	7190984 5717819	62184 1952	1410981	4118235 904738	12213957
73	73	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,5	222611		1446972		1446972	115758	1562730
74	74	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	7,8	346715		2704377		2704377	216350	2920727
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									18093639
			Раздел: 9. Покрытия									
75	75	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	208,4	294,47 0	294,47 74,3	61367 0	61367 15483	0	11148 5801	78316
76	76	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	52,1	128,51 0	128,51 56,37	6695 0	6695 2937	0	2115 705	9515
77	77	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	20,84	11154,14 326,29	2138,45 528,27	232452 6800	44565 11009	181087	19234 20135	271821
78	78	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	208,4	4091,26 3727,62	350,86 153,27	852618 776836	73119 31941	2662	711724 125147	1689489
79	79	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	208,4	4541		946344		946344	75708	1022052
80	80	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	3079,97 1754,45	65,73 27,89	369596 210534	7888 3346	151173	230991 48047	648634
81	81	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	35732		68605		68605	5488	74093
82	82	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	200	617,78 595,84	21,94 5,81	123556 119168	4387 1162	0	105891 18356	247803
83	83	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200	600,64 131,96	354,02 83,83	120128 26391	70804 16766	22932	37979 12649	170756
			Итого по разделу: 9. Покрытия									4212487
			ИТОГО:									41950131
			НДС			12 %		5034016				
			Итого с НДС									46984147

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «МарсСтрой» Баймолов К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Тагибаев Е.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абдраимов Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Оразов М.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)