Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Интернациональная, 16**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **101240017004**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 20-47**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070240019694**

Договор (контракт) Договор №55 от 03.10.2017года

Номер документа	Дата составления
8	10.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофоункциональной спортплощадки на территории СШ №2 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	7 801 680,97	7 801 680,97
				Итого	1	x	7 801 680,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кушербаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**

Наименование объекта: **Строительство многофункциональной спортплощадки на территории СШ №2 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		55	03.10.2017г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2017 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах 2017 г)	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивной площадки, согласно акту выполненных работ №3 июль 2018г.	16 918 694,67	6 467 791,58	7 069 289,23						776 134,99	7 243 926,57
Электроосвещение спортивной площадки, согласно акту выполненных работ №4 за июль 2018г.	1 413 145,34	497 995,00	545 477,00						59 759,40	557 754,40
Всего	18 331 840,00	6 965 786,58							835 894,39	7 801 680,97
К оплате:	7 801 680,97 (Семь миллионов восемьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге, 97 тиын									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Кушербаев К.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункциональной спортплощадки на территории СШ №2 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство многофункциональной спортплощадки на территории СШ №2 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55** от **03.10.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.07.2018	01.06.2018	10.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Дренажная система				
1	7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,104	218413,46	22715
			Накладные расходы			*121745,09*	*12661*
			Сметная прибыль			*27212,71*	*2830*
2	8	23-010405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	104,000	1895,03	197083
			Накладные расходы			*80,35*	*8356*
			Сметная прибыль			*158,03*	*16435*
3	9	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	100,000	1364,32	136432
			Накладные расходы			*771,33*	*77133*
			Сметная прибыль			*170,85*	*17085*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы				
			Раздел: Ограждение				
4	**19**	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Стеновые бортики, площадью до 2 м2. Установка бортов из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**130,000**	**1894,38**	**246269**
			Накладные расходы			***547,28***	***71147***
			Сметная прибыль			***195,34***	***25394***
5	**20**	**21-070506-1039 РСНБ РК 2015**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 3/4, толщина 10 мм**	**м2**	**130,000**	**1011,38**	**131479**
			Накладные расходы			***42,88***	***5575***
			Сметная прибыль			***84,34***	***10964***
			Раздел: Покрытие дорожек				
6	**59**		**Устройство наливных покрытий резиновых бесшовных толщиной 15мм. С разметкой для 3-х видов спорта:мини-футбол, баскетбол и волейбол**	**м2**	**612,000**	**6696,00**	**4097952**
			Накладные расходы			***283,91***	***173753***
			Сметная прибыль			***558,39***	***341736***
7	**60**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,200**	**2455,80**	**52063**
			Накладные расходы			***255,18***	***5410***
			Сметная прибыль			***216,88***	***4598***
8	**61**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**212,000**	**472,49**	**100167**
			Накладные расходы			***124,56***	***26407***
			Сметная прибыль			***47,76***	***10126***
9	**62**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**11660,000**	**14,34**	**167183**
			Накладные расходы			***1,11***	***12888***
			Сметная прибыль			***1,24***	***14406***
10	**63**	**11-110101-2502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**212,000**	**3103,79**	**658003**
			Накладные расходы			***724,69***	***153635***
			Сметная прибыль			***306,28***	***64931***
11	**64**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**85,200**	**1539,49**	**131165**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*386,44*	*32925*
			Сметная прибыль			*154,07*	*13127*
12	**65**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,770**	**31443,64**	**24212**
			Накладные расходы			*1333,21*	*1027*
			Сметная прибыль			*2622,15*	*2019*
			ИТОГО:				**7069289**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**580916**
			Сметная прибыль				**523651**
			Итого с временными		**1,5 %**	**106039**	**7175329**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**142072**	**7317400**
			Тендерная скидка К=0,882		**0,884**		**6467791,58**
			Итого с НДС		**12 %**	**776134,99**	**7243926,57**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Кушербаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор **Самара А.В.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехГазМонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункциональной спортплощадки на территории СШ №2 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство многофункциональной спортплощадки на территории СШ №2 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55** от **03.10.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.07.2018	01.06.2018	10.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электроосвещение стройплощадки				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	22,320	86,79	1937
			Накладные расходы			*25,02*	*558*
			Сметная прибыль			*8,95*	*200*
2	2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	93,000	323,81	30113
			Накладные расходы			*78,58*	*7308*
			Сметная прибыль			*32,19*	*2994*
3	3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,800	1526,20	4274
			Накладные расходы			*64,71*	*181*
			Сметная прибыль			*127,27*	*356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,600**	**632,44**	**3542**
			Накладные расходы			***416,46***	***2332***
			Сметная прибыль			***83,92***	***470***
5	**5**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,720**	**21,63**	**362**
			Накладные расходы			***5,62***	***94***
			Сметная прибыль			***2,18***	***36***
6	**6**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**93,000**	**205,17**	**19080**
			Накладные расходы			***62,85***	***5845***
			Сметная прибыль			***21,44***	***1994***
7	**7**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**8,000**	**193,38**	**1546**
			Накладные расходы			***57,96***	***464***
			Сметная прибыль			***20,10***	***161***
8	**12**	**23-010101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**8,000**	**524,80**	**4199**
			Накладные расходы			***22,25***	***178***
			Сметная прибыль			***43,76***	***350***
9	**13**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,006**	**998833,33**	**5993**
			Накладные расходы			***124132,91***	***745***
			Сметная прибыль			***89841,78***	***539***
10	**14**	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**4726,00**	**4727**
			Накладные расходы			***1076,49***	***1076***
			Сметная прибыль			***464,20***	***464***
11	**16**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,000**	**1746,33**	**5240**
			Накладные расходы			***436,67***	***1310***
			Сметная прибыль			***174,68***	***524***
12	**19**	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**349,00**	**348**
			Накладные расходы			***151,87***	***152***
			Сметная прибыль			***40,03***	***40***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**22**	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,500**	**1026,00**	**1539**
			Накладные расходы			***675,39***	***1013***
			Сметная прибыль			***136,09***	***204***
14	**23**	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**2,000**	**3538,50**	**7077**
			Накладные расходы			***1555,93***	***3112***
			Сметная прибыль			***407,56***	***815***
15	**26**	**11-330301-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**2,000**	**16840,00**	**33680**
			Накладные расходы			***8139,99***	***16280***
			Сметная прибыль			***1998,40***	***3997***
16	**29**	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,360**	**17488,01**	**6296**
			Накладные расходы			***741,49***	***267***
			Сметная прибыль			***1458,36***	***525***
17	**30**	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4,400**	**372,27**	**1638**
			Накладные расходы			***122,51***	***539***
			Сметная прибыль			***39,59***	***174***
18	**32**	**13-080206-2207 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**4,400**	**237,95**	**1046**
			Накладные расходы			***98,63***	***434***
			Сметная прибыль			***26,91***	***118***
19	**33**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**6,000**	**540,50**	**3246**
			Накладные расходы			***99,90***	***599***
			Сметная прибыль			***51,27***	***308***
20	**35**	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**2,000**	**420,50**	**841**
			Накладные расходы			***194,36***	***389***
			Сметная прибыль			***49,18***	***98***
21	**37**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**2142,00**	**4284**
			Накладные расходы			***353,60***	***707***
			Сметная прибыль			***199,65***	***399***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**38**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2,000**	**304,00**	**607**
			Накладные расходы			***71,39***	***143***
			Сметная прибыль			***30,00***	***60***
23	**39**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2,400**	**90,00**	**239**
			Накладные расходы			***27,74***	***67***
			Сметная прибыль			***10,22***	***25***
24	**40**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,600**	**22450,63**	**35920**
			Накладные расходы			***2838,36***	***4541***
			Сметная прибыль			***2023,05***	***3237***
25	**42**	**11-330301-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**4,000**	**16840,00**	**67360**
			Накладные расходы			***8139,99***	***32560***
			Сметная прибыль			***1998,40***	***7994***
26	**44**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4,000**	**7768,50**	**31074**
			Накладные расходы			***2177,43***	***8710***
			Сметная прибыль			***795,68***	***3183***
27	**46**	**13-080305-0605 РСНБ РК 2015**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**12,000**	**8510,92**	**102132**
			Накладные расходы			***2068,23***	***24819***
			Сметная прибыль			***846,34***	***10156***
28	**50**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**2141,75**	**8568**
			Накладные расходы			***353,60***	***1414***
			Сметная прибыль			***199,65***	***799***
29	**51**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**6,200**	**303,55**	**1882**
			Накладные расходы			***71,39***	***443***
			Сметная прибыль			***30,00***	***186***
			ИТОГО:				**545477**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**116279**
			Сметная прибыль				**40406**
			Итого с временными		**1,5 %**	**8182,00**	**553659**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,98 %**	**10962,00**	**564621**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тендерная скидка К=0,882		**0,882**		**497995,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**59759,40**	**557754,40**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор **Кушербаев К.С.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор **Самара А.В.**