Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Технический надзор: ТОО "Инженер Строй Групп"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: Дополнительное соглашение №122/1 от 22.11.2024 г. к договору №122 от 16.09.2024 г.

Наименование объекта: Строительство инфраструктуры (электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского район

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№122/1 от 22.11.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инфраструктуры (электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского район	13 382 962,16	3 106 047,54							372 725,71	3 478 773,25
Удержание аванса - 30%	4 014 888,65	931 814,26							111 817,71	1 043 631,98
Всего по стройке		2 174 233,28							260 907,99	2 435 141,28

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ Азан Д. С.

Технический надзор :

Директор ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ Серикбаев С. А.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____ Мырзабаев С. К.

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры (электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского район

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Технический надзор: ТОО "Инженер Строй Групп"

Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7" Дополнительное соглашение №122/1 от 22.11.2024 г. к договору №122 от 16.09.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2518992**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			669287
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*327459*
			машины и механизмы	тенге			257782
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*71301*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1032466
			оборудование	тенге			559457
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	164		
		Раздел 1.	**Локальная смета №04-01-01 / Электроснабжение.Сети 0,4 кВ**				**796625**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			269066
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*131500*
			машины и механизмы	тенге			95186
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24920*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			432375
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
		Подраздел 1.1.	**Сети 0,4 кВ**				**796625**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			269066
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*131500*
			машины и механизмы	тенге			95186
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24920*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			432375
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
1		6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика** на готовое основание, трехфазного	**шт.**	1	5 127	5127

1	2	3	4	5	6	7	8
2		247-301-0332 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART2-01 OR.L1, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т	шт.	1	75 272	75272
3		1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	19 413	19413
4		247-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31/ЩУН-1-Г	шт.	1	14 340	14340
5		6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13 623	40869
6		247-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	3	2 987	8961
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
7		6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1,35	381	514
8		6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,08	89	96
9		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,27	3 609	974
10		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,08	576	622
11		6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	735	3675
12		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,45	3 592	1616
13		6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	5	1 094	5470
14		6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	15	1 171	17565
15		243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	20	2 948	58960
16		6124-0201-1603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	1	16 543	16543
17		243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовымисоединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	1	13 658	13658
18		1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,046	251 053	262601
19		243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	57,13	1 307	74669

1	2	3	4	5	6	7	8
20		243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитогополиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевогосплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	м	480	366	175680
		Раздел 2.	Локальная смета №04-01-02 / Электроснабжение.Сети 10 кВ				1722367
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			400221
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*195959*
			машины и механизмы	тенге			162596
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*46381*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			600091
			оборудование	тенге			559457
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
		Подраздел 2.1.	СЕТИ 10 КВ				1722367
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			400221
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*195959*
			машины и механизмы	тенге			162596
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*46381*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			600091
			оборудование	тенге			559457
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
21		1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтажоборудования	подстанция	1	256 046	256046
22		6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	20 305	60915
23		515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831	101493
24		6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	12 937	12937
25		6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	24 134	24134
26		515-201-0506 *СпрСЦ 04.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982	228982
27		1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвескас помощью механизмов	км линии	0,0056667	535 447	3034
28		243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	17	620	10540

1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
29		6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	3,6	381	1372
30		6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	3,6	89	320
31		6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5 687	5687
32		6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	6 892	34460
33		6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 493	29860
			ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛЗ-10 КВ				
34		1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 254	25254
35		225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	73 001	73001
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ				
36		217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный/М12	кг	0,803	1 092	877
37		252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
38		252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 737	5211
39		252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
40		252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
41		252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
42		252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
43		1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0287	312 800	8977
44		222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и болеедеталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/траверс ТМ2001	т	0,0287	1 192 498	34225
45		252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2288
46		252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
47		252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА				
48		252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А70Г-2	шт.	6	1 717	10302

1	2	3	4	5	6	7	8
49		252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	69	414
50		252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	1 380	4140
51		252-207-2118 *СпрСЦ 04.2024*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	12	1 561	18732
52		252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37/АНАЛОГ IF27	шт.	6	16 899	101394
			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОЧЕЕ				
53		6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	12 937	12937
54		515-201-0506 *СпрСЦ 04.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982	228982
55		6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	24 134	24134
56		прайс *лист*	Привод ПРНЗ-10	шт	1	27 372,92	27373
			МЕТАЛЛОПРОКАТ				
57		1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	4,5	965	4343
58		261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00279	153 119	427
			Фундамент под КТПН				
59		6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	1	8 489	8489
60		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,5	3 609	1805
61		6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,12	8 397	26199
62		6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	7 395	14790
63		221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,086	58 551	63586
64		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	2,24	4 097	9177
65		6104-0802-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы фундаментов	1,92	672	1290
66		6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	2,67	17 017	45435
67		6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	33,33	2 764	92124
68		6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2покрытия	33,33	383	12765
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2518992
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			669287
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*327459*
			машины и механизмы	тенге			257782

1	2	3	4	5	6	7	8
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*71301*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1032466
			оборудование	тенге			559457
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	164		
			Всего прямые затраты				**2 518 992,00**
			в том числе оборудование				**559 457,00**
			в том числе прочие затраты				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,2%				**141 086,52**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**152 719,56**
			Итого				**2 812 798,08**
			Сметная прибыль - 5%				**105 031,08**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**84 383,94**
			Итого				**3 002 213,10**
			Итого в прогнозных ценах на на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557				**3 169 436,37**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9799999700271328				**3 106 047,55**
			НДС- 12%				**372 725,71**
			Стоимость строительства				**3 478 773,25**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ Аман Д. С.

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ Серикбаев С. А.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

_____ Ким О. В.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____ Мырзабаев С. К.