Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Технический надзор: ТОО "Инженер Строй Групп"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: №122 от 16.09.2024 г.

Наименование объекта: Строительство инфраструктуры (электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского район

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№122 от 16.09.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инфраструктуры (электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского район	9 904 188,91	8 843 025,81							1 061 163,10	9 904 188,91
Удержание аванса - 30%	2 971 256,67	2 652 907,74							318 348,93	2 971 256,67
Всего по стройке		6 190 118,07							742 814,17	6 932 932,24

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____ **Аман Д. С.**

Технический надзор :

Директор ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ **Серикбаев С. А.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____ **Мырзабаев С. К.**

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры (электроснабжение) жилых домов в мкр. Кокшокы поселка Шиели Шиелийского район

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Технический надзор: ТОО "Инженер Строй Групп"
Авторский надзор: ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"
Подрядчик: ТОО "СПМК-7" договор №122 от 16.09.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7380995**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			550427
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*269795*
			машины и механизмы	тенге			330275
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103163*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2908686
			оборудование	тенге			3591607
			прочие затраты	тенге			514
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
	Раздел 1.		**Локальная смета №04-01-01 / Электроснабжение.Сети 0,4 кВ**				**3789388**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			550427
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*269795*
			машины и механизмы	тенге			330275
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103163*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2908686
			прочие затраты	тенге			514
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
	Подраздел 1.1.		**Сети 0,4 кВ**				**3789388**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			550427
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*269795*
			машины и механизмы	тенге			330275
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103163*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2908686
			прочие затраты	тенге			514

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
1	19	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	м	508,87	1 307	665093
			ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38 КВ НА Ж/Б СТОЙКАХ МАРКИ СВ95-2 И СВ 105				
					ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1-13 ШТ		
2	21	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	13	25 254	328302
3	22	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	13	44 149	573937
					КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ К3-2 ШТ		
4	23	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	51 977	103954
5	24	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	4	44 149	176596
6	25	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	8 253	33012
7	26	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/**	$м^3$	0,2	81 649	16330
8	27	ССЦ *РК 8.04-08-2022 разд. 2 п.2.3.3,табл.5,пп.6*	**Надбавки при изменении класса бетона от В22,5 до В25**	$м^3$	0,2	857	171
9	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	10	4 097	40970
					УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА3-3 ШТ		
10	29	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	51 977	155931
11	30	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	6	44 149	264894
12	31	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	8 253	49518
13	32	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/**	$м^3$	0,3	81 649	24495
14	33	ССЦ *РК 8.04-08-2022 разд. 2 п.2.3.3,табл.5,пп.6*	**Надбавки при изменении класса бетона от В22,5 до В25**	$м^3$	0,3	857	257
15	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**	$м^2$	15	4 097	61455
					ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУА1-1		

1	2	3	4	5	6	7	8
16	35	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 977	51977
17	36	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	56 457	112914
18	37	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 253	16506
19	38	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/	$м^3$	0,1	81 649	8165
20	39	ССЦ *РК 8.04-08-2022 разд. 2 п.2.3.3,табл.5,пп.6*	Надбавки при изменении класса бетона от В22,5 до В25	$м^3$	0,1	857	86
21	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	$м^2$	5	4 097	20485
					МЕТАЛИИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ		
22	41	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1/У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	12 814	64070
23	42	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945	11945
24	43	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	12 157	145884
					ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА		
25	44	252-207-4807 *СпрСЦ 04.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S	шт.	12	14 259	171108
26	45	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20	шт.	24	136	3264
27	46	252-207-2353 *СпрСЦ 04.2024*	Крюк типа В 16/240 монтажный	шт.	13	5 025	65325
28	47	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	12	2 600	31200
29	48	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	24	520	12480
30	49	252-202-0543 *СпрСЦ 04.2024*	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	шт.	13	6 472	84136
					ПОДВОДКА(ОТВЕТВЛЕНИЕ) К ВВОДУ ЗДАНИЕ		
31	50	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	16	7 760	124160
32	51	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	16	2 600	41600
33	52	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	32	520	16640
34	53	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	32	111	3552
35	54	252-207-4807 *СпрСЦ 04.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S	шт.	16	14 259	228144
36	55	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	32	2 437	77984
37	56	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	32	89	2848

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Локальная смета №04-01-02 / Электроснабжение.Сети 10 кВ				**3591607**
			из них:				
			оборудование	тенге			3591607
			Подраздел 2.1. СЕТИ 10 КВ				**3591607**
			из них:				
			оборудование	тенге			3591607
38	**58**	**515-102-0409** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 260 204**	**2260204**
39	**59**	**515-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типаТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1 331 403**	**1331403**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7380995**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			550427
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*269795*
			машины и механизмы	тенге			330275
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103163*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2908686
			оборудование	тенге			3591607
			прочие затраты	тенге			514
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
			Всего прямые затраты				**7 380 995,00**
			в том числе оборудование				**3 591 607,00**
			в том числе прочие затраты				**514,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,2%				**272 798,93**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**447 489,44**
			Итого				**8 101 283,37**
			Сметная прибыль - 5%				**203 083,65**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**243 038,50**
			Итого				**8 547 405,51**
			Итого в прогнозных ценах на на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557				**9 023 496,00**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9799999700271328				**8 843 025,81**
			НДС- 12%				**1 061 163,10**
			Стоимость строительства				**9 904 188,91**

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

_____**Аман Д. С.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____**Мырзабаев С. К.**

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Инженер Строй Групп"

_____**Серикбаев С. А.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Кызылорда Вод Газ Проект"

_____**Ким О. В.**