Заказчик: УСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»
Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»
Объект: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1 за февраля месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№2/СМР	09.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н	48 536 786	48 536 786							5 824 414,41	54 361 201
За отчетный период	**48 536 786**	**48 536 786**							**5 824 414,41**	**54 361 201**

Заказчик: _____ **УСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис"

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Наименование объекта: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Заказчик: ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Авторский надзор: ТОО «Жанакорған Жоба-АА»

Договор №2/СМР от 09.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 20.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2052,7146	225,52	225,52	462928	462928	--	56532	561017
					--	38,25	--	78516		41557	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	154,5054	3830,11	--	591773	--	--	426077	1099278
					3830,11	--	591773	--		81428	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1527,2775	19,08	19,08	29140	29140	--	8929	41115
					--	8,12	--	12401		3046	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	509,0925	972,00	--	494838	--	--	356283	919211
					972,00	--	494838	--		68090	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1527,2775	174,70	79,98	266815	122151	--	147341	447288
					94,72	39,27	144664	59976		33132	
		Водопонижение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	2 170	4062,99 3172,50	344,11 80,01	690708 539325	58499 13602	92884	398107 87105	1175920
7	1101-0208-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	520	5545,03 3564,00	1353,70 486,21	2883416 1853280	703924 252829	326212	1516399 351985	4751800
8	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	170	1590,60 813,80	776,80 329,10	270402 138346	132056 55947	--	139891 32823	443116
9	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр	520	3102,28 1427,28	1675,00 707,35	1613186 742186	871000 367822	--	799205 192991	2605383
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	414	5987,44 318,06	545,07 174,36	2478800 131677	225659 72185	2121464	146781 210046	2835627
11	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	414	527,50 202,59	324,91 110,68	218385 83872	134513 45822	--	93380 24941	336706
		Основание под фундаменты									
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство	м3 основания	154,97	3726,28 896,22	1063,61 457,20	577462 138887	164827 70852	273748	195058 61802	834321
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10577853 4858848	2904697 1029952	2814308 --	4283983 1188946	16050782
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10577853				
	Материалы		тенге				2814308				
	Всего заработная плата		тенге					5888800			
		Накладные расходы	тенге				4283983				
		Сметная прибыль	тенге				1188946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16050782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4523
		Сметная заработная плата	тенге					5888800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16050782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4523
		Сметная заработная плата	тенге					5888800			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		ФМ-1 (12шт)									
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	99,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	470343 61244	31828 11392	377271	68278 43090	581711
14	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	56,88	35324,98 5947,00	1644,95 404,75	2009285 338265	93565 23022	1577455	328772 187045	2525101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3 0,98352	419679,00 --	-- --	412763 --	-- --	412763	-- 33021	445784
16	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40512	447247,00 --	-- --	181189 --	-- --	181189	-- 14495	195684
17	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,53496	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	276550 22729	2848 1074	250973	21661 23857	322068
		ФМ-2 (2шт)									
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	21723 2829	1470 526	17424	3153 1990	26866
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,88	38137,21 7937,68	1981,45 487,42	71698 14923	3725 916	53050	14414 6889	93001
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02982	419679,00 --	-- --	12515 --	-- --	12515	-- 1001	13516
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	349485,00 --	-- --	4250 --	-- --	4250	-- 340	4590
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04814	346394,00 --	-- --	16675 --	-- --	16675	-- 1334	18009
23	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,03016	516954,56 42487,50	5323,33 2007,76	15591 1281	161 61	14149	1221 1345	18157
		ФМ-3 (2шт)									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	78391 10207	5305 1899	62879	11380 7182	96952
25	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,2	35324,98 5947,00	1644,95 404,75	466290 78500	21714 5343	366076	76297 43407	585994
26	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36048	419679,00 --	-- --	151286 --	-- --	151286	-- 12103	163389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0952	447247,00	--	42578	--	42578	--	45984
					--	--	--	--		3406	
28	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,17832	516954,56	5323,33	92183	949	83658	7220	107356
					42487,50	2007,76	7576	358		7952	
		ФМ-4 (2шт)									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	4722,32	319,56	42501	2876	34091	6170	52564
					614,90	114,38	5534	1029		3894	
30	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,1	35324,98	1644,95	250807	11679	196904	41039	315193
					5947,00	404,75	42224	2874		23348	
31	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3246	419679,00	--	136228	--	136228	--	147126
					--	--	--	--		10898	
32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04544	447247,00	--	20323	--	20323	--	21949
					--	--	--	--		1626	
33	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,11932	516954,56	5323,33	61683	636	55977	4831	71835
					42487,50	2007,76	5070	240		5321	
		ФМ-5 (8шт)									
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32	4722,32	319,56	151114	10226	121211	21937	186895
					614,90	114,38	19677	3660		13844	
35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	22,8	38137,21	1981,45	869528	45177	643372	174804	1127879
					7937,68	487,42	180979	11113		83547	
36	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,85056	419679,00	--	356962	--	356962	--	385519
					--	--	--	--		28557	
37	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09408	447247,00	--	42077	--	42077	--	45443
					--	--	--	--		3366	
38	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,35664	516954,56	5323,33	184367	1898	167316	14441	214712
					42487,50	2007,76	15153	716		15905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Флм-1 (7шт)									
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,2	4722,32 614,90	319,56 114,38	152059 19800	10290 3683	121969	22074 13931	188063
40	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,57	34409,50 4773,60	2054,20 466,39	363708 50457	21713 4930	291538	50402 33129	447239
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29813	346394,00 --	-- --	103270 --	-- --	103270	-- 8262	111532
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15197	349485,00 --	-- --	53111 --	-- --	53111	-- 4249	57360
		Флм-2 (4шт)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18,4	4722,32 614,90	319,56 114,38	86891 11314	5880 2105	69697	12614 7960	107465
44	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6	34409,50 4773,60	2054,20 466,39	206457 28642	12325 2798	165490	28610 18805	253873
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1686	346394,00 --	-- --	58402 --	-- --	58402	-- 4672	63074
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08684	349485,00 --	-- --	30349 --	-- --	30349	-- 2428	32777
		Флм-3 (4шт)									
47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	17,6	4722,32 614,90	319,56 114,38	83113 10822	5624 2013	66667	12065 7614	102792
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,68	34409,50 4773,60	2054,20 466,39	195446 27114	11668 2649	156664	27084 17802	240333
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16152	346394,00 --	-- --	55950 --	-- --	55950	-- 4476	60426
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08272	349485,00 --	-- --	28909 --	-- --	28909	-- 2313	31222
		Флм-4 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6 7,4	4722,32 614,90	319,56 114,38	34945 4550	2364 846	28031	5073 3201	43219
52	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,84	34409,50 4773,60	2054,20 466,39	97723 13557	5834 1325	78332	13542 8901	120166
53	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0701	346394,00 --	-- --	24282 --	-- --	24282	-- 1943	26225
54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03514	349485,00 --	-- --	12281 --	-- --	12281	-- 982	13263
		Выпуск Вп-1 (1шт)									
55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,42998	16942,68 15381,60	1529,72 671,04	7285 6614	658 289	13	6281 1085	14651
56	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42998	335138,00 --	-- --	144103 --	-- --	144103	-- 11528	155631
		Гидроизоляция									
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	544,7	911,08 312,28	20,25 2,99	496265 170099	11031 1629	315135	159707 52478	708449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8673449 1149160	321444 86490	7202845 --	1133070 784522	10591037
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8673449				
	Материалы		тенге				5315343				
	Всего заработная плата		тенге					1235650			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1887503				
		Накладные расходы	тенге				1133070				
		Сметная прибыль	тенге				784522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10591041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					1235650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10591041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								951
		Сметная заработная плата	тенге					1235650			
		РАЗДЕЛ 3. Фундаментные балки Фбм-1 (84м)									
58	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	20,16	54459,94 14047,00	4007,79 918,67	1097912 283188	80797 18520	733927	274554 109797	1482264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7 0,2982	346394,00 --	-- --	103295 --	-- --	103295	-- 8264	111559
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16968	349485,00 --	-- --	59301 --	-- --	59301	-- 4744	64045
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1260508 283188	80797 18520	896523 --	274554 122805	1657868
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1260508				
		Материалы	тенге				733928				
		Всего заработная плата	тенге					301708			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				162596				
		Накладные расходы	тенге				274554				
		Сметная прибыль	тенге				122805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1657867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					301708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1657867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	тенге					301708			
		РАЗДЕЛ 4. Бетонный пол									
61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	38,5	27428,74 2241,08	1742,77 436,83	1056006 86282	67097 16818	902627	93821 91986	1241813
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,13536	346394,00 --	-- --	739676 --	-- --	739676	-- 59174	798850
63	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	523,4	2432,73 508,50	7,16 2,02	1273291 266149	3747 1057	1003395	248502 121743	1643536
64	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка (Технониколь)	м2	1203,82	669,00 --	-- --	805356 --	-- --	805356	-- 64428	869784
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				3874329 352431	70844 17875	3451054 --	342323 337331	4553983
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3874329				
		Материалы	тенге				1906022				
		Всего заработная плата	тенге					370306			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1545032				
		Накладные расходы	тенге				342323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				337331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4553983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	тенге					370306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4553983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	тенге					370306			
		РАЗДЕЛ 5. Стенка Ст-1 (1шт)									
65	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	14,18	38840,35	2269,27	550756	32179	409364	106507	709844
					7701,92	552,02	109213	7828		52581	
66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02166	349485,00	--	7570	--	7570	--	8176
					--	--	--	--		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				782775	32179	641383	106507	960425
							109213	7828	--	71143	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				782775				
	Материалы		тенге				409365				
	Всего заработная плата		тенге					117041			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				232019				
		Накладные расходы	тенге				106507				
		Сметная прибыль	тенге				71143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				960425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					117041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				960425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					117041			
		РАЗДЕЛ 6. Стенка Ст-1 с проемом (1шт)									
68	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	13,6	38840,35	2269,27	528229	30862	392621	102151	680810
					7701,92	552,02	104746	7507		50430	
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,64796	346394,00	--	224449	--	224449	--	242405
					--	--	--	--		17956	
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02367	349485,00	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				760950	30862	625342	102151	932149
							104746	7507	--	69048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				760950				
	Материалы		тенге				392621				
	Всего заработная плата		тенге					112253			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				232721				
		Накладные расходы	тенге				102151				
		Сметная прибыль	тенге				69048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				932149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					112253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				932149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					112253			
		РАЗДЕЛ 7. Стенка Ст-2 (1шт)									
71	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	19,12	38840,35	2269,27	742627	43389	551977	143612	957138
					7701,92	552,02	147261	10555		70899	
72	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				1030323	43389	839673	143612	1267850
							147261	10555	--	93915	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1030323				
	Материалы		тенге				551978				
	Всего заработная плата		тенге					157816			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				287696				
		Накладные расходы	тенге				143612				
		Сметная прибыль	тенге				93915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1267850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					157816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1267850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					157816			
		РАЗДЕЛ 8. Стенка Ст-3 (2шт)									
74	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	11,72	38840,35	2269,27	455209	26596	338346	88030	586698
					7701,92	552,02	90267	6470		43459	
75	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5247	346394,00	--	181753	--	181753	--	196293
					--	--	--	--		14540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10 0,01816	349485,00	--	6347	--	6347	--	6855
					--	--	--	--		508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				643309	26596	526446	88030	789846
							90267	6470	--	58507	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				643309				
	Материалы		тенге				338347				
	Всего заработная плата		тенге					96737			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				188100				
		Накладные расходы	тенге				88030				
		Сметная прибыль	тенге				58507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				789846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	тенге					96737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				789846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	тенге					96737			
		РАЗДЕЛ 9. Стенка Ст-4 (1шт)									
77	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,26	38840,35	2269,27	243141	14206	180721	47019	313373
					7701,92	552,02	48214	3456		23213	
78	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79703	346394,00	--	276086	--	276086	--	298173
					--	--	--	--		22087	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03322	349485,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				530837	14206	468417	47019	624085
							48214	3456	--	46229	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				530837				
	Материалы		тенге				180721				
	Всего заработная плата		тенге					51670			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				287696				
		Накладные расходы	тенге				47019				
		Сметная прибыль	тенге				46229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				624085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					51670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				624085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					51670			
		РАЗДЕЛ 10. Балка Б-1 (8шт)									
80	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,04	64937,70	6386,71	457161	44962	282742	127059	630958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18388,80	1444,36	129457	10168		46738	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29112	335138,00	--	97565	--	97565	--	105370
					--	--	--	--		7805	
82	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,37592	343539,00	--	129143	--	129143	--	139474
					--	--	--	--		10331	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10736	349485,00	--	37521	--	37521	--	40523
					--	--	--	--		3002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				721390	44962	546971	127059	916325
							129457	10168	--	67876	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				721390				
	Материалы		тенге				282742				
	Всего заработная плата		тенге					139625			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				264229				
		Накладные расходы	тенге				127059				
		Сметная прибыль	тенге				67876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				916325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					139625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				916325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					139625			
		РАЗДЕЛ 11. Балка Б-2 (1шт)									
84	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,82	64937,70	6386,71	53249	5237	32933	14800	73492
					18388,80	1444,36	15079	1184		5444	
85	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,034	335138,00	--	11395	--	11395	--	12307
					--	--	--	--		912	
86	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04391	343539,00	--	15085	--	15085	--	16292
					--	--	--	--		1207	
87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01276	349485,00	--	4459	--	4459	--	4816
					--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				84188	5237	63872	14800	106907
							15079	1184	--	7920	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				84188				
	Материалы		тенге				32933				
	Всего заработная плата		тенге					16263			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30939				
		Накладные расходы	тенге				14800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				7920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				106908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					16263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				106908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					16263			
		РАЗДЕЛ 12. Балка Б-3 (2шт)									
88	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,56	64937,70	6386,71	101303	9963	62653	28155	139815
					18388,80	1444,36	28687	2253		10357	
89	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,06502	335138,00	--	21791	--	21791	--	23534
					--	--	--	--		1743	
90	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,08396	343539,00	--	28844	--	28844	--	31151
					--	--	--	--		2307	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02422	349485,00	--	8465	--	8465	--	9142
					--	--	--	--		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				160403	9963	121753	28155	203642
							28687	2253	--	15084	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				160403				
	Материалы		тенге				62653				
	Всего заработная плата		тенге					30940			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				59100				
		Накладные расходы	тенге				28155				
		Сметная прибыль	тенге				15084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				203642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					30940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				203642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					30940			
		РАЗДЕЛ 13. Мезонин									
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	39,78	47794,04	2720,41	1901247	108218	1375969	402388	2487926
					10484,17	631,59	417060	25125		184291	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,563	349485,00	--	546245	--	546245	--	589945
					--	--	--	--		43700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9484	346394,00	--	328520	--	328520	--	354802
					--	--	--	--		26282	
95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,93	335138,00	--	311678	--	311678	--	336612
					--	--	--	--		24934	
96	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	234	719,97	173,36	168473	40566	31401	75504	263495
					412,42	55,21	96506	12919		19518	
97	224-102-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	234	10402,00	--	2434068	--	2434068	--	2628793
					--	--	--	--		194725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				5690231	148784	5027881	477892	6661573
							513566	38044	--	493450	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5521758				
	Материалы		тенге				1375969				
	Всего заработная плата		тенге					442185			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3620511				
		Накладные расходы	тенге				402388				
		Сметная прибыль	тенге				473932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6398078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	тенге					442185			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				168473				
	Материалы		тенге				31400				
	Всего заработная плата		тенге					109425			
		Накладные расходы	тенге				75504				
		Сметная прибыль	тенге				19518				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				263495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	тенге					109425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				6661573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	тенге					551610			
		РАЗДЕЛ 14. Перекрытие на отм.-0,300									
98	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24	4289,91	925,73	102958	22217	57785	33066	146905
					956,48	211,09	22956	5066		10882	
99	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	187,92	9207,00	--	1730179	--	1730179	--	1868593
					--	--	--	--		138414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				1833137	22217	1787964	33066	2015498
							22956	5066	--	149296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1833137				
	Материалы		тенге				57785				
	Всего заработная плата		тенге					28022			
	Местные материалы		тенге				1730179				
		Накладные расходы	тенге				33066				
		Сметная прибыль	тенге				149296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2015499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					28022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				2015499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					28022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								47331975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7853073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3756177			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1245368			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						25014436		
		- Накладные расходы	тенге							7202221	
		- Сметная прибыль	тенге							3506072	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47331975
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								709979,63
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:	Тенге								48041954,63
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								494832,13
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								48536786,76
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5824414,41
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								54361201,17

Заказчик: _____
ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»