Заказчик: УСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ
Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»
Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»
Объект: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2 за март месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		№2/СМР	**09.02.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года (строительства) по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н	169 186 107	102 522 237							12 302 668,54	114 824 906
За отчетный период	169 186 107	**102 522 237**							**12 302 668,54**	**114 824 906**

Заказчик: _____ **УСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ**

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Наименование объекта: Строительство здания для спортивного комплекса по адресу Кызылординская область Жанакорганский район с. Кожакент ул. А. Абиева б/н

Заказчик: Алтыбаев Нурдилла Абдуллаевич

Генподрядчик: ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"

Технадзор: ТОО «ALASH ORDA GROUP»

Авторский надзор: ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Договор №2/СМР от 09.02.2024 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 25.03.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Перемычки											
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	17	645,82	248,02	10979	4217	3493	5055	17316
					192,29	59,69	3269	1015		1283	
2	222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	0,364	161187,00	--	58672	--	58672	--	63366
					--	--	--	--		4694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				69651	4217	62165	5055	80682
							3269	1015	--	5977	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				69651				
	Материалы		тенге				3494				
	Всего заработная плата		тенге					4284			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58672				
		Накладные расходы	тенге				5055				
		Сметная прибыль	тенге				5977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				80683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4284			
РАЗДЕЛ 2. Дверные проемы											
3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	Страниц - 43 17,82	1802,21	199,58	32115	3557	8846	19242	55465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2	1106,15	93,60	19712	1668		4109	
4	223-203-0605 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-12, двупольный	м2	11,52	56977,00	--	656375	--	656375	--	708885
					--	--	--	--		52510	
5	223-203-0602 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3	48874,00	--	307906	--	307906	--	332538
					--	--	--	--		24632	
6	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,8	1545,08	201,15	7416	966	1807	4598	12975
					967,29	96,98	4643	466		961	
7	223-203-0606 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-20, двупольный	м2	4,8	46792,00	--	224602	--	224602	--	242570
					--	--	--	--		17968	
8	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45,15	1918,26	86,91	86609	3924	25396	53131	150919
					1268,87	38,64	57289	1745		11179	
9	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	5519,00	--	27816	--	27816	--	30041
					--	--	--	--		2225	
10	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	30,45	5812,00	--	176975	--	176975	--	191133
					--	--	--	--		14158	
11	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	9,66	7622,00	--	73629	--	73629	--	79519
					--	--	--	--		5890	
12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	46	520,00	--	23920	--	23920	--	25834
					--	--	--	--		1914	
13	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	23	3481,00	--	80063	--	80063	--	86468
					--	--	--	--		6405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1697426	8447	1607335	76971	1916347
							81644	3879	--	141951	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1593443				
	Материалы		тенге				36051				
	Всего заработная плата		тенге					85523			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1467303				
		Накладные расходы	тенге				76971				
		Сметная прибыль	тенге				133632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1804046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					85523			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				103983				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				103983				
		Сметная прибыль	тенге				8319				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				112302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1916348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					85523			
		РАЗДЕЛ 3. Витражи									
14	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	88,5	2756,49	2,66	243949	235	140380	93001	363906
					1167,62	--	103334	--		26956	
15	223-102-0303 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	88,5	20155,00	--	1783718	--	1783718	--	1926415
					--	--	--	--		142697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				2027667	235	1924098	93001	2290321
							103334	--	--	169653	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2027667				
	Материалы		тенге				140380				
	Всего заработная плата		тенге					103334			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1783718				
		Накладные расходы	тенге				93001				
		Сметная прибыль	тенге				169653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2290321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					103334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2290321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					103334			
		РАЗДЕЛ 4. Оконные проемы									
16	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,5	3842,77	195,89	10375	529	5269	4341	15893
					1695,20	91,22	4577	246		1177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4 2,7	26088,00 --	-- --	70438 --	-- --	70438	-- 5635	76073
18	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,76	3218,71 1446,84	196,83 92,47	18540 8334	1134 533	9072	7980 2122	28641
19	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,76	22203,00 --	-- --	127889 --	-- --	127889	-- 10231	138120
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14инд	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)(в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	152,4	2743,06 1331,44	196,10 93,60	418042 202911	29886 14265	185245	195458 49080	662581
21	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой	м2	152,4	20155,00 --	-- --	3071622 --	-- --	3071622	-- 245730	3317352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				3716906 215822	31549 15044	3469535 --	207779 313975	4238660
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3716906				
	Материалы		тенге				199587				
	Всего заработная плата		тенге					230866			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3269949				
		Накладные расходы	тенге				207779				
		Сметная прибыль	тенге				313975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4238660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	тенге					230866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4238660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	тенге					230866			
		РАЗДЕЛ 5. Металлическая решетка МР-1 (3шт)									
22	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,013305	918297,73 56089,80	9966,24 3725,04	12218 746	133 50	11339	740 1037	13995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	5 0,385845	997,07 856,60	1,19 0,57	385 331	-- --	54	265 52	702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				12603 1077	133 50	11393 --	1005 1089	14697
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12603				
	Материалы		тенге				11393				
	Всего заработная плата		тенге					1127			
		Накладные расходы	тенге				1005				
		Сметная прибыль	тенге				1089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				14697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1127			
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки									
		Гипсокартонные									
24	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 100 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	70	4096,22 1910,22	51,45 22,63	983093 458453	12348 5431	512292	417496 112047	1512636
		Кирпичные									
25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	314,382	2655,13 1958,58	273,84 72,26	834725 615742	86090 22717	132893	593767 114279	1542772
26	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	15,845	60151,00 --	-- --	953093 --	-- --	953093	-- 76247	1029340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				2770911 1074195	98438 28148	1598278 --	1011263 302573	4084748
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2770911				
	Материалы		тенге				645184				
	Всего заработная плата		тенге					1102343			
	Местные материалы		тенге				953093				
		Накладные расходы	тенге				1011263				
		Сметная прибыль	тенге				302573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4084747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					1102343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4084747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					1102343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
		Потолок									
27	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из проф.настила. Монтаж	м2	420,77	833,92	149,36	350889	62846	25638	192774	587156
					623,63	40,35	262405	16978		43493	
28	224-102-0503 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	420,77	3233,00	--	1360349	--	1360349	--	1469177
					--	--	--	--		108828	
29	217-107-0104 РСНБ РК 2015	Саморез кровельный для профнастила ГОСТ 1147-80	шт.	564	115,00	--	64860	--	64860	--	70049
					--	--	--	--		5189	
		Стены									
30	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,745	2432,52	90,51	288850	10747	62203	179487	505804
					1818,18	71,24	215900	8459		37467	
31	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,745	624,47	5,01	74153	595	32248	33212	115954
					347,89	1,72	41310	204		8589	
32	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,203	1551,44	86,88	456438	25560	115416	268694	783143
					1072,26	69,36	315462	20406		58011	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	263,875	717,00	5,21	189198	1375	48893	111670	324937
					526,50	2,49	138930	657		24069	
34	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,228	1292,27	81,57	243241	15354	59658	144613	418883
					893,75	66,61	168229	12538		31028	
35	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,228	4934,47	22,12	1205136	5403	515895	549198	1894681
					2800,00	10,89	683838	2660		140347	
36	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,328	113,99	0,87	3457	27	224	2575	6515
					105,71	0,42	3206	13		483	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7 160,1	485,78 330,54	1,95 0,61	77773 52919	313 98	24541	42414 9615	129802
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4314344 1882199	122220 62013	2309925 --	1524637 467119	6306101
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3963455				
	Материалы		тенге				859080				
	Всего заработная плата		тенге					1664829			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1425209				
		Накладные расходы	тенге				1331863				
		Сметная прибыль	тенге				423626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5718944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
		Сметная заработная плата	тенге					1664829			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				350889				
	Материалы		тенге				25638				
	Всего заработная плата		тенге					279383			
		Накладные расходы	тенге				192774				
		Сметная прибыль	тенге				43493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				587156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	тенге					279383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6306100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	тенге					1944212			
		РАЗДЕЛ 8. Полы 1-этаж									
		Тип №387									
38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	78,1	239,88 82,33	34,49 13,16	18735 6430	2694 1028	9611	7010 2060	27805
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,248	27568,86 4205,34	7,20 --	172250 26275	45 --	145930	24698 15756	212704
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (55мм). Устройство	м2 стяжки	78,1	830,73 387,33	32,03 15,90	64880 30250	2502 1242	32128	29603 7559	102041
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	78,1	790,08 33,53	37,94 18,40	61705 2619	2963 1437	56123	3812 5241	70759
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,1	3676,34 1379,06	82,79 38,37	287122 107705	6466 2997	172951	104059 31295	422476
43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	82,005	378,36	1,89	31027	155	2365	26866	62525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					347,63	0,90	28507	74		4631	
44	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,14125	1797,00	--	7442	--	7442	--	8037
					--	--	--	--		595	
		Тип №400									
45	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	71,19	239,88	34,49	17077	2455	8761	6390	25344
					82,33	13,16	5861	937		1877	
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,6952	27568,86	7,20	157010	41	133019	22513	193885
					4205,34	--	23950	--		14362	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
48	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71,19	1808,89	87,14	128775	6203	68584	51667	194877
					758,37	13,71	53988	976		14435	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,19	830,73	32,03	59140	2280	29286	26984	93013
					387,33	15,90	27574	1132		6890	
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	71,19	3676,34	82,79	261719	5894	157650	94852	385097
					1379,06	38,37	98175	2732		28526	
51	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,7495	378,36	1,89	28282	141	2156	24489	56993
					347,63	0,90	25985	67		4222	
52	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,77485	1797,00	--	6783	--	6783	--	7326
					--	--	--	--		543	
		Тип №740									
53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,77	239,88	34,49	4503	647	2311	1685	6683
					82,33	13,16	1545	247		495	
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,5016	27568,86	7,20	41397	11	35071	5936	51120
					4205,34	--	6315	--		3787	
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	18,77	1273,48	106,16	23903	1992	14539	7644	34071
					392,77	40,46	7372	759		2524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	9 18,77	-264,27 -22,64	-9,42 -4,76	-4960 -425	-176 -89	-4359	-483 -436	-5879
		Тип №549									
57	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,9	239,88 82,33	34,49 13,16	12690 4355	1824 696	6511	4748 1395	18833
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,232	27568,86 4205,34	7,20 --	116671 17797	30 --	98844	16729 10672	144072
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9	830,73 387,33	32,03 15,90	43946 20490	1694 841	21762	20051 5120	69117
60	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	52,9	3059,73 291,37	47,16 19,42	161860 15413	2494 1027	143953	15454 14185	191499
61	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	55,545	291,99 96,50	2,47 0,97	16219 5360	137 54	10722	5089 1705	23013
		Тип №110									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	611,58	239,88 82,33	34,49 13,16	146706 50351	21093 8048	75262	54896 16128	217730
63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,9264	9101,51 3722,76	1846,59 822,80	445304 182141	90347 40257	172816	209054 52349	706707
64	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	611,58	1783,60 559,64	22,36 9,28	1090814 342265	13674 5675	734875	327064 113430	1531308
65	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,119	60151,00 --	-- --	187611 --	-- --	187611	-- 15009	202620
66	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	611,58	9795,60 832,65	26,59 12,99	5990793 509232	16261 7944	5465300	486146 518155	6995094
67	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	942,189	355,01 95,78	2,52 1,20	227973 61506	1619 771	164848	58540 22921	309434

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 15 п.1.24	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.**	м2 окрашиваемой поверхности	10 611,58	902,68 662,75	3,95 1,90	552061 405325	2416 1162	144320	325189 70180	947430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**10418578** 2093935	**188182** 81146	**8136461** --	**1987669** 992501	**13398747**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10418578				
	Материалы		тенге				7934617				
	Всего заработная плата		тенге					2175081			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14225				
	Местные материалы		тенге				187611				
		Накладные расходы	тенге				1987669				
		Сметная прибыль	тенге				992501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13398748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1634
		Сметная заработная плата	тенге					2175081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				13398748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1634
		Сметная заработная плата	тенге					2175081			
		РАЗДЕЛ 9. Полы 2-этаж									
		Тип №459									
69	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	223,09	3059,73 291,37	47,16 19,42	682595 65002	10521 4332	607072	65174 59822	807591
70	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	234,2445	291,99 96,50	2,47 0,97	68397 22605	578 227	45214	21462 7189	97048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				750992 87607	11099 4559	652286 --	86636 67011	904639
	Стоимость общестроительных работ		тенге				750992				
	Материалы		тенге				652287				
	Всего заработная плата		тенге					92166			
		Накладные расходы	тенге				86636				
		Сметная прибыль	тенге				67011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				904639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	тенге					92166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				904639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	тенге					92166			
		РАЗДЕЛ 10. Полы техподполье									
		Тип №747									
71	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	203,64	239,88	34,49	48849	7024	25059	18279	72498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					82,33	13,16	16766	2680		5370	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,2912	27568,86		449130	117	380503	64399	554612
					4205,34	--	68510	--		41082	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	203,64	830,73	32,03	169170	6523	83771	77187	266065
					387,33	15,90	78876	3238		19709	
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	203,64	1808,89	87,14	368362	17745	196183	147793	557447
					758,37	13,71	154434	2792		41292	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	203,64	830,73	32,03	169170	6523	83771	77187	266065
					387,33	15,90	78876	3238		19709	
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,64	451,47	21,68	91937	4415	83620	5681	105428
					19,16	10,52	3902	2142		7809	
77	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	м2 покрытия	203,64	1273,48	106,16	259331	21618	157729	82930	369641
					392,77	40,46	79984	8239		27381	
78	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	203,64	-264,27	-9,42	-53816	-1918	-47288	-5245	-63786
					-22,64	-4,76	-4610	-969		-4725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1502133	62047	963348	468211	2127970
							476738	21360	--	157627	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1502133				
	Материалы		тенге				963350				
	Всего заработная плата		тенге					498098			
		Накладные расходы	тенге				468211				
		Сметная прибыль	тенге				157627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2127971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	тенге					498098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				2127971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
		Сметная заработная плата	тенге					498098			

РАЗДЕЛ 11. Панели стеновые фасада

79	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	906,958	4246,27	1717,80	3851189	1557972	295660	1747912	6047029
					2202,48	590,60	1997557	535649		447928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	222-502-0203 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**	м2	12 906,958	14596,00 --	-- --	13237959 --	-- --	13237959	-- 1059037	14296996
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				17089148 1997557	1557972 535649	13533619 --	1747912 1506965	20344025
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				17089148				
	Материалы		тенге				295659				
	Всего заработная плата		тенге					2533206			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13237959				
		Накладные расходы	тенге				1747912				
		Сметная прибыль	тенге				1506965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				20344025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	тенге					2533206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				20344025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1654
		Сметная заработная плата	тенге					2533206			
		РАЗДЕЛ 12. Панели кровельные									
81	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	956,34	1270,92 550,00	625,97 201,97	1215432 525987	598640 193152	90805	496206 136931	1848569
82	222-502-0305 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	м2	956,34	13180,00 --	-- --	12604561 --	-- --	12604561	-- 1008365	13612926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				13819993 525987	598640 193152	12695366 --	496206 1145296	15461495
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				13819993				
	Материалы		тенге				90804				
	Всего заработная плата		тенге					719139			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12604561				
		Накладные расходы	тенге				496206				
		Сметная прибыль	тенге				1145296				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				15461495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	тенге					719139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				15461495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	тенге					719139			
		РАЗДЕЛ 13. Цоколь									
83	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	62,3	6310,72 2051,32	17,34 7,72	393158 127797	1080 481	264281	102623 39662	535443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				393158	1080	264281	102623	535443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							127797	481	--	39662	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				393158				
	Материалы		тенге				264280				
	Всего заработная плата		тенге					128278			
		Накладные расходы	тенге				102623				
		Сметная прибыль	тенге				39662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				535443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					128278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				535443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					128278			
		РАЗДЕЛ 14. Крыльцо №1,2,3									
84	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	м3 основания	19,8	3726,28	1063,61	73780	21060	34975	24922	106598
					896,22	457,20	17745	9053		7896	
85	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	18,05	25448,48	1742,77	459345	31457	387437	43986	543597
					2241,08	436,83	40451	7885		40266	
86	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,28563	441876,00	--	126213	--	126213	--	136310
					--	--	--	--		10097	
87	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм (30мм). Устройство**	м2 покрытия	66,6666667	3000,04	110,01	200003	7334	51369	134835	361625
					2119,50	32,12	141300	2141		26787	
88	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	м2 покрытия	66,6666667	728,29	4,94	48553	329	20684	25966	80480
					413,10	1,25	27540	83		5961	
		Ограждение пандуса									
89	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкций	0,12292	130074,57	35070,96	15989	4311	1112	8387	26326
					85956,90	12929,03	10566	1589		1950	
90	241-102-0131 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	22	1353,00	--	29766	--	29766	--	32147
					--	--	--	--		2381	
91	241-102-0115 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	29	868,00	--	25172	--	25172	--	27186
					--	--	--	--		2014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	14 3,6	1101,00	--	3964	--	3964	--	4281
					--	--	--	--		317	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,56468	96,70	2,67	345	9	157	124	507
					50,12	0,30	179	1		37	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,56468	82,26	1,90	293	7	182	73	395
					29,29	0,30	104	1		29	
		Спуск									
95	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,78	40570,77	2606,20	193928	12458	125563	53653	267388
					11695,99	638,64	55907	3053		19807	
96	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07952	441876,00	--	35138	--	35138	--	37949
					--	--	--	--		2811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1212489	76965	841732	291946	1624789
							293792	23806	--	120353	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1137598				
	Материалы		тенге				620368				
	Всего заработная плата		тенге					305443			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				161351				
		Накладные расходы	тенге				283559				
		Сметная прибыль	тенге				113691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1534848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					305443			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				15989				
	Материалы		тенге				1112				
	Всего заработная плата		тенге					12155			
		Накладные расходы	тенге				8387				
		Сметная прибыль	тенге				1950				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				26326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12155			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				58902				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58902				
		Сметная прибыль	тенге				4712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				63614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1624788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	тенге					317598			

РАЗДЕЛ 15. Стремянки

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	15 0,2612	81615,17 41876,10	26851,70 9416,80	21318 10938	7014 2460	3366	9244 2445	33007
98	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2612	818975,00 --	-- --	213916 --	-- --	213916	-- 17113	231029
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5748	96,70 50,12	2,67 0,30	732 380	20 2	332	264 80	1075
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5748	82,26 29,29	1,90 0,30	623 222	14 2	387	155 62	840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**				236589 11540	7048 2464	218001 --	9663 19700	265951
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1355				
	Материалы		тенге				720				
	Всего заработная плата		тенге					606			
		Накладные расходы	тенге				419				
		Сметная прибыль	тенге				142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1916				
		Сметная заработная плата	тенге					606			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				235234				
	Материалы		тенге				3366				
	Всего заработная плата		тенге					13398			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				213916				
		Накладные расходы	тенге				9244				
		Сметная прибыль	тенге				19558				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				264036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					13398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				265952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					14004			
		РАЗДЕЛ 16. Отмостка									
101	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12	5895,91 976,65	1816,86 831,20	70751 11720	21802 9974	37229	20176 7274	98201
102	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная отмостка. Устройство	м3	12	23635,65 1214,44	1225,17 304,58	283628 14573	14702 3655	254353	16588 24017	324233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**тенге**				354379 26293	36504 13629	291582 --	36764 31291	422434
	Стоимость общестроительных работ		тенге				354379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				291581				
	Всего заработная плата		тенге					39922			
		Накладные расходы	тенге				36764				
		Сметная прибыль	тенге				31291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				422434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					39922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				422434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					39922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								74017051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9002786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2804776			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					986395			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						48579403		
		- Накладные расходы	тенге							8147341	
		- Сметная прибыль	тенге							5482743	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1540,19	19,99	36965	479	25823	10637	51410
					444,31	7,93	10663	190		3808	
2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	1664,45	19,99	266312	3199	192023	70911	364201
					444,31	7,93	71090	1269		26978	
3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	912,52	43,72	200754	9618	5606	185336	416977
					843,32	16,31	185530	3588		30887	
4	241-102-0114 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	72	744,00	--	53568	--	53568	--	57853
					--	--	--	--		4285	
5	241-102-0115 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм**	м	27	868,00	--	23436	--	23436	--	25311
					--	--	--	--		1875	
6	241-102-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	121	1101,00	--	133221	--	133221	--	143879
					--	--	--	--		10658	
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	164	913,85	43,72	149871	7170	4397	138160	311073
					843,32	16,31	138304	2675		23042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	17 164	1353,00 --	-- --	221892 --	-- --	221892	-- 17751	239643
9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1089,29 1000,40	52,34 19,06	5446 5002	261 95	183	4995 835	11277
10	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	5	1683,00 --	-- --	8415 --	-- --	8415	-- 673	9088
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2387,51 2021,25	92,09 14,96	47750 40425	1842 299	5483	39910 7013	94673
12	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	1040,00 --	-- --	20800 --	-- --	20800	-- 1664	22464
13	241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	40	645,00 --	-- --	25800 --	-- --	25800	-- 2064	27864
14	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	6	1754,51 211,03	19,10 8,52	10527 1266	114 51	9147	1291 945	12763
15	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	93,4	17524,28 948,32	180,24 87,82	1636768 88573	16834 8202	1531361	94840 138529	1870136
16	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	32	308,78 199,24	-- --	9881 6376	-- --	3505	6248 1290	17420
17	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	57	313,30 303,40	0,63 0,30	17858 17294	36 17	528	16965 2786	37609
18	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	57	5801,00 --	-- --	330657 --	-- --	330657	-- 26453	357110

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18 75,2	997,07 856,60	1,19 0,57	74980 64416	90 43	10474	51567 10124	136671
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2419,05 2021,25	123,63 29,92	14514 12128	742 180	1644	12061 2126	28701
21	242-301-0603 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	5328,00 --	-- --	21312 --	-- --	21312	-- 1705	23017
22	242-301-0602 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3881,00 --	-- --	7762 --	-- --	7762	-- 621	8383
23	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1329,00 --	-- --	10632 --	-- --	10632	-- 851	11483
24	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1063,00 --	-- --	4252 --	-- --	4252	-- 340	4592
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2387,51 2021,25	92,09 14,96	23875 20212	921 150	2742	19955 3506	47336
26	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	2922,00 --	-- --	29220 --	-- --	29220	-- 2338	31558
27	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	20	690,00 --	-- --	13800 --	-- --	13800	-- 1104	14904
28	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2387,51 2021,25	92,09 14,96	47750 40425	1842 299	5483	39910 7013	94673

3500

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	242-201-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	19 20	1861,00 --	-- --	37220 --	-- --	37220	-- 2978	40198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				3486954 701704	43148 17058	2742102 --	692786 334379	4514120
	Стоимость общестроительных работ		тенге				74980				
	Материалы		тенге				10474				
	Всего заработная плата		тенге					64459			
		Накладные расходы	тенге				51567				
		Сметная прибыль	тенге				10124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				136671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	тенге					64459			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3411974				
	Материалы		тенге				1787923				
	Всего заработная плата		тенге					654303			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				943703				
	Сдача и испытание		тенге				3296				
		Накладные расходы	тенге				641219				
		Сметная прибыль	тенге				324255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4377448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	тенге					654303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4514119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	тенге					718762			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Система П-1									
31	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	1	67729,27 58947,00	3412,45 1012,01	67729 58947	3412 1012	5370	58760 10119	136608
32	Прайс-лист	**Приточная установка KORF L=4800м3/час, Рс=500Па, UTR90-50 A.3.35-3x30M.R: вентилятор 45Гц 2860об/мин 1,3кВт, гибкая вставка боковая (175x960x560мм), заслонка торцевая (190x984x564мм) Рс=2Па, фильтр приточный, водяной воздухонагреватель, фреоновый охладитель 3-х рядный левый (510x1125x740мм) Рс=75Па, шумоглушитель (1100x1125x740мм) Рс=27Па, подставка под шумоглушитель (4шт), переход 960x560-500x500 (2шт), ККБ/Чиллер мощ.охлаждения 43,1кВт, тип фреона R410A, потери давления по воздуху 75,1Па комплект автоматики**	**комплект**	1	4383743,25 --	-- --	4383743 --	-- --	4383743	-- --	4383743
		Система П-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	67729,27 58947,00	3412,45 1012,01	67729 58947	3412 1012	5370	58760 10119	136608
34	Прайс-лист	Приточная установка KORF L=3600м3/час, Рс=500Па, UTR80-50 A.3.35-2.2x30M.R: вентилятор 38Гц 2860об/мин 0,85кВт, гибкая вставка боковая (172x840x540мм), заслонка торцевая (178x884x564мм) Рс=1Па, фильтр приточный, водяной воздухонагреватель, фреоновый охладитель 3-х рядный левый (510x1010x720мм) Рс=58Па, шумоглушитель (1100x1010x720мм) Рс=12Па, подставка под шумоглушитель (4шт), переход 960x560-500x500 (2шт), ККБ/Чиллер мощ.охлаждения 34,1кВт, тип фреона R410A, потери давления по воздуху 57,8Па комплект автоматики	комплект	1	3921875,89 --	-- --	3921876 --	-- --	3921876	-- --	3921876
		Система В-1									
35	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044
36	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №5, электродвигатель АИР90L4 N=2,2кВт 1390об/мин, виброизолятор ДО-38 (7шт), гибкая вставка В00.00-09, гибкая вставка Н00.00-11, переход 500x500мм-500мм	комплект	1	46264,29 --	-- --	46264 --	-- --	46264	-- --	46264
		Система В-2									
37	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044
38	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №5, электродвигатель АИР80В6 N=1,1кВт 930об/мин, виброизолятор ДО-38 (7шт), гибкая вставка В00.00-09, гибкая вставка Н00.00-11, переход 500x500мм-500мм	комплект	1	31966,07 --	-- --	31966 --	-- --	31966	-- --	31966
		Система В-3									
39	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	21085,64 16964,64	854,95 298,44	21086 16965	855 298	3266	16918 3040	41044
40	Прайс-лист	Агрегат вентиляторный: вентилятор ВЦ4-75 №3.15, электродвигатель АИР90L4 N=0,25кВт 1320об/мин, виброизолятор ДО-38 (4шт), гибкая вставка В00.00-05, гибкая вставка Н00.00-07, переход 250x250мм-250мм	комплект	1	18942,86 --	-- --	18943 --	-- --	18943	-- --	18943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	25	1923,09	36,52	48077	913	9246	37545	92471
					1516,73	15,71	37918	393		6850	
42	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	67	2017,11	36,52	135147	2446	31080	100620	254628
					1516,73	15,71	101621	1052		18861	
43	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,622	7171,49	48,58	492122	3334	402734	85394	623717
					1254,04	15,77	86054	1082		46201	
44	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,347	7718,22	48,58	141606	891	105376	34916	190643
					1926,13	15,77	35339	289		14122	
45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,302	7427,32	45,86	507300	3133	390336	112812	669721
					1666,58	18,78	113831	1283		49609	
46	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,828	7000,66	42,76	775869	4739	632148	138101	987088
					1254,04	17,48	138982	1938		73118	
47	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,093	6738,42	38,54	249948	1430	210920	37320	310249
					1013,61	13,04	37598	484		22981	
48	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,81	39170,28	1882,28	31728	1525	12909	13686	49048
					21350,00	882,64	17294	715		3633	
49	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,875	13476,00	--	11792	--	11792	--	12735
					--	--	--	--		943	
50	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	21,5	2775,05	168,05	59664	3613	7355	37273	104692
					2264,93	16,16	48696	347		7755	
51	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,088795	700886,00	--	62235	--	62235	--	67214
					--	--	--	--		4979	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	22 1	4172,97 529,20	47,96 15,71	4173 529	48 16	3596	534 377	3500 5084
53	1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	2	11444,88 1131,90	61,64 15,71	22890 2264	123 31	20503	2249 2011	27150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				11144059 788915	31584 10548	1920768 8402792	768724 280798	12193580
	Стоимость оборудования		тенге				8402792				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8402792				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				165419				
	Материалы		тенге				20265				
	Всего заработная плата		тенге					67052			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				74027				
		Накладные расходы	тенге				50959				
		Сметная прибыль	тенге				17310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				233688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	тенге					67052			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2575848				
	Материалы		тенге				1826479				
	Всего заработная плата		тенге					732411			
	Сдача и испытание		тенге				35685				
		Накладные расходы	тенге				717765				
		Сметная прибыль	тенге				263488				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3557101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	тенге					732411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12193581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	тенге					799463			
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов									
54	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1540,19 444,31	19,99 7,93	3080 889	40 16	2151	886 317	4284
55	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	912,52 843,32	43,72 16,31	24638 22770	1180 440	688	22746 3791	51175
56	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	27	1101,00 --	-- --	29727 --	-- --	29727	-- 2378	32105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76	913,85 843,32	43,72 16,31	69453 64092	3323 1240	2038	64025 10678	144156
58	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	76	1353,00 --	-- --	102828 --	-- --	102828	-- 8226	111054
59	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858,00 --	-- --	2574 --	-- --	2574	-- 206	2780
60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2419,05 2021,25	123,63 29,92	19352 16170	989 239	2193	16081 2835	38268
61	242-301-0602 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	3881,00 --	-- --	31048 --	-- --	31048	-- 2484	33532
62	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	16	1063,00 --	-- --	17008 --	-- --	17008	-- 1361	18369
63	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16708,61 1119,35	161,77 48,20	33417 2239	323 96	30855	2288 2856	38562
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2387,51 2021,25	92,09 14,96	4775 4042	184 30	549	3991 701	9467
65	242-310-0802 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч (25ч943нж)	шт.	2	50860,00 --	-- --	101720 --	-- --	101720	-- 8138	109858
66	241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	539,00 --	-- --	2156 --	-- --	2156	-- 172	2328
67	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	25	109,91 22,00	3,44 0,45	2748 550	86 11	2112	387 251	3386
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	96,70	2,67	2418	66	1099	870	3551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					50,12	0,30	1253	7		263	
69	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2	92098,75	1207,10	184198	2414	130124	40103	242245
					25830,00	553,52	51660	1107		17944	
70	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	42	551,71	15,64	23172	657	6425	12434	38454
					383,10	6,43	16090	270		2848	
71	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0483	419709,00	--	20272	--	20272	--	21894
					--	--	--	--		1622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				674584	9262	485567	163811	905468
							179755	3456	--	67071	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				232808				
	Материалы		тенге				139758				
	Всего заработная плата		тенге					70948			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20272				
		Накладные расходы	тенге				53794				
		Сметная прибыль	тенге				22928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				309530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					70948			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				441776				
	Материалы		тенге				38474				
	Всего заработная плата		тенге					112263			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				287061				
	Сдача и испытание		тенге				75				
		Накладные расходы	тенге				110017				
		Сметная прибыль	тенге				44143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				595936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					112263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				905466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	тенге					183211			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17613166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1670374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					83994			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					31062			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5148436		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						8402792		
		- Накладные расходы	тенге							1625321	
		- Сметная прибыль	тенге							682248	

РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение холодное В1

Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		25							
			узел	1	24304,52	488,17	24305	488	12129	11584	38760
					11687,50	132,50	11688	132		2871	
2	244-301-0505 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656,00	--	28656	--	28656	--	30948
					--	--	--	--		2292	
3	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1297,61	161,77	1298	162	17	1144	2638
					1119,35	48,20	1119	48		195	
4	242-404-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
5	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	2	227,00	--	454	--	454	--	490
					--	--	--	--		36	
6	241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	930,00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
7	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (патрубок)	м	0,2	715,00	--	143	--	143	--	154
					--	--	--	--		11	
8	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
9	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1603,99	63,08	6416	253	1213	4968	12295
					1237,50	29,92	4950	120		911	
10	242-101-1403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	79112,00	--	316448	--	316448	--	341764
					--	--	--	--		25316	
11	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	391,00	--	782	--	782	--	845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				26	--	--	--	--		63	3500
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник стальной фланцевый ТФ 65х65	шт	2	13173,48	--	26347	--	26347	--	28455
					--	--	--	--		2108	
13	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65 мм	шт.	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
					--	--	--	--		83	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок ПФГ 65	шт	1	5919,64	--	5920	--	5920	--	6394
					--	--	--	--		474	
15	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,6	2965,00	--	1779	--	1779	--	1921
					--	--	--	--		142	
		Противопожарный кран (4шт)									
16	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25833,85	127,64	103335	511	97438	5454	117492
					1346,40	44,88	5386	180		8703	
17	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1068,31	18,30	4273	73	77	4066	9007
					1030,78	6,58	4123	26		667	
18	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	4	16513,00	--	66052	--	66052	--	71336
					--	--	--	--		5284	
19	248-305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	4	4643,00	--	18572	--	18572	--	20058
					--	--	--	--		1486	
		Трубопроводы									
20	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	2283,81	624,47	15987	4372	170	12518	30786
					1635,03	189,79	11445	1329		2280	
21	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6,972	1590,00	--	11085	--	11085	--	11972
					--	--	--	--		887	
22	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1760,53	22,90	10563	138	7400	3019	14669
					504,15	9,28	3025	56		1087	
23	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1834,78	22,90	11009	138	7846	3019	15150
					504,15	9,28	3025	56		1122	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2119,12 504,15	22,90 9,28	27549 6554	298 121	20697	6541 2727	36817
25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2380,71 504,15	22,90 9,28	11904 2521	114 46	9269	2516 1154	15573
26	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81	3267,13 647,77	40,35 16,61	264638 52469	3268 1345	208901	52738 25390	342767
27	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4407,82 777,00	53,51 21,88	123419 21756	1499 613	100164	21921 11627	156967
28	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1590,56 1564,82	14,84 0,11	28630 28167	267 2	196	27605 4499	60734
29	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	17,82	122,00 --	-- --	2174 --	-- --	2174	-- 174	2348
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90 1689,13	17,79 0,18	15461 15202	160 2	99	14900 2429	32790
31	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	209,00 --	-- --	1862 --	-- --	1862	-- 149	2011
32	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1874,79 1843,07	21,00 0,29	7499 7372	84 1	43	7226 1178	15903
33	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	3,96	348,00 --	-- --	1378 --	-- --	1378	-- 110	1488
		Трубопроводная арматура									
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2387,51	92,09	28650	1106	3289	23946	56804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2021,25	14,96	24255	180		4208	
35	242-105-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	8	1606,00 --	-- --	12848 --	-- --	12848	-- 1028	13876
36	242-105-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20	шт.	1	1983,00 --	-- --	1983 --	-- --	1983	-- 159	2142
37	242-105-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 25	шт.	3	2917,00 --	-- --	8751 --	-- --	8751	-- 700	9451
38	241-224-0201 РСНБ РК 2015	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20x1/2"	шт.	21	304,00 --	-- --	6384 --	-- --	6384	-- 511	6895
39	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	17	16,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
40	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31,00 --	-- --	279 --	-- --	279	-- 22	301
41	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	8	28,00 --	-- --	224 --	-- --	224	-- 18	242
42	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	5	42,00 --	-- --	210 --	-- --	210	-- 17	227
43	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	78,00 --	-- --	234 --	-- --	234	-- 19	253
44	241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм	шт.	7	24,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
45	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	2	34,00 --	-- --	68 --	-- --	68	-- 5	73
46	241-609-0505 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20x1/2"	шт.	1	2028,00 --	-- --	2028 --	-- --	2028	-- 162	2190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	241-208-3002 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	29 13	165,00 --	-- --	2145 --	-- --	2145	-- 172	2317
48	241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	137,00 --	-- --	548 --	-- --	548	-- 44	592
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2387,51 2021,25	92,09 14,96	26263 22234	1013 165	3016	21950 3857	52070
50	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль синий) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858,00 --	-- --	9438 --	-- --	9438	-- 755	10193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1245588 225291	13944 4422	1006353 --	225115 117657	1588363
	Стоимость монтажных работ		тенге				116891				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				116891				
		Сметная прибыль	тенге				9352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				126243				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1128697				
	Материалы		тенге				471966				
	Всего заработная плата		тенге					229713			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				417498				
	Сдача и испытание		тенге				37				
		Накладные расходы	тенге				225115				
		Сметная прибыль	тенге				108305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1462117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	тенге					229713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1588360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	тенге					229713			
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение горячее ТЗ									
51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1590,56 1564,82	14,84 0,11	31811 31296	297 2	218	30673 4999	67482
52	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	122,00 --	-- --	2416 --	-- --	2416	-- 193	2609
53	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	1717,90	17,79	15461	160	99	14900	32790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1689,13	0,18	15202	2		2429	
54	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	8,91	209,00	--	1862	--	1862	--	2011
					--	--	--	--		149	
55	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	28,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
56	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16,00	--	336	--	336	--	363
					--	--	--	--		27	
57	241-211-1601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	4	252,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2387,51	92,09	9550	369	1096	7982	18935
					2021,25	14,96	8085	60		1403	
59	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (мини шаровый вентиль красный) для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858,00	--	3432	--	3432	--	3707
					--	--	--	--		275	
60	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	4	4766,51	51,73	19066	207	310	18256	40308
					4637,32	19,88	18549	80		2986	
61	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	2	37951,00	--	75902	--		--	75902
					--	--	--	--	75902	--	
62	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2	59844,00	--	119688	--		--	119688
					--	--	--	--	119688	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				280728	1033	10973	71811	365096
							73132	144	195590	12558	
	Стоимость оборудования		тенге				195590				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				195590				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				85138				
	Материалы		тенге				1724				
	Всего заработная плата		тенге					73276			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9250				
		Накладные расходы	тенге				71811				
		Сметная прибыль	тенге				12558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				169507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					73276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				365097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					73276			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
63	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11,5	2275,77	551,59	26171	6343	517	20832	50764
					1679,22	169,26	19311	1946		3760	
64	241-203-0412 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм	м	11,408	1327,00	--	15138	--	15138	--	16349
					--	--	--	--		1211	
65	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	37,5	878,18	3,54	32932	132	166	32025	70153
					870,24	1,18	32634	44		5197	
66	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	37,425	509,00	--	19049	--	19049	--	20573
					--	--	--	--		1524	
67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	910,98	1,46	16398	26	36	16018	35009
					907,54	0,51	16336	9		2593	
68	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	17,964	232,00	--	4168	--	4168	--	4501
					--	--	--	--		333	
69	241-220-0104 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 160 мм	шт.	1	1534,00	--	1534	--	1534	--	1657
					--	--	--	--		123	
70	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	771,00	--	5397	--	5397	--	5829
					--	--	--	--		432	
71	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
72	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
73	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				32	--	--	--	--		26	3500
74	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	281,00 --	-- --	843 --	-- --	843	-- 67	910
75	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	69,00 --	-- --	621 --	-- --	621	-- 50	671
76	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	228,00 --	-- --	2736 --	-- --	2736	-- 219	2955
77	241-208-3504 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	1507,00 --	-- --	9042 --	-- --	9042	-- 723	9765
78	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	431,00 --	-- --	3448 --	-- --	3448	-- 276	3724
79	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	130,00 --	-- --	130 --	-- --	130	-- 10	140
80	241-209-2508 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	3469,00 --	-- --	13876 --	-- --	13876	-- 1110	14986
81	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	514,00 --	-- --	6168 --	-- --	6168	-- 493	6661
82	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	144,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
83	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	9	176,00 --	-- --	1584 --	-- --	1584	-- 127	1711
84	241-210-1106 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	4	1046,00 --	-- --	4184 --	-- --	4184	-- 335	4519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	4004,66	200,53	36042	1805	4806	29710	71012
					3270,06	98,41	29431	886		5260	
86	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	9	8879,00	--	79911	--	79911	--	86304
					--	--	--	--		6393	
87	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	9	8876,00	--	79884	--	79884	--	86275
					--	--	--	--		6391	
88	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	9	1372,00	--	12348	--	12348	--	13336
					--	--	--	--		988	
89	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3236,87	101,02	19421	606	1312	17442	39812
					2917,20	49,19	17503	295		2949	
90	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	6	8000,00	--	48000	--	48000	--	51840
					--	--	--	--		3840	
91	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	3191,00	--	19146	--	19146	--	20678
					--	--	--	--		1532	
92	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	785,00	--	4710	--	4710	--	5087
					--	--	--	--		377	
93	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	1079,99	0,12	4320	--	131	4105	9099
					1047,20	--	4189	--		674	
94	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	4	8749,00	--	34996	--	34996	--	37796
					--	--	--	--		2800	
95	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	10933,69	38,78	43735	155	40827	2771	50226
					688,16	18,72	2753	75		3720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге	Страниц - 43			548898	9067	417674	122903	725545
							122157	3255	--	53744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				207795				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				207795				
		Сметная прибыль	тенге				16624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				224419				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				341103				
	Материалы		тенге				47795				
	Всего заработная плата		тенге					125412			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				162084				
		Накладные расходы	тенге				122903				
		Сметная прибыль	тенге				37120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				501126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					125412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				725545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					125412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2679002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				420580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					24044			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7821			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1435003		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						195590		
		- Накладные расходы	тенге							419829	
		- Сметная прибыль	тенге							183959	
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	1	29299,43	2736,74	29299	2737	21900	4115	36087
					4662,00	1053,57	4662	1054		2673	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-26-65 УХЛ4**	**комплект**	1	295982,14	--	295982	--	295982	--	319661
					--	--	--	--		23679	
		ЩС-1									
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
4	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	10	1566,95	--	15670	--	130	11189	29007
					1554,00	--	15540	--		2149	
6	247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	35 9	5358,00 --	-- --	48222 --	-- --	48222	-- 3858	52080
		ЩР									
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24 3108,00	1413,88 583,43	4620 3108	1413 583	99	2658 582	7860
9	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00 --	-- --	5892 --	-- --	5892	-- 471	6363
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1566,95 1554,00	-- --	10969 10878	-- --	91	7832 1504	20305
11	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
12	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00 --	-- --	1581 --	-- --	1581	-- 126	1707
13	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00 --	-- --	16074 --	-- --	16074	-- 1286	17360
		ЩО-1									
14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24 3108,00	1413,88 583,43	4620 3108	1413 583	99	2658 582	7860
15	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95 1554,00	-- --	6268 6216	-- --	52	4476 859	11603
17	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00 --	-- --	1645 --	-- --	1645	-- 132	1777
18	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00 --	-- --	1581 --	-- --	1581	-- 126	1707
		ЩО-2									
19	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3108,00	583,43	3108	583		582	
20	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
					--	--	--	--		154	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95	--	6268	--	52	4476	11603
					1554,00	--	6216	--		859	
22	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
23	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩАО									
24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
25	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
					--	--	--	--		154	
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1566,95	--	6268	--	52	4476	11603
					1554,00	--	6216	--		859	
27	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
					--	--	--	--		132	
28	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
		ЩВ									
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
					3108,00	583,43	3108	583		582	
30	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1566,95	--	9402	--	78	6713	17404
					1554,00	--	9324	--		1289	
32	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	37 5	1645,00 --	-- --	8225 --	-- --	8225	-- 658	8883
34	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	7491,49 2848,00	109,71 36,33	7491 2848	109 36	4534	2077 765	10333
35	247-208-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	1	11159,00 --	-- --	11159 --	-- --	11159	-- 893	12052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				544750 80548	11324 4588	452878 --	61302 48480	654531
		Стоимость монтажных работ	тенге				544750				
		Материалы	тенге				27478				
		Всего заработная плата	тенге					85136			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				425395				
		Накладные расходы	тенге				61302				
		Сметная прибыль	тенге				48480				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				654532				55
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					85136			
		Сметная заработная плата	тенге				654532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								55
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					85136			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Электроосветительное оборудование									
36	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	40	2527,44 1173,55	16,76 7,27	101098 46942	671 291	53485	34008 10808	145914
37	247-101-0118 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01 2-36-011	шт.	40	3090,00 --	-- --	123600 --	-- --	123600	-- 9888	133488
38	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные ГОСТ 6825-91	шт.	80	331,00 --	-- --	26480 --	-- --	26480	-- 2118	28598
39	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	18	2997,38 1635,12	25,13 10,90	53953 29432	452 196	24069	21332 6023	81308
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с лампами для спортивных залов 220В, мощн.240Вт Sportlux 280 HF	шт	18	5373,21 --	-- --	96718 --	-- --	96718	-- 7737	104455
41	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	27	613,46	4,19	16563	113	1848	10549	29281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				38	540,82	1,82	14602	49		2169	3500
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с энергосберегающими лампами 220В НПП1301-60	шт	20	3542,68	--	70854	--	70854	--	76522
					--	--	--	--		5668	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с энергосберегающими лампами 220В НПП-03-100-003	шт	7	3743,04	--	26201	--	26201	--	28297
					--	--	--	--		2096	
44	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	774,45	17,48	5421	122	46	3819	9979
					750,42	7,27	5253	51		739	
45	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Светильник указательный "Выход"	шт.	7	762,00	--	5334	--	5334	--	5761
					--	--	--	--		427	
46	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	15	8193,50	1,56	122902	23	1979	73749	212383
					8060,00	--	120900	--		15732	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок аварийного питания conversion kit	шт	9	158464,29	--	1426179	--	1426179	--	1540273
					--	--	--	--		114094	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок аварийного питания БАП 58-1,0	шт	6	150267,86	--	901607	--	901607	--	973736
					--	--	--	--		72129	
49	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1750,14	178,14	3500	356	36	2342	6310
					1554,00	72,66	3108	145		467	
50	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
					--	--	--	--		2063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				3006194	1737	2784220	145799	3404152
							220237	732	--	252158	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2829159				
	Материалы		тенге				2015				
	Всего заработная плата		тенге					124153			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2702757				
		Накладные расходы	тенге				76091				
		Сметная прибыль	тенге				232419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3137669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					124153			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				177035				
	Материалы		тенге				79447				
	Всего заработная плата		тенге					96816			
		Накладные расходы	тенге				69708				
		Сметная прибыль	тенге				19739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				266482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	тенге					96816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3404151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					220969			
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
51	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	89	377,55	0,35	33602	31	8186	18287	56040
					285,22	0,16	25385	14		4151	
52	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48	411,00	--	19728	--	19728	--	21306
					--	--	--	--		1578	
53	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	345,00	--	12420	--	12420	--	13414
					--	--	--	--		994	
54	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	368,00	--	1840	--	1840	--	1987
					--	--	--	--		147	
55	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	260,00	0,31	1560	2	58	1081	2852
					250,02	0,13	1500	1		211	
56	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	286,00	--	1716	--	1716	--	1853
					--	--	--	--		137	
57	247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для стен типа У195 УХЛ	шт.	200	27,00	--	5400	--	5400	--	5832
					--	--	--	--		432	
58	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	120	31,00	--	3720	--	3720	--	4018
					--	--	--	--		298	
59	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	25	111,00	--	2775	--	2775	--	2997
					--	--	--	--		222	
60	247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	10	49,00	--	490	--	490	--	529
					--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				83251	33	56333	19368	110828
							26885	15	--	8209	
	Стоимость монтажных работ		тенге				48089				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				48089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				3847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				51936				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35162				
	Материалы		тенге				8244				
	Всего заработная плата		тенге					26900			
		Накладные расходы	тенге				19368				
		Сметная прибыль	тенге				4362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					26900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				110828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					26900			

РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия

61	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1475	351,44 149,60	156,83 51,73	518374 220660	231324 76302	66390	213812 58575	790761
62	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,015	2268189,00 --	-- --	34023 --	-- --	34023	-- 2722	36745
63	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,01	939402,00 --	-- --	9394 --	-- --	9394	-- 752	10146
64	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	611828,00 --	-- --	21414 --	-- --	21414	-- 1713	23127
65	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,18	391023,00 --	-- --	70384 --	-- --	70384	-- 5631	76015
66	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,36	364508,00 --	-- --	131223 --	-- --	131223	-- 10498	141721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	41 0,875	233523,00 --	-- --	204333 --	-- --	204333	-- 16347	220680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				989145 220660	231324 76302	537161 --	213812 96238	1299195
		Стоимость монтажных работ	тенге				989145				
		Материалы	тенге				66390				
		Всего заработная плата	тенге					296962			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				470771				
		Накладные расходы	тенге				213812				
		Сметная прибыль	тенге				96238				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1299195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	тенге					296962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1299195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	тенге					296962			
		РАЗДЕЛ 5. Трубы									
68	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	256,48 240,16	3,49 0,37	10259 9606	140 15	513	6927 1375	18561
69	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	40,4	102,00 --	-- --	4121 --	-- --	4121	-- 330	4451
70	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	280	220,33 212,62	2,71 0,09	61692 59534	759 25	1399	42882 8366	112940
71	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	70,7	45,00 --	-- --	3182 --	-- --	3182	-- 255	3437
72	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	32,00 --	-- --	6464 --	-- --	6464	-- 517	6981
73	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10,1	90,00 --	-- --	909 --	-- --	909	-- 73	982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				86627 69140	899 40	16588 --	49809 10916	147352
		Стоимость общестроительных работ	тенге				71951				
		Материалы	тенге				1913				
		Всего заработная плата	тенге					69180			
		Накладные расходы	тенге				49809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				9741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				131501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					69180			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				14676				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14676				
		Сметная прибыль	тенге				1175				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				15851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				147352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					69180			
		РАЗДЕЛ 6. Заземление, молниезащита									
74	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	873,72	24,67	17474	494	12923	3036	22151
					202,86	7,99	4057	160		1641	
75	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	15	669,45	60,57	10042	909	6307	2250	13276
					188,37	19,98	2826	300		983	
76	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4375,40	166,46	13126	500	9583	2301	16661
					1014,30	50,86	3043	153		1234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				40642	1903	28813	7587	52088
							9926	613	--	3858	
	Стоимость монтажных работ		тенге				40642				
	Материалы		тенге				28816				
	Всего заработная плата		тенге					10539			
		Накладные расходы	тенге				7587				
		Сметная прибыль	тенге				3858				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				52087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				52087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10539			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5668145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				627396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					247220			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					82290			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3875991		
		- Накладные расходы	тенге							497677	
		- Сметная прибыль	тенге							419859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								99977364
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1499660,46
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:	Тенге								101477024,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1045213,35
		Всего текущая стоимость в ценах	Тенге								**102522237,81**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								12302668,54
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге								**114824906,35**

Заказчик: _____
ҮСЕНОВ МЕЙІРБЕК ІЗАТІЛЛАҰЛЫ

Авторский надзор: _____
ТОО «Жаңақорған Жоба-АА»

Генподрядчик: _____
ТОО " Самұрық S Қазына Сервис "

Технадзор: _____
ТОО «ALASH ORDA GROUP»