Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	21 850,12	19 509,04							2 341,08	21 850,12
Всего по стройке	21 850,12	19 509,04							2 341,08	21 850,12

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16156**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4843
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2663*
			машины и механизмы	тенге			5522
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1390*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5791
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**9006**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2537
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1395*
			машины и механизмы	тенге			2892
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*728*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3577
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00165**	**3 432 778**	**5664**
			Формула объема = (1,65).0,001				
1.1.1	3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,520047	4 878	2537
1.2.1	3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,1075274	26 875	2890
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,2150548*	*6 774*	*728*
1.2.2	3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0070359	426	3
1.3.1	3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,03399	193	7

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,13596	228	31
1.3.3	3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,03399	126	4
1.3.4	3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,03399	5 668	193
2	**4**	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,65).1,02	**м**	**1,683**	**1 986**	**3342**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7150**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2306
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1268*
			машины и механизмы	тенге			2630
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*662*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2214
			Кабельно-проводниковая продукция				
3	**11**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0015**	**3 432 778**	**5149**
			Формула объема = (1,5).0,001				
3.1.1	11.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,47277	4 878	2306
3.2.1	11.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0977522	26 875	2627
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1955044*	*6 774*	*662*
3.2.2	11.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0063963	426	3
3.3.1	11.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0309	193	6
3.3.2	11.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1236	228	28
3.3.3	11.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0309	126	4
3.3.4	11.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0309	5 668	175
4	**12**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,5).1,02	**м**	**1,53**	**246**	**376**
			Линейная арматура				
5	**13**	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**1**	**257**	**257**
6	**14**	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**1**	**1 299**	**1299**
7	**15**	**252-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16156**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4843
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2663*
			машины и механизмы	тенге			5522
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1390*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5791
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Всего прямые затраты				**16 156,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 114,76**
			Итого				**17 270,76**
			Сметная прибыль - 5%				**863,54**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**345,42**
			Итого				**18 479,72**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**19 509,04**
			НДС- 12%				**2 341,08**
			Стоимость строительства				**21 850,12**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____**Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Руководитель ТОО "Construction City"

"Construction City" **Зиятдин И.**