Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№77 от 29 сентября 2016 года
Сумма договора	1 194 379 390 тенге 40 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	991 123 003,59	508 160 017,59			
2. в т.ч. за сентябрь месяц	50 000 000,00	50 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		5 357 142,86			
4. Итого за сентябрь месяц		50 000 000,00			
7. Удержание 5% от суммы договора за 2017 г		2 500 000,00			
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**47 500 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сорок семь миллионов пятьсот тысяч тенге, 00 тиын**

М.П. М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск" **ТОО "СКФ Отделстрой"**

Руководитель отдела Директор

Мулдашев М.Т. Михно В.П.

Акт выполненных работ № 16 от 13 августа 2017 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска"**

Основание: **Договор №77 от 29 сентября 2016 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»	1	Тенге	50 000 000,00	50 000 000,00

Итого: 50 000 000,00

В том числе НДС 5 357 142,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 50 000 000,00 KZT
Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

РНН: 271800003089
Адрес: г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Расчетный счет: KZ588560000000498402 АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск
БИК: KCJBKZKX

М П Директор
(должность)
Михно В.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

РНН: 270100230861
Адрес: г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1
тел.503459,505385

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

М П Руководитель отдела
(должность)
Мулдашев М.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО».**
наименование, адрес

Объект **Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО».**

А К Т №16
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК СЕКЦИЯ 1										
		Стены и перегородки										
		чердак, парапетная стена										
1	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	70,88209	8560,16	337,41	606762	23916	74900	4,76	337		
		м3		769,50	126,00	54544	8931	118	0,62	44		
2	E0113-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	283,52836	18,12	0,02	5138	6	1429	0,03	8		
		м2		5,60	--	1588	--	90	--	--		
3	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	24,62564	7371,46	337,41	181527	8309	23145	4,38	108		
		м3		670,50	126,00	16511	3103	118	0,62	15		
		вентканал										
4	E0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М75	91,08552	7866,85	296,60	716556	27016	110275	5,95	542		
		м3		915,75	110,25	83412	10042	118	0,54	49		
5	E0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М100	13,68684	8706,85	296,60	119169	4060	16570	5,95	81		
		м3		915,75	110,25	12534	1509	118	0,54	7		
6	E0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М75	42,219766	7866,85	296,60	332137	12522	51115	5,95	251		
		м3		915,75	110,25	38663	4655	118	0,54	23		
7	E0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М100	6,84342	8706,85	296,60	59585	2030	8285	5,95	41		
		м3		915,75	110,25	6267	754	118	0,54	4		
		Окна										
8	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,544	316,09	19,17	172	10	155	1,38	1		
		м2		230,97	6,18	126	3	120	0,03	--		
9	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,62	299,49	19,00	2282	145	2047	1,30	10		
		м2		217,73	6,18	1659	47	120	0,03	--		
10	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	50,4	206,04	18,87	10384	951	8638	0,82	41		
		м2		136,44	6,39	6877	322	120	0,03	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установки оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	31,2	232,17	18,88	7244	589	6649	1,02	32
		м2		171,01	6,57	5336	205	120	0,03	1
12	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,274	4472,00	--	1225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,82	5206,00	--	19887	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99	25,2	6433,00	--	162112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99	15,6	6596,00	--	102898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	28,2	1624,00	--	45797	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	16,1	10900,00	--	175490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-936К=0,5	Поправка на третье стекло	15,9	1400,00	--	22260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей одинарные остекление	61,427	4472,00	--	274702	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
		Наружные								
20	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	14,7	403,03	102,53	5925	1507	3385	0,93	14
		м2		156,20	35,67	2296	524	120	0,14	2
21	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	14,7	104,40	0,09	1535	1	997	0,36	5
		м2		56,48	0,05	830	1	120	--	--
22	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	7	5500,00	--	38500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Входные площадки, ЛП, лифтовые холы, тамбуры, колясочные								
23	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (55мм)	4,67715	366,61	13,43	1715	63	412	0,45	2
		м2		66,60	5,04	311	24	123	0,02	--
24	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	4,67715	469,63	4,69	2197	22	35	0,03	--
		м2		4,41	1,75	21	8	123	0,01	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	4,67715	235,31	9,95	1101	47	322	0,36	2
		м2		52,20	3,74	244	17	123	0,02	--
26	Е0111-11-2к=1	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,67715	-38,73	-0,67	-181	-3	-5	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-3	-1	123	--	--
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,89775	235,31	9,95	20683	875	6048	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4588	329	123	0,02	2
		Жилые комнаты, кухни, коридоры, прихожие, санузлы, балконы, подсобные помещения (2-3 подъезды)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (55мм)	83,75	366,61	13,43	30704	1125	7380	0,45	38
		м2		66,60	5,04	5578	422	123	0,02	2
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30 мм)	189,21	235,31	9,95	44523	1883	13019	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9877	708	123	0,02	3
30	Е0111-11-2к=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	189,21	77,47	0,67	14658	127	205	--	1
		м2		0,63	0,25	119	47	123	--	--
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (стяжка полимерцементная т.35мм)	417,69	889,33	9,95	371464	4156	28740	0,36	149
		м2		52,20	3,74	21803	1562	123	0,02	8
32	Е0111-11-2К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (стяжка полимерцементная т.35мм)	437,581	606,75	0,67	265502	293	474	--	2
		м2		0,63	0,25	276	109	123	--	1
		Внутренняя отделка								
33	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	278,58713	312,63	4,07	87095	1133	39972	0,74	206
		м2		135,68	0,97	37799	270	105	0,05	14
34	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2165,018	312,63	4,07	676850	8802	310642	0,74	1602
		м2		135,68	0,97	293750	2100	105	0,05	112
35	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	37,7	653,61	6,33	24641	239	12475	1,79	67
		м2		312,75	2,39	11791	90	105	0,01	--
36	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	150	1038,66	2,10	155799	315	52572	2,00	300
		м2		333,00	0,79	49950	118	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4588034	100136			3939
			Тенге			666745	35901			290
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4588034				
	Материалы -		Тенге			1664680				
	Всего заработная плата -		Тенге				702646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			842870				
	Местные материалы -		Тенге			1314507				
		Накладные расходы -	Тенге			779881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5689991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4619
		Сметная заработная плата -	Тенге				819628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5689991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4619
		Сметная заработная плата -	Тенге				819628			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК СЕКЦИЯ 2								
		Стены и перегородки								
		чердак, парапетная стена								
37	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	46,88	8560,16	337,41	401300	15818	49538	4,76	223
		м3		769,50	126,00	36074	5907	118	0,62	29
38	Е0113-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	187,51	18,12	0,02	3398	4	945	0,03	5
		м2		5,60	--	1050	--	90	--	--
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	17,53	7371,46	337,41	129222	5915	16476	4,38	77
		м3		670,50	126,00	11754	2209	118	0,62	11
		вентканал								
40	Е0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М75	50,58	7866,85	296,60	397905	15002	61236	5,95	301
		м3		915,75	110,25	46319	5576	118	0,54	27
41	Е0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М100	7,6	8706,85	296,60	66172	2254	9201	5,95	45
		м3		915,75	110,25	6960	838	118	0,54	4
42	Е0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М75	23,44	7866,85	296,60	184399	6952	28378	5,95	139
		м3		915,75	110,25	21465	2584	118	0,54	13
43	Е0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М100	3,8	8706,85	296,60	33086	1127	4601	5,95	23
		м3		915,75	110,25	3480	419	118	0,54	2
		деформационные швы								
44	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	108	262,65	0,90	28366	97	13251	0,54	58
		м		87,30	0,34	9428	37	140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	108	188,70	63,44	20380	6852	8045	0,18	19
		м		29,25	23,96	3159	2588	140	0,12	13
		Окна								
46	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,272	316,09	19,17	86	5	77	1,38	--
		м2		230,97	6,18	63	2	120	0,03	--
47	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,46	299,49	19,00	1036	66	930	1,30	5
		м2		217,73	6,18	753	21	120	0,03	--
48	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	25,2	206,04	18,87	5192	476	4319	0,82	21
		м2		136,44	6,39	3438	161	120	0,03	1
49	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	16,2	232,17	18,88	3761	306	3452	1,02	17
		м2		171,01	6,57	2770	107	120	0,03	1
50	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,142	4472,00	--	635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	C12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,61	5206,00	--	8382	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	C12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99	12,6	6433,00	--	81056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	C12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99	8,1	6596,00	--	53428	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	C12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	14,9	1624,00	--	24198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	C12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	4,9	10900,00	--	53410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	C11011-936К=0,5	Поправка на третье стекло	4,8	1400,00	--	6720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей одинарные остекление	62,29	4472,00	--	278561	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
		Наружные								
58	E0110-23-1 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	6,3	403,03	102,53	2539	646	1451	0,93	6
		м2		156,20	35,67	984	225	120	0,14	1
59	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,3	104,40	0,09	658	1	427	0,36	2
		м2		56,48	0,05	356	--	120	--	--
60	C11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		1-9 этажи								
62	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,83	235,31	9,95	8902	376	2603	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1975	141	123	0,02	1
63	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30 мм)	31,86	235,31	9,95	7497	317	2192	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1663	119	123	0,02	1
64	E0111-11-2к=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,86	-77,47	-0,67	-2468	-21	-34	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-20	-8	123	--	--
65	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (стяжка полимерцементная т.35мм)	165,62	889,33	9,95	147291	1648	11396	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8645	619	123	0,02	3
66	E0111-11-2К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (стяжка полимерцементная т.35мм)	165,62	606,75	0,67	100490	111	179	--	1
		м2		0,63	0,25	104	41	123	--	--
		Внутренняя отделка								
67	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1254,91	312,63	4,07	392323	5102	180058	0,74	929
		м2		135,68	0,97	170266	1217	105	0,05	65
68	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	31	653,61	6,33	20262	196	10258	1,79	55
		м2		312,75	2,39	9695	74	105	0,01	--
69	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	105	1038,66	2,10	109059	221	36800	2,00	210
		м2		333,00	0,79	34965	83	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2589624	63469			2219
			Тенге			375347	22961			171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2589624				
	Материалы -		Тенге			913169				
	Всего заработная плата -		Тенге				398309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			528769				
	Местные материалы -		Тенге			708870				
		Накладные расходы -	Тенге			445779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3217528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2613
		Сметная заработная плата -	Тенге				465175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3217528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2613
		Сметная заработная плата -	Тенге				465175			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК СЕКЦИЯ 3								
		Стены и перегородки								
		чердак, парапетная стена								
70	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	80,19	8560,16	337,41	686439	27057	84736	4,76	382
		м3		769,50	126,00	61706	10104	118	0,62	50
71	E0113-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	320,752	18,12	0,02	5813	6	1617	0,03	9
		м2		5,60	--	1796	--	90	--	--
72	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	24,62	7371,46	337,41	181485	8307	23140	4,38	108
		м3		670,50	126,00	16508	3102	118	0,62	15
		вентканал								
73	E0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М75	91,04	7866,85	296,60	716198	27002	110220	5,95	542
		м3		915,75	110,25	83370	10037	118	0,54	49
74	E0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М100	13,68	8706,85	296,60	119110	4057	16562	5,95	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		915,75	110,25	12527	1508	118	0,54	7
75	Е0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М75	42,2	7866,85	296,60	331981	12517	51091	5,95	251
		м3		915,75	110,25	38645	4653	118	0,54	23
76	Е0108-6-9	Кладка стен вентиляционной шахты ВШ-1 из керамического кирпича М100	6,84	8706,85	296,60	59555	2029	8281	5,95	41
		м3		915,75	110,25	6264	754	118	0,54	4
		Окна								
77	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,544	316,09	19,17	172	10	155	1,38	1
		м2		230,97	6,18	126	3	120	0,03	--
78	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,76	299,49	19,00	2324	147	2085	1,30	10
		м2		217,73	6,18	1690	48	120	0,03	--
79	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	50,4	206,04	18,87	10384	951	8638	0,82	41
		м2		136,44	6,39	6877	322	120	0,03	2
80	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	31,4	232,17	18,88	7290	593	6691	1,02	32
		м2		171,01	6,57	5370	206	120	0,03	1
81	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,284	4472,00	--	1270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,96	5206,00	--	20616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	28,7	1624,00	--	46609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-936К=0,5	Поправка на третье стекло	16,9	1400,00	--	23660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
		Наружные								
85	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	14,7	403,03	102,53	5925	1507	3385	0,93	14
		м2		156,20	35,67	2296	524	120	0,14	2
86	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	14,7	104,40	0,09	1535	1	997	0,36	5
		м2		56,48	0,05	830	1	120	--	--
87	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	7	5500,00	--	38500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		1-9 этажи								
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,62	235,31	9,95	24618	1041	7199	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5461	391	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30 мм)								
			151,44	235,31	9,95	35635	1507	10420	0,36	54
		м2		52,20	3,74	7905	566	123	0,02	3
90	Е0111-11-2к=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			151,44	-77,47	-0,67	-11732	-101	-164	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-95	-38	123	--	--
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (стяжка полимерцементная т.35мм)								
			672,76	889,33	9,95	598306	6694	46290	0,36	240
		м2		52,20	3,74	35118	2516	123	0,02	12
92	Е0111-11-2К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (стяжка полимерцементная т.35мм)								
			672,76	606,72	0,67	408177	451	728	--	3
		м2		0,63	0,25	424	168	123	--	1
		Внутренняя отделка								
93	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			2501,54	312,63	4,07	782056	10170	358927	0,74	1851
		м2		135,68	0,97	339409	2426	105	0,05	129
94	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			71	653,61	6,33	46406	449	23494	1,79	127
		м2		312,75	2,39	22205	170	105	0,01	1
95	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			650	1038,66	2,10	675129	1365	227812	2,00	1300
		м2		333,00	0,79	216450	513	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4817461	105761			5128
			Тенге			864881	37977			303
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4817461				
	Материалы -		Тенге			2312560				
	Всего заработная плата -		Тенге				902858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130655				
	Местные материалы -		Тенге			1403605				
		Накладные расходы -	Тенге			992303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6158350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5927
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6158350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5927
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051703			
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод								
		Т3, Т4								
96	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			764	329,67	4,19	251868	3201	60074	0,34	257
		м		59,85	1,58	45725	1207	128	0,01	6
97	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			522	362,67	4,19	189314	2187	41045	0,34	176
		м		59,85	1,58	31242	825	128	0,01	4
98	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			33,5	471,67	4,19	15801	140	2634	0,34	11
		м		59,85	1,58	2005	53	128	0,01	--
99	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм								
			25	596,67	4,19	14917	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
100	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
			25	693,07	10,34	17327	259	2586	0,43	11
		м		76,95	3,87	1924	97	128	0,02	--
101	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76 мм								
			8,5	1082,42	12,21	9201	104	1061	0,56	5
		м		92,93	4,57	790	39	128	0,02	--
102	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм								
			90	1082,42	12,21	97418	1099	11232	0,56	50
		м		92,93	4,57	8364	411	128	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			595844	7095			519
			Тенге			91546	2671			13
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			595844				
	Материалы -		Тенге			497204				
	Всего заработная плата -		Тенге				94217			
		Накладные расходы -	Тенге			120598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			42987				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			759429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				112307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			759429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				112307			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация								
103	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	414	620,54	0,64	256904	265	56410	0,58	242
		м		106,20	0,25	43967	104	128	--	--
104	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	190,467	748,88	1,43	142637	272	25092	0,56	107
		м		102,38	0,54	19500	103	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			399540	537			348
			Тенге			63467	206			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			399540				
	Материалы -		Тенге			335536				
	Всего заработная плата -		Тенге				63673			
		Накладные расходы -	Тенге			81502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12225			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			28863				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			509905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				75898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			509905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				75898			
		РАЗДЕЛ 6.Лифт								
105	У214-11-6	**Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 500 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 38 м**	1	834593,00	93945,00	834593	93945	230300	1393,00	1393
		лифт		225053,00	22981,00	225053	22981	92,85	133,00	133
106	У214-11-16	**Вычитается позиция:Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, добавлять при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемкостью 500 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 38 м**	15	-26343,00	-3667,00	-395145	-55005	-134358	-53,00	-795
		остановк		-8643,00	-940,00	-129645	-14100	93,47	-5,00	-75
107	У214-11-24	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский с автоматическими раздвижными дверями в глухой шахте, со скоростью движения кабины до 1 м/с, исключать при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 500 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 38 м**	45	-5255,00	-94,00	-236475	-4230	-92110	-13,00	-585
		м высоты		-2166,00	-6,00	-97470	-270	94,24	-0,03	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			202973	34710			13
			Тенге			-2062	8611			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202973				
	Материалы -		Тенге			170325				
	Всего заработная плата -		Тенге				6549			
		Накладные расходы -	Тенге			3831				
		Нормативная трудоемкость в.Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				575			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			12408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				7124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			219212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				7124			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13193478	311708			12166
			Тенге			2059923	108328			835
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12198093				
	Материалы -		Тенге			5060734				
	Всего заработная плата -		Тенге				2010361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1502293				
	Местные материалы -		Тенге			3426982				
		Накладные расходы -	Тенге			2221795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333269			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			865193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15285081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13231
		Сметная заработная плата -	Тенге				2343630			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			995385				
	Материалы -		Тенге			832740				
	Всего заработная плата -		Тенге				157890			
		Накладные расходы -	Тенге			202099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30315			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1269333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							982
		Сметная заработная плата -	Тенге				188205			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16554415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14213
		Сметная заработная плата -	Тенге				2531835			
		Итого с ненормированными и непредвиденными затратами	Тенге			16 554 415,10				
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			182 098,57				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			16 736 513,66				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%	Тенге			256 068,66				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			66 946,05				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			167 365,14				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			17 226 893,51				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП 775тенге	Тенге			17 226 893,51				
		Итого в текущих ценах к=2,54065	Тенге			43 767 507,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			875 350,14				
		Итого	Тенге			44 642 857,14				
		НДС 12%	Тенге			5 357 142,86				
		Итого к оплате:	Тенге			50 000 000,00				

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска"** (подпись) **Мулдашев М.Т.** (расшифровка подписи)

Технадзор: **ТОО "MegaPromAksai"** (должность) (подпись) **Байхатов Ж.А.** (расшифровка подписи)

Подрядчик : **Директор ТОО "СКФ Отделстрой"** (должность) (подпись) **Михно В.П.** (расшифровка подписи)