Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	29 867,42	26 667,34							3 200,08	29 867,42
Всего по стройке	29 867,42	26 667,34							3 200,08	29 867,42

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22084**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5978
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3152*
			машины и механизмы	тенге			4591
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1168*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11515
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**5778**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1743
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*945*
			машины и механизмы	тенге			1754
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2281
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1**	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**2**	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
3	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = (1).0,001				
4	**4**	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1).1,02	**м**	**1,02**	**1 986**	**2026**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**16306**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4235
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2207*
			машины и механизмы	тенге			2837
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*727*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9234
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кабельно-проводниковая продукция				
5	**22**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0015**	**3 432 778**	**5149**
			Формула объема = (1,5).0,001				
6	**23**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,5).1,02	**м**	**1,53**	**246**	**376**
			Линейная арматура				
7	**24**	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**1**	**257**	**257**
8	**25**	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**1**	**1 299**	**1299**
9	**27**	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
10	**28**	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**1**	**1 718**	**1718**
11	**29**	**252-207-1109** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**1**	**2 209**	**2209**
			Узел электроэнергии				
12	**34**	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22084**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5978
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3152*
			машины и механизмы	тенге			4591
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1168*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11515
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Всего прямые затраты				**22 084,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 523,80**
			Итого				**23 607,80**
			Сметная прибыль - 5%				**1 180,39**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**472,16**
			Итого				**25 260,34**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**26 667,34**
			НДС- 12%				**3 200,08**
			Стоимость строительства				**29 867,42**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.