Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр. Алгабас г. Алматы. Пятно 7. Завершение строительства.

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
24 июня 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		№21	**27.05.2016**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы I								В т.ч. НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретения материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 780 534**	**14 982 620**							**1 797 914**	**16 780 534**

Заказчик: _____ **Курмангалиев М.Н.**
Уполномоченный
КГУ "Управления строительства г.Алматы"

Подрядчик: _____ **Конебаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»

5010

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №21 от 27.05.2016г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.Пятно 7

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
1.	Е0110-9-3	Устройство перегородок каркасных с общивкой OSB с двух сторон	м2	12,88	775,91	4,32	9994	56	1,43	18
					222,75	1,64	2869	21	0,01	0
2.	Е0110-88-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами толщ.12,5мм в один слой с изоляцией ISOVER толщ.75мм	м2	213,04	1765,18	13,90	376053	2961	1,92	409
					321,75	5,24	68546	1116	0,03	5
3.	Е0110-88-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсоволокнистыми листами в один слой с изоляцией ISOVER толщ.75мм	м2	112,68	1379,89	13,90	155486	1566	1,92	216
					321,75	5,24	36255	590	0,03	3
4.	Е0110-88-3	Устройство обшивки коммуникаций гипсокартонными листами толщ. 12,5мм в один слой с изоляцией ISOVER толщ.75мм	м2	47,84	1210,78	13,90	57924	665	1,92	92
					321,75	5,24	15393	251	0,03	1
		Итого по разделу: Перегородки								599456
		Раздел: Полы(АР-11)								

5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	96,00	167,32	9,95	16063	955	0,36	34
					52,20	3,74	5011	359	0,02	2
6.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	96,00	54,72	1,34	5253	129	0,01	1
					1,26	0,50	121	48	0,00	0
7.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	4,93	9680,79	207,16	47707	1021	3,63	18
					508,50	78,75	2506	388	0,38	2
8.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	123,20	365,09	18,42	44979	2269	0,42	51
					85,95	6,91	10589	851	0,03	4
9.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	123,20	513,66	18,10	63282	2230	0,50	62
					101,70	6,80	12529	838	0,03	4
10.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	123,20	167,32	9,95	20614	1226	0,36	44
					52,20	3,74	6431	461	0,02	2
11.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	68,40	167,32	9,95	11445	681	0,36	24
					52,20	3,74	3570	256	0,02	1
12.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	68,40	54,72	1,34	3743	92	0,01	1
					1,26	0,50	86	34	0,00	0
13.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	57,89	9680,79	207,16	560402	11992	3,63	210
					508,50	78,75	29436	4559	0,38	22
14.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	1447,20	167,32	9,95	242151	14400	0,36	515
					52,20	3,74	75544	5413	0,02	26
15.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	1447,20	54,72	1,34	79194	1939	0,01	13
					1,26	0,50	1823	724	0,00	3
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								1094834
		Раздел: Внутреняя отделка								
16.	Е0115-169-5	Шпаклевка	м2	983,28	37,86	0,05	37227	49	0,11	107
					19,17	0,02	18849	20	0,00	0

5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0115-169-5	Шпаклевка	м2	153,60	37,86 / 19,17	0,05 / 0,02	5815 / 2945	8 / 3	0,11 / 0,00	17 / 0
18.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	1552,80	434,19 / 102,11	3,94 / 1,49	674210 / 158556	6118 / 2314	0,55 / 0,01	859 / 11
19.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	122,96	434,19 / 102,11	3,94 / 1,49	53388 / 12555	484 / 183	0,55 / 0,01	68 / 1
20.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	186,72	419,08 / 312,75	6,33 / 2,39	78251 / 58397	1182 / 446	1,79 / 0,01	334 / 2
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								848891
		Раздел: Водопровод								
21.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	5,00	447,07 / 76,95	10,34 / 3,87	2235 / 385	52 / 19	0,43 / 0,02	2 / 0
22.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	23,50	297,67 / 59,85	4,19 / 1,58	6995 / 1406	98 / 37	0,34 / 0,01	8 / 0
23.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	248,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1989 / 479	34 / 13	0,34 / 0,01	3 / 0
24.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13,50	198,67 / 59,85	4,19 / 1,58	2682 / 808	57 / 21	0,34 / 0,01	5 / 0
25.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	11,00	167,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1844 / 658	46 / 17	0,34 / 0,01	4 / 0
26.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	164,50	336,95 / 231,75	7,90 / 2,95	55428 / 38123	1300 / 485	1,29 / 0,01	212 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С130804-6 9	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	152,82	149,00 ---	-- ---	22770 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	124,50	439,78 292,50	12,19 4,57	54752 36416	1518 569	1,64 0,02	204 3
29.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	111,93	93,00 ---	-- ---	10409 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	56,00	72,96 38,59	16,85 4,33	4086 2161	944 242	0,21 0,03	12 1
31.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	23,50	96,00 ---	-- ---	2256 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	С11031-20 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	8,00	81,00 ---	-- ---	648 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	13,50	61,00 ---	-- ---	824 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С11031-19 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	11,00	55,00 ---	-- ---	605 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,20	148,40 108,00	0,07 0,02	772 562	-- --	0,65 0,00	3 0
36.	Е0116-10- 11	Прокладка трубопроводов	м	1,50	1120,93 465,75	104,14 38,99	1681 699	156 58	2,63 0,19	4 0
37.	С130806-8 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x3,5 мм	м	1,50	931,00 ---	-- ---	1396 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0116-30- 4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1сальник	1,00	4146,95 594,00	6,95 2,25	4147 594	7 2	3,56 0,01	4 0

5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	13,00	297,67 / 59,85	4,19 / 1,58	3870 / 778	54 / 21	0,34 / 0,01	4 / 0
40.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	63,00	248,67 / 59,85	4,19 / 1,58	15666 / 3771	264 / 100	0,34 / 0,01	21 / 0
41.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	173,00	198,67 / 59,85	4,19 / 1,58	34370 / 10354	725 / 273	0,34 / 0,01	58 / 1
42.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	249,00	10,99 / 10,69	-- / --	2737 / 2662	-- / --	0,05 / --	12 / --
43.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	92,50	439,78 / 292,50	12,19 / 4,57	40679 / 27056	1128 / 423	1,64 / 0,02	152 / 2
44.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	83,16	93,00 / --	-- / --	7734 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	10,00	62,13 / 22,50	-- / --	621 / 225	-- / --	0,12 / --	1 / --
46.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	24,00	589,20 / 101,25	6,95 / 2,25	14141 / 2430	167 / 54	0,61 / 0,01	15 / 0
47.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	249,00	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	18168 / 9609	4196 / 1078	0,21 / 0,03	53 / 6
48.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	13,00	96,00 / --	-- / --	1248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	63,00	81,00 / --	-- / --	5103 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	173,00	61,00 / --	-- / --	10553 / --	-- / --	-- / --	-- / --

5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,00	200,00 ---	-- --	17000 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,00	148,40 108,00	0,07 0,02	3562 2592	2 --	0,65 0,00	16 0

Итого по разделу: Водопровод

Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (К1) 350972

53.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80,00	748,88 102,38	1,43 0,54	59910 8190	114 43	0,56 0,00	45 0
54.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,00	620,54 106,20	0,64 0,25	3103 531	3 1	0,58 0,00	3 0
55.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	137,00	141,50 106,20	0,64 0,25	19386 14549	88 34	0,58 0,00	80 0
56.	С130804-1 1	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	13,70	2130,00 --	-- --	29181 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	113,00	150,08 102,38	1,43 0,54	16959 11569	162 61	0,56 0,00	63 0
58.	С130804-1 5	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 100 мм	10м	11,30	6470,00 --	-- --	73111 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0116-10- 11	Прокладка трубопроводов	м	3,00	1120,93 465,75	104,14 38,99	3363 1397	312 117	2,63 0,19	8 1
60.	С130806-1 09	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	3,00	2260,00 --	-- --	6780 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0116-30- 4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1сальник	2,00	4146,95 594,00	6,95 2,25	8294 1188	14 4	3,56 0,01	7 0
62.	Е0115-172	Масляная окраска решеток,	м2	1,00	148,40	0,07	148	--	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	108	--	0,00	0
63.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28,00	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	2819 / 1688	2 / 1	0,37 / 0,00	10 / 0
64.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	2,00	8426,26 / 465,75	137,88 / 51,75	16853 / 932	276 / 103	2,58 / 0,25	5 / 1
65.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70 / 100,35	14,12 / 5,29	2495 / 401	56 / 21	0,55 / 0,03	2 / 0
66.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 100 мм	м	50,00	1240,75 / 130,50	20,80 / 7,79	62038 / 6525	1040 / 389	0,73 / 0,04	36 / 2
67.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4,00	10,99 / 10,69	-- / --	44 / 43	-- / --	0,05 / --	0 / --
68.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	50,00	11,13 / 10,69	-- / --	556 / 534	-- / --	0,05 / --	3 / --
69.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	5670,00 / --	-- / --	11340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	Е0116-12-3	Установка ревизии на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	2,00	431,46 / 270,00	53,14 / 20,25	863 / 540	106 / 41	1,46 / 0,10	3 / 0
71.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,60	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	89 / 65	-- / --	0,65 / 0,00	0 / 0
72.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	14,50	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	1460 / 874	1 / --	0,37 / 0,00	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								318792
		Раздел: отопление ОВ								
73.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	30,00	623,70 / 100,35	14,12 / 5,29	18711 / 3010	424 / 159	0,55 / 0,03	17 / 1
74.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	25,00	596,67 / 59,85	4,19 / 1,58	14917 / 1496	105 / 39	0,34 / 0,01	8 / 0
75.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	120,00	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	56600 / 7182	503 / 190	0,34 / 0,01	40 / 1
76.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	190,00	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	68907 / 11372	796 / 300	0,34 / 0,01	64 / 1
77.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	550,00	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	200568 / 32918	2304 / 869	0,34 / 0,01	185 / 4
78.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	38,00	1250,00 / --	-- / --	47500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	27,00	1390,00 / --	-- / --	37530 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	1390,00 / --	-- / --	11120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	3969,00 / --	-- / --	15876 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	Е0116-15-1	Клапан балансировочный; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	1шт	19,00	473,47	39,24	8996	746	1,47	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	СПрайс-ли ст	Клапан балансировочный Д-20	шт	19,00	254,25 2981,67	15,75 --	4831 56652	299 --	0,07 --	1 --
84.	Е0118-6-2	Установка биметаллических радиаторов	1кВт	52,77	-- 234,78	-- 19,17	-- 12389	-- 1012	-- 0,61	-- 32
85.	СПрайс	Радиатор биметаллический	шт	423,00	100,35 1100,42	7,19 --	5296 465478	379 --	0,04 --	2 --
86.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	130,00	-- 62,81	-- --	-- 8165	-- --	-- 0,12	-- 16
87.	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стальных трубопроводов изолом на изольной мастике	м2	44,58	23,18 448,28	-- 1,59	3013 19984	-- 71	-- 0,63	-- 28
88.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	20,00	118,17 221,47	-- 5,36	5268 4429	-- 107	-- 0,24	-- 5
89.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	190,00	40,68 221,47	2,05 5,36	814 42079	41 1019	0,01 0,24	0 46
90.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	120,00	40,68 245,96	2,05 5,52	7730 29515	390 663	0,01 0,24	2 29
91.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	25,00	41,36 260,53	2,05 6,07	4963 6513	246 152	0,01 0,25	1 6
92.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	30,00	42,72 280,52	2,27 6,07	1068 8416	57 182	0,01 0,26	0 8
93.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	385,00	44,77 114,68	2,27 6,45	1343 44150	68 2485	0,01 0,19	0 75
94.	С11011-93	Стеклопластик рулонный марки	1000м2	0,14	30,23 185900,00	2,50 --	11638 26054	964 --	0,01 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: отопление ОВ								1204549
		Раздел: вентиляция								
95.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	79,20	1169,91	13,82	92657	1094	1,62	128
					259,88	5,18	20582	410	0,03	2
96.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	113,60	1144,51	11,11	130017	1262	1,48	168
					238,61	4,16	27106	472	0,02	2
97.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	163,20	1115,92	8,82	182118	1439	0,96	157
					155,22	3,31	25332	540	0,02	3
		Итого по разделу: вентиляция								404792
		Раздел: Электрооборудование и элекроосвещение								
98.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	2300,00	36,51	--	83973	--	0,16	373
					26,33	--	60559	--	--	--
99.	С130804-2 8	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	230,00	664,00	--	152720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	65,00	54,48	--	3541	--	0,18	12
					29,03	--	1887	--	--	--
101.	С130804-1 0	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	6,50	1420,00	--	9230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	20,00	20,78	--	416	--	0,11	2
					18,11	--	362	--	--	--
103.	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	72,00	20,78	--	1496	--	0,11	8
					18,11	--	1304	--	--	--
104.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,07	127900,00	--	9393	--	--	--

5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2			--	--	--	--	--	--
105.	С151607-1 19	Провода силоые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,02	13300,00 / --	-- / --	271 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	2050,00	20,78 / 18,11	-- / --	42599 / 37126	-- / --	0,11 / --	232 / --
107.	С151607-1 66	Провода силоые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,51	16600,00 / --	-- / --	8466 / --	-- / --	-- / --	-- / --
108.	С151607-1 74	Провода силоые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,31	24900,00 / --	-- / --	7619 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	С151607-1 76	Провода силоые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,27	39800,00 / --	-- / --	50745 / --	-- / --	-- / --	-- / --
110.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	72,00	103,71 / 81,68	11,48 / 7,22	7467 / 5881	827 / 520	0,50 / 0,03	36 / 2
111.	С151601-3 43	Кабели силоые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,00	79100,00 / --	-- / --	161 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	С151601-3 41	Кабели силоые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	52100,00 / --	-- / --	3720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Электрооборудование и элекроосвещение								381818

ИТОГО:

		5204102 / 994994	78127 / 29045	5862 / 142

Накладные расходы :

5010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						116249		
		На общестроительные работы						667634		
		На сантехнические работы						412093		
		Всего накладных расходов:						1195977		
		Итого с накладными						6400078		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						5862		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						142		
		- в накладных расходах, чел-ч.						598		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						6602		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						384005		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6784083		
		Итого с временными, 1,2 %						6865492		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						6939639		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6967101		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7035756		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						14688843		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						293777		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14982620		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1797914		
		Итого с НДС						16780534		

Итого по данному акту: 16 780 534 (шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч пятьсот тридцать четыре) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Республика Казахстан г.Алматы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction KZ»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №21 от 27.05.2016г.	

Номер документа	Дата составления
1	**24.06.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас г.Алматы. Пятно 7			усл.	1	16 780 534,00	16 780 534,00
				Итого	1	x	16 780 534,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Конебаев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Удайсенов А.Я.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000001 от 24 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 27.05.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас г.Алматы. Пятно 7	усл.	1	14 982 619,64	14 982 619,64	12%	1 797 914,36	16 780 534,00		
Всего по счету:					**14 982 619,64**		**1 797 914,36**	**16 780 534,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.