Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 25 апреля 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	8 421 052,63	6 162 021,27	906 301,63	1 352 729,73	6 162 021,27	906 301,63	1 352 729,73	8 421 052,63
2	В т.ч. НДС	902 255,64							902 255,64
3	**5% удержание качества**	**421 052,63**							**421 052,63**
4	**Итого к оплате**	**8 000 000,00**							**8 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	857 142,86							857 142,86

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 25 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	51309,130	9	4564,387	0,000	0,000	4564,387	9	4564,387	0,000	0,000	4564,387
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	12	2282,193	0,000	0,000	2282,193	12	2282,193	0,000	0,000	2282,193
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	92	11,336	0,000	0,000	11,336	92	11,336			11,336
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	95	1150,393	0,000	0,000	1150,393	95	1150,393			1150,393
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	6	1120,464	0,000	0,000	1120,464	6	1120,464			1120,464
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**51309,130**	9	**4564,387**	**0,000**	**0,000**	**4564,387**	9	**4564,387**	**0,000**	**0,000**	**4564,387**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	**КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа**	**363,600**	**1153,570**		1517,170	96	303,600	1153,570	0,000	1457,170	96	303,600	1153,570		1457,170
3	**ВЛ-10 кВ**	**767,720**	**117,280**		885,000	93	707,720	117,280	0,000	825,000	93	707,720	117,280		825,000
4	**Кабельная линия 0,4кВ**	**180,550**			180,550	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	**Наружное освещение**	**544,020**			544,020	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	73	**1011,320**	**1270,850**	**0,000**	**2282,170**	73	**1011,320**	**1270,850**	**0,000**	**2282,170**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	**Водопровод и канализация**	**1532,410**			1532,410	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	**Наружное газоснабжение**	**601,140**			601,140	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	**Резервуар емк. 3м3 для топлива**	**849,140**			849,140	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	**Топливопровод**	**88,560**			88,560	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	**Благоустройство территории**	**4556,770**			4556,770	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
11	**Уборная на 1 очко**	**352,510**			352,510	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Итого по главам 1-7	**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**62416,400**	11	**5575,707**	**1270,850**	**0,000**	**6846,557**	11	**5575,707**	**1270,850**	**0,000**	**6846,557**

	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	16	161,695			161,695	16	161,695			161,695
	Итого по гл.1-8		35471,380	9071,020	0,000	63416,080	11	5737,402	1270,850	0,000	7008,252	11	5737,402	1270,850	0,000	7008,252
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			2748,770												
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	16	51,637			51,637	16	51,637			51,637
	Итого по главе 9		319,240		0,000	319,240	16	51,637		0,000	51,637	16	51,637		0,000	51,637
14	Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.		35790,610	9071,020	0,000	44861,630	16	5789,039	1270,850	0,000	7059,889	16	5789,039	1270,850	0,000	7059,889
	в том числе затраты на медицинское оборудование всего			3034,500			0					0				
	из них необлагаемое НДС			2748,770			0					0				
	из них облагаемое НДС			285,730			0					0				
15	Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=	1,069778	38288,010	9703,980	0,000	47991,990	16	6192,986	1359,527	0,000	7552,514	16	6192,986	1359,527	0,000	7552,514
16	Всего с понижающим коэффициентом	0,994999999	38096,570	9655,460	0,000	47752,030	14	6162,021	1352,730	0,000	7514,751	14	6162,021	1352,730	0,000	7514,751
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,244	5730,244	16			906,302	906,302	16			906,302	906,302
18	ВСЕГО СУММА		38096,570	9655,460	5730,244	53482,27306	16	6162,02127	1352,72973	906,30163	8421,05263	16	6162,02127	1352,72973	906,30163	8421,05263

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 24 мая 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	31 578 947,37	22 903 685,71	3 398 631,11	5 276 630,55	16 741 664,44	2 492 329,48	3 923 900,82	23 157 894,74
2	В т.ч. НДС	3 383 458,65							2 481 203,01
3	**5% удержание качества**	**1 578 947,37**							**1 157 894,74**
4	**Итого к оплате**	**30 000 000,00**							**22 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	3 214 285,71							2 357 142,86

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Директор **Назымбеков Е.А.**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**

АКТ

выполненных работ на 24 мая 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	51309,130	63	17147,936	3686,390	0,000	32371,115	32	12583,550	3686,390	0,000	16269,940
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	73	13818,983	0,000	0,000	13818,983	61	11536,790	0,000	0,000	11536,790
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	96	11,836	0,000	0,000	11,836	4	0,500			0,500
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	95	1150,393	0,000	0,000	1150,393	0				0,000
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	72	12656,754	0,000	0,000	12656,754	65	11536,290			11536,290
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	56	0,000	3686,390	0,000	3686,390	56		3686,390		3686,390
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	41	327,730	0,000	0,000	327,730	41	327,730			327,730
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	50	719,030	0,000	0,000	719,030	50	719,030			719,030
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**51309,130**	63	**17147,936**	**3686,390**	**0,000**	**32371,115**	32	**12583,550**	**3686,390**	**0,000**	**16269,940**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	**КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа**	**363,600**	**1153,570**		1517,170	96	303,600	1153,570	0,000	1457,170	0				0,000
3	**ВЛ-10 кВ**	**767,720**	**117,280**		885,000	95	727,720	117,280	0,000	845,000	2	20,000			20,000
4	**Кабельная линия 0,4кВ**	**180,550**			180,550	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	**Наружное освещение**	**544,020**			544,020	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	74	**1031,320**	**1270,850**	**0,000**	**2302,170**	1	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	**Водопровод и канализация**	**1532,410**			1532,410	66	1004,330	0,000	0,000	1004,330	66	1004,330			1004,330
7	**Наружное газоснабжение**	**601,140**			601,140	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	**Резервуар емк. 3м3 для топлива**	**849,140**			849,140	22	183,980	0,000	0,000	183,980	22	183,980			183,980
9	**Топливопровод**	**88,560**			88,560	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	39	**1188,310**	**0,000**	**0,000**	**1188,310**	39	**1188,310**	**0,000**	**0,000**	**1188,310**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	**Благоустройство территории**	**4556,770**			4556,770	29	1304,330	0,000	0,000	1304,330	29	1304,330			1304,330
11	**Уборная на 1 очко**	**352,510**			352,510	15	52,510	0,000	0,000	52,510	15	52,510			52,510
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	28	**1356,840**	**0,000**	**0,000**	**1356,840**	28	**1356,840**	**0,000**	**0,000**	**1356,840**
	Итого по главам 1-7	**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**62416,400**	60	**20724,405**	**4957,240**	**0,000**	**37218,435**	30	**15148,699**	**3686,390**	**0,000**	**18835,089**

	Итого по главам 1-7		34471,700	9071,020	0,000	62416,400	60	20724,405	4957,240	0,000	37218,435	30	15148,699	3686,390	0,000	18835,089
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	60	601,008			601,008	44	439,312			439,312
	Итого по гл.1-8		35471,380	9071,020	0,000	63416,080	60	21325,413	4957,240	0,000	37819,443	30	15588,012	3686,390	0,000	19274,402
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			2748,770												
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	60	191,929			191,929	44	140,292			140,292
	Итого по главе 9		319,240		0,000	319,240	60	191,929		0,000	191,929	44	140,292		0,000	140,292
14	Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.		35790,610	9071,020	0,000	44861,630	59	21517,342	4957,240	0,000	26474,582	43	15728,304	3686,390	0,000	19414,694
	в том числе затраты на медицинское оборудование всего			3034,500			0					0				
	из них необлагаемое НДС			2748,770			0					0				
	из них облагаемое НДС			285,730			0					0				
15	Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=	1,069778	38288,010	9703,980	0,000	47991,990	59	23018,779	5303,146	0,000	28321,925	43	16825,793	3943,619	0,000	20769,412
16	Всего с понижающим коэффициентом	0,994999999	38096,570	9655,460	0,000	47752,030	55	22903,685	5276,631	0,000	28180,316	41	16741,664	3923,901	0,000	20665,565
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,24360	5730,24360	59			3398,631	3398,631	43			2492,329	2492,329
18	ВСЕГО СУММА		38096,570	9655,460	5730,244	53482,27360	59	22903,68571	5276,63055	3398,63111	31578,94737	43	16741,66444	3923,90082	2492,32948	23157,89474

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 20 июня 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	47 368 421,05	35 845 016,15	5 097 946,66	6 425 458,24	12 941 330,44	1 699 315,55	1 148 827,69	15 789 473,68
2	В т.ч. НДС	5 075 187,97							1 691 729,32
3	**5% удержание качества**	**2 368 421,05**							**789 473,68**
4	**Итого к оплате**	**45 000 000,00**							**15 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	4 821 428,57							1 607 142,86

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Директор **Назымбеков Е.А.**

ТОО "Самұрық-Тараз" ЖШС

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 20 июня 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	51309,130	56	24148,246	4765,680	0,000	28913,926	16	7000,310	1079,290	0,000	8079,600
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	99	18767,676	0,000	0,000	18767,676	14	2666,500	0,000	0,000	2666,500
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	100	12,336	0,000	0,000	12,336	4	0,500			0,500
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	100	1216,393	0,000	0,000	1216,393	5	66,000			66,000
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	99	17538,947	0,000	0,000	17538,947	15	2600,000			2600,000
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	100	1853,760	4739,840	0,000	6593,600	44	1853,760	1053,450		2907,210
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	100	950,200	0,000	0,000	950,200	100	950,200			950,200
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	100	797,730	1,920	0,000	799,650	59	470,000	1,920		471,920
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	100	1419,030	23,920	0,000	1442,950	50	700,000	23,920		723,920
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	71	359,850	0,000	0,000	359,850	71	359,850			359,850
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**51309,130**	56	**24148,246**	**4765,680**	**0,000**	**28913,926**	16	**7000,310**	**1079,290**	**0,000**	**8079,600**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						**7 909,418**								
2	КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа	**363,600**	**1153,570**		1517,170	100	363,600	1153,570	0,000	1517,170	4	60,000			60,000
3	ВЛ-10 кВ	**767,720**	**117,280**		885,000	100	767,720	117,280	0,000	885,000	5	40,000			40,000
4	Кабельная линия 0,4кВ	**180,550**			180,550	100	180,550	0,000	0,000	180,550	100	180,550			180,550
5	Наружное освещение	**544,020**			544,020	45	246,166	0,000	0,000	246,166	45	246,166			246,166
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	90	**1558,036**	**1270,850**	**0,000**	**2828,886**	17	**526,716**	**0,000**	**0,000**	**526,716**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	Водопровод и канализация	**1532,410**			1532,410	100	1532,410	0,000	0,000	1532,410	34	528,080			528,080
7	Наружное газоснабжение	**601,140**			601,140	100	601,140	0,000	0,000	601,140	100	601,140			601,140
8	Резервуар емк. 3м3 для топлива	**849,140**			849,140	100	849,140	0,000	0,000	849,140	78	665,160			665,160
9	Топливопровод	**88,560**			88,560	100	88,560	0,000	0,000	88,560	100	88,560			88,560
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	100	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	61	**1882,940**	**0,000**	**0,000**	**1882,940**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	Благоустройство территории	**4556,770**			4556,770	73	3304,330	0,000	0,000	3304,330	44	2000,000			2000,000
11	Уборная на 1 очко	**352,510**			352,510	100	352,510	0,000	0,000	352,510	85	300,000			300,000
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	74	**3656,840**	**0,000**	**0,000**	**3656,840**	47	**2300,000**	**0,000**	**0,000**	**2300,000**

	Итого по главам 1-7		**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**62416,400**	62	**32434,372**	**6036,530**	**0,000**	**38470,902**	20	**11709,966**	**1079,290**	**0,000**	**12789,256**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	94	940,597			940,597	34	339,589			339,589
	Итого по гл.1-8		**35471,380**	**9071,020**	**0,000**	**63416,080**	62	**33374,969**	**6036,530**	**0,000**	**39411,499**	21	**12049,555**	**1079,290**	**0,000**	**13128,845**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			**2748,770**												
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	94	300,375			300,375	34	108,446			108,446
	Итого по главе 9		**319,240**		**0,000**	**319,240**	94	**300,375**		**0,000**	**300,375**	34	**108,446**		**0,000**	**108,446**
14	**Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.**		**35790,610**	**9071,020**	**0,000**	**44861,630**	89	**33675,344**	**6036,530**	**0,000**	**39711,874**	30	**12158,001**	**1079,290**	**0,000**	**13237,291**
15	**Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=**	**1,069778**	**38288,010**	**9703,980**	**0,000**	**47991,990**	89	**36025,142**	**6457,747**	**0,000**	**42482,889**	30	**13006,362**	**1154,601**	**0,000**	**14160,963**
16	**Всего с понижающим коэффициентом**	**0,994999999**	**38096,570**	**9655,460**	**0,000**	**47752,030**	67	**35845,016**	**6425,458**	**0,000**	**42270,474**	12	**12941,330**	**1148,828**	**0,000**	**14090,158**
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,24360	5730,24360	89			5097,947	5097,947	30			1699,316	1699,316
18	**ВСЕГО СУММА**		**38096,570**	**9655,460**	**5730,244**	**53482,27360**	89	**35845,01615**	**6425,45824**	**5097,94666**	**47368,42105**	30	**12941,33044**	**1148,82769**	**1699,31555**	**15789,47368**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 17 июля 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	52 631 578,94	37 562 270,45	5 664 385,18	9 404 923,31	1 717 254,30	566 438,52	2 979 465,07	5 263 157,89
2	В т.ч. НДС	5 639 097,74							563 909,77
3	**5% удержание качества**	**2 631 578,95**							**263 157,89**
4	**Итого к оплате**	**49 999 999,99**							**5 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	5 357 142,86							535 714,29

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Аккозиев Р.С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Директор **Назымбеков Е.А.**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"
Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 17 июля 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	51309,130	62	24404,250	7564,800	0,000	31969,050	6	256,004	2799,120	0,000	3055,124
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	100	18873,680	0,000	0,000	18873,680	1	106,004	0,000	0,000	106,004
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	100	12,336	0,000	0,000	12,336	0				0,000
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	100	1216,393	0,000	0,000	1216,393	0				0,000
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	100	17644,951	0,000	0,000	17644,951	1	106,004			106,004
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	100	1853,760	4739,840	0,000	6593,600	0				0,000
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	100	950,200	0,000	0,000	950,200	0				0,000
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	86	0,000	2799,120	0,000	2799,120	86		2799,120		2799,120
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	100	797,730	1,920	0,000	799,650	0				0,000
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	100	1419,030	23,920	0,000	1442,950	0				0,000
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	100	509,850	0,000	0,000	509,850	29	150,000			150,000
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**51309,130**	62	**24404,250**	**7564,800**	**0,000**	**31969,050**	6	**256,004**	**2799,120**	**0,000**	**3055,124**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	**КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа**	**363,600**	**1153,570**		1517,170	100	363,600	1153,570	0,000	1517,170	0				0,000
3	**ВЛ-10 кВ**	**767,720**	**117,280**		885,000	100	767,720	117,280	0,000	885,000	0				0,000
4	**Кабельная линия 0,4кВ**	**180,550**			180,550	100	180,550	0,000	0,000	180,550	0				0,000
5	**Наружное освещение**	**544,020**			544,020	100	544,020	0,000	0,000	544,020	55	297,854			297,854
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	100	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	10	**297,854**	**0,000**	**0,000**	**297,854**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	**Водопровод и канализация**	**1532,410**			1532,410	100	1532,410	0,000	0,000	1532,410	0				0,000
7	**Наружное газоснабжение**	**601,140**			601,140	100	601,140	0,000	0,000	601,140	0				0,000
8	**Резервуар емк. 3м3 для топлива**	**849,140**			849,140	100	849,140	0,000	0,000	849,140	0				0,000
9	**Топливопровод**	**88,560**			88,560	100	88,560	0,000	0,000	88,560	0				0,000
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	100	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	**Благоустройство территории**	**4556,770**			4556,770	94	4304,330	0,000	0,000	4304,330	22	1000,000			1000,000
11	**Уборная на 1 очко**	**352,510**			352,510	100	352,510	0,000	0,000	352,510	0				0,000
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	95	**4656,840**	**0,000**	**0,000**	**4656,840**	20	**1000,000**	**0,000**	**0,000**	**1000,000**
	Итого по главам 1-7	**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**62416,400**	69	**33988,230**	**8835,650**	**0,000**	**42823,880**	7	**1553,858**	**2799,120**	**0,000**	**4352,978**

	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	99	985,659			985,659	5	45,062			45,062
	Итого по гл.1-8		**35471,380**	**9071,020**	**0,000**	**63416,080**	69	**34973,889**	**8835,650**	**0,000**	**43809,539**	7	**1598,920**	**2799,120**	**0,000**	**4398,040**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			**2748,770**												
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	99	314,765			314,765	5	14,390			14,390
	Итого по главе 9		**319,240**		**0,000**	**319,240**	99	**314,765**		**0,000**	**314,765**	5	**14,390**		**0,000**	**14,390**
14	**Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.**		**35790,610**	**9071,020**	**0,000**	**44861,630**	98	**35288,654**	**8835,650**	**0,000**	**44124,304**	10	**1613,310**	**2799,120**	**0,000**	**4412,430**
15	**Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=**	1,069778	**38288,010**	**9703,980**	**0,000**	**47991,990**	98	**37751,025**	**9452,184**	**0,000**	**47203,210**	10	**1725,884**	**2994,437**	**0,000**	**4720,321**
16	**Всего с понижающим коэффициентом**	0,994999999	**38096,570**	**9655,460**	**0,000**	**47752,030**	97	**37562,270**	**9404,923**	**0,000**	**46967,193**	31	**1717,254**	**2979,465**	**0,000**	**4696,719**
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,24360	5730,24360	99			5664,385	5664,385	10			566,439	566,439
18	**ВСЕГО СУММА**		**38096,570**	**9655,460**	**5730,244**	**53482,27360**	98	**37562,27045**	**9404,92331**	**5664,38518**	**52631,57894**	10	**1717,25430**	**2979,46507**	**566,43852**	**5263,15789**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 14 августа 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	53 482 273,60	38 096 570,00	5 730 243,60	9 655 460,00	534 299,55	65 858,42	250 536,69	850 694,66
2	В т.ч. НДС	5 730 243,60							91 145,86
3	**5% удержание качества**	**2 674 113,67**							**42 534,73**
4	**Итого к оплате**	**50 808 159,93**							**808 159,93**
5	В т.ч. НДС	5 443 731,42							86 588,56

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Директор **Назымбеков Е.А.**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"
Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 14 августа 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	32435,450	100	24635,280	7800,170	0,000	32435,450	1	231,030	235,370	0,000	466,400
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	100	18873,680	0,000	0,000	18873,680	0	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	100	12,336	0,000	0,000	12,336	0				0,000
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	100	1216,393	0,000	0,000	1216,393	0				0,000
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	100	17644,951	0,000	0,000	17644,951	0				0,000
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	100	1853,760	4739,840	0,000	6593,600	0				0,000
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	100	950,200	0,000	0,000	950,200	0				0,000
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	100	231,030	3034,490	0,000	3265,520	14	231,030	235,370		466,400
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	100	797,730	1,920	0,000	799,650	0				0,000
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	100	1419,030	23,920	0,000	1442,950	0				0,000
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	100	509,850	0,000	0,000	509,850	0				0,000
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**32435,450**	100	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**32435,450**	1	**231,030**	**235,370**	**0,000**	**466,400**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	**КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа**	**363,600**	**1153,570**		1517,170	100	363,600	1153,570	0,000	1517,170	0				0,000
3	**ВЛ-10 кВ**	**767,720**	**117,280**		885,000	100	767,720	117,280	0,000	885,000	0				0,000
4	**Кабельная линия 0,4кВ**	**180,550**			180,550	100	180,550	0,000	0,000	180,550	0				0,000
5	**Наружное освещение**	**544,020**			544,020	100	544,020	0,000	0,000	544,020	0				0,000
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	100	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	**Водопровод и канализация**	**1532,410**			1532,410	100	1532,410	0,000	0,000	1532,410	0				0,000
7	**Наружное газоснабжение**	**601,140**			601,140	100	601,140	0,000	0,000	601,140	0				0,000
8	**Резервуар емк. 3м3 для топлива**	**849,140**			849,140	100	849,140	0,000	0,000	849,140	0				0,000
9	**Топливопровод**	**88,560**			88,560	100	88,560	0,000	0,000	88,560	0				0,000
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	100	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	**Благоустройство территории**	**4556,770**			4556,770	100	4556,770	0,000	0,000	4556,770	6	252,440			252,440
11	**Уборная на 1 очко**	**352,510**			352,510	100	352,510	0,000	0,000	352,510	0				0,000
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	100	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	5	**252,440**	**0,000**	**0,000**	**252,440**
	Итого по главам 1-7	**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**43542,720**	100	**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**43542,720**	2	**483,470**	**235,370**	**0,000**	**718,840**

	Глава 8. Временные здания и сооружения																
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	100	999,679			999,679	1	14,021			14,021	
	Итого по гл.1-8		**35471,380**	**9071,020**	**0,000**	**44542,400**	100	**35471,379**	**9071,020**	**0,000**	**44542,399**	2	**497,491**	**235,370**	**0,000**	**732,861**	
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			**2748,770**													
	Глава 9. Прочие работы и затраты																
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	100	319,242			319,242	1	4,477			4,477	
	Итого по главе 9		**319,240**		**0,000**	**319,240**	100	**319,242**		**0,000**	**319,242**	1	**4,477**		**0,000**	**4,477**	
14	**Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.**		**35790,610**	**9071,020**	**0,000**	**44861,630**	100	**35790,622**	**9071,020**	**0,000**	**44861,642**	2	**501,968**	**235,370**	**0,000**	**737,338**	
15	**Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=**	1,069778	**38288,010**	**9703,980**	**0,000**	**47991,990**	100	**38288,020**	**9703,978**	**0,000**	**47991,997**	2	**536,994**	**251,794**	**0,000**	**788,788**	
16	**Всего с понижающим коэффициентом**	0,994999999	**38096,570**	**9655,460**	**0,000**	**47752,030**	100	**38096,580**	**9655,458**	**0,000**	**47752,037**	3	**534,29955**	**250,53669**	**0,000**	**784,83624**	
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,24360	5730,24360	100			5730,24360	5730,24360	1			65,85842	65,85842	
18	**ВСЕГО СУММА**		**38096,570**	**9655,460**	**5730,244**	**53482,27360**	100	**38096,57000**	**9655,46000**	**5730,24360**	**53482,27360**	2	**534,29955**	**250,53669**	**65,85842**	**850,69466**	

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.