Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	38 483,86	34 360,59							4 123,27	38 483,86
Всего по стройке	38 483,86	34 360,59							4 123,27	38 483,86

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28455**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15879
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7840*
			машины и механизмы	тенге			10912
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3427*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1664
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**26614**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15110
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7417*
			машины и механизмы	тенге			10035
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3206*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1469
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
3	3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	**км**	**0,0002**	**3 432 778**	**687**

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
			Формула объема = (0,2).0,001				
4	4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	м	0,204	1 986	405
			Формула объема = (0,2).1,02				
			Железобетонные элементы				
5	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	25 203	25203
			Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
			Формула объема = 2:2				
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**1841**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			769
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*423*
			машины и механизмы	тенге			877
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*221*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			195
			Кабельно-проводниковая продукция				
6	20	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	км	0,0005	3 432 778	1716
			Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
			Формула объема = (0,5).0,001				
7	21	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	0,51	246	125
			Формула объема = (0,5).1,02				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28455**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15879
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7840*

1	2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			10912
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3427*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1664
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
			Всего прямые затраты				**28 455,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 963,40**
			Итого				**30 418,40**
			Сметная прибыль - 5%				**1 520,92**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**608,37**
			Итого				**32 547,68**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**34 360,59**
			НДС- 12%				**4 123,27**
			Стоимость строительства				**38 483,86**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.