Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Каракесек-НТ»
Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана серэ, 172А
БИН: 070740004456
ИИК KZ9194815KZT22033266, АО «Евразийский Банк»
БИК EURIKZKA

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за октябрь 2024г. от 16 октября 2024 года.
Договор №050140007079/240036/00 от 21.05.2024г.

Программа: 075 «Строительство сетей связи»
Специфика: 431 «Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся обьектов»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сумма договора (тенге)	Стоимость поставляемых товаров, выполненных работ, услуг с учетом НДС 12%		Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма подлежащая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь 2024 года	
		Общая стоимость выполненных работ с начала года	В т.ч. за отчетный месяц	Сумма аванса (тенге)	Сумма погашение (тенге)	Остаток (тенге)		НДС 12% (тенге)	Сумма к оплате, с учетом НДС 12% (тенге)
А		3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области".	11 564 211,52	11 564 211,52	11 564 211,52	3 469 263,46	3 469 263,46	-		5 338 904,04	8 094 948,06

ТОО "Каракесек-НТ" Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акана серэ, 172А, БИН/ИИН 070740004456
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель А.И. Жаныбекова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района" Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, ул. Б Майлина, 14, БИН 050140007079
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Н.М. Койшыгулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

форма-2

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"
Авторский надзор:ТОО "ASU JOBA"
Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Технадзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
Договор №050140007079/240036/00 от 2024-05-21
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области"

АКТ №1

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8554429**
		Раздел 1. Монтажные работы				**6663435**
				Земляные работы		
1	**1133-0101-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**1**	**24 464**	**24464**
2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,3**	**51 904**	**15571**
3	**1133-0101-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 $м^3$. Установка**	**$м^3$**	**0,4**	**67 203**	**26881**
4	**Прайс** *лист*	**Крепление ригеля КР-5 оцинкованное**	**шт**	**2**	**16 237,72**	**32475**
5	**225-204-1504** *РСНБ РК 2022*	**Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5**	**шт.**	**2**	**52 033**	**104066**
6	**1133-0101-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка**	**$м^3$**	**0,65**	**34 743**	**22583**
7	**Прайс** *лист*	**Плита опорная ж/бетонная ОП-1**	**шт**	**1**	**94 675,67**	**94676**
				Монтаж опоры связи		
8	**1133-0103-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 $м^3$. Установка в пробуренный котлован**	**$м^3$**	**2,52**	**69 208**	**174404**
9	**Прайс** *лист*	**Стойка коническая ж/б сборная СК26.1-1.3 Сб**	**шт**	**1**	**2 573 989,29**	**2573989**
10	**1134-0101-0902** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка**	**т металлоконструкций**	**1,65**	**425 761**	**702506**
11	**Прайс** *лист*	**Антенно мачтовое сооружение АМЖ-23 оцинкованное**	**шт**	**1**	**2 837 608,24**	**2837608**

1	2	3	4	5	6	7
		2				
12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,5	4 236	10590
				Отмостка		
13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,54	17 509	9455
14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,54	63 273	34167
	Раздел 2.	**Ограждение**				1055946
15	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей,высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	24	12 367	296808
16	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8	40 780	32624
				Стойки Ст1		
17	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,30969	664 883	205908
18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0054	401 774	2170
19	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,30429	445 865	135672
				Решетки ограждения ПО1		
20	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2256506	664 883	150031
21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2203306	449 673	99077
22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00532	401 774	2137
23	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	38,115	1 023	38992
				Решетки ограждения ПО2		
24	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,025365	664 883	16865
25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024725	449 673	11118
26	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	401 774	257
27	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	3,2	1 023	3274
				Калитка/1 шт/		
28	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 186	4186
29	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,023245	664 883	15455

1	2	3	4	5	6	7
30	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022725	449 673	10219
31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	401 774	209
32	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,98	1 023	2026
33	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00074	1 132 558	838
				Окраска ограждения		
34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	60	265	15900
35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	60	203	12180
	Раздел 3.	**Кабельная линия 0,4кв**				715598
				Траншея ТИП Т1		
36	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	9,18	184	1689
37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,2754	7 750	2134
38	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,12	106	649
39	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,06	4 045	12378
40	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6,12	640	3917
41	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	51	808	41208
42	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,02	5 363	5470
43	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	51	23	1173
44	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	51	53	2703
45	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	51	1 021	52071
46	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	10	2 923	29230
47	243-116-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	62,22	4 813	299465
48	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431	6431

1	2	3	4	5	6	7
49	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 297	6891
50	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687	5687
51	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690	21690
				По мачте		
52	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	14	1 982	27748
53	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	14	1 172	16408
54	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216	19216
55	247-201-0327 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 776	10776
				Крепление щита на мачту		
56	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9338
57	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
				Заземление опоры		
58	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272	90176
59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	26	1 573	40898
	Раздел 4.	**Планировка территории**				7366
60	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	29	137	3973
61	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	29	117	3393
	Раздел 5.	**Покрытие**				112084
62	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,98	10 208	112084

Всего по смете					8 554 429,00
Затраты на организацию 7,7%					658 691,03
Итого					9 213 120,03
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					27 639,36
Итого					9 240 759,39
Сметная прибыль 5%					462 037,97
Непредвиденные работы и затраты 3%					277 222,78

1	2	3	4	5	6	7
	Итого					9 980 020,14
	В текущих ценах на 2024 К=1,0557					10 535 907,27
	Ндс 12%					1 264 308,87
	Итого					11 800 215,84
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					11 564 211,52

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Руководитель _____ **Жаныбекова А.**

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Руководитель _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"

Главный инженер проекта _____ **Кажимова А.**