Форма-2

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Авторский надзор: ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
Технадзор: ТОО "Компания ЛиТас"
Договор: № 29 от 2022-03-18
Наименование объекта - «Строительство опорного пункта полиции на территории историкикультурного комплекса «Көне-Тараз» в городе Тараз»

А К Т

приемки выполненных работ за Июль месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		136,1745	202,89	192,45	27628	26207	--	5563	35846
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	1422	6305		2655	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		2,4255	1936,70	--	4697	--	--	3382	8726
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	4697	--		646	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	м3 грунта		77,82	203,50	194,47	15836	15134	7	3461	20841
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	695	4112		1544	
4	С341-010102-0110 4101-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км		1361,85	78,00	--	106224	--		--	114722
		СП - 8%				--	--	--	--		8498	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		77,82	485,13	483,53	37753	37628	10	7966	49377
		НР - 72%; СП - 8%				1,48	140,70	115	10949		3658	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта		76,5	29,72	29,72	2274	2274	--	589	3092
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,70	--	819		229	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта		76,5	17,12	17,12	1310	1310	--	340	1782
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,17	--	472		132	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		8,5	766,41	--	6514	--	--	4690	12101
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	6514	--		896	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		76,5	156,87	74,79	12001	5722	--	6395	19867
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	6279	2603		1472	
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты												
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		3,51	15881,85	1091,24	55745	3831	47611	4666	65244
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	4303	825		4833	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		20,67	22804,99	1988,87	471379	41110	344770	85404	601326
		НР - 91%; СП - 8%				4136,40	404,04	85499	8352		44543	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,586112	246529,00	--	144494	--	144494	--	156053
		СП - 8%				--	--	--	--		11559	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности		23,104	873,94	10,78	20192	249	10367	9017	31546
		НР - 93%; СП - 8%				414,47	5,18	9576	120		2337	
		Анкерный выпуски Ав-1,2										
14	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,0822	41964,28	2119,83	3449	175	34	3000	6965
		НР - 91%; СП - 8%				39422,10	688,61	3240	57		516	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01176	234691,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т		0,07044	225938,00	--	15915	--	15915	--	17188
		СП - 8%				--	--	--	--		1273	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент под перегородки										
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,62	20585,80	7,20	33349	12	27437	5546	42006
		НР - 94%; СП - 8%				3641,70	--	5900	--		3112	
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,04068	14741,40	1381,64	600	57	1	515	1204
		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	542	24		89	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03348	246529,00	--	8254	--	8254	--	8914
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0072	266090,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
21	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности		2,16	873,94	10,78	1888	23	970	843	2949
		НР - 93%; СП - 8%				414,47	5,18	895	11		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					759941	45457	604546	141377	1204799
								109955	9389	--	89244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					759941				
	Материалы		Тенге					431192				
	Всего заработная плата		Тенге						119344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					173339				
		Накладные расходы	Тенге					108991				
		Сметная прибыль	Тенге					69514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					938446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						119344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					938446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						119344			
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
22	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционнымиплитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		54,67	35459,88	2415,84	1938592	132073	1434046	374734	2498392
		НР - 93%; СП - 8%				6813,12	557,28	372473	30466		185066	
23	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		130,5	-283,82	--	-37039	--	--	-34446	-77204
		НР - 93%; СП - 8%				-283,82	--	-37039	--		-5719	
24	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		13,17966	26380,00	--	347679	--	347679	--	375493

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		27814	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1,4/	т металлических изделий		0,13262	351007,43	2215,83	46551	294	37663	8079	59000
		НР - 93%; СП - 8%				64803,60	699,84	8594	93		4370	
26	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		6,15	21849,65	1566,60	134375	9635	88265	35974	183977
		НР - 93%; СП - 8%				5930,91	358,86	36475	2207		13628	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий		0,01147	351007,43	2215,83	4026	25	3258	699	5103
		НР - 93%; СП - 8%				64803,60	699,84	743	8		378	
28	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		37,6	3838,65	115,87	144333	4357	66892	68915	230308
		НР - 93%; СП - 8%				1943,72	27,09	73084	1019		17060	
29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02108	283988,00	--	5986	--	5986	--	6465
		СП - 8%				--	--	--	--		479	
30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1 и узел Б/. Установка	т стальных элементов		0,02591	761438,42	6557,32	19729	170	18013	1865	23321
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	1546	35		1727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2604232	146554	2001802	455820	3304855
								455876	33828	--	244803	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2604232				
	Материалы		Тенге					1648135				
	Всего заработная плата		Тенге						489704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					353665				
		Накладные расходы	Тенге					455820				
		Сметная прибыль	Тенге					244803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3304855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	Тенге						489704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3304855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	Тенге						489704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4509654
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					585553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						280286			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						68477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2606348		
		- Перевозка грузов	Тенге					106224				
		- Накладные расходы	Тенге								597197	
		- Сметная прибыль	Тенге								334047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТу					**4 509 654**				
		Итого с временными, 2,9 %					**4 577 299**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					**4 618 494**				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %					**92 370**				
		Всего					**4 710 864**				
		Итого с к-1,050036 2021год					**4 946 577**				
		Итого с К-0,95					**4 699 248**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**563 910**				
		Итого с НДС					**5 263 158**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807

вр.и.о. руководителя _____ **Тумепбаев Ш.Б.**

Технадзор:

ТОО "Компания ЛиТас"
БИН 110140019056

Эксперт _____ **Оразбекулы Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"
БИН 161240012559

Директор _____ **Жаимбетов Т.З..**

Авторский надзор:

ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
БИН: 050440010961

ГИП _____ Джанаев А. О.

Форма-2

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Авторский надзор: ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
Технадзор: ТОО "Компания ЛиТас"
Договор: № 29 от 2022-03-18
Наименование объекта - «Строительство опорного пункта полиции на территории историкикультурного комплекса «Көне-Тараз» в городе Тараз»

А К Т
приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционнымиплитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		11,89	35459,88	2415,84	421618	28724	311886	81500	543367
		НР - 93%; СП - 8%				6813,12	557,28	81008	6626		40249	
		Железобетонный пояс										
2	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		2,74	30895,63	4677,35	84654	12816	45390	26416	119955
		НР - 91%; СП - 8%				9652,50	941,81	26448	2581		8886	
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т		0,139552	225938,00	--	31530	--	31530	--	34052
		СП - 8%				--	--	--	--		2522	
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,038656	234691,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%				--	--	--	--		726	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-7 /АС-17/										
5	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		1,082	40877,74	4319,15	44230	4674	23879	15127	64106
		НР - 91%; СП - 8%				14488,60	874,86	15677	947		4749	

6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т		0,04421	234691,00	--	10376	--	10376	--	11206
		СП - 8%				--	--	--	--		830	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08314	225938,00	--	18784	--	18784	--	20287
		СП - 8%				--	--	--	--		1503	
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										
8	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		3,87	26939,19	4627,01	104255	17907	64303	23514	137991
		НР - 91%; СП - 8%				5696,40	980,56	22045	3795		10222	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04572	234691,00	--	10730	--	10730	--	11588
		СП - 8%				--	--	--	--		858	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т		0,18038	225938,00	--	40755	--	40755	--	44015
		СП - 8%				--	--	--	--		3260	
		Узел 1										
11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		8,8	2933,10	13,89	25811	122	16408	8567	37128
		НР - 92%; СП - 8%				1054,62	3,50	9281	31		2750	
12	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м		8,8	223,00	--	1962	--	1962	--	2119
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					803777	64243	585075	155124	1035612
								154459	13980	--	76712	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					803777				
	Материалы		Тенге					461867				
	Всего заработная плата		Тенге						168439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					123209				
		Накладные расходы	Тенге					155124				
		Сметная прибыль	Тенге					76712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1035613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						168439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1035613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						168439			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перекрытия										
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		12,22	46040,46	1817,89	562614	22214	329561	196414	819750

		НР - 91%; СП - 8%				17253,60	409,19	210839	5000		60722	
14	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,085136	246529,00	--	267517	--	267517	--	288918
		СП - 8%				--	--	--	--		21401	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,18544	234691,00	--	43521	--	43521	--	47003
		СП - 8%				--	--	--	--		3482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					873652	22214	640599	196414	1155671
								210839	5000	--	85605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					873652				
	Материалы		Тенге					329561				
	Всего заработная плата		Тенге						215839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					311038				
		Накладные расходы	Тенге					196414				
		Сметная прибыль	Тенге					85605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1155671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
		Сметная заработная плата	Тенге						215839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1155671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
		Сметная заработная плата	Тенге						215839			
		РАЗДЕЛ 3.ПАРАПЕТ (АС-21)										
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		8,465	22170,10	1566,60	187670	13262	121490	52039	258885
		НР - 93%; СП - 8%				6251,36	358,86	52918	3038		19177	
17	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		33,86	-283,82	--	-9610	--	--	-8937	-20031
		НР - 93%; СП - 8%				-283,82	--	-9610	--		-1484	
		Монолитный сердечник МС-1										
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м.Устройство	м3		1,98	26149,52	4627,01	51776	9162	31335	12031	68911
		НР - 91%; СП - 8%				5696,40	980,56	11279	1942		5105	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0319	234691,00	--	7487	--	7487	--	8086
		СП - 8%				--	--	--	--		599	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06072	225938,00	--	13719	--	13719	--	14817
		СП - 8%				--	--	--	--		1098	
		Монолитные перемычки ПрМ-8										

21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,166	40877,74	4319,15	6786	717	3664	2321	9835
		НР - 91%; СП - 8%				14488,60	874,86	2405	145		729	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01296	234691,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0234	225938,00	--	5287	--	5287	--	5710
		СП - 8%				--	--	--	--		423	
		Металлическая решетка МР-2										
24	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,02672	57561,26	2540,43	1538	68	119	941	2677
		НР - 69%; СП - 8%				50561,00	468,48	1351	13		198	
25	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей итруб	т		0,02444	762971,00	--	18647	--	18647	--	20139
		СП - 8%				--	--	--	--		1492	
26	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2		0,74	622,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,002	234691,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
28	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,453	877,29	1,02	397	--	61	269	719
		НР - 80%; СП - 8%				742,25	0,50	336	--		53	
		Железобетонный пояс										
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		2,356	30895,63	4677,35	72790	11020	39029	22714	103144
		НР - 91%; СП - 8%				9652,50	941,81	22741	2219		7640	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,145248	225938,00	--	32817	--	32817	--	35442
		СП - 8%				--	--	--	--		2625	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0408	234691,00	--	9575	--	9575	--	10341

		СП - 8%				--	--	--	--		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					402850	34229	287201	81378	522964
								81420	7357	--	38739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					382665				
	Материалы		Тенге					195581				
	Всего заработная плата		Тенге						87413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72856				
		Накладные расходы	Тенге					80437				
		Сметная прибыль	Тенге					37049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					500151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						87413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					20185				
	Материалы		Тенге					119				
	Всего заработная плата		Тенге						1364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18647				
		Накладные расходы	Тенге					941				
		Сметная прибыль	Тенге					1690				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					522967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	Тенге						88777			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля										
32	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		49,5	284,94	10,71	14105	530	8382	4838	20458
		НР - 92%; СП - 8%				104,90	1,33	5193	66		1515	
33	Е11-120101-1505 1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		49,5	161,87	6,71	8013	332	5386	2137	10962
		НР - 92%; СП - 8%				46,36	0,57	2295	28		812	
34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемогопо крытия		49,5	899,32	51,87	44516	2568	16474	23977	73972
		НР - 92%; СП - 8%				514,63	11,87	25474	588		5479	
35	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3		6,62805	15332,00	--	101621	--	101621	--	109751
		СП - 8%				--	--	--	--		8130	
36	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки		49,5	655,79	101,67	32462	5032	16508	11193	47147
		НР - 92%; СП - 8%				220,64	25,14	10922	1244		3492	
37	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять накаждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки		49,5	97,59	7,51	4831	372	4256	275	5515
		НР - 92%; СП - 8%				4,10	1,94	203	96		408	
38	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,15642	14741,40	1381,64	2306	216	5	1980	4629

		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	2085	91		343	
39	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,15642	283988,00	--	44421	--	44421	--	47975
		СП - 8%				--	--	--	--		3554	
40	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции		0,6458	97042,36	1404,49	62670	907	47063	13557	82326
		НР - 90%; СП - 8%				22763,00	562,92	14700	364		6098	
41	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,6458	8812,23	56,98	5691	37	5097	516	6703
		НР - 90%; СП - 8%				862,68	24,81	557	16		497	
42	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		0,318	86915,39	1307,07	27639	416	21536	5276	35548
		НР - 90%; СП - 8%				17884,80	549,96	5687	175		2633	
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,318	8812,23	56,98	2802	18	2510	254	3301
		НР - 90%; СП - 8%				862,68	24,81	274	8		245	
44	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,598	95422,21	1026,95	57062	614	42347	12942	75604
		НР - 90%; СП - 8%				23580,00	466,56	14101	279		5600	
45	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины вконструкции		0,598	8812,23	56,98	5270	34	4720	478	6207
		НР - 90%; СП - 8%				862,68	24,81	516	15		460	
46	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2 кровли		60,5	5766,86	99,06	348895	5993	228481	106764	492111
		НР - 92%; СП - 8%				1891,26	26,88	114421	1626		36453	
47	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сортаГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3		0,672	25036,00	--	16824	--	16824	--	18170
		СП - 8%				--	--	--	--		1346	

48	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		60,5	306,81	2,64	18562	160	16423	1844	22038
		НР - 90%; СП - 8%				32,71	1,15	1979	70		1632	
49	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,072	53003,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг . Установка	т стальных элементов		0,0181	761438,42	6557,32	13782	119	12583	1303	16291
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	1080	24		1207	
51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия		9	2933,10	13,89	26398	126	16780	8761	37972
		НР - 92%; СП - 8%				1054,62	3,50	9492	32		2813	
52	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в одинслой	м2 изолируемой поверхности		8,3	158,70	12,42	1317	103	564	621	2093
		НР - 92%; СП - 8%				78,28	3,00	650	25		155	
		Слуховые окна (1шт)										
53	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		1	7893,87	840,67	7894	840	457	6249	15274
		НР - 90%; СП - 8%				6596,80	346,28	6597	346		1131	
54	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3		0,145	35703,00	--	5177	--	5177	--	5591
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
55	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,572	54964,00	--	31439	--	31439	--	33954
		СП - 8%				--	--	--	--		2515	
56	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,717	8812,23	56,98	6318	41	5658	573	7442
		НР - 90%; СП - 8%				862,68	24,81	619	18		551	
57	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		5,81	5470,69	99,06	31785	575	21700	8893	43932
		НР - 92%; СП - 8%				1636,88	26,88	9510	156		3254	

58	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойпо верхности карнизов		0,144	1587,71	24,42	229	4	2	203	466
		НР - 90%; СП - 8%				1551,55	11,66	223	2		34	
59	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,043	54964,00	--	2363	--	2363	--	2552
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
60	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		0,144	1014,47	3,18	146	--	34	90	255
		НР - 80%; СП - 8%				778,91	1,53	112	--		19	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		4,65	3215,60	13,89	14953	64	9985	4527	21038
		НР - 92%; СП - 8%				1054,62	3,50	4904	16		1558	
62	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0175	95422,21	1026,95	1670	18	1239	379	2213
		НР - 90%; СП - 8%				23580,00	466,56	413	8		164	
63	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0175	8812,23	56,98	154	1	138	14	181
		НР - 90%; СП - 8%				862,68	24,81	15	--		13	
64	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3		0,121	36694,93	1026,95	4440	124	1463	2619	7623
		НР - 90%; СП - 8%				23580,00	466,56	2853	56		565	
65	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,2	1836,94	22,43	367	4	241	99	503
		НР - 80%; СП - 8%				609,77	7,13	122	1		37	
66	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
67	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.		2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%				--	--	--	--		80	

68	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт		1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					952361	19248	698116	220362	1266534
								234997	5350	--	93814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					951355				
	Материалы		Тенге					490032				
	Всего заработная плата		Тенге						240347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					207078				
		Накладные расходы	Тенге					220362				
		Сметная прибыль	Тенге					93734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1265451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
		Сметная заработная плата	Тенге						240347			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1006				
		Сметная прибыль	Тенге					80				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1266537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
		Сметная заработная плата	Тенге						240347			
		РАЗДЕЛ 5.Полы по серии 2.244-1 в.6										
		По типу дет.740										
69	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		3,5	225,01	31,43	788	110	428	272	1145
		НР - 94%; СП - 8%				71,37	11,40	250	40		85	
70	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,28	19810,60	7,20	5547	2	4525	958	7026
		НР - 94%; СП - 8%				3641,70	--	1020	--		520	
71	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия		3,5	969,46	95,16	3393	333	1869	1235	4999
		НР - 94%; СП - 8%				340,42	35,06	1191	123		370	
72	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2покрытия		3,5	-182,83	-8,44	-640	-29	-542	-78	-776
		НР - 94%; СП - 8%				-19,62	-4,12	-69	-14		-57	
		По типу дет.529										
73	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		31,94	225,01	31,43	7187	1004	3903	2485	10446
		НР - 94%; СП - 8%				71,37	11,40	2280	364		774	
74	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,5552	19810,60	7,20	50620	18	41297	8747	64116
		НР - 94%; СП - 8%				3641,70	--	9305	--		4749	

75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		31,94	721,12	28,74	23033	918	11392	10493	36208
		НР - 94%; СП - 8%				335,71	13,78	10723	440		2682	
76	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		31,94	2810,77	21,02	89776	671	76538	12122	110050
		НР - 94%; СП - 8%				393,46	10,28	12567	328		8152	
		По типу дет.358										
77	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,7936	19810,60	7,20	15722	6	12826	2717	19914
		НР - 94%; СП - 8%				3641,70	--	2890	--		1475	
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		9,92	721,12	28,74	7154	285	3539	3259	11246
		НР - 94%; СП - 8%				335,71	13,78	3330	137		833	
79	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		9,92	1539,37	84,71	15271	840	7911	6240	23232
		НР - 94%; СП - 8%				657,28	11,88	6520	118		1721	
80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		9,92	721,12	28,74	7154	285	3539	3259	11246
		НР - 94%; СП - 8%				335,71	13,78	3330	137		833	
81	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2покрытия		9,92	3128,62	73,36	31036	728	18447	11460	45895
		НР - 94%; СП - 8%				1195,68	33,25	11861	330		3400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					256041	5171	185672	63169	344747
								65198	2003	--	25537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					256041				
	Материалы		Тенге					185668				
	Всего заработная плата		Тенге						67201			
		Накладные расходы	Тенге					63169				
		Сметная прибыль	Тенге					25537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					344747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						67201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					344747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						67201			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
		Окна										
82	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) двухстворчатых	м2 проемов		6,12	2214,61	168,90	13553	1033	6883	5514	20593
		НР - 90%; СП - 8%				921,01	80,12	5637	490		1525	

83	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		6,12	19660,00	--	120319	--	120319	--	129945
		СП - 8%				--	--	--	--		9626	
84	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2		2,67	3499,28	171,30	9343	457	4962	3722	14110
		НР - 90%; СП - 8%				1469,78	79,03	3924	211		1045	
85	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции состеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		2,67	23623,00	--	63073	--	63073	--	68119
		СП - 8%				--	--	--	--		5046	
86	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		7,38	1197,39	4,90	8837	37	7103	1543	11210
		НР - 90%; СП - 8%				229,91	2,38	1697	18		830	
87	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		7,38	1464,00	--	10804	--	10804	--	11668
		СП - 8%				--	--	--	--		864	
88	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		8	111,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,625	3215,60	13,89	8441	36	5637	2555	11876
		НР - 92%; СП - 8%				1054,62	3,50	2768	9		880	
		Деревянные двери										
90	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях	м2 проемов		10,32	1642,99	76,12	16956	786	4817	10529	29684
		НР - 90%; СП - 8%				1100,14	33,48	11353	346		2199	
91	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92	м2		7,2	4458,00	--	32098	--	32098	--	34666
		СП - 8%				--	--	--	--		2568	
92	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92	м2		3,12	5642,00	--	17603	--	17603	--	19011
		СП - 8%				--	--	--	--		1408	

93	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		6	3731,00	--	22386	--	22386	--	24177
		СП - 8%				--	--	--	--		1791	
		Металлическая дверь ДН-1 /1шт/										
94	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочныхкамер. Монтаж	т конструкций		0,07408	95612,04	4645,53	7083	344	140	4648	12669
		НР - 69%; СП - 8%				89078,50	1853,56	6599	137		938	
95	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,02336	497891,00	--	11631	--	11631	--	12561
		СП - 8%				--	--	--	--		930	
96	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,01452	553062,00	--	8030	--	8030	--	8672
		СП - 8%				--	--	--	--		642	
97	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	т		0,03547	497833,00	--	17658	--	17658	--	19071
		СП - 8%				--	--	--	--		1413	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00073	214611,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,004016	761438,42	6557,32	3058	26	2792	289	3615
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	240	5		268	
100	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4,536	278,68	1,02	1264	4	681	465	1867
		НР - 80%; СП - 8%				127,54	0,50	579	2		138	
		Металлическая дверь ДН-2 /1шт/										
101	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочныхкамер. Монтаж	т конструкций		0,07484	95612,04	4645,53	7156	348	141	4696	12800
		НР - 69%; СП - 8%				89078,50	1853,56	6667	139		948	
102	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,02412	497891,00	--	12009	--	12009	--	12970
		СП - 8%				--	--	--	--		961	
103	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,01452	553062,00	--	8030	--	8030	--	8672
		СП - 8%				--	--	--	--		642	

104	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	т		0,03547	497833,00	--	17658	--	17658	--	19071
		СП - 8%				--	--	--	--		1413	
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00073	214611,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,004016	761438,42	6557,32	3058	26	2792	289	3615
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	240	5		268	
107	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		5,04	278,68	1,02	1405	6	756	516	2075
		НР - 80%; СП - 8%				127,54	0,50	643	3		154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					422655	3103	379205	34766	494016
								40347	1365	--	36594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					311014				
	Материалы		Тенге					36423				
	Всего заработная плата		Тенге						28170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					245099				
		Накладные расходы	Тенге					25422				
		Сметная прибыль	Тенге					26916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					363352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						28170			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					111641				
	Материалы		Тенге					281				
	Всего заработная плата		Тенге						13542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97402				
		Накладные расходы	Тенге					9344				
		Сметная прибыль	Тенге					9678				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					130663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						13542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					494015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						41712			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка										
		Потолок										
108	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		45,65	373,43	2,37	17047	108	737	13005	32456
		НР - 80%; СП - 8%				354,92	1,19	16202	54		2404	

109	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		45,65	799,37	4,70	36491	215	12352	19194	60140
		НР - 80%; СП - 8%				524,08	1,49	23924	68		4455	
110	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		45,65	725,64	4,74	33125	217	6737	21021	58477
		НР - 80%; СП - 8%				573,30	2,29	26171	105		4332	
		Стены или перегородки										
111	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		161,93	1441,05	77,14	233349	12492	70473	128094	390359
		НР - 80%; СП - 8%				928,70	60,11	150384	9734		28915	
112	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями нагипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		161,93	1077,25	7,34	174439	1188	65258	86696	282026
		НР - 80%; СП - 8%				666,91	2,33	107993	377		20891	
113	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		161,93	595,69	4,47	96460	724	21847	59391	168319
		НР - 80%; СП - 8%				456,30	2,16	73889	350		12468	
114	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиткоуалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		16,2	3387,84	33,87	54883	549	31195	18721	79493
		НР - 80%; СП - 8%				1428,31	16,23	23139	263		5888	
					Откосы							
115	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоскнеоконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		12,516	3109,51	44,41	38919	556	10717	22341	66160
		НР - 80%; СП - 8%				2208,86	22,35	27646	280		4901	
116	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2оштукатуриваемой поверхности		12,516	2255,57	21,08	28231	263	4005	19236	51265
		НР - 80%; СП - 8%				1914,58	6,58	23963	82		3797	
117	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		12,516	595,69	4,47	7456	56	1689	4590	13010
		НР - 80%; СП - 8%				456,30	2,16	5711	27		964	
		Отделка цоколя										

118	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемойповерхности		15,96	3784,54	34,72	60401	555	10402	39929	108357
		НР - 80%; СП - 8%				3098,00	29,30	49444	468		8026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					780801	16923	235412	432218	1310062
								528466	11808	--	97041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					780801				
	Материалы		Тенге					235416				
	Всего заработная плата		Тенге						540274			
		Накладные расходы	Тенге					432218				
		Сметная прибыль	Тенге					97041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1310060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
		Сметная заработная плата	Тенге						540274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1310060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
		Сметная заработная плата	Тенге						540274			
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Крыльцо Кр-1										
119	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3		1,89	766,41	--	1449	--	--	1043	2691
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	1449	--		199	
120	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,2	21835,48	993,57	26203	1192	19976	4967	33664
		НР - 91%; СП - 8%				4196,10	352,57	5035	423		2494	
121	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0248	14741,40	1381,64	366	34	1	314	734
		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	331	14		54	
122	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0248	283988,00	--	7043	--	7043	--	7606
		СП - 8%				--	--	--	--		563	
123	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2покрытия		7,8	5116,81	130,42	39911	1017	30842	7995	51739
		НР - 94%; СП - 8%				1032,26	58,19	8052	454		3833	
					Ограждение ОГ-1-1шт							
124	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		4	12835,09	78,05	51340	312	48945	2613	58269
		НР - 118%; СП - 8%				520,82	32,76	2083	131		4316	

125	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщинойот 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м		4	26998,00	--	107992	--	107992	--	116631
		СП - 8%				--	--	--	--		8639	
126	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.		20	500,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
		Пандус П-1 /1шт/										
127	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,24	766,41	--	2483	--	--	1788	4613
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	2483	--		342	
128	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1,38	17654,34	1179,16	24363	1627	21284	1653	28097
		НР - 91%; СП - 8%				1052,45	263,87	1452	364		2081	
129	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0334	14741,40	1381,64	492	46	1	423	988
		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	445	19		73	
130	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0334	283988,00	--	9485	--	9485	--	10244
		СП - 8%				--	--	--	--		759	
131	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечныхусловиях	м2 покрытия		10,5	5116,81	130,42	53727	1369	41519	10763	69649
		НР - 94%; СП - 8%				1032,26	58,19	10839	611		5159	
					Ограждение пандусы ОГ-1-1шт							
132	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		10	12835,09	78,05	128351	781	122362	6532	145674
		НР - 118%; СП - 8%				520,82	32,76	5208	328		10791	
133	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщинойот 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м		10	26998,00	--	269980	--	269980	--	291578
		СП - 8%				--	--	--	--		21598	
134	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.		66	500,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	
		Крыльцо Кр-2										
135	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3		1,8	766,41	--	1380	--	--	993	2563
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	1380	--		190	

136	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,6	21835,48	993,57	13101	597	9986	2484	16831
		НР - 91%; СП - 8%				4196,10	352,57	2518	212		1247	
137	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0089	14741,40	1381,64	131	12	--	113	263
		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	119	5		20	
138	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0089	283988,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
139	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечныхусловиях	м2 покрытия		3,65	5116,81	130,42	18676	476	14432	3741	24211
		НР - 94%; СП - 8%				1032,26	58,19	3768	212		1793	
					Ограждение ОГ-1-1шт							
140	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		3,5	12835,09	78,05	44923	274	42826	2286	50986
		НР - 118%; СП - 8%				520,82	32,76	1823	115		3777	
141	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стеклатолщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м		3,5	26998,00	--	94493	--	94493	--	102052
		СП - 8%				--	--	--	--		7559	
142	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.		23	500,00	--	11500	--	11500	--	12420
		СП - 8%				--	--	--	--		920	
		Козырек К-2/2шт/										
143	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,009602	497891,00	--	4781	--	4781	--	5163
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					957697	7737	902975	47708	1085835
								46985	2888	--	80431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					425951				
	Материалы		Тенге					352174				
	Всего заработная плата		Тенге						49873			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19055				
		Накладные расходы	Тенге					47708				
		Сметная прибыль	Тенге					37893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					511552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						49873			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					531746				

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					531746				
		Сметная прибыль	Тенге					42538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					574284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1085836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						49873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7215446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1362711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						172868			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						49751			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3914258		
		- Накладные расходы	Тенге								1231139	
		- Сметная прибыль	Тенге								534473	
		Итого по АКТу						7 215 446				
		Итого с временными, 1,5 %						7 323 678				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						7 389 591				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %						147 792				
		Всего						7 537 383				
		Итого с к-1,050036 2021год						7 914 523				
		Итого с К-0,95						7 518 797				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						902 256				
		Итого с НДС						8 421 053				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807

вр.и.о. руководителя _____ **Бабакулов Е.Н.**

Технадзор:

ТОО "Компания ЛиТас"
БИН 110140019056

Эксперт _____ **Оразбекұлы Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"
БИН 161240012559

Директор _____ **Жаимбетов Т.З..**

Авторский надзор:

ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
БИН: 050440010961

ГИП _____ Джанаев А. О.

Форма 2

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Авторский надзор: ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
Технадзор: ТОО "Компания ЛиТас"
Договор: № 29 от 2022-03-18
Наименование объекта - «Строительство опорного пункта полиции на территории историкикультурного комплекса «Коне-Тараз» в городе Тараз»

А К Т
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2022 г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
					Ограждение пандусы ОГ-1-1шт							
1	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		9,8544	12835,09	78,05	126482	769	120581	6437	143553
		НР - 118%; СП - 8%				520,82	32,76	5132	323		10634	
		Крыльцо Кр-2										
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3		1,8	766,41	--	1380	--	--	993	2563
		НР - 72%; СП - 8%				766,41	--	1380	--		190	
3	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,6	21835,48	993,57	13101	597	9986	2484	16831
		НР - 91%; СП - 8%				4196,10	352,57	2518	212		1247	
4	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0089	14741,40	1381,64	131	12	--	113	263
		НР - 91%; СП - 8%				13328,40	581,44	119	5		20	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0089	283988,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
6	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечныхусловиях	м2 покрытия		3,65	5116,81	130,42	18676	476	14432	3741	24211
		НР - 94%; СП - 8%				1032,26	58,19	3768	212		1793	

					Ограждение ОГ-1-1шт							
7	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		3,5	12835,09	78,05	44923	274	42826	2286	50986
		НР - 118%; СП - 8%				520,82	32,76	1823	115		3777	
8	С121-060208-0705 2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стеклатолщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м		3,5	26998,00	--	94493	--	94493	--	102052
		СП - 8%				--	--	--	--		7559	
9	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.		23	500,00	--	11500	--	11500	--	12420
		СП - 8%				--	--	--	--		920	
		Козырек К-2/2шт/										
10	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,12292	87515,29	21383,07	10757	2629	294	5883	17972
		НР - 69%; СП - 8%				63732,00	5635,51	7834	693		1331	
11	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,12292	497891,00	--	61201	--	61201	--	66097
		СП - 8%				--	--	--	--		4896	
12	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		17,4	754,89	21,12	13135	367	1239	10730	25774
		НР - 92%; СП - 8%				662,57	7,72	11529	134		1909	
13	С121-100103-0104 2110-0103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		20,01	1468,00	--	29375	--	29375	--	31725
		СП - 8%				--	--	--	--		2350	
14	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия		4,6	2933,10	13,89	13492	64	8577	4478	19408
		НР - 92%; СП - 8%				1054,62	3,50	4851	16		1438	
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00876	761438,42	6557,32	6670	58	6089	630	7884
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	523	12		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					447843	5246	403120	37775	524493
								39477	1722	--	38850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					269892				
	Материалы		Тенге					203734				
	Всего заработная плата		Тенге						32672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31902				
		Накладные расходы	Тенге					31892				
		Сметная прибыль	Тенге					24144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					325928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26

		Сметная заработная плата	Тенге						32672				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					177951					
	Материалы		Тенге					295					
	Всего заработная плата		Тенге						8527				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					167194					
		Накладные расходы	Тенге					5883					
		Сметная прибыль	Тенге					14706					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					198540					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7
		Сметная заработная плата	Тенге						8527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					524468					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										33
		Сметная заработная плата	Тенге						41199				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					447843	5246	403120	37775	524493	
								39477	1722	–	38850		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					269892					
	Материалы		Тенге					203734					
	Всего заработная плата		Тенге						32672				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31902					
		Накладные расходы	Тенге					31892					
		Сметная прибыль	Тенге					24144					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					325928					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										26
		Сметная заработная плата	Тенге						32672				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					177951					
	Материалы		Тенге					295					
	Всего заработная плата		Тенге						8527				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					167194					
		Накладные расходы	Тенге					5883					
		Сметная прибыль	Тенге					14731					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					198586					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7
		Сметная заработная плата	Тенге						8527				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					524493					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										33
		Сметная заработная плата	Тенге						41199				
		ОТДЕЛ 2.СМЕТА 2-1-2 Водопровод и канализация											
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы холодной воды (В1)											
16	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода		2	1382,48	15,14	2765	30	24	2657	5856	
		НР - 98%; СП - 8%				1355,62	0,09	2711	–		434		
17	С123-010501-1602 2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,98	103,00	–	204	–	204	–	220	
		СП - 8%				–	–	–	–		16		
18	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода		5	1492,38	18,19	7462	91	54	7171	15804	
		НР - 98%; СП - 8%				1463,31	0,16	7317	1		1171		

19	С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		4,95	159,00	--	787	--	787	--	850
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода		7	84,07	1,16	588	8	5	564	1244
		НР - 98%; СП - 8%				82,21	--	575	--		92	
21	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,007	57553,78	--	403	--	12	387	853
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	--	391	--		63	
22	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	2497,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%				--	--	--	--		400	
23	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм /гильзы/. Прокладка	мтрубопровода		0,62	2840,44	39,07	1761	24	1284	452	2391
		НР - 98%; СП - 8%				730,51	14,13	453	9		177	
24	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
		Водомерный узел										
25	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводнойлинией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	13216,59	463,50	13217	464	2629	10034	25111
		НР - 98%; СП - 8%				10123,50	114,80	10124	115		1860	
26	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.		1	23102,00	--	23102	--	23102	--	24950
		СП - 8%				--	--	--	--		1848	
27	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект		1	2179,00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%				--	--	--	--		174	
28	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм /патрубок/. Прокладка	мтрубопровода		0,2	1690,42	20,48	338	4	247	87	459
		НР - 98%; СП - 8%				436,75	8,04	87	2		34	
29	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм /патрубок/. Прокладка	мтрубопровода		0,386	2046,97	20,48	790	8	613	168	1035
		НР - 98%; СП - 8%				436,75	8,04	169	3		77	

30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход/. Установка	т фасонных частей		0,0008	1350902,28	507623,03	1081	406	288	499	1706
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	387	116		126	
31	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	803,00	--	803	--	803	--	867
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
32	С123-020101-1403 2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.		2	170,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
33	С123-020101-1503 2302-0101-1503 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.		1	153,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
34	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN ГОСТ 33259-2015	шт.		2	645,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%				--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					63597	1035	40348	22019	92465
								22214	246	--	6848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1484				
	Материалы		Тенге					299				
	Всего заработная плата		Тенге						894			
		Накладные расходы	Тенге					886				
		Сметная прибыль	Тенге					189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2559				
		Сметная заработная плата	Тенге						894			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					62113				
	Материалы		Тенге					4857				
	Всего заработная плата		Тенге						21566			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35192				
		Накладные расходы	Тенге					21133				
		Сметная прибыль	Тенге					6659				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					89905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						21566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					92464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						22460			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы горячей воды (Т3)										
35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2,1	537,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1128	--	1128	--	1218
								--	--	--	90	

	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1128					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1128					
		Сметная прибыль	Тенге					90					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1218					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1218					
		РАЗДЕЛ 4.Канализация хозяйственно-бытовая, К1											
36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	мтрубопровода		2	789,79	1,36	1580	3	5	1542	3371
		НР - 98%; СП - 8%				786,06	0,44	1572	1		250	
37	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		1,996	400,00	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
38	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	мтрубопровода		10	762,56	3,33	7626	33	55	7397	16225
		НР - 98%; СП - 8%				753,76	1,02	7538	10		1202	
39	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		9,98	832,00	--	8303	--	8303	--	8967
		СП - 8%				--	--	--	--		664	
40	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода		5	6106,73	41,29	30534	207	26081	4252	37569
		НР - 98%; СП - 8%				849,10	18,72	4246	94		2783	
41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		3,5	1613,92	--	5649	--	--	4067	10493
		НР - 72%; СП - 8%				1613,92	--	5649	--		777	
42	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		1,93	841,75	--	1625	--	--	1170	3018
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	1625	--		224	
43	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм/гильзы/. Прокладка	мтрубопровода		0,76	8105,22	92,78	6160	70	5081	1011	7745
		НР - 98%; СП - 8%				1328,08	29,48	1009	22		574	
44	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумнополимерной изоляции	км трубопровода		0,00076	2316484,48	210530,58	1761	160	1357	270	2193
		НР - 99%; СП - 8%				321280,00	36993,60	244	28		162	

45	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия - прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
46	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.		1	212,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
		Приборы										
47	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		1	2832,62	87,56	2833	88	218	2518	5780
		НР - 98%; СП - 8%				2527,20	42,62	2527	43		428	
48	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.		1	8813,00	--	8813	--	8813	--	9518
		СП - 8%				--	--	--	--		705	
49	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.		1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%				--	--	--	--		750	
50	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУГОСТ 23289-94	шт.		1	895,00	--	895	--	895	--	967
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
51	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		1	3542,55	174,32	3543	174	534	2862	6917
		НР - 98%; СП - 8%				2834,94	85,26	2835	85		512	
52	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		1	18734,00	--	18734	--	18734	--	20233
		СП - 8%				--	--	--	--		1499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					109544	735	81564	25089	145403
								27245	283	--	10771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9035				
	Материалы		Тенге					1356				
	Всего заработная плата		Тенге						7546			
		Накладные расходы	Тенге					5507				
		Сметная прибыль	Тенге					1163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						7546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					100509				

	Материалы		Тенге					31973					
	Всего заработная плата		Тенге						19982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48233					
		Накладные расходы	Тенге					19582					
		Сметная прибыль	Тенге					9608					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					129699					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										16
		Сметная заработная плата	Тенге						19982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					145404					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										23
		Сметная заработная плата	Тенге						27528				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					174269	1770	123040	47108	239086	
								49459	529	--	17709		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10519					
	Материалы		Тенге					1655					
	Всего заработная плата		Тенге						8440				
		Накладные расходы	Тенге					6393					
		Сметная прибыль	Тенге					1352					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18264					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7
		Сметная заработная плата	Тенге						8440				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					163750					
	Материалы		Тенге					36830					
	Всего заработная плата		Тенге						41548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					84553					
		Накладные расходы	Тенге					40715					
		Сметная прибыль	Тенге					16357					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					220822					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										32
		Сметная заработная плата	Тенге						41548				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					239086					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										39
		Сметная заработная плата	Тенге						49988				
	ОТДЕЛ 3.СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция												
	РАЗДЕЛ 5.Отопление												
53	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода		35	1492,38	18,19	52233	637	380	50197	110624	
		НР - 98%; СП - 8%				1463,31	0,16	51216	6		8194		
54	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения иотопления СТ РК 1893-2009	м		34,65	879,00	--	30457	--	30457	--	32894	
		СП - 8%				--	--	--	--		2437		
55	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода		35	85,02	1,16	2976	41	58	2820	6259	
		НР - 98%; СП - 8%				82,21	--	2877	--		464		

56	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,035	57553,78	--	2014	--	58	1936	4266
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	--	1956	--		316	
57	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		5,7	1115,33	16,09	6357	92	2489	3731	10895
		НР - 98%; СП - 8%				662,44	5,43	3776	31		807	
58	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		30	1539,00	--	46170	--	46170	--	49864
		СП - 8%				--	--	--	--		3694	
59	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект		6	281,83	--	1691	--	655	1015	2923
		НР - 98%; СП - 8%				172,67	--	1036	--		217	
60	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		3	454,66	0,54	1364	2	54	1282	2858
		НР - 98%; СП - 8%				435,96	0,26	1308	1		212	
61	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10,DN 15, типа Danfoss	шт.		3	7854,00	--	23562	--	23562	--	25447
		СП - 8%				--	--	--	--		1885	
62	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.		3	5800,00	--	17400	--	17400	--	18792
		СП - 8%				--	--	--	--		1392	
63	С123-041008-0601 2304-1008-0601 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический FHV-R, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		3	47156,00	--	141468	--	141468	--	152785
		СП - 8%				--	--	--	--		11317	
64	С123-040904-1404 2304-0904-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2	15461,00	--	30922	--	30922	--	33396
		СП - 8%				--	--	--	--		2474	
65	С123-041013-1103 2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 15, типа DanfossСТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	40895,00	--	40895	--	40895	--	44167
		СП - 8%				--	--	--	--		3272	

66	С123-020501-0303 2302-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		27	1047,00	--	28269	--	28269	--	30531
		СП - 8%				--	--	--	--		2262	
67	С123-020501-0303 2302-0501-0303 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		6	1047,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
68	С123-020501-1302 2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		7	2142,00	--	14994	--	14994	--	16194
		СП - 8%				--	--	--	--		1200	
69	Е11-180201-0104 1118-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 20 м2. Установка	водоподогреватель		1	76247,42	4800,42	76247	4800	40478	32180	117101
		НР - 98%; СП - 8%				30969,22	1867,02	30969	1867		8674	
70	ТОО "ZAR" стр.	Электрический котёл (настенный) Protherm СКАТ 21 KR 13	шт		1	221239,46	--	221239	--		--	221239
						--	--	--	--	221239	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					744540	5572	424591	93161	887020
								93138	1905	221239	49320	
	Стоимость оборудования		Тенге					221239				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					221239				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2014				
	Материалы		Тенге					59				
	Всего заработная плата		Тенге						1956			
		Накладные расходы	Тенге					1936				
		Сметная прибыль	Тенге					316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						1956			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					521287				
	Материалы		Тенге					44116				
	Всего заработная плата		Тенге						93087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380419				
	Сдача и испытание		Тенге					1185				
		Накладные расходы	Тенге					91225				
		Сметная прибыль	Тенге					49004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					661516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						93087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					887021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге						95043			

РАЗДЕЛ 6.Отопление. Дренажная система

71	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1297,68	17,99	2595	36	1789	768	3632
		НР - 98%; СП - 8%				384,91	6,87	770	14		269	
72	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода		2	85,02	1,16	170	2	4	161	358
		НР - 98%; СП - 8%				82,21	--	164	--		26	
73	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,002	57553,78	--	115	--	3	111	244
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	--	112	--		18	
74	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм. Установка	шт.		1	2137,88	89,24	2138	89	298	1728	4176
		НР - 98%; СП - 8%				1750,77	12,96	1751	13		309	
75	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		1	11211,00	--	11211	--	11211	--	12108
		СП - 8%				--	--	--	--		897	
76	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	2217,00	--	2217	--	2217	--	2394
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
77	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка /СТД 7073/	комплект		1	281,83	--	282	--	109	169	487
		НР - 98%; СП - 8%				172,67	--	173	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					18728	127	15631	2937	23399
								2970	27	--	1732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					115				
	Материалы		Тенге					3				
	Всего заработная плата		Тенге						112			
		Накладные расходы	Тенге					111				
		Сметная прибыль	Тенге					18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					244				
		Сметная заработная плата	Тенге						112			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18613				
	Материалы		Тенге					2200				
	Всего заработная плата		Тенге						2885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13428				
	Сдача и испытание		Тенге					5				
		Накладные расходы	Тенге					2826				
		Сметная прибыль	Тенге					1714				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23153					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2
		Сметная заработная плата	Тенге						2885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					23397					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2
		Сметная заработная плата	Тенге						2997				
						РАЗДЕЛ 7.Вентиляция							
78	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхностиво здуховодов		3,3	5114,94	52,57	16879	173	10687	5966	24672
		НР - 98%; СП - 8%				1823,98	20,73	6019	68		1828	
79	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		2	3087,77	42,92	6176	86	5173	925	7669
		НР - 98%; СП - 8%				458,51	13,61	917	27		568	
80	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел		1	3147,13	7,79	3147	8	200	2883	6513
		НР - 98%; СП - 8%				2939,27	2,72	2939	3		482	
81	С123-050310-0502 2305-0310-0502 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 4-12 диаметром 250 мм	шт.		1	75673,00	--	75673	--	75673	--	81727
		СП - 8%				--	--	--	--		6054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					101875	267	91733	9774	120581
								9875	98	--	8932	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					101875				
	Материалы		Тенге					16060				
	Всего заработная плата		Тенге						9973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75673				
	Сдача и испытание		Тенге					483				
		Накладные расходы	Тенге					9774				
		Сметная прибыль	Тенге					8932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					120581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						9973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					120581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						9973			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					865143	5966	531955	105872	1030999
								105983	2030	221239	59984	
	Стоимость оборудования		Тенге					221239				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					221239				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2129				
	Материалы		Тенге					62				
	Всего заработная плата		Тенге						2068			
		Накладные расходы	Тенге					2047				
		Сметная прибыль	Тенге					334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4510				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2
		Сметная заработная плата	Тенге						2068				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					641775					
	Материалы		Тенге					62376					
	Всего заработная плата		Тенге						105945				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					469520					
	Сдача и испытание		Тенге					1673					
		Накладные расходы	Тенге					103825					
		Сметная прибыль	Тенге					59650					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					805250					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										83
		Сметная заработная плата	Тенге						105945				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					1030999					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										85
		Сметная заработная плата	Тенге						108013				
		ОТДЕЛ 4.СМЕТА 2-1-4 Электроосвещение											
		РАЗДЕЛ 8.Электроосвещение											
82	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.		1	25129,91	2866,98	25130	2867	18225	3655	31088
		НР - 72%; СП - 8%				4038,00	1038,84	4038	1039		2303	
83	С123-070201-0319 2307-0201-0319 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9773,00	--	9773	--	9773	--	10555
		СП - 8%				--	--	--	--		782	
84	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1276,56	79,92	1277	79	27	866	2314
		НР - 72%; СП - 8%				1171,02	31,48	1171	31		171	
85	С123-070501-0306 2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типаМеркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
		СП - 8%				--	--	--	--		1759	
86	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
		НР - 72%; СП - 8%				2554,00	31,48	2554	31		536	
87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	2643,08	23,66	13215	118	6712	4597	19237
		НР - 72%; СП - 8%				1277,00	--	6385	--		1425	

88	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
89	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
90	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
91	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
		СП - 8%				--	--	--	--		617	
92	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.		3	2776,84	22,88	8331	68	4012	3081	12325
		НР - 72%; СП - 8%				1417,10	9,44	4251	28		913	
93	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.		3	7166,00	--	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8%				--	--	--	--		1720	
94	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.		1	2369,19	15,25	2369	15	1337	737	3354
		НР - 72%; СП - 8%				1017,08	6,30	1017	6		248	
95	С123-070102-0135 2307-0102-0135 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x58-001/011 SPORT IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		1	16213,00	--	16213	--	16213	--	17510
		СП - 8%				--	--	--	--		1297	
96	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиямисреды	шт.		7	540,57	3,81	3784	27	477	2370	6646
		НР - 72%; СП - 8%				468,58	1,57	3280	11		492	
97	С123-070101-0323 2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		7	2194,00	--	15358	--	15358	--	16587
		СП - 8%				--	--	--	--		1229	

107	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.		7	183,00	--	1281	--	1281	--	1383
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
108	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м		63	96,45	1,60	6076	101	1231	3444	10282
		НР - 72%; СП - 8%				75,30	0,63	4744	40		762	
109	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,063	177802,00	--	11202	--	11202	--	12098
		СП - 8%				--	--	--	--		896	
110	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м		36	113,23	3,20	4076	115	798	2310	6897
		НР - 72%; СП - 8%				87,85	1,26	3163	45		511	
111	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,036	276380,00	--	9950	--	9950	--	10746
		СП - 8%				--	--	--	--		796	
112	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м		15	158,71	6,39	2381	96	403	1383	4065
		НР - 72%; СП - 8%				125,50	2,52	1882	38		301	
113	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,015	713861,00	--	10708	--	10708	--	11565
		СП - 8%				--	--	--	--		857	
114	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		114	271,86	2,37	30992	270	376	21857	57077
		НР - 72%; СП - 8%				266,19	0,10	30346	11		4228	
115	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		99	71,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
116	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		15	90,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					283856	3882	214069	48381	358814
								65905	1287	--	26578	

Стоимость монтажных работ		Тенге					226466					
Материалы		Тенге					29573					
Всего заработная плата		Тенге						25161				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					169470					
	Накладные расходы	Тенге					18117					
	Сметная прибыль	Тенге					19566					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					264149					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										21
	Сметная заработная плата	Тенге						25161				
Стоимость общестроительных работ		Тенге					49011					
Материалы		Тенге					6645					
Всего заработная плата		Тенге						42031				
	Накладные расходы	Тенге					30264					
	Сметная прибыль	Тенге					6342					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					85617					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										36
	Сметная заработная плата	Тенге						42031				
Стоимость сантехнических работ		Тенге					8379					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8379					
	Сметная прибыль	Тенге					670					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					9049					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					358815					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										57
	Сметная заработная плата	Тенге						67192				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					283856	3882	214069	48381	358815	
							65905	1287	–	26578		
Стоимость монтажных работ		Тенге					226466					
Материалы		Тенге					29573					
Всего заработная плата		Тенге						25161				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					169470					
	Накладные расходы	Тенге					18117					
	Сметная прибыль	Тенге					19566					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					264149					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										21
	Сметная заработная плата	Тенге						25161				
Стоимость общестроительных работ		Тенге					49011					
Материалы		Тенге					6645					
Всего заработная плата		Тенге						42031				
	Накладные расходы	Тенге					30264					
	Сметная прибыль	Тенге					6342					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					85617					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										36
	Сметная заработная плата	Тенге						42031				
Стоимость сантехнических работ		Тенге					8379					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8379					
	Сметная прибыль	Тенге					670					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					9049					
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					358815					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										57
	Сметная заработная плата	Тенге						67192				

ОТДЕЛ 5.СМЕТА 2-1-5 Слаботочные сети и пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 9.Пожарная сигнализация

117	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		3	2353,98	0,21	7062	1	196	4187	12149
		НР - 61%; СП - 8%				2288,20	--	6865	--		900	
118	С123-080303-0302 2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.		1	19402,00	--	19402	--	19402	--	20954
		СП - 8%				--	--	--	--		1552	
119	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.		1	2592,00	--	2592	--	--	1866	4815
		НР - 72%; СП - 8%				2592,00	--	2592	--		357	
120	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.		1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
121	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.		2	9614,85	1713,42	19230	3427	613	9867	31424
		НР - 61%; СП - 8%				7595,00	492,48	15190	985		2328	
122	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.		2	1575,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
123	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтажоборудования	шт.		10	2661,73	2,08	26617	21	676	15811	45822
		НР - 61%; СП - 8%				2592,00	--	25920	--		3394	
124	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.		10	1653,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%				--	--	--	--		1322	
125	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтажоборудования	шт.		1	2661,73	2,08	2662	2	68	1581	4583
		НР - 61%; СП - 8%				2592,00	--	2592	--		339	
126	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.		1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
127	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство оконечное. Монтаж оборудования	устройство		1	1402,92	--	1403	--	107	791	2369

		НР - 61%; СП - 8%				1296,00	--	1296	--		175	
128	С123-080303-0802 2308-0303-0802 РСНБ РК 2015	Оконечное устройство УКШ-1	шт.		1	10255,00	--	10255	--	10255	--	11075
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
129	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м		39	82,12	0,80	3203	31	725	1771	5372
		НР - 72%; СП - 8%				62,75	0,31	2447	12		398	
130	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км		0,007	107400,00	--	752	--	752	--	812
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
131	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км		0,032	91749,00	--	2936	--	2936	--	3171
		СП - 8%				--	--	--	--		235	
132	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		7	347,48	14,47	2432	101	398	1409	4148
		НР - 72%; СП - 8%				276,10	3,46	1933	24		307	
133	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		7	71,00	--	497	--	497	--	537
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					122005	3583	59587	37283	172029
								58835	1021	--	12741	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					121508				
	Материалы		Тенге					2783				
	Всего заработная плата		Тенге						59856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					56307				
		Накладные расходы	Тенге					37283				
		Сметная прибыль	Тенге					12701				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					171492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						59856			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					497				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					497				
		Сметная прибыль	Тенге					40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					172029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						59856			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					122005	3583	59587	37283	172029
								58835	1021	--	12741	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					121508				
	Материалы		Тенге					2783				

	Всего заработная плата		Тенге						59856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					56307				
		Накладные расходы	Тенге					37283				
		Сметная прибыль	Тенге					12701				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					171492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						59856			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					497				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					497				
		Сметная прибыль	Тенге					40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					537				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					172029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						59856			
		ОТДЕЛ 6.СМЕТА 2-1-6 Технологическое оборудование и мебель										
134	Прайс-лист	Скамья камерная, габ. 1600х260х530 СК-1-1	шт		1	37950,00	–	37950	–		–	37950
						–	–	–	–	37950	–	
135	Прайс-лист	Скамья камерная, габ. 1200х260х530 СК-1-2	шт		3	42196,79	–	126590	–		–	126590
						–	–	–	–	126590	–	
136	Прайс-лист	Стол приставной, габ. 1200х700х750	шт		1	81321,43	–	81321	–		–	81321
						–	–	–	–	81321	–	
137	Прайс-лист	Офисный сейф, габ.мм; 445х425х515	шт		1	41636,57	–	41637	–		–	41637
						–	–	–	–	41637	–	
138	Прайс-лист	Тумба, габ.мм; 600х450х540 мм	шт		1	21233,93	–	21234	–		–	21234
						–	–	–	–	21234	–	
139	Прайс-лист	Стул полумягкий; Габариты,мм: 400х450х700	шт		6	5421,43	–	32529	–		–	32529
						–	–	–	–	32529	–	
140	Прайс-лист	Стол письменный однотумбовый; габ., мм:1200х600х750	шт		2	16987,14	–	33974	–		–	33974
						–	–	–	–	33974	–	
141	Прайс-лист	Вешалка "Кактус"	шт		2	19968,93	–	39938	–		–	39938
						–	–	–	–	39938	–	
142	Прайс-лист	Диван;1200х700х750	шт		1	79514,29	–	79514	–		–	79514
						–	–	–	–	79514	–	
143	Прайс-лист	Шкаф для одежды.Габ.,мм1000х600х2000	шт		2	31173,21	–	62346	–		–	62346
						–	–	–	–	62346	–	
144	Прайс-лист	Компьютер с блоком питания; 220в, 1ф, 0,5кВт	компл		2	92390,18	–	184780	–		–	184780
						–	–	–	–	184780	–	
145	Прайс-лист	Шкаф для документов и файлов; габ.600х400х2000	шт		3	38383,71	–	115151	–		–	115151
						–	–	–	–	115151	–	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					856965	–	–	–	856964
								–	–	856965	–	

	Стоимость оборудования		Тенге					846802					
	Заготов.складские расходы		Тенге					10162					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					856964					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					856964					
		ОТДЕЛ 7.СМЕТА 4-1 Наружные сети электроснабжения											
		РАЗДЕЛ 10.Сети КЛ-0,4кВ											
146	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	4840,71	108,78	4841	108	2179	1862	7239
		НР - 72%; СП - 8%				2554,00	31,48	2554	31		536	
147	С123-070204-3306 2307-0204-3306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А 25кА	шт.		1	13062,00	--	13062	--	13062	--	14107
		СП - 8%				--	--	--	--		1045	
148	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		18,36	168,04	161,47	3085	2965	--	732	4122
		НР - 72%; СП - 8%				6,57	48,79	121	896		305	
149	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,24	34,67	34,67	424	425	--	110	577
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	153		43	
150	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		102	476,56	398,80	48609	40677	--	17247	71125
		НР - 72%; СП - 8%				77,76	157,09	7932	16023		5269	
151	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,002	143334,60	--	287	--	4	215	542
		НР - 76%; СП - 8%				141645,00	--	283	--		40	
152	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		2	546,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
153	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		100	343,27	154,20	34327	15420	4651	13663	51830
		НР - 72%; СП - 8%				142,56	47,21	14256	4721		3839	
154	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		2	320,68	145,80	641	292	90	251	964

		НР - 72%; СП - 8%				129,60	44,83	259	90		71		
155	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		16	642,57	359,28	10281	5748	2045	3142	14496
		НР - 72%; СП - 8%				155,52	117,19	2488	1875		1074	
156	С123-060137-0704 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,125	456527,00	--	57066	--	57066	--	61631
		СП - 8%				--	--	--	--		4565	
157	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	3217,54	157,10	19305	942	13092	3986	25154
		НР - 72%; СП - 8%				878,50	44,07	5271	264		1863	
158	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		20	603,25	23,15	12065	463	8088	2630	15870
		НР - 72%; СП - 8%				175,70	6,93	3514	139		1176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					215248	67040	101369	43838	1125801
								36678	24192	856965	19913	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					200197				
	Материалы		Тенге					30144				
	Всего заработная плата		Тенге						59417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					70128				
		Накладные расходы	Тенге					42781				
		Сметная прибыль	Тенге					19438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					262416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						59417			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3796				
	Материалы		Тенге					3				
	Всего заработная плата		Тенге						1453			
		Накладные расходы	Тенге					1057				
		Сметная прибыль	Тенге					388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1453			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1092				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1092				
		Сметная прибыль	Тенге					87				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					268836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	Тенге						60870			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					205085	67040	101369	43838	268836
								36678	24192	--	19913	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					200197				
	Материалы		Тенге					30144				

	Всего заработная плата		Тенге						59417				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					70128					
		Накладные расходы	Тенге					42781					
		Сметная прибыль	Тенге					19438					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					262416					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										43
		Сметная заработная плата	Тенге						59417				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3796					
	Материалы		Тенге					3					
	Всего заработная плата		Тенге						1453				
		Накладные расходы	Тенге					1057					
		Сметная прибыль	Тенге					388					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5241					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1
		Сметная заработная плата	Тенге						1453				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1092					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1092					
		Сметная прибыль	Тенге					87					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1179					
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					268836					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										44
		Сметная заработная плата	Тенге						60870				
		ОТДЕЛ 8.СМЕТА 6-1 Сети водопровода и канализации											
		РАЗДЕЛ 11.Водопровод											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,175м											
159	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		137,663	202,89	192,45	27930	26493	--	5624	36238
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	1437	6374		2684	
160	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,12989	1936,70	--	7998	--	--	5759	14857
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	7998	--		1101	
161	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		18,5030875	841,75	--	15575	--	--	11214	28932
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	15575	--		2143	
162	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		107,503	34,67	34,67	3727	3727	--	966	5068
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	1342		375	
163	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		107,503	156,87	74,79	16864	8040	--	8986	27918
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	8824	3657		2068	

164	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		107,503	81,23	69,06	8732	7425	310	1941	11527
		НР - 72%; СП - 8%				9,27	15,81	997	1700		854	
		Водопровод В1										
165	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,106	287770,69	73632,53	30504	7805	70	24555	59463
		НР - 99%; СП - 8%				213482,00	20505,73	22629	2174		4405	
166	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		10	1256,27	7,45	12563	74	1551	10851	25287
		НР - 99%; СП - 8%				1093,82	2,20	10938	22		1873	
167	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/	м трубопровода		10	85,02	1,16	850	12	16	806	1788
		НР - 98%; СП - 8%				82,21	--	822	--		132	
168	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		117,16	136,00	--	15934	--	15934	--	17209
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	
169	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,116	57553,78	--	6676	--	194	6417	14140
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	--	6482	--		1047	
170	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка	т фасонных частей		0,00196	1010711,28	507623,03	1981	995	37	1222	3459
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	949	285		256	
171	С123-020101-0602 2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщинойстенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	435,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
172	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	кмтрубопровода		0,01	437007,30	68511,28	4370	685	87	3803	8827
		НР - 99%; СП - 8%				359766,00	24402,92	3598	244		654	
173	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		10,04	1055,00	--	10592	--	10592	--	11439
		СП - 8%				--	--	--	--		847	

174	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумнополимерной изоляции	км трубопровода		0,01	942114,58	36810,12	9421	368	6505	2523	12900
		НР - 99%; СП - 8%				254765,00	129,60	2548	1		956	
175	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	7604,17	4166,38	7604	4166	479	4221	12771
		НР - 99%; СП - 8%				2958,72	1304,93	2959	1305		946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					181756	59790	36210	88888	292293
								85756	17104	--	21651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					153945				
	Материалы		Тенге					9234				
	Всего заработная плата		Тенге						102038			
		Накладные расходы	Тенге					88082				
		Сметная прибыль	Тенге					19362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					261389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						102038			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					27811				
	Материалы		Тенге					16				
	Всего заработная плата		Тенге						822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26961				
		Накладные расходы	Тенге					806				
		Сметная прибыль	Тенге					2289				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					30906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					292295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						102860			
		РАЗДЕЛ 12.Канализация										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,18м, диам.1500-2шт										
176	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		23,836	202,89	192,45	4836	4588	--	974	6275
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	249	1104		465	
177	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,71508	1936,70	--	1385	--	--	997	2573
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	1385	--		191	
178	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		4,95808	841,75	--	4173	--	--	3005	7752
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	4173	--		574	

179	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		12,9435	34,67	34,67	449	449	--	116	611
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	162		45	
180	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		12,9435	156,87	74,79	2030	968	--	1082	3361
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	1062	440		249	
181	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		12,9435	81,23	69,06	1051	894	37	234	1388
		НР - 72%; СП - 8%				9,27	15,81	120	205		103	
		Канализация К1										
182	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,02	550611,22	193742,04	11012	3874	200	7965	20495
		НР - 99%; СП - 8%				346918,00	55367,47	6938	1107		1518	
183	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		20,2	1149,00	--	23210	--	23210	--	25067
		СП - 8%				--	--	--	--		1857	
184	Е11-220201-0103 1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбовасбестоцементом	км трубопровода		0,006	467789,60	17869,85	2807	107	298	2412	5636
		НР - 99%; СП - 8%				400290,00	5725,76	2402	34		417	
185	С123-011003-0103 2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м		6	1675,00	--	10050	--	10050	--	10854
		СП - 8%				--	--	--	--		804	
186	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	17653,12	9515,36	17653	9515	2598	8310	28040
		НР - 99%; СП - 8%				5540,08	2854,24	5540	2854		2077	
		Колодец диам.1500мм-2ШТ										
187	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		3,045	29896,11	7070,86	91034	21530	34489	43214	144987
		НР - 99%; СП - 8%				11499,10	2835,89	35015	8635		10740	
188	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		2	22474,00	--	44948	--	44948	--	48544
		СП - 8%				--	--	--	--		3596	
189	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	9825,00	--	9825	--	9825	--	10611

		СП - 8%				--	--	--	--		786	
190	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15405,00	--	15405	--	15405	--	16637
		СП - 8%				--	--	--	--		1232	
191	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21807,00	--	21807	--	21807	--	23552
		СП - 8%				--	--	--	--		1745	
192	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	2004,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
193	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20883,00	--	41766	--	41766	--	45107
		СП - 8%				--	--	--	--		3341	
194	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		24	595,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%				--	--	--	--		1142	
195	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя		1,602	19810,60	7,20	31737	12	25891	5484	40199
		НР - 94%; СП - 8%				3641,70	--	5834	--		2978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					353466	41937	248812	73793	461440
								62718	14541	--	34181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					278440				
	Материалы		Тенге					63512				
	Всего заработная плата		Тенге						77259			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14280				
	Местные материалы		Тенге					95993				
		Накладные расходы	Тенге					73793				
		Сметная прибыль	Тенге					28179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					380412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						77259			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					75026				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					75026				
		Сметная прибыль	Тенге					6002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					81028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					461440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						77259			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					535222	101727	285022	162681	753735
								148474	31645	--	55832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					432385				
	Материалы		Тенге					72746				

	Всего заработная плата		Тенге						179297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14280					
	Местные материалы		Тенге					95993					
		Накладные расходы	Тенге					161875					
		Сметная прибыль	Тенге					47541					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					641801					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										155
		Сметная заработная плата	Тенге						179297				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					102837					
	Материалы		Тенге					16					
	Всего заработная плата		Тенге						822				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					101987					
		Накладные расходы	Тенге					806					
		Сметная прибыль	Тенге					8291					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					111934					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1
		Сметная заработная плата	Тенге						822				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					753735					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										156
		Сметная заработная плата	Тенге						180119				
		ОТДЕЛ 9.СМЕТА 7-1 Благоустройство территории											
		Асфальтобетонное покрытие отмостки											
196	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		6,318	17958,57	1091,24	113462	6894	98823	8398	131609	
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	7745	1484		9749		
197	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		42,12	1316,99	2,88	55472	121	47866	8130	68690	
		НР - 108%; СП - 8%				177,70	1,02	7485	43		5088		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					168934	7015	146689	16528	200299	
								15230	1527	--	14837		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					168934					
	Материалы		Тенге					146689					
	Всего заработная плата		Тенге						16757				
		Накладные расходы	Тенге					16528					
		Сметная прибыль	Тенге					14837					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					200299					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										16
		Сметная заработная плата	Тенге						16757				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					200299					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										16
		Сметная заработная плата	Тенге						16757				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										4405256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					520041					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						196229				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63953				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1864853			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1078203			

		- Накладные расходы	Тенге								499466	
		- Сметная прибыль	Тенге								246469	
		ИТОГО по АКТу						4 405 256				
		в том числе оборудование						1 078 203				
		Итого по АКТу-СМР						3 327 053				
		Итого с временными, 1,5 %						3 376 959				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						3 407 351				
		Непредвиденные работы и затраты, 2 %						68 147				
		Всего						3 475 498				
		Всего с оборудованием						4 553 701				
		Итого с к-1,050036 2021год						4 781 550,46				
		Итого с К-0,95						4 166 533,21				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						499 983,99				
		Итого с НДС						4 666 517,20				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н.**

Технадзор:

ТОО "Компания ЛиТас"
БИН 110140019056

Эксперт _____ **Оразбекұлы Б.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"
БИН 161240012559

Директор _____ **Жаимбетов Т.З..**

Авторский надзор:

ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ"
БИН: 050440010961

ГИП _____ Джанаев А. О.