Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"**

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ **7 733 749 184,00** **тенге**
Лимит финансирорвания на 2020 г. **3 533 749 184,00** **тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **171 494 376** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **171 494 376** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанская область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль** **месяц 2020 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		110	*08.04.2019*	*110-3*	*19.12.2019*				

спе-ци-фика	**Наименование и виды выполненных работ**	**Ед. изм.**	**Стоимость ед. работ (тенге)**	**Аванс**			**Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)**	**Сумма факт. расходов с начала года (тенге)**	**Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за февраль месяц**		**Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)**
				Сумма аванса (тенге)	**Сумма погашения (тенге)**	**Остаток (тенге)**			**Кол-во**	**Сумма (тенге)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	**-**	**3 533 749 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 494 376**		**171 494 376**	**171 494 376**
	Итого:	-	**3 533 749 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 494 376**		**171 494 376**	**171 494 376**

Заказчик:
Генеральнный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Заместитель генерального директора-
главный инженер РГП "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ К. Ауен

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Ли Т.С.

Подрядчик:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Толендиев

Форма 2-В

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"
Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) №110 от 2019-04-08. Дополнительное соглашение №110-3 от 2019.12.19

Акт приемки выполненных работ №6 за февраль 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Смета № 2-1-2 УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
30	**Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения**								
		м3	336,25	851,89	308,70	286448	103801	99305	0,91	306
				127,58	118,53	42899	39856	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1	**Тенге**			286448	103801			306
			Тенге			42899	39856			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286448				
		Материалы -	Тенге			139748				
		Всего заработная плата -	Тенге				82755			
		Накладные расходы -	Тенге			99305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				97650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге			408898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				97650			
		2. Смета № 2-1-3 СООРУЖЕНИЯ ЛИВНЕСБРОСНОЙ СЕТИ								
2	**Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1**	**Разработка (выемка)грунтабульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве**								
		м3	1180,35	9,85	9,85	11623	11623	3083	--	--
				--	2,69	--	3178	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка дна траншей грунта 1 группы вручную	166,9	200,88	--	33527	--	37885	1,42	236
		м3		200,88	--	33527	--	113	--	--
5	Е0136-5-5	Обратная засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 200 м3	2,42	60,05	17,10	145	41	113	0,29	1
		м3		42,30	5,63	102	14	97	--	--
6	Е0136-5-3 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	то же,из грунтов несвязных объемом до 10000 м3	101,47	40,63	30,62	4122	3107	1613	0,07	7
		м3		9,36	7,02	950	713	97	--	--
7	Е0136-5-1 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	то же,из грунтов несвязных объемом св.10000 м3	459,06	29,90	23,65	13724	10855	4902	0,04	18
		м3		5,60	5,41	2571	2482	97	--	--
10	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см	179,25	851,89	308,70	152701	55335	52938	0,91	163
		м3		127,58	118,53	22869	21247	120	--	--
20	Е0137-74-1	Установка существующих сборных железобетонных плит парапетов	103	1528,77	923,52	157464	95123	114336	3,70	381
		м3		605,25	319,80	62341	32939	120	--	--
21	Е0137-74-3	Устройство лотков из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	82,8	1991,94	958,90	164933	79397	125674	5,38	445
		м3		933,75	331,09	77315	27414	120	--	--
22	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм	1236	2080,00	--	2570880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2	Тенге			3109119	255480			1252
			Тенге			199674	87987			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3109119				
	Материалы -		Тенге			74498				
	Всего заработная плата -		Тенге				287661			
	Местные материалы -		Тенге			2579468				
		Накладные расходы -	Тенге			340544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51082			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3656643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1422
		Сметная заработная плата -	Тенге				338743			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге			3656643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1422
		Сметная заработная плата -	Тенге				338743			

3. Смета № 2-1-11 ОГРАЖДЕНИЕ ШАРДАРИНСКОЙ ПЛОТИНЫ

1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	8571	1,41	1,41	12092	12092	2497	--	--
		м2		--	0,30	--	2575	97	--	--
2	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	**Выемка грунта при переходе водотоков бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 (30) м**	154,3	11,19	11,19	1727	1727	458	--	--
		м3		--	3,06	--	472	97	--	--
3	Е0101-25-10 К=2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	**при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	154,3	18,80	18,80	2901	2901	769	--	--
		м3		--	5,14	--	793	97	--	--
4	Е0107-24-12	**Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (Терра-Лайт) (объем.2350шт.х2,620 длина забора с учетом столбы)**	1900	694,34	243,27	1319243	462211	871230	1,49	2831
		м		261,00	66,53	495900	126407	140	--	--
5	СЦена поставщика ТОО"Petrotall Group" Прайс лист 2017г.стр.	**Стоимость стальные панели ТерраСтандарт (3D,д-прутка 4мм)высота 2230 мм,ширина 2500 мм**	1900	1704,61	--	3238758	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
8	Сто же,	**Стоимость армированная скрученная колючая лента ПББ АКЛ 500/48**	3850	48,93	--	188394	--	--	--	--
		п.м.		--	--	--	--	--	--	--
9	Сто же,	**Стоимость штанга барьера безопасности,Г-образные**	627	463,43	--	290569	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3	**Тенге**			5053683	478931			2831
			Тенге			495900	130247			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1335963				
	Материалы -		Тенге			25403				
	Всего заработная плата -		Тенге				626147			
	Местные материалы -		Тенге			335729				
		Накладные расходы -	Тенге			874955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2343572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3268
		Сметная заработная плата -	Тенге				757390			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3717721				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3717721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223063				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3940784				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге			6284356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3268
		Сметная заработная плата -	Тенге				757390			

4. Смета № 2-2-5 РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА КЫЗЫЛКУМСКОГО ВОДОВЫПУСКА /Крепление рисбермы водовыпуска дна и откосов габионными конструкциями

23	Е0142-4-4	**Загрука габионныхящиков и матрацы "Рено" камнем с тщательной укладкой камня по периметру**	**2975**	**2538,07**	**45,90**	**7550745**	**136539**	**369510**	**0,79**	**2362**
		м3		**124,20**	**15,36**	**369495**	**45685**	**89**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4	**Тенге**			**7550745**	**136539**			**2362**
			Тенге			**369495**	**45685**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7550745**				
	Материалы -		Тенге			**7044711**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**415180**			
		Накладные расходы -	Тенге			**369510**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**55427**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**475215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8395470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**470606**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4	Тенге			**8395470**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2547**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**470606**			

5. Смета № 2-2-11 ТРУБА ПОД КМК.РЕМОНТНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	**Е0101-17-13 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95**	**Выемка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**4800**	**30,98**	**29,43**	**148691**	**141256**	**46972**	**0,01**	**51**
		м3		**1,53**	**8,56**	**7344**	**41081**	**97**	**--**	**--**
2	**Е0101-17-13 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**то же,грунта 1 группы повышенной влажности**	**800**	**34,07**	**32,37**	**27258**	**25897**	**8612**	**0,01**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,68	9,41	1346	7532	97	--	--
3	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта во временный отвал нарасстояние перевозки 1 км,класс груза 1	7920	17,73	--	140422	--	--	--	--
		т		3,55	--	28084	--	--	--	--
4	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	то же,мокрого грунта на расстояние перевозки1 км,класс груза 1	1320	17,73	--	23404	--	--	--	--
		т		3,55	--	4681	--	--	--	--
19	С130806-156 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/,1220х10 мм	128	39173,00	--	5014144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-13-18 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.1200 мм	0,128	2481524,09	395593,09	317635	50636	42950	640,00	82
		км		108675,00	149438,25	13910	19128	130	--	--
21	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	753,6	183,52	--	138301	--	122083	1,03	776
		м2		180,00	--	135648	--	90	--	--
22	Е0113-44-9	Обеспыливание	753,6	59,00	47,75	44462	35984	19839	0,07	53
		м2		11,25	18,00	8478	13565	90	--	--
23	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам.свыше 500 мм бензином	753,6	15,94	0,11	12009	83	4904	0,04	34
		м2		7,18	0,05	5411	38	90	--	--
24	Е0113-16-5	Внутреняя антикоррозийная огрунтовка стальных труб диаметром 1220х10 мм грунтовкой ХС-04 за один раз /расход 150гр/м2./	753,6	45,91	0,09	34595	68	3974	0,03	22
		м2		5,81	0,05	4378	38	90	--	--
25	Е0113-26-9Примен.К=3	Окраска огрунтованных поверхностей стальных труб диаметром 1220х10 мм эмалью ХС-558 за три раза /Примечание:эмаль ХС-558 расход 180гр/м2./	753,6	137,74	0,21	103798	158	5718	0,04	32
		м2		8,37	0,06	6308	45	90	--	--
26	Е0137-73-2 указ.общ.пол.п.2.8 К=0,8	Демонтаж существующих железобетонных откосов на длину 12 м	66	680,13	145,53	44888	9605	46532	3,45	228
		м3		534,60	52,92	35284	3493	120	--	--
27	С01031-А11-11	Погрузкаразобранного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	158,4	152,80	--	24204	--	16942	2,25	356
		т		106,96	--	16942	--	100	--	--
28	С010332-А3-1таб.7 к=0,9	Перевозка разобранного ж/бетона на расстояние до 3 км,класс груза 1 (засыпка сущ.впадин на левеберж.участке).	158,4	33,48	--	5303	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6,70	--	1061	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 5	**Тенге**			6079114	263687			1642
			Тенге			268875	84919			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1064970				
	Материалы -		Тенге			389738				
	Всего заработная плата -		Тенге				353794			
	Местные материалы -		Тенге			106				
	Транспортные расходы -		Тенге			193332				
		Накладные расходы -	Тенге			318525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47779			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1466505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1801
		Сметная заработная плата -	Тенге				401573			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5014144				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5014144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5314993				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5	Тенге			6781498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1801
		Сметная заработная плата -	Тенге				401573			
		6. Смета № 2-3-1 РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВЕРХОВОГО ОТКОСА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ АРНАСАЙСКОЙ ПЛОТИНЫ								
5	**Е0161-25-1 Примен.**	**Очистка разрушенной поверхности облицовки при помощи водоструйного аппарата высокого давления (300-500 атм.)**	**300**	**63,25**	**36,82**	**18974**	**11047**	**11573**	**0,16**	**47**
		м2		**26,42**	**14,40**	**7926**	**4321**	**94,5**	**--**	**--**
6	**Е0169-5-7**	**Сверление отверстий в железобетонныхконструкциях (плитах)с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 30 мм сшагом 40х40см,глубине сверления 200 (150) мм (6шт.на м2.)**	**1800**	**77,20**	**0,50**	**138960**	**900**	**124400**	**0,46**	**827**
		отверст		**76,70**	**0,09**	**138060**	**162**	**90**	**--**	**--**
7	**Е0135-454-1**	**Заполнение скважин (отверстия) цементным раствором**	**0,24**	**587,44**	**159,94**	**141**	**38**	**97**	**1,84**	**--**
		м3		**427,50**	**--**	**103**	**--**	**95**	**--**	**--**
8	**С11011-1015 Изм. и доп. вып. 29**	**Цемент расширяющийся**	**0,432**	**46828,00**	**--**	**20230**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Е0137-75-3**	**Установка анкеров из арматуры АIII d-16мм для сооружений**	**0,57**	**3478,94**	**508,94**	**1983**	**290**	**2161**	**20,40**	**12**
		т		**2970,00**	**188,96**	**1693**	**108**	**120**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	0,57	52154,00	--	29728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,48	14433,04	6133,63	64660	27479	41544	30,70	138
		т		5580,00	2147,65	24998	9621	120	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	4,48	52241,00	--	234040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0141-4-7	Окраска бетонных поверхностей после инъекционных работ,материалом проникающего действия "Hydro Protect A1" в один слойпри помощи кистью	500	97,77	7,38	48885	3690	48370	0,57	286
		м2		90,23	2,79	45115	1395	104	--	--
14	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие нацементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/"Hydro Protect A1"проникающая гидроизоляция (расход 1,2кг/м2)/	600	454,00	--	272400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системахиз монолитного бетона B25F150W6 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	75	7742,52	181,91	580689	13643	66096	4,31	323
		м3		668,25	66,15	50119	4961	120	--	--
16	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 3-5% от массы цемента в бетоне)	1052,3	112,00	--	117858	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-7-5общ.пол.п.2,8 К=0,8	Ремонт деформационных швов (расчистка и удаление мусора из досок,битум итд.)	150	359,79	105,99	53969	15899	50126	1,58	236
		м		253,80	67,52	38070	10128	104	--	--
18	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	1,575	27,10	--	43	--	30	0,40	1
		т		18,97	--	30	--	100	--	--
19	С010332-А3-1	Транспортировка строительного мусора автотранспортом на расстояние перевозки до 3 км,класс груза 1 (засыпка в нижнийбьеф)	1,575	37,20	--	59	--	--	--	--
		т		7,44	--	12	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0141-7-7	Устройство деформационных швов гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25" наоснове пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П)	150	177,33	1,54	26600	231	26557	0,95	142
		м		169,65	0,59	25448	89	104	--	--
30	СЦена поставщика ТОО "Гидротэкс-Казахстан"Прайс листстр.	Стоимость П-образной гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25"	150	948,44	--	142267	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные	41	36,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0141-7-5	Уплотнение деформационных швовиз пенополистирола Пеноплекс./втч.в узких швах 6100м(460м2.),в широких швах 800м.(180м2.)/	660	449,85	132,49	296902	87444	275693	1,97	1300
		м		317,25	84,40	209385	55704	104	--	--
33	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость материала пенополистирола Пеноплэкс,толщиной 3 см.	1,84	6395,00	--	11767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0142-16-4	Заполнение швов смесью песок с горячим битумом (расход 1:1.объем=35м3)	660	66,89	2,48	44146	1635	23819	0,28	184
		м		39,60	0,95	26136	627	89	--	--
35	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БНД	2,08	37900,00	--	78832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	1,89	938,00	--	1773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6	Тенге			2186379	162296			3496
			Тенге			567094	87115			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2186238				
		Материалы -	Тенге			91170				
		Всего заработная плата -	Тенге				654107			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			908596				
		Местные материалы -	Тенге			457163				
		Транспортные расходы -	Тенге			101				
		Накладные расходы -	Тенге			670369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3028003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3831
		Сметная заработная плата -	Тенге				754662			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			141				
	Всего заработная плата -		Тенге				103			
		Накладные расходы -	Тенге			97				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			253				
		Сметная заработная плата -	Тенге				117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	Тенге			3028255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3831
		Сметная заработная плата -	Тенге				754779			

7. Смета № 2-5-7 УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б

1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство щебеночногооснования под трубы	322,8	1103,89	308,70	356335	99649	95333	0,91	294
		м3		127,58	118,53	41183	38262	120	--	--
2	Е0138-5-2	Ообсыпкатруб щебнпм	2415,62	887,81	147,38	2144612	356014	641598	1,17	2826
		м3		172,35	58,61	416332	141579	115	--	--
3	СКом.предл."Шымкент Строй-поставка"	Стоимость дренажных прямоугольных труб из сборного ж/б размером 140х190х100	261	24178,85	--	6310681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-74-13	Устройство труб прямоугольных изсборного железобетона	323,64	3299,22	1108,01	1067760	358597	493208	5,05	1634
		м3		888,75	381,20	287635	123372	120	--	--
5	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделий и соединит.деталей	0,91	64092,87	304,24	58325	277	3291	20,00	18
		1т		3330,00	114,75	3030	104	105	--	--
6	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360	2636,2	7,58	1,43	19982	3770	12834	0,03	83
		м2		4,93	0,54	12996	1424	89	--	--
7	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	2636,2	123,00	--	324253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	1722,6	149,64	7,38	257770	12713	121500	0,43	744
		м2		65,03	2,79	112021	4806	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,345	26143,30	1166,54	9019	402	667	5,07	2
		т		1284,75	574,87	443	198	104	--	--
10	Е0113-39-3прим.	**Обклеивание швов междублоками прямоугольных труб геотекстильным полотном**	965,7	225,07	1,57	217350	1516	113421	0,67	647
		м2		130,50	--	126024	--	90	--	--
11	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	**Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2**	965,7	123,00	--	118781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7	**Тенге**			10884868	832938			6248
			Тенге			999665	309745			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10884868				
		Материалы -	Тенге			545516				
		Всего заработная плата -	Тенге				1309409			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6753715				
		Местные материалы -	Тенге			1753035				
		Накладные расходы -	Тенге			1481853				741
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				222278			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			742003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13108724				6989
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1531687			
		Сметная заработная плата -	Тенге			13108724				6989
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1531687			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

8. Смета № 3-2 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. 3-2-1 Общестроительные работы

1.Раздел№2 Фундаменты

22	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм**	0,042	53577,00	--	2250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм**	0,04488	52241,00	--	2345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4595	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4595				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.Раздел№3 Сердечники,перемычки,балки								
24	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметромдо 2 м.СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ ИЗ б15	1,2	10215,29	955,03	12258	1146	3282	15,20	18
		м3		2430,00	360,77	2916	433	98	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,0084	53577,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,06048	52241,00	--	3160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,69	11647,61	367,51	8037	254	1696	13,10	9
		м3		2202,75	138,83	1520	96	105	--	--
28	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I,d 6 мм	0,01836	53577,00	--	984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,04368	52241,00	--	2282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий,подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,68	11572,85	407,30	19442	684	4479	14,40	24
		м3		2385,00	153,86	4007	258	105	--	--
31	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,02898	53577,00	--	1553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III,d 18 мм	0,13896	52154,00	--	7247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-12-1прим.	Армирование кладки стен и других конструкций	0,12735	8679,65	422,15	1105	54	1265	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1052	20	118	--	--
34	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,12735	50800,00	--	6469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**62987**	**2138**			**59**
			Тенге			**9494**	**807**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**62987**				
		Материалы -	Тенге			**12518**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10302**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**22145**				
		Местные материалы -	Тенге			**16693**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10722**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1608**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4423**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78132**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**78132**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11910**			
		3.Раздел№7 Стены								
60	**Е0108-6-1**	**Кладкастен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**52,613**	**4778,82**	**335,84**	**251428**	**17670**	**48659**	**4,54**	**239**
		м3		**699,75**	**126,00**	**36816**	**6629**	**112**	**--**	**--**
61	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладкаперегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до4 м**	**69,148**	**775,06**	**34,73**	**53594**	**2402**	**18433**	**1,43**	**99**
		м2		**225,00**	**13,01**	**15558**	**900**	**112**	**--**	**--**
62	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-1,d 4 мм**	**0,00024**	**50800,00**	**--**	**12**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
63	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 10 мм**	**0,00186**	**67700,00**	**--**	**126**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**305160**	**20071**			**338**
			Тенге			**52374**	**7529**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**305160**				
		Материалы -	Тенге			**6215**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**59903**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**138**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			226361				
		Накладные расходы -	Тенге			67091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				69967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			394587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				69967			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 8	**Тенге**			372742	22209			396
			Тенге			61869	8336			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			372742				
	Материалы -		Тенге			18733				
	Всего заработная плата -		Тенге				70205			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26877				
	Местные материалы -		Тенге			243054				
		Накладные расходы -	Тенге			77813				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11672			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				81877			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 8	Тенге			477589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							435
		Сметная заработная плата -	Тенге				81877			

9. Смета № 3-3 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. 3-3-1 Общестроительные работы

4.Раздел№4 Плита покрытия

37	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытийтолщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м**	53,7	9237,87	241,10	496074	12947	72286	8,06	433
		м3		1282,50	91,08	68870	4891	98	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,12901	53577,00	--	6912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,20178	53299,00	--	10755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014**	3,13101	53999,00	--	169071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,10902	52154,00	--	5686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0064	64092,87	304,24	410	2	22	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	21	1	98	--	--
43	Е0106-11-3	Установка анкерных болтовсосвязями из арматуры при бетонировании	0,06004	148465,87	587,63	8914	35	1178	118,00	7
		1т		19800,00	222,75	1189	13	98	--	--
44	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок,ригелей перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,11316	8095,65	5078,47	916	575	387	16,29	2
		т		2956,64	839,11	335	95	90	--	--
45	С12021-136 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции для зданий многоэтажных,производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн,расход сталидо 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны,опорные плиты,балки перекрытий под установку оборудования и покрытий,фермы покрытий и междуэтажных перекрытий,связи,фахверки стен/	0,11316	95006,00	--	10751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	5,1968	16,36	0,05	85	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
47	Е0113-26-6 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,1968	33,16	0,04	172	--	39	0,04	--
		м2		8,32	--	43	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			709746	13559			442
			Тенге			70488	5000			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698079				
		Материалы -	Тенге			169384				
		Всего заработная плата -	Тенге				75059			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192424				
		Местные материалы -	Тенге			253132				
		Накладные расходы -	Тенге			73552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46298				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			817929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				86092			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11667				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10751				
		Накладные расходы -	Тенге			387				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			830706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				86579			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9	**Тенге**			709746	13559			442
			Тенге			70488	5000			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698079				
	Материалы -		Тенге			169384				
	Всего заработная плата -		Тенге				75059			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192424				
	Местные материалы -		Тенге			253132				
		Накладные расходы -	Тенге			73552				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			817929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				86092			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11667				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10751				
		Накладные расходы -	Тенге			387				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 9	Тенге			830706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				86579			

10. Смета № 3-4 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5А). 3-4-1 Общестроительные работы

5.Раздел№2 Каркасы

31	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до4 м,периметром до 2 м**	**1,8**	**9407,72**	**990,15**	**16934**	**1782**	**3561**	**10,40**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	2961	673	98	--	--
32	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 ммСТ РК 2591-2014	0,01813	53577,00	--	971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10158	52241,00	--	5307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,3	11647,61	367,51	26790	845	5278	13,10	30
		м3		2202,75	138,83	5066	319	98	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03918	53577,00	--	2099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09064	52241,00	--	4735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,06105	52154,00	--	3184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,02	11647,61	367,51	233	7	46	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	44	3	98	--	--
39	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,51	6075,34	311,32	3098	159	299	2,82	1
		м3		441,00	117,61	225	60	105	--	--
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен идругих конструкций	0,03741	8679,65	422,15	325	16	353	56,40	2
		т		8257,50	157,50	309	6	112	--	--
41	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01235	53577,00	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 ммСТ РК 2591-2014	0,00208	52241,00	--	109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,02298	50800,00	--	1167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**65613**	**2809**			**53**
			Тенге			**8605**	**1061**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**65613**				
		Материалы -	Тенге			**14165**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9666**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**18234**				
		Местные материалы -	Тенге			**21801**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9537**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1431**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4509**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**79659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11096**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**79659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11096**			
		6.Раздел№3 Плиты покрытия								
44	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**21,2**	**9237,87**	**241,10**	**195843**	**5111**	**28538**	**8,06**	**171**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**27189**	**1931**	**98**	**--**	**--**
45	**Е0106-11-4**	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	**0,02933**	**126994,77**	**680,89**	**3725**	**20**	**178**	**33,10**	**1**
		1т		**5535,00**	**256,50**	**162**	**8**	**105**	**--**	**--**
46	**С12041-4 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,03333**	**53577,00**	**--**	**1786**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
47	**С12041-6 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,05841**	**53299,00**	**--**	**3113**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
48	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014**	**1,11232**	**53999,00**	**--**	**60064**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
49	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,01706**	**52154,00**	**--**	**890**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**265420**	**5131**			**172**
			Тенге			**27351**	**1938**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**265420**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			67263				
	Всего заработная плата -		Тенге				29290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65853				
	Местные материалы -		Тенге			99822				
		Накладные расходы -	Тенге			28716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			311784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			

7.Раздел№4 Стены кирпичные

50	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	11,83882	4696,02	335,84	55595	3976	11536	4,54	54
		м3		699,75	126,00	8284	1492	118	--	--
51	Е0108-14-1	**Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м**	24,342	520,43	27,64	12668	673	5570	1,25	30
		м2		193,95	10,35	4721	252	112	--	--
52	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	52,92	719,16	34,73	38058	1838	14863	1,43	76
		м2		225,00	13,01	11907	688	118	--	--
53	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	20,46	4737,64	337,41	96932	6903	19230	4,38	90
		м3		670,50	126,00	13718	2578	118	--	--
54	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен идругих конструкций**	0,42226	8679,65	422,15	3665	178	3980	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3487	67	112	--	--
55	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,01296	53577,00	--	694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2117	52241,00	--	11059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм**	0,0376	50800,00	--	1910	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки**	0,6	6029,29	283,24	3618	170	488	4,15	2
		м3		722,25	106,99	433	64	98	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			224200	13738			276
			Тенге			42551	5141			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224200				
		Материалы -	Тенге			3293				
		Всего заработная плата -	Тенге				47692			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13664				
		Местные материалы -	Тенге			150954				
		Накладные расходы -	Тенге			55665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				56041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			296657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				56041			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 10	**Тенге**			555234	21679			500
			Тенге			78507	8140			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555234				
		Материалы -	Тенге			84721				
		Всего заработная плата -	Тенге				86647			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97751				
		Местные материалы -	Тенге			272576				
		Накладные расходы -	Тенге			93918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			688101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				100735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 10	Тенге			688101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				100735			

11. Смета № 3-5 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5Б). 3-5-1 Общестроительные работы

8.Раздел№2 Каркасы

31	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до4 м,периметром до 2 м**	1,8	9407,72	990,15	16934	1782	3561	10,40	19
		м3		1644,75	374,04	2961	673	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 ммСТ РК 2591-2014	0,01813	53577,00	--	971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10158	52241,00	--	5307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,3	11647,61	367,51	26790	845	5278	13,10	30
		м3		2202,75	138,83	5066	319	98	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03918	53577,00	--	2099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09064	52241,00	--	4735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,06105	52154,00	--	3184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,02	11647,61	367,51	233	7	46	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	44	3	98	--	--
39	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,51	6075,34	311,32	3098	159	299	2,82	1
		м3		441,00	117,61	225	60	105	--	--
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен идругих конструкций	0,03741	8679,65	422,15	325	16	353	56,40	2
		т		8257,50	157,50	309	6	112	--	--
41	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01235	53577,00	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 ммСТ РК 2591-2014	0,00208	52241,00	--	109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,02298	50800,00	--	1167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			65613	2809			53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			8605	1061			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65613				
		Материалы -	Тенге			14165				
		Всего заработная плата -	Тенге				9666			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18234				
		Местные материалы -	Тенге			21801				
		Накладные расходы -	Тенге			9537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			79659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				11096			
		9.Раздел№3 Плиты покрытия								
44	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** м3	21,2	9237,87	241,10	195843	5111	28538	8,06	171
				1282,50	91,08	27189	1931	98	--	--
45	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании** 1т	0,02933	126994,77	680,89	3725	20	178	33,10	1
				5535,00	256,50	162	8	105	--	--
46	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** т	0,03333	53577,00	--	1786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** т	0,05841	53299,00	--	3113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014** т	1,11232	53999,00	--	60064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** т	0,01706	52154,00	--	890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			265420	5131			172
			Тенге			27351	1938			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265420				
		Материалы -	Тенге			67263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				29290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65853				
	Местные материалы -		Тенге			99822				
		Накладные расходы -	Тенге			28716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			311784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			

10.Раздел№4 Стены кирпичные

50	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	59,03882	4696,02	335,84	277247	19828	57527	4,54	268
		м3		699,75	126,00	41312	7439	118	--	--
51	Е0108-14-1	**Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м**	24,342	520,43	27,64	12668	673	5570	1,25	30
		м2		193,95	10,35	4721	252	112	--	--
52	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	52,92	719,16	34,73	38058	1838	14863	1,43	76
		м2		225,00	13,01	11907	688	118	--	--
53	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	20,46	4737,64	337,41	96932	6903	19230	4,38	90
		м3		670,50	126,00	13718	2578	118	--	--
54	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен идругих конструкций**	0,42226	8679,65	422,15	3665	178	3980	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3487	67	112	--	--
55	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,01296	53577,00	--	694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2117	52241,00	--	11059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм**	0,1976	50800,00	--	10038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0106-19-2	**Устройство поясов без опалубки**	0,6	6029,29	283,24	3618	170	488	4,15	2
		м3		722,25	106,99	433	64	98	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			453980	29590			490
			Тенге			75579	11088			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			453980				
		Материалы -	Тенге			5099				
		Всего заработная плата -	Тенге				86667			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21792				
		Местные материалы -	Тенге			321920				
		Накладные расходы -	Тенге			101656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата -	Тенге				101916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			588974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата -	Тенге				101916			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 11	**Тенге**			785014	37531			715
			Тенге			111535	14088			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			785014				
		Материалы -	Тенге			86526				
		Всего заработная плата -	Тенге				125623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105879				
		Местные материалы -	Тенге			443543				
		Накладные расходы -	Тенге			139909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20986			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			980418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				146609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 11	Тенге			980418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				146609			

12. Смета № 3-6 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5В). 3-6-1 Общестроительные работы

11.Раздел№4 Плиты покрытия

44	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	21,2	9237,87	241,10	195843	5111	28538	8,06	171
		м3		1282,50	91,08	27189	1931	98	--	--
45	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,02933	126994,77	680,89	3725	20	178	33,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		5535,00	256,50	162	8	105	--	--
46	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,03333	53577,00	--	1786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,05841	53299,00	--	3113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014**	1,11232	53999,00	--	60064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,01706	52154,00	--	890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			265420	5131			172
			Тенге			27351	1938			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265420				
		Материалы -	Тенге			67263				
		Всего заработная плата -	Тенге				29290			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65853				
		Местные материалы -	Тенге			99822				
		Накладные расходы -	Тенге			28716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			311784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 12	**Тенге**			265420	5131			172
			Тенге			27351	1938			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265420				
		Материалы -	Тенге			67263				
		Всего заработная плата -	Тенге				29290			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65853				
		Местные материалы -	Тенге			99822				
		Накладные расходы -	Тенге			28716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 12	Тенге			311784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				33597			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			37838512	2333780			20362
			Тенге			3293352	823057			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29094840				
	Материалы -		Тенге			8737411				
	Всего заработная плата -		Тенге				4115877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8151095				
	Местные материалы -		Тенге			6437629				
	Транспортные расходы -		Тенге			193433				
		Накладные расходы -	Тенге			4568969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				685345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2019828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35683637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22644
		Сметная заработная плата -	Тенге				4801222			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3729388				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3728471				
		Накладные расходы -	Тенге			387				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223786				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3953561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				488			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5014144				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5014144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5314993				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			141				
	Всего заработная плата -		Тенге				103			
		Накладные расходы -	Тенге			97				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			253				
		Сметная заработная плата -	Тенге				117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44952443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22647
		Сметная заработная плата -	Тенге				4801827			
		Итого прямые затраты:				44 952 443				
		-оборудование:				0				
		-прочие работы, вынос проекта в натуру:				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наименование затрат:				**СМР**	**Оборудование, мебель, инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**	
		Итого				44 952 443	-	-	44 952 443	
		Временные здания и сооружения 3,4%				1 528 383			1 528 383	
		Итого по главам 1-8				46 480 826	-	-	46 480 826	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				748 341			748 341	
		Затраты на выслугу лет 1%						464 808	464 808	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%						185 923	185 923	
		Затратами связанные с вахтой 5,11%						2 375 170	2 375 170	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				47 229 167	-	3 025 902	50 255 069	
		Итого по сметному расчету 2017 г. 29% (2269/775)				40 099 696	-	2 569 127	42 668 823	
		Итого по сметному расчету 2018 г. 39% (2405/775)				57 159 481	-	3 662 122	60 821 603	
		Итого по сметному расчету 2019 г. 32% (2525/775)				49 240 216	-	3 154 747	52 394 962	
		Итого				146 499 392	-	9 385 996	155 885 388	
		Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,962999981				141 078 912	-	9 038 714	150 117 626	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%						3 002 353	3 002 353	
		Итого				141 078 912	-	12 041 066	153 119 979	
		Налог на добавленную стоимость, 12%						18 374 397		
		Итого с НДС				141 078 912	-	30 415 464	171 494 376	

Начальник департамента гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **М. Мадиев**

На осн. письма ТОО "KZ Стройэксперт" 4УЕК/014 от 04.02.2020г. и ТФ И18-А-31/01-139 от 05.02.2020г.

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"

_____ **К. Ауен**

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Ли Г.С.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Шман Ұ.Ш.**

Авторский надзор:
ПК "Институт Казгипроводхоз"

Виды работ и качество соответствуют проекту

_____ **Е. Дуйсенов**

Подрядчик:
Исп.директор ТОО "Гидро курылыс"

_____ **А. Толендиев**