Наименование объекта: "Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"

Форма КС-3

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ 7 733 749 184,00 тенге
Лимит финансирорвания на 2020 г. 3 533 749 184,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 401 231 498 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 229 737 122 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		110	08.04.2019	110-3	19.12.2019				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	-	3 533 749 184,00	0,00	0,00	0,00	171 494 376	401 231 498		229 737 122	401 231 498
	Итого:	-	3 533 749 184,00	0,00	0,00	0,00	171 494 376	401 231 498		229 737 122	401 231 498

Заказчик:
Генеральнный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Заместитель генерального директора-
Главный инженер РГП "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ К. Ауен

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Ли Г.С.

Подрядчик:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Толендиев

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"

Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"

Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"

Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области

Форма 2-В

Договор подряда (контракт) №110 от 2019-04-08. Дополнительное соглашение №110-3 от 2019.12.19

Акт приемки выполненных работ №7 за март 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Смета № 2-1-2. УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
1	Е0146-34-3	Разборка существующих сб/железобетонных плит открытого коллектора	67	4330,04	2095,79	290113	140418	202583	13,32	892
		м3		2234,25	789,37	149695	52888	100	--	--
2	Е0146-35-2	Разборка существующего монолитного железобетона	9	3437,46	1725,21	30937	15527	21283	10,48	94
		м3		1712,25	652,50	15410	5873	100	--	--
3	Е0138-5-1общ.пол.п.2,8 К=0,8	Демонтаж обратного фильтра и гравийно-песчаной подготовки	305	273,95	129,59	83555	39526	68711	0,98	298
		м3		144,36	51,54	44030	15718	115	--	--
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	189,1	152,80	--	28894	--	20226	2,25	425
		т		106,96	--	20226	--	100	--	--
6	С01031-А26-1	Погрузкамусора строительного при автомобильных перевозках	427	27,10	--	11572	--	8100	0,40	170
		т		18,97	--	8100	--	100	--	--
7	С010332-А3-1 таб.8 К=0,9	Транспортировка строительного мусора на место захоронения автотранспортом на расстояние перевозки 3 км,класс груза 1	616,1	33,48	--	20627	--	--	--	--
		т		6,70	--	4125	--	--	--	--
19	Е0101-12-1 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.55 К=1,25	то же,экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из-под воды при глубине воды до 2 м	1295	23,06	22,20	29865	28748	10353	0,01	8
		м3		0,86	7,38	1117	9556	97	--	--
20	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы после экскаватора	71,4	200,88	--	14343	--	16207	1,42	101
		м3		200,88	--	14343	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-145-4	Планировка дна траншей из грунтов 1группы ручным способом	713,6	15,75	--	11239	--	10902	0,10	71
		м2		15,75	--	11239	--	97	--	--
24	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	то же,перемещение мокрого грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10(20) мна водохозяйственном строительстве	1366,4	9,85	9,85	13455	13455	3569	--	--
		м3		--	2,69	--	3679	97	--	--
25	Е0101-25-9 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1366,4	8,28	8,28	11315	11315	3001	--	--
		м3		--	2,26	--	3094	97	--	--
26	Е0101-17-1 т.ч. п-1.6,п-3.26, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка недостающего (барханного песка) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройство качестенной насыпей (пригрузка откоса) с учетом потер(объем:1041960х1,025-158035х1,1)х1,01=903112м3.)	10000	25,04	24,23	250406	242316	86320	0,01	55
		м3		0,79	8,11	7900	81090	97	--	--
27	С010333-А8-1 таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта на расстояние перевозкидо 8 км,класс груза 1	16000	57,51	--	920160	--	--	--	--
		т		11,50	--	184032	--	--	--	--
28	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Пригрузка (качественной насыпи) откоса местным грунтом (барханный песок) изгрунтов несвязных катками массой до 16 т.(Уск.1,6г/см3:1,4=1,1.)	10000	24,48	21,83	244814	218314	70353	0,01	139
		м3		2,00	5,25	20000	52529	97	--	--
30	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	766	851,89	308,70	652547	236465	226224	0,91	697
		м3		127,58	118,53	97726	90794	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1	Тенге			2613843	946084			2951
			Тенге			577944	315222			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2613843				
	Материалы -		Тенге			318356				
	Всего заработная плата -		Тенге				893165			
	Местные материалы -		Тенге			6690				
	Транспортные расходы -		Тенге			981253				
		Накладные расходы -	Тенге			747833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112175			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3563376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3325
		Сметная заработная плата -	Тенге				1005340			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге			3563376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3325
		Сметная заработная плата -	Тенге				1005340			
2. Смета № 2-2-3. РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА КЫЗЫЛКУМСКОГО ВОДОВЫПУСКА /восстановление дна и откосов водовыпуска/										
		Восстановление дна рисбермы до проектной отметки (235,50м.)								
55	Е0146-34-2	Разборка бетонных конструкци	14	2430,59	1082,84	34028	15160	25609	8,27	116
		м3		1347,75	481,50	18869	6741	100	--	--
56	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	33,6	27,10	--	911	--	637	0,40	13
		т		18,97	--	637	--	100	--	--
57	С010332-А8-1таб.7 К=0,9	Транспортировка демонтированных железобетоных ибетонных конструкции на свалку,на расстояние перевозки до 8 км,класс груза 1	33,6	61,92	--	2081	--	--	--	--
		т		12,38	--	416	--	--	--	--
58	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 200 (350) мм диаметром до 20(18) мм /для установки анкеров/	4375	77,20	0,50	337750	2188	302361	0,46	2010
		отверст		76,70	0,09	335563	394	90	--	--
59	Е0169-5-9 К=1,5	добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	4375	19,68	0,38	86100	1641	76309	0,12	510
		отверст		19,31	0,08	84459	328	90	--	--
60	Е0106-36-1	Обработка бетонных поверхностей пескоструйным аппаратом	700	161,06	52,15	112744	36507	71067	0,45	313
		м2		79,43	17,26	55601	12082	105	--	--
61	Е0137-73-3	Восстановление дна рисбермы монолитным бетономВ20F150W6 на сульфатостойком цементе с доваблением "Пенетрон Адмикс"	175	8407,23	142,69	1471266	24971	162851	4,47	782
		м3		724,50	50,98	126788	8921	120	--	--
62	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими/добавочный материал кбетону Пенетрон Адмикс (расход материала 1% от массы цемента,не мение 4кг/м3)/	700	454,00	--	317800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений	2,647	14433,04	6133,63	38204	16236	24546	30,70	81
		т		5580,00	2147,65	14770	5685	120	--	--
64	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 14 мм	2,647	51575,00	--	136519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0137-75-1	Установка армосеток для сооружений	2,5605	8049,49	3554,81	20611	9102	11515	14,00	36
		т		2475,00	1272,60	6337	3258	120	--	--
66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5мм	2,5605	41200,00	--	105493	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0146-33-3	Заделка отверстий анкеров,в железобетонныхстенах раствором "Скрепа М600 Инъекционная"	0,176	15407,95	355,81	2712	63	2013	75,58	13
		м3		11301,75	135,00	1989	24	100	--	--
68	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22	Смесь сухая безусадочная нацементной основе для заполнения пустот /Типа"Скрепа М600 Инъекционная" расход материалов в пересчетена сухою смесь составляет 2,0 кг/дм3/	352	112,00	--	39424	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0141-5-2	Окраска обработонных бетонных поверхностей раствором "Пенетрон"	700	177,39	19,70	124171	13788	104919	0,84	585
		м2		143,78	0,34	100646	238	104	--	--
70	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость гидроизоляционный материал глубокого проникновения влаги через бетон "Пенетрон" расход материалов составляет 1,3 кг/м2	910	454,00	--	413140	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0141-7-5	Уплотнение деформационных швов из пенополистирола Пеноплэкс	205	449,85	132,49	92219	27161	85632	1,97	404
		м		317,25	84,40	65036	17302	104	--	--
72	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость материалапенополистирола Пеноплэкс,толщиной 2 см(объем:L-410м,h-10см.t-2см.0,820м3.)	0,41	6395,00	--	2622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0142-16-4	Заполнение швов смесью песок с горячим битумом БДН в соотношении 1:1 (объем.0,492м3)	205	66,89	2,48	13712	508	7398	0,28	57
		м		39,60	0,95	8118	195	89	--	--
74	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БНД /1100кг/м3/	0,1353	37900,00	--	5128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	0,123	938,00	--	115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0141-7-7	Уплотнение температурно-осадочных швов из профиль набухающий бентонитовыйТМ "Аквастоп"ПНБ 20х15	205	177,33	1,54	36353	316	36295	0,95	194
		м		169,65	0,59	34778	121	104	--	--
77	СЦена поставщика ТОО"Гидротэкс-Казахстан"Праис лист стр.	Стоимость профиль набухающийбентонитовый ТМ "Аквастоп"ПНБ 20х15	205	359,80	--	73760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-57-6	Заполнение штрабы раствором "Скрепа М600 Инъекционная"(объем 0,205м3.)	205	62,57	35,34	12827	7245	11644	0,16	33
		м		27,23	13,34	5582	2735	140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22	Смесь сухая безусадочная нацементной основе для заполнения пустот /Типа"Скрепа М600 Инъекционная" расход материалов в пересчетена сухою смесь составляет 2,0 кг/дм3/	205	112,00	--	22960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0141-5-2	Окраскабетонных поверхностей раствором "Пенетрон"	20,5	177,39	19,70	3636	404	3073	0,84	17
		м2		143,78	0,34	2947	7	104	--	--
81	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость гидроизоляционный материал глубокого проникновения влаги через бетон "Пенетрон" расход материалов составляет 1,3 кг/м2	26,65	454,00	--	12099	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0146-34-2	Разборка бетонных конструкци	24	2430,59	1082,84	58334	25988	43902	8,27	198
		м3		1347,75	481,50	32346	11556	100	--	--
83	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	57,6	27,10	--	1561	--	1093	0,40	23
		т		18,97	--	1093	--	100	--	--
84	С010332-А3-1таб.7 К=0,9	Транспортировка демонтированных железобетоных ибетонных конструкции на свалку,на расстояние перевозки до 3 км,класс груза 1	57,6	33,48	--	1928	--	--	--	--
		т		6,70	--	386	--	--	--	--
85	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях глубиной 200 (350) мм диаметром до 20(18) мм /для установки анкеров/	750	77,20	0,50	57900	375	51833	0,46	345
		отверст		76,70	0,09	57525	68	90	--	--
86	Е0169-5-9 К=1,5	добавлятьна каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	750	19,68	0,38	14760	281	13082	0,12	87
		отверст		19,31	0,08	14479	56	90	--	--
87	Е0106-36-1	Обработка бетонных поверхностей пескоструйным аппаратом	1200	161,06	52,15	193275	62583	121829	0,45	537
		м2		79,43	17,26	95316	20712	105	--	--
88	Е0137-73-3	Восстановление откосов рисбермы монолитным бетоном В20F150W6 на сульфатостойком цементе с доваблением "Пенетрон Адмикс"	300	8407,23	142,69	2522170	42808	279173	4,47	1341
		м3		724,50	50,98	217350	15294	120	--	--
89	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими/добавочный материал кбетону Пенетрон Адмикс (расход материала 1% от массы цемента,не мение 4кг/м3)/	1200	454,00	--	544800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений	0,454	14433,04	6133,63	6553	2785	4210	30,70	14
		т		5580,00	2147,65	2533	975	120	--	--
91	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 14 мм	0,454	51575,00	--	23415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0137-75-1	Установка армосеток для сооружений	4,389	8049,49	3554,81	35329	15602	19738	14,00	61
		т		2475,00	1272,60	10863	5585	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5мм	4,389	41200,00	--	180827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0146-33-3	Заделка отверстий анкеров,в железобетонныхстенах раствором "Скрепа М600 Инъекционная"	0,03	15407,95	355,81	462	11	343	75,58	2
		м3		11301,75	135,00	339	4	100	--	--
95	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22	Смесь сухая безусадочная нацементной основе для заполнения пустот /Типа"Скрепа М600 Инъекционная" расход материалов в пересчетена сухою смесь составляет 2,0 кг/дм3/	60	112,00	--	6720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0141-5-2	Окраска обработонных бетонных поверхностей раствором "Пенетрон"	1200	177,39	19,70	212865	23637	179862	0,84	1003
		м2		143,78	0,34	172536	408	104	--	--
97	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость гидроизоляционный материал глубокого проникновения влаги через бетон "Пенетрон" расход материалов составляет 1,3 кг/м2	1560	454,00	--	708240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0141-7-5	Уплотнение деформационных швовиз пенополистирола Пеноплэкс	275	449,85	132,49	123709	36435	114872	1,97	542
		м		317,25	84,40	87244	23210	104	--	--
99	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость материалапенополистирола Пеноплэкс,толщиной 2 см(объем:L-275м,h-10см.t-2см.0,550м3.)	0,55	6395,00	--	3517	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0142-16-4	Заполнение швов смесью песок с горячим битумом БДН в соотношении 1:1 (объем.0,330м3)	275	66,89	2,48	18394	681	9925	0,28	77
		м		39,60	0,95	10890	261	89	--	--
101	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БНД /1100кг/м3/	0,1815	37900,00	--	6879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	0,165	938,00	--	155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0141-7-7	Уплотнение температурно-осадочных швов из профиль набухающий бентонитовыйТМ "Аквастоп"ПНБ 20х15	275	177,33	1,54	48766	424	48689	0,95	260
		м		169,65	0,59	46654	162	104	--	--
104	СЦена поставщика ТОО"Гидротэкс-Казахстан"Праис лист стр.12	Стоимость профиль набухающий бентонитовый ТМ "Аквастоп"ПНБ 20х15	275	359,80	--	98946	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0107-57-6	Заполнение штрабы раствором "Скрепа М600 Инъекционная"(объем 0,138м3.)	275	62,57	35,34	17207	9719	15619	0,16	45
		м		27,23	13,34	7488	3669	140	--	--
106	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22	Смесь сухая безусадочная нацементной основе для заполнения пустот /Типа"Скрепа М600 Инъекционная" расход материалов в пересчетена сухою смесь составляет 2,0 кг/дм3/	276	112,00	--	30912	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0141-5-2	Окраска бетонных поверхностей раствором "Пенетрон"	27,5	177,39	19,70	4878	542	4122	0,84	23
		м2		143,78	0,34	3954	9	104	--	--
108	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость гидроизоляционный материал глубокого проникновения влаги через бетон "Пенетрон" расход материалов составляет 1,3 кг/м2	35,75	454,00	--	16231	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2	Тенге			8457116	377157			9723
			Тенге			1623532	140000			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8457116				
	Материалы -		Тенге			1024226				
	Всего заработная плата -		Тенге				1763533			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2749431				
	Местные материалы -		Тенге			2678822				
	Транспортные расходы -		Тенге			6480				
		Накладные расходы -	Тенге			1834160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							917
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10908752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10640
		Сметная заработная плата -	Тенге				2038657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге			10908752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10640
		Сметная заработная плата -	Тенге				2038657			

3. Смета № 2-2-4. РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА КЫЗЫЛКУМСКОГО ВОДОВЫПУСКА /Заделка и наращивание существующих дренажных колодцев и заделка трещин на откосах./

Заделка существующих дренажных колодцев (36шт.)глубиной 90 см

1	Е0101-165-6 Примен	Копание вручную отработанногоматериала (гравий)в грунтах 2 группы	0,8	218,93	--	175	--	198	1,54	1
		м3		218,93	--	175	--	113	--	--
2	Е0137-75-1	Установка армосеток для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,04825	8049,49	3554,81	388	172	217	14,00	1
		т		2475,00	1272,60	119	61	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d5 мм	0,04825	41200,00	--	1988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-73-2 Примен.	Заполнениянустот дренажных колодцев монолитным бетоном на сульфатостойком цементе из бетона В20F150W6 с добалением "Пенетрон Адмикс"	0,8	6668,14	181,91	5335	146	705	4,31	3
		м3		668,25	66,15	535	53	120	--	--
5	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими/добавочный материал кбетону Пенетрон Адмикс (расход материала 1% от массы цемента,не мение 4кг/м3)/	3,2	454,00	--	1453	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Наращивание существующих дренажных колодцев (40шт.)глубиной 60 см диаметром 25 см.								
6	Е0101-165-2 Примен.	Копание вручную отработанногоматериала (гравий) в грунтах 2 группы	0,6	402,75	--	242	--	273	2,80	2
		м3		402,75	--	242	--	113	--	--
7	Е0116-10-9	Установка стальных трубдиаметром 273х8 мм (40шт.L-25см)	5	4940,69	70,85	24703	354	2416	1,98	10
		м		351,00	26,53	1755	133	128	--	--
8	Е0139-7-2	Монтаж металлических крышек для дренажного колодца из стальных лист	0,0635	23944,63	13191,88	1520	838	716	58,31	4
		т		10422,00	2101,77	662	133	90	--	--
9	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаныйс обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ19903-74)	0,0635	60617,00	--	3849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка гравий дренажных колодцев /мешка/ вручную в грунтах 2 группы	0,85	134,10	--	114	--	129	0,97	1
		м3		134,10	--	114	--	113	--	--
11	С11011-965	Ткань мешочная из геотекстиля "Геоком Д-360"	1,8	2580,00	--	4644	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		Заделка трещин на поверхностях откосов рисбермы (10шт.по 7,50м)								
12	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкцияхполов и стен,площадью сечения до 20 см2	75	77,70	35,65	5828	2674	4165	0,24	18
		м		42,05	13,48	3154	1011	100	--	--
13	Е0141-5-2	Окраска бетонных поверхностей раствором "Пенетрон"	5,6	177,39	19,70	993	110	839	0,84	5
		м2		143,78	0,34	805	2	104	--	--
14	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость гидроизоляционный материал глубокого проникновения влаги через бетон "Пенетрон" расход материалов составляет 1,3 кг/м2	7,28	454,00	--	3305	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0146-33-3	Заделка борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных горизонтальных стенах раствором "Пенекрит"(объем-75пм.)	0,05	11657,56	355,81	583	18	572	75,58	4
		м3		11301,75	135,00	565	7	100	--	--
16	С11011-6688 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость шовный гидроизоляционный материал "Пенекрит" расход материалов составляет 2,0 кг/п.м.	150	423,00	--	63450	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-5-2	Окраска бетонных поверхностей раствором "Пенетрон"	7,5	177,39	19,70	1330	148	1124	0,84	6
		м2		143,78	0,34	1078	3	104	--	--
18	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость гидроизоляционный материал глубокого проникновения влаги через бетон "Пенетрон" расход материалов составляет 1,3 кг/м2	9,75	454,00	--	4427	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3	Тенге			124327	4459			54
			Тенге			9204	1403			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98103				
	Материалы -		Тенге			613				
	Всего заработная плата -		Тенге				7924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83115				
	Местные материалы -		Тенге			4321				
		Накладные расходы -	Тенге			8222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9157			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1520				
	Материалы -		Тенге			21				
	Всего заработная плата -		Тенге				795			
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				903			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24703				
	Материалы -		Тенге			22594				
	Всего заработная плата -		Тенге				1888			
		Накладные расходы -	Тенге			2416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1627				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге			143822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				12310			
4. Смета № 2-2-5. РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА КЫЗЫЛКУМСКОГО ВОДОВЫПУСКА /Крепление рисбермы водовыпуска дна и откосов габионными конструкциями./										
12	Е0101-73-11 т.ч. п-3.91 К=1,2	Разработка каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы с погрузкой автосамосвалы	6797,7	46,46	44,58	315795	303070	69242	0,01	88
		м3		1,87	8,63	12725	58659	97	--	--
13	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта на расстояние до 1 км внасыпь	10876,32	17,73	--	192837	--	--	--	--
		т		3,55	--	38567	--	--	--	--
14	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи	6470,1	41,05	36,81	265599	238166	84582	0,03	168
		м3		3,74	9,74	24198	62999	97	--	--
15	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	327,6	3,06	2,66	1004	872	419	--	1
		м3		0,39	0,93	128	305	97	--	--
16	Е0127-81-6	Устройство геотекстиля "Геоком Д-360"	11900	4,94	--	58786	--	75495	0,03	386
		м2		4,77	--	56763	--	133	--	--
17	С11011-8419 Изм. и доп. вып. 20 Примен.	Стоимость геотекстильнные полотна типа "Геоком Д-360"С1.300.360.03(объем.14000м2,с учетом нахлест К 1,15)	11900	100,00	--	1190000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчаной подготовкитолщиной 5см	491,4	1421,18	308,70	698368	151696	145126	0,91	447
		м3		127,58	118,53	62693	58246	120	--	--
21	Е0137-75-1прим.	Установка ящиковматрацев "Рено"размерами 4х2х0,3м из поливинилхлорида (Zn+PVC) Д-2,7/3,7мм (вес.42,6кг./шт.1239шт.)	49,5864	8049,49	3554,81	399145	176270	222996	14,00	694
		т		2475,00	1272,60	122726	63104	120	--	--
22	СЦена поставщика ТОО"GeOMasters Team" Прайс лист стр.	Стоимость матрацы"Рено"размером 4,0х2,0х0,3(Zn+PVC)	1164	9708,29	--	11300454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0142-4-4	Загрука габионныхящиков и матрацы "Рено" камнем с тщательной укладкой камня по периметру	852	2538,07	45,90	2162432	39103	105823	0,79	676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		124,20	15,36	105818	13084	89	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4	**Тенге**			**16584421**	**909177**			**2460**
			Тенге			**423619**	**256396**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16584421**				
	Материалы -		Тенге			**2119682**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**680015**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12490454**				
	Местные материалы -		Тенге			**487219**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**192837**				
		Накладные расходы -	Тенге			**703683**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**105552**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1037286**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18325390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2812**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785567**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4	Тенге			**18325390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2812**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785567**			
		5. Смета № 2-2-9. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИГРУЗКИ								
3	**Е0101-17-13 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06**	**Погрузка во временным отвалегрунта 1 группы для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,5 м3**	**200**	**34,38**	**32,84**	**6877**	**6567**	**2149**	**0,01**	**2**
		м3		**1,53**	**9,55**	**306**	**1910**	**97**	**--**	**--**
5	**Е0136-5-5**	**Устройство обратной засыпки изгрунтов несвязных объемом до 200 м3**	**200**	**60,05**	**17,10**	**12009**	**3419**	**9298**	**0,29**	**58**
		м3		**42,30**	**5,63**	**8460**	**1126**	**97**	**--**	**--**
6	**Е0106-33-4**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм на сульфатостойком цементе из бетона В20,F200W6**	**7,8**	**8703,57**	**954,99**	**67888**	**7449**	**11515**	**6,51**	**51**
		м3		**1075,50**	**330,44**	**8389**	**2577**	**105**	**--**	**--**
7	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм**	**0,186**	**53999,00**	**--**	**10044**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 5	**Тенге**			**96818**	**17435**			**111**
			Тенге			**17155**	**5613**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**96818**				
	Материалы -		Тенге			**9947**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22768**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10044**				
	Местные материалы -		Тенге			**42236**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22963**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				26213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5	Тенге			126967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				26213			

6. Смета № 2-2-10. СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ N1 и N2

1	Е0101-12-13 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 наводохозяйственном строительстве	1280	23,28	21,97	29804	28127	9131	0,01	12
		м3		1,31	6,04	1677	7737	97	--	--
2	Е0101-12-13 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	то же,грунта 1 группы,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья	500	25,61	24,17	12806	12086	3924	0,01	5
		м3		1,44	6,65	721	3324	97	--	--
3	Е0101-145-4	Планировка дна котлована из грунтов1 группы ручным способом	15,2	15,75	--	239	--	232	0,10	2
		м2		15,75	--	239	--	97	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	--
		м3		17,03	--	51	--	97	--	--
5	Е0136-5-3 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	Обратная засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 10000 м3	1750	40,63	30,62	71095	53578	27813	0,07	116
		м3		9,36	7,02	16380	12293	97	--	--
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см из бетона В7,5	1,52	4499,71	66,01	6840	100	352	1,35	2
		м3		195,75	24,93	298	38	105	--	--
7	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 15 см	2,28	563,77	100,89	1285	230	436	0,85	2
		м3		123,75	38,25	282	87	118	--	--
8	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 (250)мм на сульфатостойком цементе,из бетона В20,W6	6,5	8703,57	954,99	56573	6207	9596	6,51	42
		м3		1075,50	330,44	6991	2148	105	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III,d 10 мм	0,39436	53999,00	--	21295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III,d 16 мм	0,30917	52154,00	--	16124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1000 мм	1,62	7572,50	1879,87	12267	3045	4157	8,86	14
		м3		1435,50	538,43	2326	872	130	--	--
12	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92	0,6399	9752,00	--	6240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные,диаметром 1000 мм,высота 0,89 м СТ РК1971-2010	1,5552	3308,00	--	5145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные,диаметром 700 мм,высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	0,9396	2095,00	--	1968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-9-1	Заливка цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм (100мм.) ЦРМ-150(объем-1,4м3)	7	187,31	1,80	1311	13	518	0,42	3
		м2		69,75	0,68	488	5	105	--	--
18	Е0106-9-2 К=8	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	7	609,07	6,00	4263	42	1301	0,96	7
		м2		174,64	2,32	1222	16	105	--	--
24	Е0122-33-7 Примен.	Установка стальных сварных фасонных частей (сальники) диаметром 1200 мм	0,45488	164283,13	25981,88	74729	11819	17459	90,00	41
		т		19710,00	9814,50	8966	4464	130	--	--
25	Е0122-48-4	Заделка сальников диам.1200 мм	2	6651,08	697,00	13302	1394	4624	10,60	21
		шт		1764,00	14,40	3528	29	130	--	--
26	Е0107-20-3	Установка соединительных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	0,102	147939,10	1826,10	15090	186	1255	42,70	4
		т		8100,00	690,75	826	70	140	--	--
27	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодца	42,5	245,44	3,82	10431	162	1945	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1587	61	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6	Тенге			360875	117004			281
			Тенге			45582	31145			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			360875				
	Материалы -		Тенге			100676				
	Всего заработная плата -		Тенге				76727			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			60195				
		Накладные расходы -	Тенге			82792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			470287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				89146			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	Тенге			470287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				89146			

7. Смета № 2-2-11. ТРУБА ПОД КМК.РЕМОНТНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-13 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Выемка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	600	30,98	29,43	18586	17657	5872	0,01	6
		м3		1,53	8,56	918	5135	97	--	--
2	Е0101-17-13 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95 т.ч. п-3.46 К=1,1	то же,грунта 1 группы повышенной влажности	100	34,07	32,37	3407	3237	1076	0,01	1
		м3		1,68	9,41	168	941	97	--	--
3	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта во временный отвал нарасстояние перевозки 1 км,класс груза 1	990	17,73	--	17553	--	--	--	--
		т		3,55	--	3511	--	--	--	--
4	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	то же,мокрого грунта на расстояние перевозки1 км,класс груза 1	165	17,73	--	2925	--	--	--	--
		т		3,55	--	585	--	--	--	--
5	Е0101-145-8	Планировка откосов,полотна выемок изгрунтов 1 группы механизированным способом	300	11,54	3,53	3463	1060	2540	0,06	17
		м2		8,01	0,72	2403	215	97	--	--
11	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 15 см под трубу	72	851,89	308,70	61336	22226	21264	0,91	66
		м3		127,58	118,53	9186	8534	120	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7		Тенге			107271	44180			90
			Тенге			16771	14826			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107271				
	Материалы -		Тенге			29924				
	Всего заработная плата -		Тенге				31596			
	Местные материалы -		Тенге			13				