Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ 7 733 749 184,00 тенге
Лимит финансирорвания на 2020 г. 3 533 749 184,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 611 706 918 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 210 475 420 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанская область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		110	08.04.2019	110-3	19.12.2019				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	-	3 533 749 184,00	0,00	0,00	0,00	401 231 498	611 706 918		210 475 420	611 706 918
	Итого:	-	3 533 749 184,00	0,00	0,00	0,00	401 231 498	611 706 918		210 475 420	611 706 918

Заказчик:
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Заместитель генерального директора-
главный инженер РГП "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ К. Ауе

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Строиэксперт"
_____ Ли Г.С.

Подрядчик:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Толендиев

Форма 2-В

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"
Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) №110 от 2019-04-08. Дополнительное соглашение №110-3 от 2019.12.19

Акт приемки выполненных работ №8 за апрель 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА №2-1-2. УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
1	Е0146-34-3	Разборка существующих сб/железобетонных плит открытого коллектора	107	4330,04	2095,79	463314	224250	323528	13,32	1425
		м3		2234,25	789,37	239065	84463	100	--	--
2	Е0146-35-2	Разборка существующего монолитного железобетона	14	3437,46	1725,21	48124	24153	33107	10,48	147
		м3		1712,25	652,50	23972	9135	100	--	--
3	Е0138-5-1общ.пол.п.2,8 К=0,8	Демонтаж обратного фильтра и гравийно-песчаной подготовки	610	273,95	129,59	167111	79051	137421	0,98	595
		м3		144,36	51,54	88060	31437	115	--	--
5	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	301,1	152,80	--	46008	--	32206	2,25	676
		т		106,96	--	32206	--	100	--	--
6	С01031-А26-1	Погрузкамусора строительного при автомобильных перевозках	854	27,10	--	23143	--	16200	0,40	340
		т		18,97	--	16200	--	100	--	--
7	С010332-А3-1 таб.8 К=0,9	Транспортировка строительного мусора на место захоронения автотранспортом на расстояние перевозки 3 км,класс груза 1	1155,1	33,48	--	38673	--	--	--	--
		т		6,70	--	7735	--	--	--	--
19	Е0101-12-1 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.55 К=1,25	то же,экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из-под воды при глубине воды до 2 м	1943	23,06	22,20	44810	43134	15533	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,86	7,38	1676	14338	97	--	--
20	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы после экскаватора	107	200,88	--	21494	--	24288	1,42	152
		м3		200,88	--	21494	--	113	--	--
21	Е0101-145-4	Планировка дна траншей из грунтов 1группы ручным способом	1070	15,75	--	16853	--	16347	0,10	107
		м2		15,75	--	16853	--	97	--	--
24	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	то же,перемещение мокрого грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10(20) мна водохозяйственном строительстве	2050	9,85	9,85	20187	20187	5355	--	--
		м3		--	2,69	--	5520	97	--	--
25	Е0101-25-9 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2050	8,28	8,28	16975	16975	4503	--	--
		м3		--	2,26	--	4642	97	--	--
26	Е0101-17-1 т.ч. п-1.6,п-3.26, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка недостающего (барханного песка) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройство качестенной насыпей (пригрузка откоса) с учетом потер(объем:1041960х1,025-158035х1,1)х1,01=903112м3.)	70000	25,04	24,23	1752841	1696212	604242	0,01	386
		м3		0,79	8,11	55300	567630	97	--	--
27	С010333-А8-1 таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта на расстояние перевозкидо 8 км,класс груза 1	112000	57,51	--	6441120	--	--	--	--
		т		11,50	--	1288224	--	--	--	--
30	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	369	851,89	308,70	314347	113911	108978	0,91	336
		м3		127,58	118,53	47077	43738	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			9415000	2217872			4176
			Тенге			1837860	760903			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9415000				
	Материалы -		Тенге			153359				
	Всего заработная плата -		Тенге				2598762			
	Местные материалы -		Тенге			1329				
	Транспортные расходы -		Тенге			6548944				
		Накладные расходы -	Тенге			1321707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							661
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11380909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4837
		Сметная заработная плата -	Тенге				2797018			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			11380909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4837
		Сметная заработная плата -	Тенге				2797018			

СМЕТА №2-1-4. РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВЕРХОВОГО ОТКОСА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ШАРДАРИНСКОЙ ПЛОТИНЫ

1	Е0146-32-1	Оформление контура ремонтируемой поверхности фрезой на глубину 60 мм	54	77,70	35,65	4196	1925	2999	0,24	13
		м		42,05	13,48	2271	728	100	--	--
2	Е0146-34-3	Разборка поврежденной поверхности железобетонных плит отбойными молотками,глубиной 6 см.	34,74	4330,04	2095,79	150426	72808	105041	13,32	463
		м3		2234,25	789,37	77618	27423	100	--	--
3	С01031-А11-11	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	48,636	152,80	--	7432	--	5202	2,25	109
		т		106,96	--	5202	--	100	--	--
4	С010332-А3-1	Транспортировка бетонных отходов на свалку на расстояние перевозки до 3 км,классгруза 1	48,636	37,20	--	1809	--	--	--	--
		т		7,44	--	362	--	--	--	--
5	Е0161-25-1Примен.	Очистка разрушенной поверхности облицовки при помощи водоструйного аппарата высокого давления (300-500 атм.)	579	63,25	36,82	36620	21320	22336	0,16	91
		м2		26,42	14,40	15297	8339	94,5	--	--
6	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонныхконструкциях (плитах) отверстий глубиной 150 мм диаметром 30 мм с шагом 40х40см	3513	77,20	0,50	271204	1757	242787	0,46	1614
		отверст		76,70	0,09	269447	316	90	--	--
7	Е0135-454-1	Заполнение скважин (отверстия) цементным раствором	0,5	587,44	159,94	294	80	203	1,84	1
		м3		427,50	--	214	--	95	--	--
8	С11011-1015 Изм. и доп. вып. 29	Цемент расширяющийся	0,9	46828,00	--	42145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0137-75-3	Установка анкеров из арматуры АIII d-16мм для сооружений	1,11	3478,94	508,94	3862	565	4208	20,40	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2970,00	188,96	3297	210	120	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	1,11	52154,00	--	57891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	5,19	14433,04	6133,63	74907	31834	48128	30,70	159
		т		5580,00	2147,65	28960	11146	120	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	5,19	52241,00	--	271131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0141-4-7	Окраска бетонных поверхностей после инъекционных работ,материалом проникающего действия "Hydro Protect A1" в один слойпри помощи кистью	579	97,77	7,38	56609	4273	56013	0,57	331
		м2		90,23	2,79	52243	1615	104	--	--
14	С11011-6689 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныХ конструкций ГОСТ 31384-2008/"Hydro Protect A1"проникающая гидроизоляция /	694,8	409,00	--	284173	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системахиз монолитного бетона B25F150W6 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	60,795	7742,52	181,91	470707	11059	53577	4,31	262
		м3		668,25	66,15	40626	4022	120	--	--
16	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 5% от массы цемента в бетоне)	852,6	112,00	--	95491	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-7-5общ.пол.п.2,8 К=0,8	Ремонт деформационных швов (расчистка и удаление мусора из досок,битум итд.)	95	359,79	105,99	34180	10069	31746	1,58	150
		м		253,80	67,52	24111	6414	104	--	--
18	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	0,9975	27,10	--	27	--	19	0,40	--
		т		18,97	--	19	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С010332-А8-1	Транспортировка строительного мусора на место захоронения автотранспортом на расстояние перевозки до 8 км,класс груза1	0,9975	68,80	--	69	--	--	--	--
		т		13,76	--	14	--	--	--	--
20	Е0141-7-7	Устройство деформационных швов гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25" наоснове пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П)	95	177,33	1,54	16846	146	16820	0,95	90
		м		169,65	0,59	16117	56	104	--	--
21	СЦена поставщика ТОО "Гидротэкс-Казахстан"Прайс листстр.	Стоимость П-образной гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25"	95	948,44	--	90102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0142-16-4	Заполнение швов смесью песок с горячим битумом (расход 1:1.50м3)	95	66,89	2,48	6354	235	3429	0,28	27
		м		39,60	0,95	3762	90	89	--	--
24	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БНД	0,42	37900,00	--	15918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	0,38	938,00	--	356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0141-7-5	Уплотнение деформационных швовиз пенополистирола Пеноплэкс (500м2.)	95	449,85	132,49	42736	12587	39683	1,97	187
		м		317,25	84,40	30139	8018	104	--	--
27	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость материала пенополистирола Пеноплэкс,толщиной 3 см(объем:500м2х0,03толщ.)	0,23	6395,00	--	1471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			2036955	168658			3520
			Тенге			569698	68377			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2036662				
	Материалы -		Тенге			67040				
	Всего заработная плата -		Тенге				637862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			858322				
	Местные материалы -		Тенге			369497				
	Транспортные расходы -		Тенге			9337				
		Накладные расходы -	Тенге			631987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2828767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3835
		Сметная заработная плата -	Тенге				732659			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			294				
	Всего заработная плата -		Тенге				214			
		Накладные расходы -	Тенге			203				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				244			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге			2829294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3836
		Сметная заработная плата -	Тенге				732904			
		СМЕТА №2-2-10. СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ N1 и N2								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06	Выемка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 наводохозяйственном строительстве	1280	23,28	21,97	29804	28127	9131	0,01	12
		м3		1,31	6,04	1677	7737	97	–	–
2	Е0101-12-13 т.ч. п-1.6,п-3.23, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	то же,грунта 1 группы,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья	500	25,61	24,17	12806	12086	3924	0,01	5
		м3		1,44	6,65	721	3324	97	–	–
3	Е0101-145-4	Планировка дна котлована из грунтов1 группы ручным способом	15,2	15,75	–	239	–	232	0,10	2
		м2		15,75	–	239	–	97	–	–
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	–
		м3		17,03	–	51	–	97	–	–
5	Е0136-5-3 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	Обратная засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 10000 м3	1750	40,63	30,62	71095	53578	27813	0,07	116
		м3		9,36	7,02	16380	12293	97	–	–
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см из бетона В7,5	1,52	4499,71	66,01	6840	100	352	1,35	2
		м3		195,75	24,93	298	38	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 15 см	2,28	563,77	100,89	1285	230	436	0,85	2
		м3		123,75	38,25	282	87	118	–	–
8	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 (250)мм на сульфатостойком цементе,из бетона В20,W6	6,5	8703,57	954,99	56573	6207	9596	6,51	42
		м3		1075,50	330,44	6991	2148	105	–	–
9	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III,d 10 мм	0,39436	53999,00	–	21295	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III,d 16 мм	0,30917	52154,00	–	16124	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1000 мм	1,38	7572,50	1879,87	10450	2594	3541	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	1981	743	130	–	–
12	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92	0,5451	9752,00	–	5316	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные,диаметром 1000 мм,высота 0,89 м СТ РК1971-2010	1,3248	3308,00	–	4382	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные,диаметром 700 мм,высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	0,8004	2095,00	–	1677	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0106-9-1	Заливка цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм (100мм.) ЦРМ-150(объем-1,4м3)	7	187,31	1,80	1311	13	518	0,42	3
		м2		69,75	0,68	488	5	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0106-9-2 К=8	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	7	609,07	6,00	4263	42	1301	0,96	7
		м2		174,64	2,32	1222	16	105	--	--
24	Е0122-33-7 Примен.	Установка стальных сварных фасонных частей (сальники) диаметром 1200 мм	0,45488	164283,13	25981,88	74729	11819	17459	90,00	41
		т		19710,00	9814,50	8966	4464	130	--	--
25	Е0122-48-4	Заделка сальников диам.1200 мм	2	6651,08	697,00	13302	1394	4624	10,60	21
		шт		1764,00	14,40	3528	29	130	--	--
26	Е0107-20-3	Установка соединительных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	0,102	147939,10	1826,10	15090	186	1255	42,70	4
		т		8100,00	690,75	826	70	140	--	--
27	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодца	42,5	245,44	3,82	10431	162	1945	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1587	61	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-10	Тенге			357080	116552			278
			Тенге			45237	31016			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357080				
	Материалы -		Тенге			99783				
	Всего заработная плата -		Тенге				76253			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37419				
	Местные материалы -		Тенге			58088				
		Накладные расходы -	Тенге			82176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				88580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-10	Тенге			465611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				88580			

СМЕТА №2-3-1. РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВЕРХОВОГО ОТКОСА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ АРНАСАЙСКОЙ ПЛОТИНЫ

1	Е0146-32-1	Оформление контура ремонтируемой поверхности фрезой на глубину 60 мм	63	77,70	35,65	4895	2246	3498	0,24	15
		м		42,05	13,48	2649	849	100	--	--
2	Е0146-34-3	Разборка поврежденной поверхности железобетонных плит отбойными молотками	63,95	4330,04	2095,79	276906	134026	193361	13,32	852
		м3		2234,25	789,37	142880	50480	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С01031-А11-11	Погрузка разобранного железобетона при автомобильных перевозках	89,53	152,80	--	13680	--	9576	2,25	201
		т		106,96	--	9576	--	100	--	--
4	С010332-А3-1	Транспортировка бетонных отходов на расстояние перевозки до 3 км,класс груза 1 (засыпка в нижный бьеф)	89,53	37,20	--	3331	--	--	--	--
		т		7,44	--	666	--	--	--	--
5	Е0161-25-1 Примен.	Очистка разрушенной поверхности облицовки при помощи водоструйного аппарата высокого давления (300-500 атм.)	1279	63,25	36,82	80893	47095	49339	0,16	202
		м2		26,42	14,40	33791	18420	94,5	--	--
6	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонныхконструкциях (плитах)с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 30 мм сшагом 40х40см,глубине сверления 200 (150) мм (6шт.на м2.)	7674	77,20	0,50	592433	3837	530358	0,46	3525
		отверст		76,70	0,09	588596	691	90	--	--
7	Е0135-454-1	Заполнение скважин (отверстия) цементным раствором	1	587,44	159,94	587	160	406	1,84	2
		м3		427,50	--	428	--	95	--	--
8	С11011-1015 Изм. и доп. вып. 29	Цемент расширяющийся	1,8	46828,00	--	84290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0137-75-3	Установка анкеров из арматуры АIII d-16мм для сооружений	2,43	3478,94	508,94	8454	1237	9212	20,40	50
		т		2970,00	188,96	7217	459	120	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	2,43	52154,00	--	126734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	11,46	14433,04	6133,63	165403	70291	106271	30,70	352
		т		5580,00	2147,65	63947	24612	120	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	11,46	52241,00	--	598682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0141-4-7	Окраска бетонных поверхностей после инъекционных работ,материалом проникающего действия "Hydro Protect A1" в один слойпри помощи кистью	1279	97,77	7,38	125048	9439	123731	0,57	730
		м2		90,23	2,79	115404	3568	104	–	–
14	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие нацементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/"Hydro Protect A1"проникающая гидроизоляция (расход 1,2кг/м2)/	1534,8	454,00	–	696799	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системахиз монолитного бетона В25F150W6 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	134,3	7742,52	181,91	1039821	24430	118356	4,31	579
		м3		668,25	66,15	89746	8884	120	–	–
16	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 3-5% от массы цемента в бетоне)	1884	112,00	–	211008	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0141-7-5обш.пол.п.2,8 К=0,8	Ремонт деформационных швов (расчистка и удаление мусора из досок,битум итд.)	370	359,79	105,99	133123	39217	123644	1,58	583
		м		253,80	67,52	93906	24982	104	–	–
18	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	3,885	27,10	–	105	–	74	0,40	2
		т		18,97	–	74	–	100	–	–
19	С010332-А3-1	Транспортировка строительного мусора автотранспортом на расстояние перевозки до 3 км,класс груза 1 (засыпка в нижнийбьеф)	3,885	37,20	–	145	–	–	–	–
		т		7,44	–	29	–	–	–	–
20	Е0146-34-3	Разборка старого железобетона в широкихшвах и его удаление	5	4330,04	2095,79	21650	10479	15118	13,32	67
		м3		2234,25	789,37	11171	3947	100	–	–
21	С01031-А11-11	Погрузкаразобранного ж/бетона при автомобильных перевозках	7	152,80	–	1070	–	749	2,25	16
		т		106,96	–	749	–	100	–	–
22	С010332-А3-1	Транспортировка бетонных отходовна расстояние перевозки до 3 км,класс груза 1(засыпка в нижный бьеф)	7	37,20	–	260	–	–	–	–
		т		7,44	–	52	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0146-32-2	Выравнивание (пробивка) бетонной кромки в широких деформационных швах	58	113,04	51,48	6556	2986	4698	0,35	21
		м		61,56	19,44	3570	1128	100	--	--
24	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки с уплотнением толщиной 20 см в широких швах	10,9	851,89	308,70	9286	3365	3219	0,91	10
		м3		127,58	118,53	1391	1292	120	--	--
25	Е0137-73-2	Укладка нового бетона из монолитного бетона В25F150W6 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	5	7742,52	181,91	38713	910	4406	4,31	22
		м3		668,25	66,15	3341	331	120	--	--
26	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 3-5% от массы цемента в бетоне)	70,4	112,00	--	7885	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,6	14433,04	6133,63	8660	3680	5564	30,70	18
		т		5580,00	2147,65	3348	1289	120	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,6	52241,00	--	31345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0141-7-7	Устройство деформационных швов гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25" наоснове пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П)	370	177,33	1,54	65612	570	65508	0,95	350
		м		169,65	0,59	62771	218	104	--	--
30	СЦена поставщика ТОО "Гидротэкс-Казахстан"Прайс листстр.	Стоимость П-образной гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25"	370	948,44	--	350924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0141-7-5	Уплотнение деформационных швовиз пенополистирола Пеноплекс./втч.в узких швах 6100м(460м2.),в широких швах 800м.(180м2.)/	370	449,85	132,49	166445	49022	154555	1,97	729
		м		317,25	84,40	117383	31228	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость материала пенополистирола Пеноплэкс,толщиной 3 см.	1,03	6395,00	--	6587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0142-16-4	Заполнение швов смесью песок с горячим битумом (расход 1:1.объем=35м3)	370	66,89	2,48	24748	917	13353	0,28	103
		м		39,60	0,95	14652	351	89	--	--
35	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БНД	1,032	37900,00	--	39113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	0,94	938,00	--	882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-3-1	Тенге			4942072	403906			8428
			Тенге			1367336	172730			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4941485				
	Материалы -		Тенге			163321				
	Всего заработная плата -		Тенге				1539638			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2153367				
	Местные материалы -		Тенге			846696				
	Транспортные расходы -		Тенге			18591				
		Накладные расходы -	Тенге			1534590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				230189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6864639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9193
		Сметная заработная плата -	Тенге				1769827			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			587				
	Всего заработная плата -		Тенге				428			
		Накладные расходы -	Тенге			406				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			1053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1	Тенге			6865692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9195
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770315			

СМЕТА №2-5-2. КОЛОДЕЦ СК-2(38шт)

Бетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360	100	7,58	1,43	758	143	487	0,03	3
		м2		4,93	0,54	493	54	89	–	–
2	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	100	123,00	–	12300	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщиной 10см	1,46	4947,36	18,14	7223	26	476	1,60	2
		м3		265,50	6,13	388	9	120	–	–
4	Е0137-73-4	Устройство прямоугольного колодца из монолитного бетона В20W6F150	13	11328,95	203,22	147276	2642	15925	5,96	77
		м3		947,25	73,60	12314	957	120	–	–
5	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней	1,942	14433,04	6133,63	28029	11912	18009	30,70	60
		т		5580,00	2147,65	10836	4171	120	–	–
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,088	53999,00	–	4752	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	1,814	52154,00	–	94607	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,042	53299,00	–	2239	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	СПрайс листТОО"Коммерсантkz"	Стоимость добавки MELMENT L10/33(Master RHEOBUILD)	17,55	195,73	–	3435	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0123-1-2прим.	Обсыпка колодца щебнем	50	968,70	152,52	48435	7626	13704	1,02	51
		м3		153,68	57,15	7684	2858	130	–	–
19	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	61,8	174,84	7,38	10805	456	5979	0,57	35
		м2		90,23	2,79	5576	172	104	–	–
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01236	26143,30	1166,54	323	14	24	5,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1284,75	574,87	16	7	104	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-2	**Тенге**			360183	22819			229
			Тенге			37307	8228			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			360183				
	Материалы -		Тенге			72036				
	Всего заработная плата -		Тенге				45535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117333				
	Местные материалы -		Тенге			110687				
		Накладные расходы -	Тенге			54603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			439673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				53725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-2	Тенге			439673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				53725			
		СМЕТА №2-5-4 КОЛОДЕЦ СК-4(2шт)								
		Бетонные работы								
1	E0142-21-1	**Укладка геотекстиля Геоком-360**	50	7,58	1,43	379	72	243	0,03	2
		м2		4,93	0,54	247	27	89	--	--
2	C11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	**Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2**	50	123,00	--	6150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	E0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщиной 10см**	0,75	4947,36	18,14	3711	14	244	1,60	1
		м3		265,50	6,13	199	5	120	--	--
4	E0137-73-4	**Устройство прямоугольного колодца из монолитного бетона B20W6F150**	6,8	11328,95	203,22	77037	1382	8330	5,96	41
		м3		947,25	73,60	6441	500	120	--	--
5	E0137-75-2	**Установка арматуры из отдельныхстержней**	1,147	14433,04	6133,63	16555	7035	10636	30,70	35
		т		5580,00	2147,65	6400	2463	120	--	--
6	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиляклассa A-III,d 10 мм**	0,022	53999,00	--	1188	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	1,0984	52154,00	--	57286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0269	53299,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс листТОО"Коммерсантkz"	Стоимость добавки MELMENT L10/33(Master RHEOBUILD)	9,2	195,73	--	1801	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	32,2	174,84	7,38	5630	238	3115	0,57	18
		м2		90,23	2,79	2905	90	104	--	--
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битумаРБ-1	0,00644	26143,30	1166,54	168	8	12	5,07	--
		т		1284,75	574,87	8	4	104	--	--
22	Е0122-33-7прим.	Установка стальной трубы-футляра диам.900-1600 мм	0,062275	164283,13	25981,88	10231	1618	2390	90,00	6
		т		19710,00	9814,50	1227	611	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-4	Тенге			181568	10365			103
			Тенге			17428	3700			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181568				
	Материалы -		Тенге			45400				
	Всего заработная плата -		Тенге				21128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67858				
	Местные материалы -		Тенге			40516				
		Накладные расходы -	Тенге			24972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				24874			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-4	Тенге			218933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				24874			

СМЕТА №2-5-7. УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б

Бетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство шебеночногооснования под трубы	351,9	1103,89	308,70	388458	108632	103927	0,91	320
		м3		127,58	118,53	44895	41711	120	--	--
3	СКом.предл."Шымкент Строй-поставка"	Стоимость дренажных прямоугольных труб из сборного ж/б размером 140х190х100	300	24178,85	--	7253656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-74-13	Устройство труб прямоугольных изсборного железобетона	372	3299,22	1108,01	1227310	412180	566906	5,05	1879
		м3		888,75	381,20	330615	141806	120	--	--
5	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделий и соединит.деталей	2,58	64092,87	304,24	165360	785	9332	20,00	52
		1т		3330,00	114,75	8591	296	105	--	--
6	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360	3060	7,58	1,43	23195	4376	14897	0,03	96
		м2		4,93	0,54	15086	1652	89	--	--
7	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	3060	123,00	--	376380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	1980	149,64	7,38	296287	14612	139655	0,43	855
		м2		65,03	2,79	128759	5524	104	--	--
9	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,396	26143,30	1166,54	10353	462	766	5,07	2
		т		1284,75	574,87	509	228	104	--	--
10	Е0113-39-3прим.	Обклеивание швов междублоками прямоугольных труб геотекстильным полотном	1110	225,07	1,57	249828	1743	130370	0,67	744
		м2		130,50	--	144855	--	90	--	--
11	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	1110	123,00	--	136530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-5-7	Тенге			10127357	542790			3948
			Тенге			673311	191217			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10127357				
	Материалы -		Тенге			685519				
	Всего заработная плата -		Тенге				864528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7766566				
	Местные материалы -		Тенге			459171				
		Накладные расходы -	Тенге			965852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11758802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4431
		Сметная заработная плата -	Тенге				1009406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-7	Тенге			11758802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4431
		Сметная заработная плата -	Тенге				1009406			
		СМЕТА №2-6-1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РАЗГРУЗОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ(462шт)								
		Бурение скважин(462шт)								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта вручную глубиной до 2-х метров в пылевидных песках без крепленияядля установки направляющей трубы	20	167,40	–	3348	–	3783	1,18	24
		м3		167,40	–	3348	–	113	–	–
2	Е0104-25-1 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК,долотами диам.до 400 мм	340	822,14	622,47	279527	211639	107615	0,90	304
		м		159,30	145,04	54162	49314	104	–	–
3	Е0104-48-1 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубинойдо 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам.от 201 до 300 мм/	340	323,60	263,75	110023	89674	44117	0,35	118
		м		59,85	64,92	20349	22071	104	–	–
5	Е0104-49-9	Свободный спуск надфильтровых труб с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	160	110,81	89,88	17730	14381	7851	0,13	21
		м		20,93	26,25	3349	4200	104	–	–
6	Е0169-5-4прим.	Сверление отверстий в полиэтиленовых трубах диаметром 12мм электродрелью,глубиной до 20 см	36200	16,54	–	598748	–	538873	0,11	3801
		отверст		16,54	–	598748	–	90	–	–
7	Е0126-9-4	Обертывание перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 125мм геотекстилем	108	91,18	10,40	9847	1123	6854	0,35	38
		м		59,63	3,83	6440	414	100	–	–
8	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	114	123,00	–	14022	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0126-9-4	Обертывание перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 125мм гофрированной пластмассовой сеткой(за два раза)	216	91,18	10,40	19695	2246	13707	0,35	75
		м		59,63	3,83	12880	827	100	–	–
10	С11011-1376 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геосетка полиэфирная 25 ммх 25 мм,продольная разрывная нагрузка 50 кН/м,поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	228	199,00	–	45372	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	С11011-672прим.	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/,термически обработанной,общегоназначения,высшей категории качества,d-0,55мм	57	64,00	–	3648	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
12	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25прим.	Централизатор(фонарь)	0,1204	121428,00	–	14620	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0084	149300,00	–	1254	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0104-58-3	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения	180	360,07	293,92	64812	52905	25259	0,37	67
		м		66,15	68,78	11907	12380	104	–	–
15	С130804-805 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 125х3,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	340	312,00	–	106080	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2781	2359	130	–	–
17	С130804-5378 Изм. и доп. вып. 24прим.	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11,DN 140,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	1525,00	–	61000	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	С130804-805 Изм. и доп. вып. 26прим.	Стоимость заглушки полиэтиленовой	9	312,00	–	2808	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10прим.	Обсыпка гравийно-песчаной смесью межтрубное пространство	22	2503,47	131,07	55076	2884	47063	11,40	251
		м3		2007,00	49,95	44154	1099	104	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0104-51-7 т.ч. п-1.16, п-3.67 К=1,0	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения /трубы наружным диам.от 201 до 300 мм/	340	345,02	211,14	117308	71789	65823	0,75	256
		м		133,88	52,27	45519	17772	104	--	--
22	Е0104-65-2прим.	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	20	326,48	5,38	6530	108	3978	1,14	23
		шт		189,00	2,25	3780	45	104	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-6-1	Тенге			1543470	455774			4994
			Тенге			807417	110482			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1467850				
		Материалы -	Тенге			23436				
		Всего заработная плата -	Тенге				917899			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173184				
		Местные материалы -	Тенге			8039				
		Накладные расходы -	Тенге			871606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2479824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5430
		Сметная заработная плата -	Тенге				1048640			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14620				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15497				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3660				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64660				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1	Тенге			2559981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5430
		Сметная заработная плата -	Тенге				1048640			
		СМЕТА №3-2-1 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ №12. Кровля								
87	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	27,7	379,70	7,14	10518	198	810	0,14	4
		м2		22,10	2,68	612	74	118	--	--
88	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	335,9	109,71	34,24	36853	11503	17997	0,32	106
		м2		51,08	8,45	17158	2838	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С11011-434	Настил профилированный оцинкованныйН75-750-0,7,Н57-825-0,7	335,9	1190,00	--	399721	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,Н18-1000-0,7	18,9	896,00	--	16934	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	7,0887	27828,67	318,13	197269	2255	60730	39,00	276
		м3		7020,00	119,25	49763	845	120	--	--
92	Е0110-49-2	Укладка пофермам прогонов из брусьев	1,56	3496,97	309,62	5455	483	4810	13,80	22
		м3		2452,50	117,00	3826	183	120	--	--
93	Е0110-49-1	Укладка пофермам прогонов из досок	0,1415	4008,43	311,18	567	44	413	13,20	2
		м3		2317,50	117,00	328	17	120	--	--
94	Е0110-14-1	Установка стропил	1,459375	5935,82	334,28	8663	488	6171	22,10	32
		м3		3397,50	126,00	4958	184	120	--	--
95	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	2,04	16303,00	--	33258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С11021-36 Изм. и доп. вып. 24	Бруски обрезные лиственных пород (береза,липа) длиной от 4 м до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 80 мм до 100 мм,2 сорта ГОСТ 2695-83	4,44	12107,00	--	53755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,2	10942,00	--	2188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мми более,2 сорта ГОСТ 8486-86	4,6	10807,00	--	49712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам	177,66	20,48	0,91	3639	162	1070	0,03	5
		м2		4,68	0,34	831	60	120	--	--
100	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	8,548075	573,75	28,11	4904	240	1378	0,78	7
		м3		123,75	10,58	1058	90	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники,пояски,балконы и др./ без водосточных труб	43,2	28,82	0,05	1245	2	397	0,05	2
		м2		7,70	0,02	333	1	119	--	--
102	Е0110-5-1	Установка элементов каркасанз брусьев	0,5607	22656,35	316,57	12703	178	2427	22,50	13
		м3		3487,50	119,25	1955	67	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			837386	15552			469
			Тенге			80822	4359			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800533				
	Материалы -		Тенге			174658				
	Всего заработная плата -		Тенге				65185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			555569				
	Местные материалы -		Тенге			2592				
		Накладные расходы -	Тенге			78205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			931462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				76916			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36853				
	Материалы -		Тенге			8193				
	Всего заработная плата -		Тенге				19996			
		Накладные расходы -	Тенге			17997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3291				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				22696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			989603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				99612			
		РАЗДЕЛ №14. Полы								
109	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	140,41	45,47	2,62	6385	368	1986	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1476	139	123	--	--
110	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2	5239,08	327,33	1048	65	423	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	378	25	105	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,2	41200,00	--	8240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	13,88	5646,94	--	78380	--	9680	3,66	51
		м3		567,00	--	7870	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			94052	433			63
			Тенге			9724	164			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94052				
		Материалы -	Тенге			1409				
		Всего заработная плата -	Тенге				9887			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8240				
		Местные материалы -	Тенге			74246				
		Накладные расходы -	Тенге			12089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6368				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			112510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11701			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-2-1	**Тенге**			931438	15985			532
			Тенге			90546	4523			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894585				
		Материалы -	Тенге			176067				
		Всего заработная плата -	Тенге				75073			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			563809				
		Местные материалы -	Тенге			76838				
		Накладные расходы -	Тенге			90294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1043972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				88617			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36853				
		Материалы -	Тенге			8193				
		Всего заработная плата -	Тенге				19996			
		Накладные расходы -	Тенге			17997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3291				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				22696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-1	Тенге			1102113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				111313			
		СМЕТА №3-3-1 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ №8. Теплоизоляция стен по фасаду								
66	E0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	249,1	167,60	50,15	41748	12492	27578	0,53	133
		м2		92,03	18,68	22925	4653	100	--	--
67	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие**	19,928	14600,00	--	290949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	C11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Тарельчатый держатель теплоизоляцинполипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	6020,5728	11,20	--	67430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			400127	12492			133
			Тенге			22925	4653			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			400127				
	Материалы -		Тенге			6331				
	Всего заработная плата -		Тенге				27578			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358379				
		Накладные расходы -	Тенге			27578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			453368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				31715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			453368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				31715			
		РАЗДЕЛ №9. Полы								
		Тип1								
69	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	48,3	45,47	2,62	2196	127	683	0,07	3
		м2		10,51	0,99	508	48	123	--	--
70	E0106-11-10	**Армирование подстилающихслоев и набетонок**	0,0709044	5239,08	327,33	371	23	140	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	134	9	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,0709044	41200,00	–	2921	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,83	5646,94	–	27275	–	3368	3,66	18
		м3		567,00	–	2739	–	123	–	–
73	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	48,3	323,65	18,42	15632	890	5517	0,42	20
		м2		85,95	6,91	4151	334	123	–	–
74	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,66	4111,96	261,86	39722	2530	7111	3,44	33
		м3		499,50	99,00	4825	956	123	–	–
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,83	5646,94	–	27275	–	3368	3,66	18
		м3		567,00	–	2739	–	123	–	–
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	48,3	191,99	9,95	9273	481	3323	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2521	181	123	–	–
77	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48,3	105,40	2,68	5091	129	209	0,02	1
		м2		2,52	1,00	122	48	123	–	–
		Тип2								
82	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	233,2	45,47	2,62	10604	611	3299	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2451	231	123	–	–
83	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3423376	5239,08	327,33	1794	112	676	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	647	42	98	–	–
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,3423376	41200,00	–	14104	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,32	5646,94	–	131687	–	16264	3,66	85
		м3		567,00	–	13222	–	123	–	–
86	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	233,2	323,65	18,42	75475	4296	26636	0,42	97
		м2		85,95	6,91	20044	1611	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляцинзасыпной керамзитовой	46,64	4111,96	261,86	191782	12213	34334	3,44	160
		м3		499,50	99,00	23297	4617	123	--	--
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	23,32	5646,94	--	131687	--	16264	3,66	85
		м3		567,00	--	13222	--	123	--	--
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	233,2	191,99	9,95	44772	2320	16046	0,36	83
		м2		52,20	3,74	12173	872	123	--	--
90	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	233,2	105,40	2,68	24580	625	1010	0,02	4
		м2		2,52	1,00	588	233	123	--	--
		Тип3								
92	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,3	45,47	2,62	832	48	259	0,07	1
		м2		10,51	0,99	192	18	123	--	--
93	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,0268644	5239,08	327,33	141	9	53	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	51	3	98	--	--
94	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,0268644	41200,00	--	1107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,83	5646,94	--	10334	--	1276	3,66	7
		м3		567,00	--	1038	--	123	--	--
96	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	18,3	323,65	18,42	5923	337	2090	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1573	126	123	--	--
97	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,66	4111,96	261,86	15050	958	2694	3,44	13
		м3		499,50	99,00	1828	362	123	--	--
98	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных илистекловолокнистых	18,3	48,53	5,55	888	102	1014	0,26	5
		м2		42,98	2,07	787	38	123	--	--
99	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate BE-AN 300-20	0,549	28500,00	--	15647	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,83	5646,94	--	10334	--	1276	3,66	7
		м3		567,00	--	1038	--	123	--	--
101	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной20 мм**	18,3	191,99	9,95	3513	182	1259	0,36	7
		м2		52,20	3,74	955	68	123	--	--
102	Е0111-11-2 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	18,3	105,40	2,68	1929	49	79	0,02	--
		м2		2,52	1,00	46	18	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**821937**	**26041**			**693**
			Тенге			**110889**	**9818**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			821937				
	Материалы -		Тенге			70807				
	Всего заработная плата -		Тенге				120707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33779				
	Местные материалы -		Тенге			580421				
		Накладные расходы -	Тенге			148248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1028397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				142945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1028397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				142945			
		РАЗДЕЛ №12. Кровля АР л.4								
127	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	98,3	28,19	1,19	2771	117	3211	0,16	15
		м2		27,00	0,45	2654	44	119	--	--
128	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	98,3	38,09	--	3744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0110-12-1прим.	**Подшивка потолков досками обшивки**	303,7	92,48	5,48	28086	1664	31422	0,53	160
		м2		84,15	2,07	25556	629	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С11011-591	Плиты древесностружечные многослойные,трехслойные и однослойные,шлифованные,группаА,марка П-2,I сорт,толщина 12 мм								
		100м2	3,037	36900,00	--	112065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок (лаги)								
		м	512	19,91	0,90	10196	461	3539	0,03	18
				5,42	0,34	2775	174	120	--	--
132	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастикев один слой								
		м2	303,7	189,45	4,72	57534	1433	26260	0,40	122
				70,88	1,78	21526	541	119	--	--
133	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марк а OL-E жесткие								
		м3	60,74	14600,00	--	886804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	Е0112-15-1прим.	Устройство оклеечной пароизоляции из пленки на битумно-кукерсольной мастике в один слой								
		м2	369,3	141,96	1,19	52424	439	12063	0,16	57
				27,00	0,45	9971	166	119	--	--
135	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15мм								
		1000м2	0,3693	30400,00	--	11227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	335,5	149,45	15,94	50141	5348	16213	0,24	82
				34,65	5,96	11625	2000	119	--	--
137	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	335,5	71,01	2,10	23823	705	958	0,01	5
				1,65	0,75	554	252	119	--	--
138	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	402	28,19	1,19	11332	478	13132	0,16	62
				27,00	0,45	10854	181	119	--	--
139	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	402	38,09	--	15312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
140	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством.л.10								
		м2	596,2	909,57	8,20	542287	4889	195837	1,71	1020
				272,95	3,08	162733	1836	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство конькового элемента при покрытии кровли металлочерепицей,л.10	136	210,03	7,39	28564	1005	30308	1,16	158
		м		184,50	2,77	25092	377	119	--	--
142	С11011-3060 Изм. и доп. вып. 25	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80,л.10	136	313,00	--	42568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство снегозадерживающего элемента при покрытии кровли металлочерепицей	60	210,03	7,39	12602	443	13371	1,16	70
		м		184,50	2,77	11070	166	119	--	--
144	С11011-3058 Изм. и доп. вып. 25	Планка примыкания нижняя для кровлиз металлочерепицы ГОСТ 14918-80	60	322,00	--	19320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0110-32-1	Установка каркаса кровли из брусьев л.14	13,62732	27828,67	318,13	379230	4335	116747	39,00	531
		м3		7020,00	119,25	95664	1625	120	--	--
146	Е0110-14-1	Установка стропил,л.14	2,424	5935,82	334,28	14388	810	10249	22,10	54
		м3		3397,50	126,00	8236	305	120	--	--
147	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные хвойных пород длиной от3 м до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 100 мм до125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	2,2	16303,00	--	35867	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,03	15609,00	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	8,2	10942,00	--	89724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	12,22	10807,00	--	132062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	16,05132	573,75	28,11	9209	451	2587	0,78	13
		м3		123,75	10,58	1986	170	120	--	--
152	Е0110-3-5	Дополнительные работы,устройство карнизов,л.14	124,64	847,08	7,54	105579	940	32533	1,43	178
		м2		214,65	2,86	26754	356	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	E0110-52-1	Огнезащита карниза и обрешетки	737,24	20,48	0,91	15100	671	4441	0,03	21
		м2		4,68	0,34	3450	251	120	--	--
154	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	2570,07	81,61	5140	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	--	--
155	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	16,4	785,98	8,20	12890	134	4671	1,48	24
		м2		236,25	3,08	3875	51	119	--	--
156	E0110-54-4	Антисептирование пастами с двух сторон	27,8	228,49	0,83	6352	23	844	0,15	4
		м2		24,98	0,32	694	9	120	--	--
157	E0110-52-1	Огнезащита слухового окна	27,8	20,48	0,91	569	25	167	0,03	1
		м2		4,68	0,34	130	9	120	--	--
160	C11011-3052 Изм. и доп. вып. 25	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	4	268,00	--	1072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	C11011-3051 Изм. и доп. вып. 26	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	124,64	209,00	--	26050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	C11011-3049 Изм. и доп. вып. 26	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	58	483,00	--	28014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2772517	24537			2606
			Тенге			427125	9204			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2772517				
	Материалы -		Тенге			861798				
	Всего заработная плата -		Тенге				436330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1404297				
	Местные материалы -		Тенге			54760				
		Накладные расходы -	Тенге			520940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3491065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2867
		Сметная заработная плата -	Тенге				514471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3491065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2867
		Сметная заработная плата -	Тенге				514471			

РАЗДЕЛ №14. Внутренняя отделка помещений л.16 АР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	E0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковыми или цементным раствором по камню и бетону стен**	783,9	250,91	4,07	196691	3187	112476	0,74	580
		м2		135,68	0,97	106360	760	105	--	--
172	E0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	706,1	319,78	3,43	225797	2422	55635	0,46	321
		м2		73,73	1,31	52061	925	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			422488	5609			902
			Тенге			158420	1685			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422488				
		Материалы -	Тенге			492				
		Всего заработная плата -	Тенге				160106			
		Местные материалы -	Тенге			257966				
		Накладные расходы -	Тенге			168111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			626034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				185322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			626034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				185322			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-3-1	**Тенге**			4417070	68679			4333
			Тенге			719360	25361			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4417070				
		Материалы -	Тенге			939429				
		Всего заработная плата -	Тенге				744720			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1796455				
		Местные материалы -	Тенге			893148				
		Накладные расходы -	Тенге			864877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5598864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4766
		Сметная заработная плата -	Тенге				874452			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-3-1	Тенге			5598864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4766
		Сметная заработная плата -	Тенге				874452			

СМЕТА №3-4-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5А). Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямок и канал								
20	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных	1,2	8934,90	1327,03	10722	1592	3050	12,49	15
		м3		2137,50	456,24	2565	547	98	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,224	94,00	--	115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	266,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,224	310,00	--	379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,00734	41200,00	--	302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталейвесом до 20 кг	0,01008	70437,87	304,24	710	3	104	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	98	1	105	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,29232	16,36	0,05	5	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,58464	16,58	0,02	10	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
28	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,096	1986,57	564,43	191	54	91	3,33	--
		м3		567,00	195,49	54	19	125	--	--
29	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий,перекрытий и днищдля сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,096	7993,00	--	767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	8,64	245,44	3,82	2121	33	375	0,21	2
		м2		37,35	1,44	323	12	112	--	--
		РАЗДЕЛ №5. Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	106	45,47	2,62	4820	278	1499	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1114	105	123	--	--
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,155608	5239,08	327,33	815	51	307	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	294	19	98	--	--
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,155608	41200,00	--	6411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,6	5646,94	--	59858	--	7393	3,66	39
		м3		567,00	--	6010	--	123	--	--
63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляциноклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	44,4	323,65	18,42	14370	818	5071	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3816	307	123	--	--
64	Е0111-8-3	Устройство тепло- извукоизоляции засыпной керамзитовой	8,88	4111,96	261,86	36514	2325	6537	3,44	31
		м3		499,50	99,00	4436	879	123	--	--
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1197888	5239,08	327,33	628	39	236	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	226	15	98	--	--
66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы исетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,1197888	41200,00	--	4935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоевбетонных	8,16	5646,94	--	46079	--	5691	3,66	30
		м3		567,00	--	4627	--	123	--	--
68	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных илистекловолокнистых	10,9	48,53	5,55	529	60	604	0,26	3
		м2		42,98	2,07	468	23	123	--	--
69	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate BE-AN 300-20	0,327	28500,00	--	9320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106	191,99	9,95	20351	1055	7293	0,36	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	5533	396	123	–	–
71	Е0111-11-2 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныцементной стяжки**	99,3	105,40	2,68	10467	266	430	0,02	2
		м2		2,52	1,00	250	99	123	–	–
72	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	6,7	52,70	1,34	353	9	15	0,01	–
		м2		1,26	0,50	8	3	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			215449	4901			170
			Тенге			26784	1847			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215449				
		Материалы -	Тенге			11750				
		Всего заработная плата -	Тенге				28630			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20666				
		Местные материалы -	Тенге			151349				
		Накладные расходы -	Тенге			35076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			265557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
		РАЗДЕЛ №6. Проемы								
79	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2 м2**	1,4016	472,81	19,00	663	27	377	1,30	2
		м2		217,73	6,18	305	9	120	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,2296	427,50	19,32	526	24	284	1,11	1
		м2		185,83	6,39	228	8	120	--	--
81	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проемадо 2 м2	2,9232	427,50	19,32	1250	56	674	1,11	3
		м2		185,83	6,39	543	19	120	--	--
82	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,трехстворчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,1104	348,93	18,88	3179	172	1941	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1558	60	120	--	--
83	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,4016	5501,00	--	7710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С12061-185 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	2,9232	5340,00	--	15610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилейспаренные теплозащитные,остекленные однокамерныминстеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой:т рехэлементные с одной поворотной створкой	9,0228	4380,00	–	39520	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,высота проема до 1м	0,455	414,70	10,41	189	5	99	1,11	1
		м2		177,30	3,94	81	2	120	–	–
87	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,высота проема до 2 м	3,15	228,25	5,58	719	18	364	0,59	2
		м2		94,05	2,12	296	7	120	–	–
88	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	10,3	303,00	–	3121	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Теплоизоляция стен по фасаду								
107	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	115,65	167,60	50,15	19382	5800	12804	0,53	62
		м2		92,03	18,68	10643	2160	100	–	–
108	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	9,252	14600,00	–	135079	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			226947	6101			80
			Тенге			13655	2264			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226947				
	Материалы -		Тенге			6080				
	Всего заработная плата -		Тенге				15919			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201040				
	Местные материалы -		Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			16542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				18400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			258099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				18400			

РАЗДЕЛ №8. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	195	909,57	8,20	177367	1599	64053	1,71	333
		м2		272,95	3,08	53225	601	119	–	–
110	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	22	785,98	8,20	17292	180	6266	1,48	33
		м2		236,25	3,08	5198	68	119	–	–
111	Е0112-10-1	Устройство водосточной системы	213,5332	161,83	1,24	34556	265	39056	0,97	208
		м2		153,23	0,47	32720	100	119	–	–
112	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	3,05	531,56	1,22	1621	4	162	0,28	1
		м		44,10	0,45	135	1	119	–	–
113	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство снегозадерживающегоэлемента при покрытии кровли металлочерепицей	21,6	210,03	7,39	4537	160	4814	1,16	25
		м		184,50	2,77	3985	60	119	–	–
114	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство конькового элемента при покрытии кровли металлочерепицей	43,8	210,03	7,39	9199	324	9761	1,16	51
		м		184,50	2,77	8081	121	119	–	–
115	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1443,69	81,61	2887	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	–	–
116	С11021-64 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150,мм толщиной от 19 мм до 22 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	0,07876	8838,00	–	696	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
117	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,3216	10942,00	–	3519	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
118	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мми более,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,582	10807,00	–	6290	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
119	Е0110-14-1	Установка стропил	1,7241	22722,15	334,28	39175	576	7290	22,10	38
		м3		3397,50	126,00	5858	217	120	–	–
120	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,устройство карнизов	52,715	847,08	7,54	44654	397	13759	1,43	75
		м2		214,65	2,86	11315	151	120	–	–
121	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,7731	6197,72	316,57	23385	1194	16330	22,50	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	13159	450	120	–	–
122	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 100мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	1,2	16303,00	–	19564	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
123	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,02	15609,00	–	312	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
124	С11021-63 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,любой ширины,толщиной от 19 мм до 22 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,04	11015,00	–	441	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
125	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	3,41	10942,00	–	37312	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
126	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	2,91	10807,00	–	31448	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,4	20932,79	309,62	50239	743	7400	13,80	33
		м3		2452,50	117,00	5886	281	120	–	–
128	Е0110-1-3	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий,установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3	1	2083,71	384,22	2084	384	1240	5,40	5
		шт		900,00	133,43	900	133	120	–	–
129	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам (антисептирование)	195	20,48	0,91	3994	177	1175	0,03	6
		м2		4,68	0,34	913	66	120	–	–
130	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство конькового элемента припокрытии кровли металлочерепицей	44	210,03	7,39	9241	325	9805	1,16	51
		м		184,50	2,77	8118	122	119	–	–
131	С11011-3060 Изм. и доп. вып. 25	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44	313,00	–	13772	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
132	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство снегозадерживающего элемента при покрытии кровли металлочерепицей	10,8	210,03	7,39	2268	80	2407	1,16	13
		м		184,50	2,77	1993	30	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С11011-3058 Изм. и доп. вып. 25	Планка примыкания нижняя для кровлиз металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10,8	322,00	--	3478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщиной до3,9 мм,нормальной /обычной/ точности прокатки изуглеродистой стали обыкновенного качества	0,07914	64237,00	--	5084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,0044424	53999,00	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-39 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм	0,043401	66787,00	--	2899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистойпосыпкой РКК-350Б	14,6	89,00	--	1299	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	5,4972	573,75	28,11	3154	155	886	0,78	4
		м3		123,75	10,58	680	58	120	--	--
139	Е0110-52-1	Огнезащита карниза и обрешетки	269,715	20,48	0,91	5524	245	1625	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1262	92	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			557530	6972			981
			Тенге			155353	2614			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			557530				
	Материалы -		Тенге			268852				
	Всего заработная плата -		Тенге				157967			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126353				
		Накладные расходы -	Тенге			188415				94
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				28262			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			44757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			790701				1075
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				186229			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			790701				1075
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				186229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ №10. Внутренняя отделка помещений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	110,7	257,29	4,07	28482	450	16302	0,75	83
		м2		139,28	0,97	15418	107	105	–	–
148	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухихрастворных смесей толщиной до 10мм потолков	110,7	388,95	3,94	43057	436	12042	0,55	61
		м2		102,11	1,49	11304	165	105	–	–
149	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,7	159,85	2,33	17695	258	9544	0,49	54
		м2		81,23	0,88	8992	97	105	–	–
150	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	319,5	285,10	4,07	91090	1299	47050	0,75	240
		м2		139,28	0,97	44500	310	105	–	–
151	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34,7	250,91	4,07	8707	141	4979	0,74	26
		м2		135,68	0,97	4708	34	105	–	–
152	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	319	319,78	3,43	102010	1094	25135	0,46	145
		м2		73,73	1,31	23520	418	105	–	–
153	Е0115-180-3	Улучшенная окраскаоштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	393,3	142,58	2,10	56077	826	27181	0,39	153
		м2		65,03	0,79	25576	311	105	–	–
154	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворныхсмесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосовплоских	68,96	577,22	6,12	39805	422	10406	0,81	56
		м2		141,39	2,32	9750	160	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			386923	4926			818
			Тенге			143769	1602			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386923				
	Материалы -		Тенге			47239				
	Всего заработная плата -		Тенге				145370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			190989				
		Накладные расходы -	Тенге			152639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				168266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			571936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				168266			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-4-1	**Тенге**			1402496	24584			2067
			Тенге			342604	8907			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1402496				
	Материалы -		Тенге			337301				
	Всего заработная плата -		Тенге				351510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			348361				
	Местные материалы -		Тенге			349647				
		Накладные расходы -	Тенге			396297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1906720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				410955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-4-1	Тенге			1906720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				410955			
		СМЕТА №3-5-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5Б). Общестроительные работы								
		Приямок и канал								
20	E0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных**	1,2	8934,90	1327,03	10722	1592	3050	12,49	15
		м3		2137,50	456,24	2565	547	98	--	--
21	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,224	94,00	--	115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,224	266,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,224	310,00	--	379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,00734	41200,00	--	302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталейвесом до 20 кг	0,01008	70437,87	304,24	710	3	104	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	98	1	105	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,29232	16,36	0,05	5	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,58464	16,58	0,02	10	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
28	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,096	1986,57	564,43	191	54	91	3,33	--
		м3		567,00	195,49	54	19	125	--	--
29	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий,перекрытий и днищдля сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,096	7993,00	--	767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	8,64	245,44	3,82	2121	33	375	0,21	2
		м2		37,35	1,44	323	12	112	--	--
		РАЗДЕЛ №5. Полы								
59	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	106	45,47	2,62	4820	278	1499	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1114	105	123	--	--
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,155608	5239,08	327,33	815	51	307	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	294	19	98	--	--
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,155608	41200,00	--	6411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,6	5646,94	--	59858	--	7393	3,66	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	6010	--	123	--	--
63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляциноклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	44,4	323,65	18,42	14370	818	5071	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3816	307	123	--	--
64	Е0111-8-3	Устройство тепло- извукоизоляции засыпной керамзитовой	8,88	4111,96	261,86	36514	2325	6537	3,44	31
		м3		499,50	99,00	4436	879	123	--	--
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1197888	5239,08	327,33	628	39	236	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	226	15	98	--	--
66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы исетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,1197888	41200,00	--	4935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоевбетонных	8,16	5646,94	--	46079	--	5691	3,66	30
		м3		567,00	--	4627	--	123	--	--
68	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных илистекловолокнистых	10,9	48,53	5,55	529	60	604	0,26	3
		м2		42,98	2,07	468	23	123	--	--
69	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate BE-AN 300-20	0,327	28500,00	--	9320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106	191,99	9,95	20351	1055	7293	0,36	38
		м2		52,20	3,74	5533	396	123	--	--
71	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныцементной стяжки	99,3	105,40	2,68	10467	266	430	0,02	2
		м2		2,52	1,00	250	99	123	--	--
72	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,7	52,70	1,34	353	9	15	0,01	--
		м2		1,26	0,50	8	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			215449	4901			170
			Тенге			26784	1847			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215449				
	Материалы -		Тенге			11750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				28630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20666				
	Местные материалы -		Тенге			151349				
		Накладные расходы -	Тенге			35076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5261			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			265557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
		РАЗДЕЛ №6. Проемы								
79	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	**1,4016**	**472,81**	**19,00**	**663**	**27**	**377**	**1,30**	**2**
				217,73	**6,18**	**305**	**9**	**120**	**--**	**--**
80	**Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	**1,2296**	**427,50**	**19,32**	**526**	**24**	**284**	**1,11**	**1**
				185,83	**6,39**	**228**	**8**	**120**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проемадо 2 м2	2,9232	427,50	19,32	1250	56	674	1,11	3
		м2		185,83	6,39	543	19	120	–	–
82	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,трехстворчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,1104	348,93	18,88	3179	172	1941	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1558	60	120	–	–
83	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,4016	5501,00	–	7710	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
84	С12061-185 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	2,9232	5340,00	–	15610	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
85	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилейспаренные теплозащитные,остекленные однокамернымистеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой:т рехэлементные с одной поворотной створкой	9,0228	4380,00	–	39520	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,высота проема до 1м	0,455	414,70	10,41	189	5	99	1,11	1
		м2		177,30	3,94	81	2	120	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,высота проема до 2 м	3,15	228,25	5,58	719	18	364	0,59	2
		м2		94,05	2,12	296	7	120	–	–
88	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	10,3	303,00	–	3121	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Теплоизоляция стен по фасаду								
107	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	115,65	167,60	50,15	19382	5800	12804	0,53	62
		м2		92,03	18,68	10643	2160	100	–	–
108	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	9,252	14600,00	–	135079	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			226947	6101			80
			Тенге			13655	2264			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226947				
	Материалы -		Тенге			6080				
	Всего заработная плата -		Тенге				15919			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201040				
	Местные материалы -		Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			16542				8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2481			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18400			
		Сметная заработная плата -	Тенге			258099				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18400			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ №8. Кровля								
109	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	195	909,57	8,20	177367	1599	64053	1,71	333
		м2		272,95	3,08	53225	601	119	–	–
110	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	22	785,98	8,20	17292	180	6266	1,48	33
		м2		236,25	3,08	5198	68	119	–	–
111	Е0112-10-1	Устройство водосточной системы	213,5332	161,83	1,24	34556	265	39056	0,97	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	32720	100	119	–	–
112	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	3,05	531,56	1,22	1621	4	162	0,28	1
		м		44,10	0,45	135	1	119	–	–
113	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство снегозадерживающегоэлемента при покрытии кровли металлочерепицей	21,6	210,03	7,39	4537	160	4814	1,16	25
		м		184,50	2,77	3985	60	119	–	–
114	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство конькового элемента при покрытии кровли металлочерепицей	43,8	210,03	7,39	9199	324	9761	1,16	51
		м		184,50	2,77	8081	121	119	–	–
115	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1443,69	81,61	2887	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	–	–
116	С11021-64 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150,мм толщиной от 19 мм до 22 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	0,07876	8838,00	–	696	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
117	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,3216	10942,00	–	3519	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
118	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мми более,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,582	10807,00	–	6290	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
119	Е0110-14-1	Установка стропил	1,7241	22722,15	334,28	39175	576	7290	22,10	38
		м3		3397,50	126,00	5858	217	120	–	–
120	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,устройство карнизов	52,715	847,08	7,54	44654	397	13759	1,43	75
		м2		214,65	2,86	11315	151	120	–	–
121	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,7731	6197,72	316,57	23385	1194	16330	22,50	85
		м3		3487,50	119,25	13159	450	120	–	–
122	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 100мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	1,2	16303,00	–	19564	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
123	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,02	15609,00	–	312	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С11021-63 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,любой ширины,толщиной от 19 мм до 22 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,04	11015,00	–	441	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
125	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	3,41	10942,00	–	37312	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
126	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	2,91	10807,00	–	31448	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,4	20932,79	309,62	50239	743	7400	13,80	33
		м3		2452,50	117,00	5886	281	120	–	–
128	Е0110-1-3	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий,установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3	1	2083,71	384,22	2084	384	1240	5,40	5
		шт		900,00	133,43	900	133	120	–	–
129	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам (антисептирование)	195	20,48	0,91	3994	177	1175	0,03	6
		м2		4,68	0,34	913	66	120	–	–
130	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство конькового элемента припокрытии кровли металлочерепицей	44	210,03	7,39	9241	325	9805	1,16	51
		м		184,50	2,77	8118	122	119	–	–
131	С11011-3060 Изм. и доп. вып. 25	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44	313,00	–	13772	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
132	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство снегозадерживающего элемента при покрытии кровли металлочерепицей	10,8	210,03	7,39	2268	80	2407	1,16	13
		м		184,50	2,77	1993	30	119	–	–
133	С11011-3058 Изм. и доп. вып. 25	Планка примыкания нижняя для кровлиз металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10,8	322,00	–	3478	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
134	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщиной до3,9 мм,нормальной /обычной/ точности прокатки изуглеродистой стали обыкновенного качества	0,07914	64237,00	–	5084	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,0044424	53999,00	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-39 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм	0,043401	66787,00	--	2899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистойпосыпкой РКК-350Б	14,6	89,00	--	1299	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	5,4972	573,75	28,11	3154	155	886	0,78	4
		м3		123,75	10,58	680	58	120	--	--
139	Е0110-52-1	Огнезащита карниза и обрешетки	269,715	20,48	0,91	5524	245	1625	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1262	92	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			557530	6972			981
			Тенге			155353	2614			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			557530				
	Материалы -		Тенге			268852				
	Всего заработная плата -		Тенге				157967			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126353				
		Накладные расходы -	Тенге			188415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1075
		Сметная заработная плата -	Тенге				186229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			790701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1075
		Сметная заработная плата -	Тенге				186229			
		РАЗДЕЛ №10. Внутренняя отделка помещений								
147	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	110,7	257,29	4,07	28482	450	16302	0,75	83
		м2		139,28	0,97	15418	107	105	--	--
148	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухихрастворных смесей толщиной до 10мм потолков	110,7	388,95	3,94	43057	436	12042	0,55	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		102,11	1,49	11304	165	105	--	--
149	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,7	159,85	2,33	17695	258	9544	0,49	54
		м2		81,23	0,88	8992	97	105	--	--
150	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	319,5	285,10	4,07	91090	1299	47050	0,75	240
		м2		139,28	0,97	44500	310	105	--	--
151	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34,7	250,91	4,07	8707	141	4979	0,74	26
		м2		135,68	0,97	4708	34	105	--	--
152	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	319	319,78	3,43	102010	1094	25135	0,46	145
		м2		73,73	1,31	23520	418	105	--	--
153	Е0115-180-3	Улучшенная окраскаоштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	393,3	142,58	2,10	56077	826	27181	0,39	153
		м2		65,03	0,79	25576	311	105	--	--
154	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворныхсмесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосовплоских	68,96	577,22	6,12	39805	422	10406	0,81	56
		м2		141,39	2,32	9750	160	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			386923	4926			818
			Тенге			143769	1602			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386923				
	Материалы -		Тенге			47239				
	Всего заработная плата -		Тенге				145370			
	Местные материалы -		Тенге			190989				
		Накладные расходы -	Тенге			152639				76
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				22896			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			32374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			571936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							894
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168266			
		Сметная заработная плата -	Тенге			571936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				168266			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-5-1	**Тенге**			1402496	24584			2067
			Тенге			342604	8907			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1402496				
	Материалы -		Тенге			337301				
	Всего заработная плата -		Тенге				351510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			348361				
	Местные материалы -		Тенге			349647				
		Накладные расходы -	Тенге			396297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1906720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				410955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-5-1	Тенге			1906720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				410955			
		СМЕТА №3-6-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5В). Общестроительные работы								
		Приямок и канал								
20	E0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных**	1,2	8934,90	1327,03	10722	1592	3050	12,49	15
		м3		2137,50	456,24	2565	547	98	--	--
21	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,224	94,00	--	115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,224	266,00	--	326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,224	310,00	--	379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**	0,00734	41200,00	--	302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	E0106-11-8	**Установка закладных деталейвесом до 20 кг**	0,01008	70437,87	304,24	710	3	104	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	98	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,29232	16,36	0,05	5	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,58464	16,58	0,02	10	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
28	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,096	1986,57	564,43	191	54	91	3,33	--
		м3		567,00	195,49	54	19	125	--	--
29	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Плиты покрытий,перекрытий и днищдля сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,096	7993,00	--	767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	8,64	245,44	3,82	2121	33	375	0,21	2
		м2		37,35	1,44	323	12	112	--	--
		РАЗДЕЛ №6. Полы								
59	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	106	45,47	2,62	4820	278	1499	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1114	105	123	--	--
60	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,155608	5239,08	327,33	815	51	307	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	294	19	98	--	--
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,155608	41200,00	--	6411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,6	5646,94	--	59858	--	7393	3,66	39
		м3		567,00	--	6010	--	123	--	--
63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляционклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	44,4	323,65	18,42	14370	818	5071	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3816	307	123	--	--
64	Е0111-8-3	Устройство тепло- извукоизоляции засыпной керамзитовой	8,88	4111,96	261,86	36514	2325	6537	3,44	31
		м3		499,50	99,00	4436	879	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1197888	5239,08	327,33	628	39	236	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	226	15	98	–	–
66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы исетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	0,1197888	41200,00	–	4935	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоевбетонных	8,16	5646,94	–	46079	–	5691	3,66	30
		м3		567,00	–	4627	–	123	–	–
68	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных илистекловолокнистых	10,9	48,53	5,55	529	60	604	0,26	3
		м2		42,98	2,07	468	23	123	–	–
69	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола,марка Solimate BE-AN 300-20	0,327	28500,00	–	9320	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106	191,99	9,95	20351	1055	7293	0,36	38
		м2		52,20	3,74	5533	396	123	–	–
71	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныцементной стяжки	99,3	105,40	2,68	10467	266	430	0,02	2
		м2		2,52	1,00	250	99	123	–	–
72	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,7	52,70	1,34	353	9	15	0,01	–
		м2		1,26	0,50	8	3	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			215449	4901			170
			Тенге			26784	1847			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215449				
	Материалы -		Тенге			11750				
	Всего заработная плата -		Тенге				28630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20666				
	Местные материалы -		Тенге			151349				
		Накладные расходы -	Тенге			35076				18
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5261			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							188
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			265557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
		РАЗДЕЛ №7. Проемы								
79	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	1,4016	472,81	19,00	663	27	377	1,30	2
				217,73	6,18	305	9	120	–	–
80	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	1,2296	427,50	19,32	526	24	284	1,11	1
				185,83	6,39	228	8	120	–	–
81	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двухстворчатых площадью проемадо 2 м2**								
		м2	2,9232	427,50	19,32	1250	56	674	1,11	3
				185,83	6,39	543	19	120	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,трехстворчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,1104	348,93	18,88	3179	172	1941	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1558	60	120	–	–
83	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,4016	5501,00	–	7710	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
84	С12061-185 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	2,9232	5340,00	–	15610	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
85	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПХВ профилейспаренные теплозащитные,остекленные однокамернымистеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой:т рехэлементные с одной поворотной створкой	9,0228	4380,00	–	39520	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,высота проема до 1м	0,455	414,70	10,41	189	5	99	1,11	1
		м2		177,30	3,94	81	2	120	–	–
87	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,высота проема до 2 м	3,15	228,25	5,58	719	18	364	0,59	2
		м2		94,05	2,12	296	7	120	–	–
88	С12061-195 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	10,3	303,00	–	3121	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Теплоизоляция стен по фасаду								
107	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	115,65	167,60	50,15	19382	5800	12804	0,53	62
		м2		92,03	18,68	10643	2160	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	9,252	14600,00	--	135079	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			226947	6101			80
			Тенге			13655	2264			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226947				
	Материалы -		Тенге			6080				
	Всего заработная плата -		Тенге				15919			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201040				
	Местные материалы -		Тенге			71				
		Накладные расходы -	Тенге			16542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				18400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			258099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				18400			
		РАЗДЕЛ №9. Кровля								
109	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	195	909,57	8,20	177367	1599	64053	1,71	333
		м2		272,95	3,08	53225	601	119	--	--
110	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	22	785,98	8,20	17292	180	6266	1,48	33
		м2		236,25	3,08	5198	68	119	--	--
111	Е0112-10-1	Устройство водосточной системы	213,5332	161,83	1,24	34556	265	39056	0,97	208
		м2		153,23	0,47	32720	100	119	--	--
112	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	3,05	531,56	1,22	1621	4	162	0,28	1
		м		44,10	0,45	135	1	119	--	--
113	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство снегозадерживающегоэлемента при покрытии кровли металлочерепицей	21,6	210,03	7,39	4537	160	4814	1,16	25
		м		184,50	2,77	3985	60	119	--	--
114	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство конькового элемента при покрытии кровли металлочерепицей	43,8	210,03	7,39	9199	324	9761	1,16	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		184,50	2,77	8081	121	119	–	–
115	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1443,69	81,61	2887	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	–	–
116	С11021-64 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150,мм толщиной от 19 мм до 22 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	0,07876	8838,00	–	696	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
117	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,3216	10942,00	–	3519	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
118	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мми более,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,582	10807,00	–	6290	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
119	Е0110-14-1	Установка стропил	1,7241	22722,15	334,28	39175	576	7290	22,10	38
		м3		3397,50	126,00	5858	217	120	–	–
120	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,устройство карнизов	52,715	847,08	7,54	44654	397	13759	1,43	75
		м2		214,65	2,86	11315	151	120	–	–
121	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,7731	6197,72	316,57	23385	1194	16330	22,50	85
		м3		3487,50	119,25	13159	450	120	–	–
122	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 100мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	1,2	16303,00	–	19564	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
123	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,02	15609,00	–	312	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
124	С11021-63 Изм. и доп. вып. 29	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5 м,любой ширины,толщиной от 19 мм до 22 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	0,04	11015,00	–	441	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
125	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	3,41	10942,00	–	37312	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	2,91	10807,00	--	31448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,4	20932,79	309,62	50239	743	7400	13,80	33
		м3		2452,50	117,00	5886	281	120	--	--
128	Е0110-1-3	Сборка и установка конструкций кровельных покрытий,установка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3	1	2083,71	384,22	2084	384	1240	5,40	5
		шт		900,00	133,43	900	133	120	--	--
129	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам (антисептирование)	195	20,48	0,91	3994	177	1175	0,03	6
		м2		4,68	0,34	913	66	120	--	--
130	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство конькового элемента припокрытии кровли металлочерепицей	44	210,03	7,39	9241	325	9805	1,16	51
		м		184,50	2,77	8118	122	119	--	--
131	С11011-3060 Изм. и доп. вып. 25	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44	313,00	--	13772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12прим.	Устройство снегозадерживающего элемента при покрытии кровли металлочерепицей	10,8	210,03	7,39	2268	80	2407	1,16	13
		м		184,50	2,77	1993	30	119	--	--
133	С11011-3058 Изм. и доп. вып. 25	Планка примыкания нижняя для кровлиз металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10,8	322,00	--	3478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-886 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками,толщиной до3,9 мм,нормальной /обычной/ точности прокатки изуглеродистой стали обыкновенного качества	0,07914	64237,00	--	5084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,0044424	53999,00	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-39 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм	0,043401	66787,00	--	2899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистойпосыпкой РКК-350Б	14,6	89,00	–	1299	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
138	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	5,4972	573,75	28,11	3154	155	886	0,78	4
		м3		123,75	10,58	680	58	120	–	–
139	Е0110-52-1	Огнезащита карниза и обрешетки	269,715	20,48	0,91	5524	245	1625	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1262	92	120	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			557530	6972			981
			Тенге			155353	2614			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			557530				
	Материалы -		Тенге			268852				
	Всего заработная плата -		Тенге				157967			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126353				
		Накладные расходы -	Тенге			188415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1075
		Сметная заработная плата -	Тенге				186229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			790701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1075
		Сметная заработная плата -	Тенге				186229			
		РАЗДЕЛ №11. Внутренняя отделка помещений								
147	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	110,7	257,29	4,07	28482	450	16302	0,75	83
		м2		139,28	0,97	15418	107	105	–	–
148	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухихрастворных смесей толщиной до 10мм потолков	110,7	388,95	3,94	43057	436	12042	0,55	61
		м2		102,11	1,49	11304	165	105	–	–
149	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,7	159,85	2,33	17695	258	9544	0,49	54
		м2		81,23	0,88	8992	97	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	319,5	285,10	4,07	91090	1299	47050	0,75	240
		м2		139,28	0,97	44500	310	105	--	--
151	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	34,7	250,91	4,07	8707	141	4979	0,74	26
		м2		135,68	0,97	4708	34	105	--	--
152	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	319	319,78	3,43	102010	1094	25135	0,46	145
		м2		73,73	1,31	23520	418	105	--	--
153	E0115-180-3	Улучшенная окраскаоштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	393,3	142,58	2,10	56077	826	27181	0,39	153
		м2		65,03	0,79	25576	311	105	--	--
154	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворныхсмесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосовплоских	68,96	577,22	6,12	39805	422	10406	0,81	56
		м2		141,39	2,32	9750	160	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			386923	4926			818
			Тенге			143769	1602			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386923				
	Материалы -		Тенге			47239				
	Всего заработная плата -		Тенге				145370			
	Местные материалы -		Тенге			190989				
		Накладные расходы -	Тенге			152639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				168266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			571936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				168266			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-6-1	Тенге			1402496	24584			2067
			Тенге			342604	8907			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1402496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			337301				
	Всего заработная плата -		Тенге				351510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			348361				
	Местные материалы -		Тенге			349647				
		Накладные расходы -	Тенге			396297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1906720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				410955			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-6-1	Тенге			1906720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2265
		Сметная заработная плата -	Тенге				410955			
	СМЕТА №4-2. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ОСВЕЩЕНИЯ,СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ									
		Кабельная линия освещения								
		Монтажные работы								
1	**С151601-556 Изм. и доп. вып. 29**	**Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**5,71506**	**259674,00**	**--**	**1484052**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**СПрайс листТОО"AcTechnologies"**	**Колодка клеммная ответвительная универсальная(код ВК616)**	**540**	**1280,90**	**--**	**691688**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С130806-11 Изм. и доп. вып. 24**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие50х3 мм**	**2,8**	**277,00**	**--**	**776**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Ц0108-407-13прим.**	**Трубы стальные в опалубке фундаментов,диаметр до 50 мм**	**2,8**	**116,40**	**6,30**	**326**	**18**	**194**	**0,44**	**1**
		м		**71,60**	**1,30**	**200**	**4**	**95**	**--**	**--**
7	**Ц0108-141-2**	**Кабель до 35 кВ,прокладываемый вготовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 2 кг**	**5094,15**	**27,50**	**4,00**	**140089**	**20377**	**96789**	**0,12**	**611**
		м		**19,30**	**0,70**	**98317**	**3566**	**95**	**--**	**--**
8	**Ц0108-146-3**	**Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами,масса 1 м до 2кг**	**438,2**	**82,30**	**24,80**	**36064**	**10867**	**13987**	**0,16**	**70**
		м		**28,40**	**5,20**	**12445**	**2279**	**95**	**--**	**--**
9	**Ц0108-148-2**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 2 кг**	**70,65**	**38,10**	**3,20**	**2692**	**226**	**1980**	**0,15**	**11**
		м		**28,80**	**0,70**	**2035**	**49**	**95**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
		Строительные работы								
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов изасбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,06785	345687,08	--	23455	--	2049	175,00	12
		кан.-км		27450,00	--	1862	--	110	--	--
12	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3	1374,03	28,05	27,01	38542	37113	12292	0,01	10
		м3		1,04	8,18	1429	11243	97	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка просеянной земли для постели под кабель вручную	458,01	134,10	--	61419	--	69404	0,97	445
		м3		134,10	--	61419	--	113	--	--
		Электроснабжение системы мониторинга								
		Монтажные работы								
17	С151601-556 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	5,08878	259674,00	--	1321424	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 мдо 2 кг	4830,15	27,50	4,00	132829	19321	91773	0,12	580
		м		19,30	0,70	93222	3381	95	--	--
19	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами,масса 1 м до 2 кг	46	82,30	24,80	3786	1141	1468	0,16	7
		м		28,40	5,20	1306	239	95	--	--
20	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 2 кг	112,85	38,10	3,20	4300	361	3163	0,15	17
		м		28,80	0,70	3250	79	95	--	--
21	СПрайс листТОО"AcTechnologies"	Колодка клеммная ответвительная универсальная(код ВК616)	150	1280,90	--	192136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс листТОО"AcTechnologies"	Смотровое устройство 335х240х255(код 025002)	30	4984,87	--	149546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс листТОО"AcTechnologies"	Смотровое устройство (без дна) 335х240х255(код 025003)	60	3323,15	--	199389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПрайс листТОО"AcTechnologies"	Труба двустенная гибкая гофрированная Д-50мм(код 121950)	45,9	138,74	--	6368	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-410-2	Прокладка трубы полиэтиленовой,диаметр до 50 мм	45	39,00	1,50	1755	68	1116	0,16	7
		м		25,90	0,20	1166	9	95	--	--
26	СПрайс листТОО"AcTechnologies"	Стоймость уплотнительного кольца Д-50мм(код 016050)	120	22,16	--	2660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
		Строительные работы								
28	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов изасбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,06785	345687,08	--	23455	--	2049	175,00	12
		кан.-км		27450,00	--	1862	--	110	--	--
		Демонтажные работы								
29	Ц0108-141-1прим.	Демонтаж существующей кабельной линии,масса 1м до 1 кг	4951	7,92	0,93	39212	4604	27656	0,03	163
		м		5,73	0,15	28369	743	95	--	--
30	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов,деталей и конструкций при автомобильных перевозках	4,20835	122,80	--	517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С010332-А8-1	Транспортировкадемонтируемого кабеля на расстояние до 8км	4,20835	61,92	--	261	--	--	--	--
		т		12,38	--	52	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4-2	Тенге			4558925	94096			1955
			Тенге			308535	21592			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4411276				
	Материалы -		Тенге			64345				
	Всего заработная плата -		Тенге				252259			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4048039				
		Накладные расходы -	Тенге			239646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279055				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4929978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				288206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147649				
		Материалы -	Тенге			43024				
		Всего заработная плата -	Тенге				77868			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			517				
		Местные материалы -	Тенге			161				
		Транспортные расходы -	Тенге			261				
		Накладные расходы -	Тенге			85793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14007				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата -	Тенге				90737			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2	Тенге			5177426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2117
		Сметная заработная плата -	Тенге				378943			
		СМЕТА №7-1-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. (ГЕНПЛАН, ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ). Общестроительные работы								
1	Е0101-12-2	**Разработка грунта 2 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 1 м3**	365,5	21,30	20,46	7785	7478	2709	0,01	2
		м3		0,84	6,80	307	2486	97	--	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	27,5	262,72	--	7225	--	8164	1,85	51
		м3		262,72	--	7225	--	113	--	--
		СТЕНЫ								
		Ст1								
3	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	5	6084,79	66,01	30424	330	1081	1,35	7
		м3		195,75	24,93	979	125	98	--	--
4	Е0106-13-4	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,толщиной до 500 мм**	38,4	10298,07	308,99	395446	11865	39955	5,92	227
		м3		945,00	116,73	36288	4482	98	--	--
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	44,076	105,00	--	4628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2**	38,976	300,00	--	11693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	38,976	349,00	--	13603	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0327	53577,00	--	1752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	0,66298	53999,00	--	35800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	1,03939	52241,00	--	54299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0756	70437,87	304,24	5325	23	725	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	731	9	98	--	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1924	16,36	0,05	36	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,1924	33,16	0,04	73	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	94,913	245,44	3,82	23295	363	4123	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3545	137	112	--	--
	Ст2									
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,7	6084,79	66,01	10344	112	368	1,35	2
		м3		195,75	24,93	333	42	98	--	--
16	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,толщиной до 500 мм	21,7	10298,07	308,99	223468	6705	22579	5,92	128
		м3		945,00	116,73	20507	2533	98	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,7595	105,00	--	2495	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	22,0255	300,00	--	6608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,0255	349,00	--	7687	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0223	53577,00	--	1195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	0,33615	53999,00	--	18152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4992	52241,00	--	26079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12276	70437,87	304,24	8647	37	1178	58,00	7
		1т		9675,00	114,75	1188	14	98	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,56004	16,36	0,05	58	--	19	0,03	--
		м2		5,81	0,02	21	--	90	--	--
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,56004	33,16	0,04	118	--	27	0,04	--
		м2		8,32	--	30	--	90	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	55,36	245,44	3,82	13588	211	2405	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2068	80	112	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-1-2	Тенге			909820	27125			462
			Тенге			73251	9907			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			909820				
	Материалы -		Тенге			124923				
	Всего заработная плата -		Тенге				83158			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137276				
	Местные материалы -		Тенге			547245				
		Накладные расходы -	Тенге			83360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1052772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				95662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-2	Тенге			1052772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
		Сметная заработная плата -	Тенге				95662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**43988428**	**4218372**			**39157**
			Тенге			**7575098**	**1434755**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4411276**				
		Материалы -	Тенге			**64345**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**252259**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4048039**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239646**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**120**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35947**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**279055**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4929978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1596**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288206**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39463797**				
		Материалы -	Тенге			**3605241**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8736957**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14717192**				
		Местные материалы -	Тенге			**4460355**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**6577132**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7800708**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3901**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1170106**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2835870**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50100376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41472**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9907063**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**51473**				
		Материалы -	Тенге			**8193**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**19996**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14620**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17997**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2699**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4168**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**73638**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22696**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**61000**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**61000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3660**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**64660**				
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			**881**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**641**			
		Накладные расходы -	Тенге			**609**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**91**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**89**				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			**1580**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				733			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			55170231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43186
		Сметная заработная плата -	Тенге				10218697			

Итого прямые затраты: 55 170 231

-оборудование: 0

-прочие работы: 0

Наименование затрат:	СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
Итого	55 170 231	-	-	55 170 231
Временные здания и сооружения 3,4%	1 875 788			1 875 788
Итого по главам 1-8	57 046 019	-	-	57 046 019
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	918 441			918 441
Затраты на выслугу лет 1%			570 460	570 460
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			228 184	228 184
Затратами связанные с вахтой 5,11%			2 915 052	2 915 052
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	57 964 460	-	3 713 696	61 678 156
Итого по сметному расчету 2017 г. 29% (2269/775)	49 214 444	-	3 153 095	52 367 540
Итого по сметному расчету 2018 г. 39% (2405/775)	70 151 955	-	4 494 530	74 646 485
Итого по сметному расчету 2019 г. 32% (2525/775)	60 432 624	-	3 871 827	64 304 451
Итого	179 799 023	-	11 519 453	191 318 476
Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,962999981	173 146 456	-	11 093 233	184 239 689
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			3 684 794	3 684 794
Итого	173 146 456	-	14 778 027	187 924 483
Налог на добавленную стоимость, 12%			22 550 938	
Итого с НДС	173 146 456		37 328 965	210 475 420

Начальник департамента гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

На осн. письма ГФР №18-17-31/01-467 от 09.04.2020 и ТН №YER/021 от 06.04.2020

М. Мадиев

Директор ТФ РГП "Казводхоз"

К. Ауен

Подрядчик:
Исп.директор ТОО "Гидро курылыс"
А. Толендиев

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
Ли Г.С.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Шман Ұ.Ш.

Авторский надзор: Виды работ и качество соответствуют проекту
ПК "Институт Казгипроводхоз"
Е. Дуйсенов