Форма № КС-3

Заказчик: ТОО «Свободное»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	09.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2023 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области	109 487 051	97 756 295	95 839 505	95 839 505					11 730 755	109 487 051

М.П. Заказчик

М.П. Подрядчик

Директор Закусилов А.А., БИН 041240001512 **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: ТОО «Свободное», БИН 041240001512, Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Максимовка ,Тел.: 87164091376

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171,.СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

Объект: "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

Договор строительного подряда б/н от «09» июня 2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	5060,46	80,83	80,83	409037	409037	--	100400	550173
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,55	--	139416		40737	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	5060,46	70,60	70,60	357268	357269	--	87647	480490
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	121755		35575	
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	14504,88	325,08	325,08	4715246	4715246	--	917869	6083781
		НР - 72%; СП - 8%			--	87,89	--	1274834		450667	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	145,05	3287,47	--	476848	--	--	343330	885793
		НР - 72%; СП - 8%			3287,47	--	476848	--		65615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	15208,66	62,46	62,46	949933	949933	--	233149	1277680
					--	21,29	--	323792		94598	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	15208,66	309,14	141,97	4701605	2159173	--	2589731	7874588
					167,17	69,33	2542432	1054416		583252	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2683,88	1715,69	--	4604706	--	--	3315397	8553713
					1715,69	--	4604706	--		633610	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16214643	8590658	--	7587523	25706218
							7623986	2914213	--	1904054	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16214643				
	Всего заработная плата		тенге					10538199			
		Накладные расходы	тенге				7587523				
		Сметная прибыль	тенге				1904054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25706220				6086
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10538199			
		Сметная заработная плата	тенге				25706220				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге								6086
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10538199			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	572,31	2376,81	307,92	1360272	176226	--	1224577	2791636
					2068,89	92,43	1184046	52899		206787	
		НР - 99%; СП - 8%									
9	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,904	1871299,38	1337485,00	1691655	1209087	--	803998	2695305
					533814,38	364547,33	482568	329551		199652	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,178	2234181,46	1584655,60	2631866	1866724	--	1251196	4193707
					649525,86	423338,85	765141	498693		310645	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,284	2772045,04	2111386,62	3559306	2711021	--	1726463	5708631
					660658,42	697520,85	848285	895617		422862	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,311	3855805,30	2885604,20	5054961	3783027	--	2526159	8187610
					970201,10	976157,32	1271934	1279742		606490	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,915	4528676,68	3390821,42	13201093	9884245	--	6549331	21330458
					1137855,26	1131608,15	3316848	3298638		1580034	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр д=820 мм/	км трубопровода	0,024	8870203,73	3989045,66	212885	95737	21987	126358	366382
					3965062,08	1353030,02	95161	32473		27139	
		НР - 99%; СП - 8%									
15	241-102-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0 мм	м	24	122241,00	--	2933784	--	2933784	--	3168487
					--	--	--	--		234703	
		СП - 8%									
16	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	59695,24	6152,26	119390	12304	68982	37984	169964
					19052,00	132,05	38104	264		12590	
		НР - 99%; СП - 8%									
17	1122-1401-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	8158,25	42,66	195798	1024	116179	78242	295963
					3274,79	18,22	78595	437		21923	
		НР - 99%; СП - 8%									
18	1122-0901-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	1	85098,04	28750,62	85098	28750	17598	47986	143731
					38749,54	9721,26	38750	9721		10647	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Фланцевый поворотный затвор VAG EKN DN600 PN10 EPDM корпус GGG 40/диск GGG40 F4 редуктор+маховик	шт	1	2825892,86	--	2825893	--	2825893	--	3051964
					--	--	--	--		226071	
		СП - 8%									
20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	5144,65	159,00	46302	1431	15377	29905	82304
					3277,12	79,23	29494	713		6097	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Фланцевый поворотный затвор VAG CEREX B300-W EPDM DN100 PN16 корпус GGG 40/диск нерж.сталь	шт	9	64812,50	--	583313	--	583313	--	629978
		СП - 8%			--	--	--	--		46665	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3022,15	53,00	15111	265	4546	10327	27473
		НР - 99%; СП - 8%			2059,90	26,41	10300	132		2035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Фланцевый поворотный затвор VAG CEREX B300-W EPDM DN50 PN16 корпус GGG 40/диск нерж.сталь	шт	5	34375,00	--	171875	--	171875	--	185625
		СП - 8%			--	--	--	--		13750	
24	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	5	5256,36	106,00	26282	530	6093	19724	49686
		НР - 99%; СП - 8%			3931,80	52,82	19659	264		3680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	КПТОО "Ляззат Курылыс"	Вантуз В6-50 PN10	шт	5	13392,86	--	66964	--	66964	--	72321
		СП - 8%			--	--	--	--		5357	
26	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/тройник, отвод, переход, втулка д=560 мм/	шт.	20	35086,73	25526,25	701735	510525	--	345782	1131319
		НР - 99%; СП - 8%			9560,48	7903,27	191210	158065		83801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Тройник 560 мм ПЭ100 SDR17 ТУ св.	шт	1	270100,89	--	270101	--	270101	--	291709
		СП - 8%			--	--	--	--		21608	
28	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17 Ду560х110 Ру10	шт	10	393303,57	--	3933036	--	3933036	--	4247679
		СП - 8%			--	--	--	--		314643	
29	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Тройник неравнопроходный ЕВРОСТАНДАРТ ПЭ100 560х0225 мм SDR17 PN10A	шт	2	381480,36	--	762961	--	762961	--	823998
		СП - 8%			--	--	--	--		61037	
30	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Отвод 45 гр. ПЭ100 SDR17 560мм Ру10	шт	3	119017,86	--	357054	--	357054	--	385618
		СП - 8%			--	--	--	--		28564	
31	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Отвод 30 гр. ПЭ100 SDR17 560мм Ру10	шт	1	107272,32	--	107272	--	107272	--	115854
		СП - 8%			--	--	--	--		8582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Переход ПЭ100 SDR17 Ду560х400мм Ру10	шт	2	110285,71	--	220571	--	220571	--	238217
		СП - 8%			--	--	--	--		17646	
33	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду560мм Ру10	шт	1	70803,57	--	70804	--	70804	--	76468
		СП - 8%			--	--	--	--		5664	
34	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении/тройник, отвод,переход д=400 мм/	шт.	6	14621,69	7378,67	87730	44272	--	62358	162095
		НР - 99%; СП - 8%			7243,02	3254,98	43458	19530		12007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17 Ду400 Ру10	шт	1	99674,11	--	99674	--	99674	--	107648
		СП - 8%			--	--	--	--		7974	
36	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Тройник неравнопроходный ЕВРОСТАНДАРТ ПЭ100 400х110 мм SDR17 PN10A	шт	1	180540,18	--	180540	--	180540	--	194983
		СП - 8%			--	--	--	--		14443	
37	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Отвод 45 гр. ПЭ100 SDR17 400мм Ру10	шт	1	52017,86	--	52018	--	52018	--	56179
		СП - 8%			--	--	--	--		4161	
38	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Переход ПЭ100 SDR17 Ду400х315мм Ру10	шт	1	57321,43	--	57321	--	57321	--	61907
		СП - 8%			--	--	--	--		4586	
39	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Переход ПЭ100 SDR17 Ду400х280мм Ру10	шт	2	40723,21	--	81446	--	81446	--	87962
		СП - 8%			--	--	--	--		6516	
40	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении/тройник, переход д=315 мм/	шт.	2	8065,57	2580,21	16131	5160	--	14391	32963
		НР - 99%; СП - 8%			5485,36	1782,65	10971	3565		2442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR17 Ду315х110 Ру10	шт	1	107129,46	--	107129	--	107129	--	115699
		СП - 8%			--	--	--	--		8570	
42	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Переход ПЭ100 SDR17 Ду315х225мм Ру10	шт	1	30267,86	--	30268	--	30268	--	32689
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении/тройник, отвод,переход д=280 мм/	шт.	4	7409,05	2322,70	29636	9291	--	26522	60651
		НР - 99%; СП - 8%			5086,35	1611,25	20345	6445		4493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR17 Ду280х110 Ру10	шт	1	82142,86	--	82143	--	82143	--	88714
		СП - 8%			--	--	--	--		6571	
45	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Отвод 60 гр. ПЭ100 SDR17 Ду280 Ру10	шт	1	28857,14	--	28857	--	28857	--	31166
		СП - 8%			--	--	--	--		2309	
46	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Переход ПЭ100 SDR17 Ду280х225мм Ру10	шт	2	26410,71	--	52821	--	52821	--	57047
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
47	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении/тройник, отвод,переход,втулка д=225 мм/	шт.	17	4773,64	580,44	81152	9867	--	70820	164130
		НР - 99%; СП - 8%			4193,20	14,79	71284	251		12158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR17 Ду225 Ру10	шт	1	20705,36	--	20705	--	20705	--	22361
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
49	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Отвод 45 гр.225мм ПЭ100 SDR17 ТУ св.	шт	10	12693,75	--	126938	--	126938	--	137093
		СП - 8%			--	--	--	--		10155	
50	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Переход ПЭ100 SDR17 Ду225х110мм Ру10	шт	1	13254,46	--	13254	--	13254	--	14314
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
51	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Втулка под фланец 225мм ПЭ100 SDR17 удл. ТИП2 (основная)	шт	5	7919,64	--	39598	--	39598	--	42766
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
52	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход, втулка д=110 мм/	шт.	14	2305,30	296,20	32274	4147	--	27872	64957
		НР - 99%; СП - 8%			2009,10	1,85	28127	26		4812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Переход ПЭ100 SDR17 Ду110х63мм Ру10	шт	5	3665,18	--	18326	--	18326	--	19792
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
54	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Втулка под фланец 110мм ПЭ100 SDR17 удл. ТИП2 (основная)	шт	9	2051,79	--	18466	--	18466	--	19943
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
55	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/втулка д=63 мм/	шт.	5	2102,87	178,96	10514	895	--	9526	21643
		НР - 99%; СП - 8%			1923,91	0,53	9620	3		1603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ду63мм Ру10	шт	5	1178,57	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
57	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/фланец д=560мм/	т фасонных частей	0,042	1773276,84	728167,01	74478	30583	24316	29492	112288
		НР - 99%; СП - 8%			466164,83	243121,42	19579	10211		8318	
58	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Фланец 560мм с покрытием 10 БАР	шт	1	153719,64	--	153720	--	153720	--	166018
		СП - 8%			--	--	--	--		12298	
59	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка/фланец д=225 мм/	т фасонных частей	0,057	405603,78	23744,00	23119	1354	17644	4598	29934
		НР - 99%; СП - 8%			72295,78	9185,59	4121	524		2217	
60	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Фланец 225мм с покрытием ПП КТЗ	шт	5	14040,18	--	70201	--	70201	--	75817
		СП - 8%			--	--	--	--		5616	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/фланец д=100 мм, д=50мм,заглушка фланцевая д=200 мм/	т фасонных частей	0,1	2481438,67	850942,44	248144	85094	64357	127059	405220
		НР - 99%; СП - 8%			986931,23	296497,60	98693	29650		30016	
62	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Фланец 110мм с покрытием ПП КТЗ	шт	9	6840,18	--	61562	--	61562	--	66487
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КП Торговый Дом СТЗ "Арыстан"	Фланец 63мм с покрытием ПП КТЗ	шт	5	4140,18	--	20701	--	20701	--	22357
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
64	КПТОО "ТеплоТехСнаб"	Заглушка фланцевая Ду200 Ру10	шт	5	13866,07	--	69330	--	69330	--	74876
		СП - 8%			--	--	--	--		5546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				43199471	20471559	14051618	15150670	63018150
							8676293	6627414	--	4668009	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				43199471				
	Материалы		тенге				357079				
	Всего заработная плата		тенге					15303707			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13694539				
		Накладные расходы	тенге				15150670				
		Сметная прибыль	тенге				4668009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				63018150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6308
		Сметная заработная плата	тенге					15303707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				63018150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6308
		Сметная заработная плата	тенге					15303707			
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
		СУХИЕ КОЛОДЦЫ									
65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,45	43749,33	16480,65	457180	172223	72274	287541	804299
		НР - 99%; СП - 8%			20352,48	7441,33	212683	77762		59578	
66	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	67157,00	--	335785	--	335785	--	362648
		СП - 8%			--	--	--	--		26863	
67	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	15	37984,00	--	569760	--	569760	--	615341
		СП - 8%			--	--	--	--		45581	
68	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	40592,00	--	202960	--	202960	--	219197
		СП - 8%			--	--	--	--		16237	
69	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4248,00	--	21240	--	21240	--	22939
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
70	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	5	6458,00	--	32290	--	32290	--	34873
		СП - 8%			--	--	--	--		2583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	30	785,00	--	23550	--	23550	--	25434
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
72	1141-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	67,55	863,34	30,41	58319	2054	227	44270	110797
		НР - 79%; СП - 8%			829,58	--	56038	--		8207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	235-301-0104 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты/Стоимость гидроизоляции "Пенетрон"/	кг	81,06	1040,00	--	84302	--	84302	--	91046
		СП - 8%			--	--	--	--		6744	
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,89	43749,33	16480,65	695177	261878	109898	437227	1222997
		НР - 99%; СП - 8%			20352,48	7441,33	323401	118243		90592	
75	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	29085,00	--	145425	--	145425	--	157059
		СП - 8%			--	--	--	--		11634	
76	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	67157,00	--	268628	--	268628	--	290118
		СП - 8%			--	--	--	--		21490	
77	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	32228,00	--	515648	--	515648	--	556900
		СП - 8%			--	--	--	--		41252	
78	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	37984,00	--	455808	--	455808	--	492273
		СП - 8%			--	--	--	--		36465	
79	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	44331,00	--	44331	--	44331	--	47877
		СП - 8%			--	--	--	--		3546	
80	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	21266,00	--	106330	--	106330	--	114836
		СП - 8%			--	--	--	--		8506	
81	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	40592,00	--	162368	--	162368	--	175357
		СП - 8%			--	--	--	--		12989	
82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	4248,00	--	38232	--	38232	--	41291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
83	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	9	6458,00	--	58122	--	58122	--	62772
		СП - 8%			--	--	--	--		4650	
84	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	54	785,00	--	42390	--	42390	--	45781
		СП - 8%			--	--	--	--		3391	
85	1141-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	113,25	863,34	30,41	97773	3444	379	74221	185754
		НР - 79%; СП - 8%			829,58	--	93950	--		13760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	235-301-0104 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты/Стоимость гидроизоляции "Пенетрон"/	кг	135,9	1040,00	--	141336	--	141336	--	152643
		СП - 8%			--	--	--	--		11307	
		Отмостка на 14 колодцев									
		Прочие затраты									
87	412-202-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	27625	43,00	--	1187875	--		--	1282905
		СП - 8%			--	--	--	--		95030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5744829	439599	3431283	843259	7115137
							686072	196005	--	527047	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5744829				
		Материалы	тенге				182777				
		Всего заработная плата	тенге					882077			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3248505				
		Транспортные расходы	тенге				1187875				
		Накладные расходы	тенге				843259				
		Сметная прибыль	тенге				527047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7115135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	тенге					882077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7115135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	тенге					882077			
		ИТОГО ПО АКТУ №1:	тенге								95839505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16986351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					29501816			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9737632			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17482900		
		- Перевозка грузов	тенге				1187875				
		- Накладные расходы	тенге							23581452	
		- Сметная прибыль	тенге							7099110	
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								1 916 790
		Итого с непредвиденными	Тенге								97 756 295
		НДС 12 %	Тенге								11 730 755
		ВСЕГО С НДС	Тенге								109 487 050

Принял (Заказчик):

ТОО «Свободное», БИН 041240001512

Директор _____ **Закусилов А.А.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Форма № КС-3

Заказчик: ТОО «Свободное»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	09.06.2023				
		доп.согл.№1	16.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2023 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области	125 486 183	14 284 939	107 639 053	11 799 548					1 714 193	15 999 132

м.п. Заказчик

Директор Закусилов А.А., БИН 041240001512 **2023 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор Суворов А. А., БИН 060140023171 **2023 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: ТОО «Свободное», БИН 041240001512, Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Максимовка ,Тел.: 87164091376

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

Объект: "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

Договор строительного подряда б/н от «09» июня 2023г., дополнительное соглашение № 1 от 16 октября 2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж НС-1шт									
1	1337-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим	**Оборудование (станция насосная). Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	2607498,38	1083310,50	2607498	1083310	–	1344150	4267780
		НР - 61%; СП - 8%			1524187,88	679337,29	1524188	679337		316132	
2	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	20	8343,96	611,37	166879	12227	–	154151	346713
		НР - 99%; СП - 8%			7732,59	52,82	154652	1056		25682	
3	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	8	9839,50	718,20	78716	5746	–	72868	163711
		НР - 99%; СП - 8%			9121,30	79,23	72970	634		12127	
4	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка**	фланец	8	37801,59	26944,40	302413	215555	–	159124	498460
		НР - 99%; СП - 8%			10857,19	9234,27	86858	73874		36923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	1063,80	53,83	1064	54	–	1000	2229
		НР - 99%; СП - 8%			1009,97	–	1010	–		165	
6	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800(400) мм. Установка	т фасонных частей	0,9014	1006569,67	540404,84	907322	487121	–	584484	1611150
		НР - 99%; СП - 8%			466164,83	188802,32	420201	170186		119344	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,5	87,16	3,45	392	15	–	261	706
		НР - 69%; СП - 8%			83,71	0,50	377	2		52	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(на 2 раза)	$м^2$	9	51,49	2,56	463	24	–	307	832
		НР - 69%; СП - 8%			48,93	0,50	440	5		62	
9	1307-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28прим	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т. Монтаж оборудования	комплект	2	184413,57	18521,02	368827	37042	–	211526	626782
		НР - 61%; СП - 8%			165892,55	7489,61	331785	14979		46428	
		Установка патрубков для всасывающей трубы ПТВ 1 и ПТВ 2 (по 2 штуки)									
10	1109-0701-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (коллектор, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,27266	376745,67	57189,51	479469	72783	–	307542	849972
		НР - 69%; СП - 8%			319556,16	30665,69	406686	39027		62961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4913043	1913877	–	2835413	8368335
							2999167	979100	–	619876	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2976325				
	Всего заработная плата		тенге					2550289			
		Накладные расходы	тенге				1555676				
		Сметная прибыль	тенге				362560				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4894561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								868
		Сметная заработная плата	тенге					2550289			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1457249				
	Всего заработная плата		тенге					982265			
		Накладные расходы	тенге				972195				
		Сметная прибыль	тенге				194355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2623799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					982265			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				479469				
	Всего заработная плата		тенге					445713			
		Накладные расходы	тенге				307542				
		Сметная прибыль	тенге				62961				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				849972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	тенге					445713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8368332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1403
		Сметная заработная плата	тенге					3978267			
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
		Подраздел 1.Демонтаж,монтаж футляров									
11	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	314	325,08	325,08	102075	102075	–	19870	131701
		НР - 72%; СП - 8%			–	87,89	–	27597		9756	
12	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1	км трубопровода	0,024	4772464,65	2393427,40	114539	57443	–	75815	205582
		НР - 99%; СП - 8%			2379037,25	811818,01	57097	19484		15228	
13	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншеюДемонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1	км трубопровода	0,08	2535458,59	1897544,68	202837	151804	–	101082	328232
		НР - 99%; СП - 8%			637913,91	638370,70	51033	51070		24313	
14	1122-0601-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	2711840,96	1851916,16	65084	44446	–	31591	104409
		НР - 99%; СП - 8%			859924,80	469668,86	20638	11272		7734	
15	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	4225764,31	3162574,46	338061	253006	–	168470	547053
		НР - 99%; СП - 8%			1063189,85	1063951,16	85055	85116		40522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	7954107,74	3989045,66	190899	95737	–	126358	342637
		НР - 99%; СП - 8%			3965062,08	1353030,02	95161	32473		25381	
17	1122-1401-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	3317,45	42,66	79619	1024	–	78242	170490
		НР - 99%; СП - 8%			3274,79	18,22	78595	437		12629	
18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	25204,26	6152,26	25204	6152	–	18992	47732
		НР - 99%; СП - 8%			19052,00	132,05	19052	132		3536	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	298	62,46	62,46	18613	18613	–	4568	25035
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,29	–	6344		1854	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				406631				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					730300			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					233925			
	Накладные расходы		тенге							624988	
	Сметная прибыль		тенге							140953	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1902872
		Подраздел 2.Сварочные работы									
20	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	16	8343,96	611,37	133503	9782	–	123321	277370
		НР - 99%; СП - 8%			7732,59	52,82	123721	845		20546	
21	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	8	9839,50	718,20	78716	5746	–	72868	163711
		НР - 99%; СП - 8%			9121,30	79,23	72970	634		12127	
22	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	5	37801,59	26944,40	189008	134722	–	99453	311538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			10857,19	9234,27	54286	46171		23077	
23	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800(400) мм. Установка**	т фасонных частей	0,434	1006569,67	540404,84	436851	234535	–	281413	775725
		НР - 99%; СП - 8%			466164,83	188802,32	202316	81940		57461	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				453293				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					384785			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					129590			
	Накладные расходы		тенге							577055	
	Сметная прибыль		тенге							113211	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1528344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1975009	1115085	–	1202043	3431215
							859924	363515	–	254164	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1975009				
	Всего заработная плата		тенге					1223439			
		Накладные расходы	тенге				1202043				
		Сметная прибыль	тенге				254164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3431216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	тенге					1223439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3431216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	тенге					1223439			
		ИТОГО ПО АКТУ №2:	**тенге**								11799548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3859091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3028962			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1342615			
		- Накладные расходы	тенге							4037456	
		- Сметная прибыль	тенге							874040	
		Затраты связанные с командированием работников	Тенге								2249400
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								235 991
		Итого с непредвиденными	Тенге								14 284 939
		НДС 12 %	Тенге								1 714 193
		ВСЕГО С НДС	Тенге								15 999 132

Принял (Заказчик):
ТОО "Свободное», БИН 041240001512

Директор _____ **Закусилов А.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Форма № КС-3

Заказчик: ТОО «Свободное»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	09.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2024 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области	116 353 980	6 131 187	101 850 473	6 010 968					735 742	6 866 929

м.п. Заказчик **Директор Закусилов А.А., БИН 041240001512** **2024 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2024 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: ТОО «Свободное», БИН 041240001512, Акмолинская область, Сандыктауский р-н, с. Максимовка ,Тел.: 87164091376

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

Объект: "Система орошения дождеванием сельскохозяйственных культур в ТОО "Свободное" Сандыктауского района Акмолинской области

Договор строительного подряда б/н от «09» июня 2023г.

Акт приемки выполненных работ № 3
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД									
1	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка**	км трубопровода	0,904	173851,02	–	157161	–	33645	122281	301797
		НР - 99%; СП - 8%			136632,38	–	123516	–		22355	
2	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка**	км трубопровода	1,178	217980,12	–	256781	–	69003	185901	478096
		НР - 99%; СП - 8%			159404,45	–	187778	–		35414	
3	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка**	км трубопровода	1,284	243561,24	–	312733	–	108058	202629	556590
		НР - 99%; СП - 8%			159404,45	–	204675	–		41229	
4	1122-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка**	км трубопровода	1,311	331525,18	–	434630	–	195797	236445	724761
		НР - 99%; СП - 8%			182176,51	–	238833	–		53686	
5	1122-0701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка**	км трубопровода	2,915	483603,06	–	1409703	–	679517	722884	2303194
		НР - 99%; СП - 8%			250492,70	–	730186	–		170607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2571008	–	1086020	1470140	4364438
							1484988	–	–	323291	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2571008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				1086018				
	Всего заработная плата		тенге					1484988			
		Накладные расходы	тенге				1470140				
		Сметная прибыль	тенге				323291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4364439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	тенге					1484988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4364439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	тенге					1484988			
		РАЗДЕЛ 4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Установка патрубков для всасывающей трубы ПТВ 1 и ПТВ 2 (по 2 штуки)									
6	1109-0701-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	1,1021236	235099,64	40032,66	259109	44121	3674	162131	454939
		НР - 69%; СП - 8%			191733,70	21465,98	211314	23658		33699	
7	1216-0101-2408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж**	задвижка	2	35834,49	18061,71	71669	36123	–	37012	117375
		НР - 72%; СП - 8%			17772,78	7929,66	35546	15859		8694	
8	1109-0701-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	1,1015967	383412,23	57189,51	422366	63000	7344	266204	743656
		НР - 69%; СП - 8%			319556,16	30665,69	352022	33781		55086	
9	1122-0901-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	95257,68	29455,57	190515	58912	34751	115558	330558
		НР - 99%; СП - 8%			48426,11	9936,28	96852	19873		24486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				943659	202156	45769	580905	1646528
							695734	93171	–	121965	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				262184				
	Материалы		тенге				34752				
	Всего заработная плата		тенге					168130			
		Накладные расходы	тенге				152570				
		Сметная прибыль	тенге				33180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				447934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					168130			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				681475				
	Материалы		тенге				11018				
	Всего заработная плата		тенге					620775			
		Накладные расходы	тенге				428335				
		Сметная прибыль	тенге				88785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1198595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	тенге					620775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1646529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	тенге					788905			
		ИТОГО ПО АКТУ №3:	тенге								6010968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2180722				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					202156			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					93171			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1131788		
		- Накладные расходы	тенге							2051045	
		- Сметная прибыль	тенге							445256	
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге								120 219
		Итого с непредвиденными	Тенге								6 131 187
		НДС 12 %	Тенге								735 742
		ВСЕГО С НДС	Тенге								6 866 929

Принял (Заказчик):
ТОО «Свободное», БИН 041240001512

Директор _____ **Мукусилов А.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**