Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, МАМЛЮТСКАЯ Г.А., Г.МАМЛЮТКА, улица Абай Кунанбаев, дом 5, тел.: 87154122636** — **060140004551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 85 от 09.09.2022

Номер документа	Дата составления
26	28.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту : "Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского района, СКО"			услуга	1	7 830 625,07	7 830 625,07	838 995,54
				Итого	1	x	7 830 625,07	838 995,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / / Тунусов Ш.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса: КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области "

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирован код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№85	09.09.2022 г.			
		Доп.согл. №1 от 25.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022.1.2.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.1.2.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	91 395,26677	6 991,62953	77 069,67900	6 603,22800					838,99554	7 830,62507

Заказчик

Подрядчик

Эксперт технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" Жунусов Ш.Т., БИН 060140004551

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517,
приказ №180 от 21.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Шифр стройки 152/2020-29-12-2020-ТС

Наименование объекта - «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Договор подряда (контракт) №85 от 09.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №5
Работы по возведению (строительству) инженерных сетей
за август 2023 года

Составлен(а) 2022.1.2

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге Всего	Стоимость единицы, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.Локальная смета №2-1-1.Насосная.Общестроительные работы.														
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты														
			Ростверк											
1	12	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,44**		**45134,70**	**3125,66**	**64994**	**4501**	**51238**	**9245**	**80178**	**РК**
			НР - 91%; СП - 8%				**6427,01**	**628,14**	**9255**	**905**		**5939**		
2	19	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,6**		**7618,61**	**2127,13**	**4571**	**1276**	**--**	**3550**	**8770**	**РК**
			НР - 94%; СП - 8%				**5491,48**	**802,22**	**3295**	**481**		**650**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**69565**	**5777**	**51238**	**12795**	**88948**	
									12550	**1386**	**--**	**6589**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**69565**					
			Материалы	Тенге					**51238**					
			Всего заработная плата	Тенге						**13936**				
			Накладные расходы	Тенге					**12795**					
			Сметная прибыль	Тенге					**6589**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**88949**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**13936**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**88949**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**13936**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
3	22	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	9,450868	41050,00	--	387958	--	387958	--	418995	
			СП - 8%			--	--	--	--		31037		
4	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 /крыльцо/	м3 кладки	1,987875	47759,63	4486,64	94940	8919	66712	19954	124085	РК
			НР - 93%; СП - 8%			9713,18	1079,98	19309	2147		9191		
5	24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,5818	19277,45	4486,64	30493	7097	8819	15145	49289	РК
			НР - 93%; СП - 8%			9215,26	1079,98	14577	1708		3651		
			Армированный шов (АС-8)										
6	26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0374	104294,16	3604,37	3901	135	--	3540	8036	РК
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	3766	41		595		
7	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0722	389901,00	--	28151	--	28151	--	30403	
			СП - 8%			--	--	--	--		2252		
8	28	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0026	425973,00	--	1108	--	1108	--	1197	
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
			Армирование сеткой С (АС-15)										
9	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,112756	104294,16	3604,37	11760	407	--	10673	24227	РК
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	11353	123		1795		
10	30	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Прим. сетка А-I+Вр1	т	0,28189	354275,00	--	99867	--	99867	--	107856	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7989		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				658178	16558	592615	49312	764088	
								49005	4019	--	56599		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				658178					
		Материалы		Тенге				75532					
		Всего заработная плата		Тенге					53024				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517084					
			Накладные расходы	Тенге				49312					
			Сметная прибыль	Тенге				56599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				764089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					53024				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				764089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					53024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**727743**	**22335**	**643853**	**62107**	**853036**	
								61555	**5405**	**--**	**63188**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**727743**					
			Материалы	Тенге				**126770**					
			Всего заработная плата	Тенге					**66960**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**517084**					
			Накладные расходы	Тенге				**62107**					
			Сметная прибыль	Тенге				**63188**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**853038**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**66960**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**853038**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**66960**				
			ОТДЕЛ 2..Локальная смета №2-3-1.Водонапорная башня емк. 50 м3.Общестроительные работы.										
			РАЗДЕЛ 3.Подземная часть										
			Фундамент башни (АС-7)										
11	**16**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**24,1**	**1204,24**	**29,55**	**29022**	**712**	**18176**	**9515**	**41620**	**РК**
			НР - 93%; СП - 8%			**420,50**	**4,03**	**10134**	**97**		**3083**		
			Колодец В1 (АС-7)										
12	**17**	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**5,39**	**587,02**	**44,97**	**3164**	**242**	**2356**	**617**	**4083**	**РК**
			НР - 94%; СП - 8%			**104,96**	**16,78**	**566**	**90**		**302**		
13	**18**	**1122-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,74**	**97250,25**	**5915,66**	**266466**	**16208**	**143633**	**113214**	**410054**	**РК**
			НР - 99%; СП - 8%			**38914,18**	**2822,05**	**106625**	**7732**		**30374**		
14	**19**	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**24857,00**	**--**	**24857**	**--**	**24857**	**--**	**26846**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1989**		
15	**20**	**225-101-0609 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**23553,00**	**--**	**23553**	**--**	**23553**	**--**	**25437**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1884**		
16	**21**	**225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**5419,00**	**--**	**5419**	**--**	**5419**	**--**	**5853**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**434**		
			ФБ-2 (АС-9)										
17	**31**	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,96**	**42403,43**	**894,13**	**83111**	**1752**	**68219**	**12579**	**103346**	**РК**
			НР - 91%; СП - 8%			**6704,21**	**348,65**	**13140**	**683**		**7655**		
18	**32**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг (анкер). Установка**	**т**	**0,0782**	**1122180,30**	**2001,42**	**87754**	**157**	**79200**	**7702**	**103093**	**РК**
			НР - 91%; СП - 8%			**107378,88**	**854,72**	**8397**	**67**		**7637**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (крюк, опорные кольца)	т	0,0081	408502,00	--	3309	--	3309	--	3574	
			СП - 8%			--	--	--	--		265		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				526655	19071	368722	143627	723906	
								138862	8669	--	53623		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				526655					
		Материалы		Тенге				311583					
		Всего заработная плата		Тенге					147531				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57138					
			Накладные расходы	Тенге				143627					
			Сметная прибыль	Тенге				53623					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				723905					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					147531				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				723905					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					147531				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				526655	19071	368722	143627	723906	
								138862	8669	--	53623		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				526655					
		Материалы		Тенге				311583					
		Всего заработная плата		Тенге					147531				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57138					
			Накладные расходы	Тенге				143627					
			Сметная прибыль	Тенге				53623					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				723905					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					147531				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				723905					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					147531				
		ОТДЕЛ 3.Локальная смета №6-1-2.Наружные инженерные сети											
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы											
20	30	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,2	66086,24	13794,69	1004511	209679	389715	486878	1610700	РК
			НР - 99%; СП - 8%			26652,42	5702,56	405117	86679		119311		
21	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24857,00	--	24857	--	24857	--	26846	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1989		
22	33	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	34980,00	--	69960	--	69960	--	75557	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5597		
23	34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	17369,00	--	104214	--	104214	--	112551	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8337		
24	35	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	8	24691,00	--	197528	--	197528	--	213330	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		15802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	36	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	32368,00	--	129472	--	129472	--	139830	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		10358		
26	37	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	16029,00	--	96174	--	96174	--	103868	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7694		
27	38	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 (Прим. 3ПП15-1)	шт.	2	30699,00	--	61398	--	61398	--	66310	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		4912		
28	39	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 (Прим. 2ПП20-1)	шт.	2	33302,00	--	66604	--	66604	--	71932	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5328		
29	40	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	7743,00	--	23229	--	23229	--	25087	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1858		
30	41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5419,00	--	21676	--	21676	--	23410	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1734		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1799623	209679	1184827	486878	2469421	
								405117	86679	--	182920		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1799623					
			Материалы	Тенге				389715					
			Всего заработная плата	Тенге					491796				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				795112					
			Накладные расходы	Тенге				486878					
			Сметная прибыль	Тенге				182920					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2469421					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275	
			Сметная заработная плата	Тенге					491796				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2469421					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275	
			Сметная заработная плата	Тенге					491796				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1799623	209679	1184827	486878	2469421	
								405117	86679	--	182920		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1799623					
			Материалы	Тенге				389715					
			Всего заработная плата	Тенге					491796				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				795112					
			Накладные расходы	Тенге				486878					
			Сметная прибыль	Тенге				182920					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2469421					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275	
			Сметная заработная плата	Тенге					491796				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2469421					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275	
			Сметная заработная плата	Тенге					491796				
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета. Протокол согласования №1 (включаемые объемы)										
			РАЗДЕЛ 5.Земляные работы										
32	14	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	18,7265	2117,25	2117,25	39649	39649	--	--	42821	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3172		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39649	39649	--	--	42821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								--	--	--	3172		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39649					
			Сметная прибыль	Тенге				3172					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42821					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				42821					
			РАЗДЕЛ 6.Конструкция резервуара										
			Монолитное днище и стены										
33	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,29	13862,32	2688,31	59469	11533	42296	9712	74715	РК
			НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	5640	4803		5534		
34	16	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство(В7,5,сульф.)**	м3	0,82	46293,53	5456,92	37961	4475	28556	6088	47573	РК
			НР - 91%; СП - 8%			6012,10	2146,39	4930	1760		3524		
35	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12	990,18	35,09	11882	421	5538	5796	19093	РК
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	5923	243		1414		
36	18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	12	4438,92	10,76	53267	129	49193	3699	61523	РК
			НР - 93%; СП - 8%			328,71	2,73	3945	33		4557		
37	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12	990,18	35,09	11882	421	5538	5796	19093	РК
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	5923	243		1414		
38	20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,076	30244,83	1389,00	62788	2883	797	54712	126900	РК
			НР - 91%; СП - 8%			28471,83	489,14	59108	1015		9400		
39		1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	0,1662	48020,40	5976,68	7981	994	99	6497	15636	РК
			НР - 91%; СП - 8%			41443,72	1514,23	6888	252		1158		
40	21	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,93	81060,23	2915,97	75386	2712	47732	23236	106511	РК
			НР - 91%; СП - 8%			26819,52	636,14	24942	592		7890		
41	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03174	389901,00	--	12375	--	12375	--	13365	
			СП - 8%			--	--	--	--		990		
42	23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01176	456152,00	--	5364	--	5364	--	5793	
			СП - 8%			--	--	--	--		429		
43	24	1107-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	м3 сборных железобетонных конструкций	37,74	32032,01	8666,72	1208888	327082	447621	665040	2023842	РК
			НР - 118%; СП - 8%			11504,64	3428,93	434185	129408		149914		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1547243**	**350650**	**645109**	**780576**	**2514044**	
								551484	**138349**	--	**186224**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1547243**					
		Материалы		Тенге				**627371**					
		Всего заработная плата		Тенге					**689833**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17739**					
			Накладные расходы	Тенге				**780576**					
			Сметная прибыль	Тенге				**186224**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2514043**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**689833**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2514043**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**689833**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**1586892**	**390299**	**645109**	**780576**	**2556865**	
								551484	**138349**	--	**189396**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1586892**					
		Материалы		Тенге				**627371**					
		Всего заработная плата		Тенге					**689833**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17739**					
			Накладные расходы	Тенге				**780576**					
			Сметная прибыль	Тенге				**189396**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2556864**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**689833**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**2556864**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**406**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**689833**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6603228**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1157018**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**641384**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**239102**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2842512**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1473188**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**489127**		

	ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7)	**тенге**	**6 603 228**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,3%	тенге	283 939,00
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,69%	тенге	254 136,00
	Итого по главам 1-9	тенге	7 141 303,00
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	142 826,00
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**7 284 129,00**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. с К=1,0*0,95 (77%)	**тенге**	**5 328 340,36**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023г. с К=1,0450539*0,95 (23%)	**тенге**	**1 663 289,17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО в текущих ценах	**тенге**				**6 991 629,53**					
			НДС 12%	**тенге**				**838 995,54**					
			ВСЕГО по АКТУ	**тенге**				**7 830 625,07**					

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"

м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО " АПБ Ген Проект"

м.п.

Принял
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551
(наименование организации, БИН)

Руководитель Жунусов Ш.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517,
приказ №180 от 21.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Бралин К.Е. , БИН 100440006350, Приказ №6 от 28.102022 г., квалификационный аттестат KZ30VJE00075414 от13.07.2022 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Договор подряда (контракт) №85 от 09.09.2022 г.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования

по объекту: Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево Леденевского с/о, Мамлютского района, СКО

Основание: Акт выполненных работ заавгуст2023г.

Составлен 2022.1.2

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Происхождение товара (казахстанское/иностранное)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	9,450868		
2	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	5,20839	Казахстан	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,1514	Казахстан	
4	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1344	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%)
5	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5352	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (75,1%)
6	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,94395	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
7	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8364	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%)
8	212-101-1708 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,6304	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%)
9	212-101-1908 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,9894	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (75,1%)
10	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,4616	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (80,8%) от 13.02.2023г.
11	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,28382	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (75,1%)
12	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,3	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (72,0%)

1	2	3	4	5	6	7
13	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,4896	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (72,0%)
14	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2068	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (72,0%)
15	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1,1322	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (72,0%)
16	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,7710498	Казахстан	СТ-KZ3 115 00026 (72,0%)
17	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,50774	Казахстан	СТ-KZ3 115 00253 (57,8%) от 01.08.2023г.
18	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,46283468		
19	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,58165222		
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (крюк, опорные кольца)	т	0,0081		
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10394		
22	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0026		
23	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01176		
24	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,009207	Казахстан	
25	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,315764	Казахстан	
26	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,048093	Казахстан	
27	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,218892	Казахстан	
28	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,13209	Казахстан	
29	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,362505	Казахстан	
30	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0089648		
31	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003856		
32	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,1901		

1	2	3	4	5	6	7
33	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1,7337154	Казахстан	
34	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,33541	Казахстан	
35	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,509	Казахстан	
36	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0782		
37	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,067932		
38	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00558		
39	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	Казахстан	
40	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	Казахстан	
41	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	8	Казахстан	
42	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	Казахстан	
43	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	Казахстан	
44	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	Казахстан	
45	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	Казахстан	
46	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	Казахстан	
47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	Казахстан	
48	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 (Прим. 3ПП15-1)	шт.	2	Казахстан	
49	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 (Прим. 2ПП20-1)	шт.	2	Казахстан	
50	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,12		
51	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	37,08		
52	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	361,82		

1	2	3	4	5	6	7
53	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,18368		
54	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,228		
55	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,22032		
56	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Прим. сетка А-I+Вр1	т	0,28189		
57	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,02604		
58	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,045532		
59	261-105-0176 РСНБ РК 2022	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	27,6		
60	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	57,84		
61	261-107-0354 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,005784		
62	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,03588		
63	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1507937		
64	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,068198		
65	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001872		
66	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0415924		
		Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**			

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" подпись **Карабельников Е.В.**