Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140004551

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, МАМЛЮТСКАЯ Г.А., Г.МАМЛЮТКА, улица Абай Кунанбаев, дом 5, тел.: 87154122636**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960540001004

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 85 от 09.09.2022

Номер документа	Дата составления
28	27.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту "Строительство водонапорных сооружений в с Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского района, СКО"			услуга	1	12 308 481,85	12 308 481,85	1 318 765,91
				Итого	1	x	12 308 481,85	1 318 765,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Карабельников Е.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / Карабалиров Н.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2023

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса: КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области "

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирован код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№85	09.09.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете 2022.1.2.	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.1.2.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	95 873,12355	10 989,71594	81 155,53000	10 689,07900					1 318,76591	12 308,48185

Заказчик

и.о.Руководителя КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" Карабатыров Н.К., БИН 060140004551

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора
ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517,
приказ №180 от 21.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Шифр стройки 152/2020-29-12-2020-ТС

Наименование объекта - «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Договор подряда (контракт) №85 от 09.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №6
Работы по возведению (строительству) инженерных сетей
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) 2022.1.2

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Насосная. Общестроительные работы.														
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки														
1	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 /крыльцо/**	м3 кладки	1,987875		47759,63	4486,64	94940	8919	66712	19954	124085	РК
			НР - 93%; СП - 8%				9713,18	1079,98	19309	2147		9191		
2	24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	2,3727		19277,45	4486,64	45740	10645	13230	22718	73934	РК
			НР - 93%; СП - 8%				9215,26	1079,98	21865	2562		5477		
3	25	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,58		9350,03	412,94	61523	2717	41442	16744	84528	РК
			НР - 93%; СП - 8%				2638,83	97,32	17364	640		6261		
			Армированный шов (АС-8)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0374	104294,16	3604,37	3901	135	--	3540	8036	РК
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	3766	41		595		
			Армирование сеткой С (АС-15)										
5	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,169134	104294,16	3604,37	17640	610	--	16009	36341	РК
			НР - 93%; СП - 8%			100689,79	1088,04	17030	184		2692		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223744	23026	121384	78965	326924	
								79334	5574	--	24216		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				223744					
		Материалы		Тенге				121385					
		Всего заработная плата		Тенге					84908				
			Накладные расходы	Тенге				78965					
			Сметная прибыль	Тенге				24216					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					84908				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				326925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					84908				
			РАЗДЕЛ 2.Перемычки										
			Перемычки железобетонные										
6	31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	17	934,60	385,08	15888	6547	4937	6810	24513	РК
			НР - 118%; СП - 8%			259,07	80,39	4404	1367		1816		
7	32	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,132	101717,00	--	13427	--	13427	--	14501	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1074		
8	33	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13	105532,00	--	13719	--	13719	--	14817	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1098		
9	34	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,253	135339,00	--	34241	--	34241	--	36980	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2739		
			Перемычки металлические										
10	35	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,23864	51766,97	32570,30	12354	7772	16	5680	19477	РК
			НР - 69%; СП - 8%			19135,41	15358,72	4566	3665		1443		
11	36	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22524	435218,00	--	98029	--	98029	--	105871	
			СП - 8%			--	--	--	--		7842		
12	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00242	408502,00	--	989	--	989	--	1068	
			СП - 8%			--	--	--	--		79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	**38**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01098**	**439438,00**	**--**	**4825**	**--**	**4825**	**--**	**5211**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386**		
14	**39**	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**7,16**	**152,92**	**3,11**	**1095**	**23**	**599**	**328**	**1537**	**РК**
			НР - 69%; СП - 8%			**66,04**	**0,38**	**473**	**3**		**114**		
15	**40**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,16**	**190,99**	**4,48**	**1367**	**32**	**801**	**373**	**1879**	**РК**
			НР - 69%; СП - 8%			**74,65**	**0,76**	**534**	**5**		**139**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**195934**	**14374**	**171583**	**13191**	**225854**	
								9977	**5040**	**--**	**16730**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**183580**					
		Материалы		Тенге				**6339**					
		Всего заработная плата		Тенге					**6786**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**165230**					
			Накладные расходы	Тенге				**7511**					
			Сметная прибыль	Тенге				**15287**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**206378**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**6786**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12354**					
		Материалы		Тенге				**15**					
		Всего заработная плата		Тенге					**8231**				
			Накладные расходы	Тенге				**5680**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1443**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19477**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**8231**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**225855**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**15017**				
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка										
			Стены										
16	**43**	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**99,75**	**2091,24**	**106,92**	**208602**	**10665**	**61636**	**116098**	**350676**	**РК**
			НР - 80%; СП - 8%			**1366,42**	**88,44**	**136301**	**8822**		**25976**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**208602**	**10665**	**61636**	**116098**	**350676**	
								136301	**8822**	**--**	**25976**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**208602**					
		Материалы		Тенге				**61636**					
		Всего заработная плата		Тенге					**145123**				
			Накладные расходы	Тенге				**116098**					
			Сметная прибыль	Тенге				**25976**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**350676**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**145123**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**350676**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84	
			Сметная заработная плата	Тенге					145123				
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
			Помещение 1,2,4,5										
17	46	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	4,5225	7618,61	2127,13	34455	9620	--	26755	66107	РК
			НР - 94%; СП - 8%			5491,48	802,22	24835	3628		4897		
18	47	211-603-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм (Прим. гравий керамзитовый)**	м3	4,97475	8207,00	--	40828	--	40828	--	44094	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		3266		
			Помещение 3										
19	54	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,543	7618,61	2127,13	4137	1155	--	3212	7937	РК
			НР - 94%; СП - 8%			5491,48	802,22	2982	436		588		
20	55	211-603-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм (Прим. гравий керамзитовый)**	м3	0,5973	8207,00	--	4902	--	4902	--	5294	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				84322	10775	45730	29967	123432	
								27817	4064	--	9143		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84322					
		Всего заработная плата		Тенге					31881				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45730					
			Накладные расходы	Тенге				29967					
			Сметная прибыль	Тенге				9143					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123432					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					31881				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				123432					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					31881				
			РАЗДЕЛ 5.Покрытие										
21	90	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	11551,99	1802,35	34656	5407	20751	12088	50483	РК
			НР - 118%; СП - 8%			2832,58	582,01	8498	1746		3739		
22	91	1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	16180,70	2316,99	48542	6951	30225	16102	69815	РК
			НР - 118%; СП - 8%			3788,77	759,74	11366	2279		5172		
23	92	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	33,57	8986,00	--	301660	--	301660	--	325793	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		24133		
24	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0066	408502,00	--	2696	--	2696	--	2912	
			СП - 8%			--	--	--	--		216		
			Изделия металлические										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	94	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,20952	51766,97	32570,30	10846	6824	13	4987	17099	РК
			НР - 69%; СП - 8%			19135,41	15358,72	4009	3218		1267		
26	95	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,1662	497856,00	--	82744	--	82744	--	89363	
			СП - 8%			--	--	--	--		6619		
27	96	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03704	435218,00	--	16120	--	16120	--	17410	
			СП - 8%			--	--	--	--		1290		
28	97	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00628	439438,00	--	2760	--	2760	--	2981	
			СП - 8%			--	--	--	--		221		
29	98	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	6,66	152,92	3,11	1018	21	557	305	1429	РК
			НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	440	3		106		
30	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,66	190,99	4,48	1272	30	745	347	1748	РК
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	497	5		129		
			УМ-1, УМ-2										
31	100	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,53	54892,12	4174,39	29093	2213	19399	7218	39216	РК
			НР - 91%; СП - 8%			14114,63	850,64	7481	451		2905		
32	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032	408502,00	--	1307	--	1307	--	1412	
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
33	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (К-1, К-2)	т	0,08034	29791,88	1748,56	2393	140	31	2064	4814	
			НР - 91%; СП - 8%			27659,32	575,46	2222	46		357		
34	103	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00304	435218,00	--	1323	--	1323	--	1429	
			СП - 8%			--	--	--	--		106		
35	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00865	408502,00	--	3534	--	3534	--	3817	
			СП - 8%			--	--	--	--		283		
36	105	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01513	383607,00	--	5804	--	5804	--	6268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		464		
37	106	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,05352	369145,00	--	19757	--	19757	--	21338	
			СП - 8%			--	--	--	--		1581		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				565525	21586	509426	43111	657327	
								34513	7748	--	48693		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				554679					
		Материалы		Тенге				71710					
		Всего заработная плата		Тенге					35034				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437705					
			Накладные расходы	Тенге				38124					
			Сметная прибыль	Тенге				47426					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				640229					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					35034				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10846					
		Материалы		Тенге				13					
		Всего заработная плата		Тенге					7227				
			Накладные расходы	Тенге				4987					
			Сметная прибыль	Тенге				1267					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					7227				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				657329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					42261				
			РАЗДЕЛ 6.Кровля										
38	112	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением (стропильные и диагональные ноги, мауэрлат)**	м3 древесины в конструкции	1,014	55841,66	1174,18	56623	1190	18837	33339	97159	РК
			НР - 90%; СП - 8%			36090,53	441,28	36596	447		7197		
39	113	215-202-0402 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,39168	125144,00	--	49016	--	49016	--	52937	
			СП - 8%			--	--	--	--		3921		
40	114	215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,3366	125144,00	--	42123	--	42123	--	45493	
			СП - 8%			--	--	--	--		3370		
41	115	215-202-0102 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,306	125144,00	--	38294	--	38294	--	41358	
			СП - 8%			--	--	--	--		3064		
42	131	224-103-0719 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	85,1	5035,00	--	428478	--	428478	--	462756	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		34278		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				614534	1190	576748	33339	699703	
								36596	447	--	51830		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				614534					
			Материалы	Тенге				18837					
			Всего заработная плата	Тенге					37043				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				557911					
			Накладные расходы	Тенге				33339					
			Сметная прибыль	Тенге				51830					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				699703					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					37043				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				699703					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					37043				
			РАЗДЕЛ 7.Крыльцо N1, пандус										
			Крыльцо										
43	**160**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,27**	**19142,56**	**2534,95**	**5168**	**684**	**3203**	**1470**	**7169**	**РК**
			НР - 94%; СП - 8%			**4742,91**	**1048,82**	**1281**	**283**		**531**		
44	**161**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,27**	**9638,71**	**1439,86**	**2602**	**388**	**1032**	**1256**	**4167**	**РК**
			НР - 94%; СП - 8%			**4376,94**	**572,08**	**1182**	**154**		**309**		
			Пандус										
45	**169**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,27**	**19142,56**	**2534,95**	**5168**	**684**	**3203**	**1470**	**7169**	**РК**
			НР - 94%; СП - 8%			**4742,91**	**1048,82**	**1281**	**283**		**531**		
46	**170**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,27**	**9638,71**	**1439,86**	**2602**	**388**	**1032**	**1256**	**4167**	**РК**
			НР - 94%; СП - 8%			**4376,94**	**572,08**	**1182**	**154**		**309**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**15540**	**2144**	**8470**	**5452**	**22672**	
								4926	**874**	--	**1680**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15540**					
			Материалы	Тенге				**8470**					
			Всего заработная плата	Тенге					**5800**				
			Накладные расходы	Тенге				**5452**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1680**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22672**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**5800**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**22672**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**5800**				
			РАЗДЕЛ 8.Локальная смета №2-2-1. Резервуары чистой воды V=250 м3 (2шт.)Общестроительные работы.										
			Конструкция резервуара										
			Монолитное днище и стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	198,4	990,18	35,09	196452	6962	91562	95833	315667	РК
			НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	97928	4022		23383		
48	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство (набетонка В15 с/ст по уклону)	м3	11,6	37836,45	1755,90	438903	20368	396436	23967	499899	РК
			НР - 91%; СП - 8%			1905,12	365,30	22099	4237		37030		
49	24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН2)	т	0,1092	1381370,70	2001,42	150846	218	110599	36512	202346	
			НР - 91%; СП - 8%			366569,28	854,72	40029	93		14989		
50	25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН1)	т	0,1944	1122180,30	2001,42	218152	389	196889	19147	256283	
			НР - 91%; СП - 8%			107378,88	854,72	20874	166		18984		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1004353	27937	795486	175459	1274195	
								180930	8518	--	94386		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1004353					
		Материалы		Тенге				795483					
		Всего заработная плата		Тенге					189448				
			Накладные расходы	Тенге				175459					
			Сметная прибыль	Тенге				94386					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1274198					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134	
			Сметная заработная плата	Тенге					189448				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1274198					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134	
			Сметная заработная плата	Тенге					189448				
			РАЗДЕЛ 9.Локальная смета №2-3-1.Водонапорная башня емк. 50 м3. Общестроительные работы.										
			Металлоконструкции										
51	34	1335-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У (Прим. БР-18). Монтаж оборудования	шт.	1	149360,57	59553,57	149361	59553	1010	68359	235137	РК
			НР - 61%; СП - 8%			88797,94	23265,47	88798	23265		17418		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				149361	59553	1010	68359	235137	
								88798	23265	--	17418		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				149361					
		Материалы		Тенге				1009					
		Всего заработная плата		Тенге					112063				
			Накладные расходы	Тенге				68359					
			Сметная прибыль	Тенге				17418					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				235138					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					112063				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				235138					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60	
			Сметная заработная плата	Тенге					112063				
			РАЗДЕЛ 10.Локальная смета №4-1-2. Наружные сети электроснабжения.										
			Наружное электросовещение										
52	7	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	12	56388,00	--	676656	--	676656	--	730788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		54132		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				676656	--	676656	--	730788	
								--	--	--	54132		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				676656					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				676656					
			Сметная прибыль	Тенге				54132					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				730788					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				730788					
			РАЗДЕЛ 11.Локальная смета №6-1-2. Наружные инженерные сети. Площадка водопроводных сооружений.										
			Колодцы.										
53	**42**	**244-201-1610 РСНБ РК 2022**	**Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм**	**комплект**	**5**	**72813,00**	--	**364065**	--	**364065**	--	**393190**	**РК**
			СП - 8%			--	--	--	--		**29125**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**364065**	--	**364065**	--	**393190**	
								--	--	--	**29125**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**364065**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**364065**					
			Сметная прибыль	Тенге				**29125**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**393190**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**393190**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4102636**	**171250**	**3332194**	**563941**	**5039898**	
								599192	**64352**	--	**373329**		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**149361**					
			Материалы	Тенге				**1009**					
			Всего заработная плата	Тенге					**112063**				
			Накладные расходы	Тенге				**68359**					
			Сметная прибыль	Тенге				**17418**					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**235138**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**112063**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3930075**					
			Материалы	Тенге				**1083860**					
			Всего заработная плата	Тенге					**536023**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2247297**					
			Накладные расходы	Тенге				**484915**					
			Сметная прибыль	Тенге				**353201**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4768191**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**536023**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**23200**					
			Материалы	Тенге				**28**					
			Всего заработная плата	Тенге					**15458**				
			Накладные расходы	Тенге				**10667**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2710**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**36577**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**15458**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5039906**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414	
			Сметная заработная плата	Тенге					663544				
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета. Протокол замены №2 (включаемые объемы)										
			РАЗДЕЛ 12..Локальная смета №2-1-1.Насосная.Общестроительные работы.										
			Стены и перегородки										
54	**34**	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**34,471**	**27158,59**	**3377,86**	**936184**	**116438**	**381091**	**430557**	**1476080**	**РК**
			НР - 93%; СП - 8%			**12725,33**	**705,21**	**438655**	**24309**		**109339**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**936184**	**116438**	**381091**	**430557**	**1476080**	
								438655	**24309**	**--**	**109339**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**936184**					
		Материалы		Тенге				**381091**					
		Всего заработная плата		Тенге					**462964**				
			Накладные расходы	Тенге				**430557**					
			Сметная прибыль	Тенге				**109339**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1476080**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**462964**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1476080**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**462964**				
			РАЗДЕЛ 13.Локальная смета 2-1-3.Насосная.										
			Технологическое оборудование.Технологическая часть										
55	**35**	**накладная "Инвестиционно-внедренческий центр ТЕТА" №43 от 06.07.2023г./1/**	**Насосоная станция с плавным частотным регулированиемдавления в сети (2 раб + 1 резерв)**	**кт**	**1**	**3128514,99**	**--**	**3128515**	**--**		**--**	**3128515**	
						--	**--**	**--**	**--**	**3128515**	**--**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**3128515**	**--**	**--**	**--**	**3128515**	
								--	**--**	**3128515**	**--**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**3128515**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3128515**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3128515**					
			РАЗДЕЛ 14. Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения										
			Внешние сети электроснабжения										
			ВЛ-10кВ										
56	**40**	**225-204-0311 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	**шт.**	**1**	**56049,00**	**--**	**56049**	**--**	**56049**	**--**	**60533**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4484**		
			КТП10/0,4 кв 25 кВА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	**58**	**515-102-0501 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**574823,00**	--	**574823**	--		--	**574823**	
						--	--	--	--	**574823**	--		
58	**59**	**515-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	**шт.**	**1**	**409222,00**	--	**409222**	--		--	**409222**	
						--	--	--	--	**409222**	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1040094**	--	**56049**	--	**1044578**	
								--	--	**984045**	**4484**		
			Стоимость оборудования	Тенге				**984045**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**984045**					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56049**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**56049**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4484**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**60533**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1044578**					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**5104793**	**116438**	**437140**	**430557**	**5649173**	
								438655	**24309**	**4112560**	**113823**		
			Стоимость оборудования	Тенге				**4112560**					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4112560**					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**992233**					
			Материалы	Тенге				**381091**					
			Всего заработная плата	Тенге					**462964**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**56049**					
			Накладные расходы	Тенге				**430557**					
			Сметная прибыль	Тенге				**113823**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1536613**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**462964**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**5649173**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**294**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**462964**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10689079**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1037847**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**287688**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**88661**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3769334**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4112560**			
			- Накладные расходы	Тенге							**994498**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**487152**		

ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7) **тенге** **10 689 079**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,3%	тенге				282 790,00					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,69%	тенге				253 109,00					
			Итого по главам 1-9	тенге				11 224 978,00					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге				224 500,00					
			Итого сметная стоимость	**тенге**				**11 449 478,00**					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. с К=1,0*0,95 (77%)	**тенге**				**8 375 293,16**					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023г. с К=1,0450539*0,95 (23%)	**тенге**				**2 614 422,78**					
			ВСЕГО в текущих ценах	**тенге**				**10 989 715,94**					
			НДС 12%	**тенге**				**1 318 765,91**					
			ВСЕГО по АКТУ	**тенге**				**12 308 481,85**					

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Принял
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Карабатыров Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №180 от 21.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

м.п. Эксперт авторского надзора ТОО " АПБ Ген Проект"

Эксперт авторского надзора Бралин К.Е. , БИН 100440006350, Приказ №6 от 28.102022 г., квалификационный аттестат KZ30VJE00075414 от13.07.2022 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)