Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Construction City"

Договор: №5 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	53 792,20	48 028,75							5 763,45	53 792,20
Всего по стройке	53 792,20	48 028,75							5 763,45	53 792,20

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Руководитель
ТОО "Construction City"

_____ **Зиятдин И.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Construction City" договор №5 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39774**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22717
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11161*
		машины и механизмы	тенге			15228
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4853*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1830
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**38669**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22256
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10907*
		машины и механизмы	тенге			14702
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4721*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1712
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0001	3 432 778	343
		Формула объема = (0,1).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,1).1,02	м	0,102	1 986	203
		Железобетонные элементы				
5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1,5	25 203	37804
		Формула объема = 3:2				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**1105**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			461
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*254*
		машины и механизмы	тенге			526
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*132*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			118
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0003	3 432 778	1030
		Формула объема = (0,3).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,3.1,02	**м**	**0,306**	**246**	**75**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39774**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22717
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11161*
		машины и механизмы	тенге			15228
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4853*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1830
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Всего прямые затраты				**39 774,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 744,41**
		Итого				**42 518,41**
		Сметная прибыль - 5%				**2 125,92**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**850,37**
		Итого				**45 494,69**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**48 028,75**
		НДС- 12%				**5 763,45**
		Стоимость строительства				**53 792,20**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Руководитель ТОО "Construction City"

Зиятдин И.