Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№53 от 28.05.2020 года
Сумма договора	1 758 497 630 тенге 40 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	100 000 000,00	100 000 000,00			
2. в т.ч. За июль месяц	100 000 000,00	100 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		10 714 285,71			
4. Итого за июль месяц		100 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**100 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто миллионов тенге**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

Михно В.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Разбивка основных осей здания													
1		**Прайс**	**Разбивка основных осей зданий и сооружений**	**услуга**	**1**		**29131,49**	**--**	**29131,49**	**--**	**29131,49**	**--**	**31462,00**
							--	--	--	--		2330,52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**29131,49**	**--**	**29131,49**	**--**	**31462,00**
									--	--	--	2330,52	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					29131,49				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29131,49				
			Сметная прибыль	Тенге					2330,52				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					31462,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31462,00				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2-1													
РАЗДЕЛ 2. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА. Первый этаж свободной планировки.													
2	1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**40,94**		**43,88**	**43,88**	1796,61	1796,61	--	446,10	**2422,13**
							--	15,13	--	619,59		179,42	
3	2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**40,94**		187,75	187,75	7686,37	7686,37	--	1908,54	**10362,50**
							--	64,75	--	2650,75		767,59	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					9482,98	9482,98	--	2354,64	12784,63
									--	3270,34	--	947,01	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					9482,98				
			Всего заработная плата	Тенге						3270,34			
			Накладные расходы	Тенге					2354,64				
			Сметная прибыль	Тенге					947,01				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12784,63				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					3270,34			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12784,63				2,49
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3270,34			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2-2									
			РАЗДЕЛ 3. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
4	1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	315,06	43,88 --	43,88 15,13	13826,09 --	13826,09 4768,12	--	3433,05 1380,73	18639,87
5	2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	315,06	187,75 --	187,75 64,75	59151,63 --	59151,63 20399,25	--	14687,46 5907,13	79746,22
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72977,73 --	72977,73 25167,37	-- --	18120,51 7287,86	98386,09
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				72977,73	25167,37			
			Всего заработная плата	Тенге				18120,51				
			Накладные расходы	Тенге				7287,86				
			Сметная прибыль	Тенге				98386,09				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					25167,37			19,12
			Нормативная трудоемкость	Тенге				98386,09				
			Сметная заработная плата	Тенге								19,12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					25167,37			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
			РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ									
			ФУНДАМЕНТЫ									
			ПРИСТРОЙ									
6	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (БЕТОН В10 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	20,8	30800,77 1040,85	1049,56 199,61	640656,00 21649,68	21830,88 4151,91	597175,45	23479,45 53130,84	717266,29
7	3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,244	202055,00 --	-- --	453411,42 --	-- --	453411,42	-- 36272,91	489684,33
8	4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,416	202055,00 --	-- --	84054,88 --	-- --	84054,88	-- 6724,39	90779,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,174	193995,00 --	-- --	615740,13 --	-- --	615740,13	-- 49259,21	664999,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**				**1793862,43** **21649,68**	**21830,88** **4151,91**	**1750381,88** --	**23479,45** **145387,35**	**1962729,24**
Стоимость общестроительных работ				Тенге				**1793862,43**				
Материалы				Тенге				**597175,45**				
Всего заработная плата				Тенге					**25801,60**			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				**1153206,43**				
			Накладные расходы	Тенге				**23479,45**				
			Сметная прибыль	Тенге				**145387,35**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				**1962729,24**				**31,85**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**25801,60**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**1962729,24**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								**31,85**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**25801,60**			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2

РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

10	1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	658,95	248,68 8,38	240,04 59,11	163865,74 5525,30	158173,30 38948,69	167,14	32021,27 15670,96	211557,97
11	2	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	т	1153,1625	84,00 --	-- --	96865,65 --	-- --		-- 7749,25	104614,90
12	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	14,0208	1973,66 1973,66	-- --	27672,35 27672,35	-- --	-- --	19924,09 3807,72	51404,15
13	4	Е11-010201-0306 1101-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	440,27175	20,08 --	20,08 7,55	8839,34 --	8839,34 3322,27	--	2392,04 898,51	12129,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	5	Е11-010201-0312 1101-0201-0312 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	440,27175	15,96 --	15,96 5,95	7025,42 --	7025,42 2617,59	--	1884,67 712,81	9622,89
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				304268,49 33197,64	174038,06 44888,55	167,14 --	56222,06 28839,24	389329,80
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				304268,49				
			Материалы	Тенге				167,14				
			Всего заработная плата	Тенге					78086,20			
			Транспортные расходы	Тенге				96865,65				
			Накладные расходы	Тенге				56222,06				
			Сметная прибыль	Тенге				28839,24				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				389329,80				63,82
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					78086,20			
			Сметная заработная плата	Тенге				389329,80				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								63,82
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					78086,20			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1

РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9

ФУНДАМЕНТЫ

ДОМ

15	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (БЕТОН В10 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	189,2	30800,77 1040,85	1049,56 199,61	5827505,57 196928,82	198577,02 37766,46	5431999,73	213572,70 483286,26	6524364,54
16	3	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	т	61,701	194719,00 --	-- --	12014357,02 --	-- --	12014357,02	-- 961148,56	12975505,58
17	4	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	т	81,203	194719,00 --	-- --	15811766,96 --	-- --	15811766,96	-- 1264941,36	17076708,31
18	5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	100,305	193995,00 --	-- --	19458668,48 --	-- --	19458668,48	-- 1556693,48	21015361,95
19	6	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,543	194719,00 --	-- --	2637079,42 --	-- --	2637079,42	-- 210966,35	2848045,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	34,299	193995,00 --	-- --	6653834,50 --	-- --	6653834,50	-- 532306,76	7186141,27
			ВЫПУСКИ Л.5									
21	12	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	3,574	194719,00 --	-- --	695925,71 --	-- --	695925,71	-- 55674,06	751599,76
22	13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	193995,00 --	-- --	102429,36 --	-- --	102429,36	-- 8194,35	110623,71
23	14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	202055,00 --	-- --	22226,05 --	-- --	22226,05	-- 1778,08	24004,13
24	15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	202055,00 --	-- --	18791,12 --	-- --	18791,12	-- 1503,29	20294,40
25	16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43	193995,00 --	-- --	83417,85 --	-- --	83417,85	-- 6673,43	90091,28
26	17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,366	193995,00 --	-- --	264997,17 --	-- --	264997,17	-- 21199,77	286196,94
			КОЛОННЫ									
27	23	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	35,282091	194719,00 --	-- --	6870093,48 --	-- --	6870093,48	-- 549607,48	7419701,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				70461092,67 196928,82	198577,02 37766,46	70065586,84 --	213572,70 5653973,23	76328638,60
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				70461092,67				
			Материалы	Тенге				5431999,73				
			Всего заработная плата	Тенге					234695,28			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64633587,10				
			Накладные расходы	Тенге				213572,70				
			Сметная прибыль	Тенге				5653973,23				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76328638,60				289,72
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					234695,28			
			Сметная заработная плата	Тенге				76328638,60				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								289,72
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					234695,28			
			Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2

РАЗДЕЛ 7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	5071,05	248,68 8,38	240,04 59,11	1261053,70 42520,75	1217246,73 299735,57	1286,22	246424,55 120598,26	1628076,51
29	2	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	т	8874,3375	84,00 --	-- --	745444,35 --	-- --		-- 59635,55	805079,90
30	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	87,261	1973,66 1973,66	-- --	172223,89 172223,89	-- --	--	124001,20 23698,01	319923,11
31	4	Е11-010201-0306 1101-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	3388,17825	20,08 --	20,08 7,55	68024,52 --	68024,52 25567,06	--	18408,28 6914,62	93347,43
32	5	Е11-010201-0312 1101-0201-0312 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	3388,17825	15,96 --	15,96 5,95	54065,16 --	54065,16 20144,08	--	14503,73 5485,51	74054,41
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2300811,63** **214744,65**	**1339336,41** **345446,70**	**1286,22** **--**	**403337,77** **216331,95**	**2920481,35**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2300811,63				
			Материалы	Тенге				1286,22	560191,35			
			Всего заработная плата	Тенге				745444,35				
			Транспортные расходы	Тенге				403337,77				
			Накладные расходы	Тенге				216331,95				
			Сметная прибыль	Тенге				2920481,35				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								453,02
			Нормативная трудоемкость	Тенге					560191,35			
			Сметная заработная плата	Тенге				2920481,35				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч								453,02
			Нормативная трудоемкость	Тенге					560191,35			
			Сметная заработная плата									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КЛ-10КВ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ									
33	1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,932**	**1973,66** **1973,66**	**--** **--**	**3813,12** **3813,12**	**--** **--**	**--**	**2745,45** **524,69**	**7083,25**
34	2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**1,932**	**715,39** **715,39**	**--** **--**	**1382,14** **1382,14**	**--** **--**	**--**	**995,14** **190,18**	**2567,46**
35	3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1,932**	**132,84** **69,66**	**63,18** **28,90**	**256,65** **134,58**	**122,07** **55,84**	**0,00**	**137,10** **31,50**	**425,26**
			МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
36	4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**2,576**	**1973,66** **1973,66**	**--** **--**	**5084,16** **5084,16**	**--** **--**	**--**	**3660,59** **699,58**	**9444,33**
37	5	**Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки	**м2 спланированной поверхности**	**3,68**	**118,81** **118,81**	**--** **--**	**437,22** **437,22**	**--** **--**	**--**	**314,80** **60,16**	**812,17**
38	6	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**18,4**	**467,06** **66,06**	**401,00** **133,38**	**8593,84** **1215,50**	**7378,33** **2454,24**	**0,00**	**2642,22** **898,88**	**12134,94**
39	7	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**18,4**	**136,93** **22,02**	**114,91** **38,22**	**2519,60** **405,17**	**2114,43** **703,32**	**0,00**	**798,11** **265,42**	**3583,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	8	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**2,576**	**715,39** **715,39**	**--** **--**	**1842,85** **1842,85**	**--** **--**	**--**	**1326,85** **253,58**	**3423,28**
41	9	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**2,576**	**132,84** **69,66**	**63,18** **28,90**	**342,21** **179,44**	**162,76** **74,45**	**0,00**	**182,80** **42,00**	**567,01**
			ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ									
42	10	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**27,6**	**74,51** **74,32**	**0,19** **0,09**	**2056,59** **2051,35**	**5,24** **2,54**	**0,00**	**1478,80** **282,83**	**3818,23**
43	11	**Ц13-080203-0204 1308-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Отрезка существующего кабеля и присоединение к прокладываемому кабелю на участке. Количество кабелей 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка опорной конструкции 2. Установка стального каркаса 3. Установка стальной пластины с приваркой 4. Установка компенсаторов 5. Монтаж сборных шин 6. Присоединение шин к оборудованию 7. Присоединение кабелей к шине	**комплект**	**0,115**	**17426,04** **11430,00**	**593,20** **106,92**	**2003,99** **1314,45**	**68,22** **12,30**	**621,33**	**955,26** **236,74**	**3195,99**
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
44	12	**Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Прокладка кабеля 5. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 6. Маркировка	**м кабеля**	**70,15**	**206,20** **66,06**	**91,87** **26,17**	**14464,78** **4634,11**	**6444,99** **1836,09**	**3385,68**	**4658,54** **1529,87**	**20653,19**
45	13	**Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда	**шт.**	**0,46**	**17945,79** **13212,00**	**241,08** **80,19**	**8255,06** **6077,52**	**110,90** **36,89**	**2066,65**	**4402,37** **1012,60**	**13670,03**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
46	**14**	**С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,04255**	**8517241,00 --**	**-- --**	**362408,60 --**	**-- --**	**362408,60**	**-- 28992,69**	**391401,29**
47	**15**	**С123-061703-1203 2306-1703-1203 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**0,46**	**18706,00 --**	**-- --**	**8604,76 --**	**-- --**	**8604,76**	**-- 688,38**	**9293,14**
48	**16**	**С121-130809-0302 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента ЛСЭ-150**	**м**	**19,55**	**86,00 --**	**-- --**	**1681,30 --**	**-- --**	**1681,30**	**-- 134,50**	**1815,80**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**423746,87 28571,61**	**16406,94 5175,67**	**378768,32 --**	**24298,04 35843,59**	**483888,50**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				406850,64				
			Материалы	Тенге				6073,65				
			Всего заработная плата	Тенге					18689,59			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				371013,36				
			Накладные расходы	Тенге				13456,50				
			Сметная прибыль	Тенге				33624,57				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				453931,71				16,50
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18689,59			
			Сметная заработная плата	Тенге				16896,23				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					15057,69			
			Всего заработная плата	Тенге				1681,30				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10841,54				
			Накладные расходы	Тенге				2219,02				
			Сметная прибыль	Тенге				29956,79				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								16,46
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15057,69			
			Сметная заработная плата	Тенге				483888,50				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								32,95
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33747,28			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-2									
			РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КЛ-10КВ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ									
49	**1**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**14,868**	**1973,66 1973,66**	**-- --**	**29344,44 29344,44**	**-- --**	**--**	**21127,99 4037,79**	**54510,22**
50	**2**	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**14,868**	**715,39 715,39**	**-- --**	**10636,45 10636,45**	**-- --**	**--**	**7658,24 1463,58**	**19758,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
51	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	14,868	132,84 69,66	63,18 28,90	1975,12 1035,70	939,42 429,70	0,00	1055,09 242,42	3272,63
			МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
52	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	19,824	1973,66 1973,66	-- --	39125,92 39125,92	-- --	--	28170,66 5383,73	72680,30
53	5	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки	м2 спланированной поверхности	28,32	118,81 118,81	-- --	3364,67 3364,67	-- --	--	2422,56 462,98	6250,21
54	6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	141,6	467,06 66,06	401,00 133,38	66135,19 9354,10	56781,09 18886,99	0,00	20333,58 6917,50	93386,27
55	7	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	141,6	136,93 22,02	114,91 38,22	19389,97 3118,03	16271,94 5412,50	0,00	6141,99 2042,56	27574,51
56	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	19,824	715,39 715,39	-- --	14181,93 14181,93	-- --	--	10210,99 1951,43	26344,35
57	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	19,824	132,84 69,66	63,18 28,90	2633,49 1380,94	1252,55 572,94	0,00	1406,79 323,22	4363,51
			ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ									
58	10	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	212,4	74,51	0,19	15826,79	40,29	0,00	11380,37	29383,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб			74,32	0,09	15786,50	19,56		2176,57	
59	11	Ц13-080203-0204 1308-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Кабель. Отрезка существующего кабеля и присоединение к прокладываемому кабелю на участке. Количество кабелей 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка опорной конструкции 2. Установка стального каркаса 3. Установка стальной пластины с приваркой 4. Установка компенсаторов 5. Монтаж сборных шин 6. Присоединение шин к оборудованию 7. Присоединение кабелей к шине	комплект	0,885	17426,04 11430,00	593,20 106,92	15422,05 10115,55	524,98 94,62	4781,52	7351,33 1821,87	24595,24
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
60	12	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Прокладка кабеля 5. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 6. Маркировка	м кабеля	539,85	206,20 66,06	91,87 26,17	111315,89 35662,49	49598,39 14129,93	26055,00	35850,54 11773,31	158939,74
61	13	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда	шт.	3,54	17945,79 13212,00	241,08 80,19	63528,10 46770,48	853,42 283,87	15904,20	33879,13 7792,58	105199,81
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
62	14	С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,32745	8517241,00 --	-- --	2788970,57 --	-- --	2788970,57	-- 223117,65	3012088,21
63	15	С123-061703-1203 2306-1703-1203 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	3,54	18706,00 --	-- --	66219,24 --	-- --	66219,24	-- 5297,54	71516,78
64	16	С121-130809-0302 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента ЛСЭ-150**	м	150,45	86,00 --	-- --	12938,70 --	-- --	12938,70	-- 1035,10	13973,80
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3261008,51**	**126262,09**	**2914869,22**	**186989,27**	**3723837,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								219877,20	39830,12	--	275839,82	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3130981,00				
		Материалы		Тенге				46740,72				
		Всего заработная плата		Тенге					143828,57			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2855189,81				
			Накладные расходы	Тенге				103556,57				
			Сметная прибыль	Тенге				258763,01				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3493300,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,96
			Сметная заработная плата	Тенге					143828,57			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				130027,51				
		Всего заработная плата		Тенге					115878,75			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12938,70				
			Накладные расходы	Тенге				83432,70				
			Сметная прибыль	Тенге				17076,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				230537,03				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,64
			Сметная заработная плата	Тенге					115878,75			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3723837,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253,59
			Сметная заработная плата	Тенге					259707,32			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				78656382,80	1958912,10	75140191,09	928374,45	85951537,83
								714969,60	505697,12	--	6366780,58	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3537831,64				
		Материалы		Тенге				52814,37				
		Всего заработная плата		Тенге					162518,15			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3226203,17				
			Накладные расходы	Тенге				117013,07				
			Сметная прибыль	Тенге				292387,58				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3947232,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,45
			Сметная заработная плата	Тенге					162518,15			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75118551,17				
		Материалы		Тенге				6030628,54				
		Всего заработная плата		Тенге					1058148,57			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65830545,02				
		Транспортные расходы		Тенге				842310,00				
			Накладные расходы	Тенге				811361,38				
			Сметная прибыль	Тенге				6074393,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82004305,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003,12
			Сметная заработная плата	Тенге					1058148,57			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				85951537,84				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1146,58
			Сметная заработная плата	Тенге					1220666,72			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**85 951 537,84**
Оборудование, прочие затраты	Тенге				**142 632,72**
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				**85 808 905,12**
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**772 280,15**
Итого:	Тенге				**86 581 185,27**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				**1 324 692,13**
Итого:	Тенге				**87 905 877,40**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 758 117,55**
Итого:	Тенге				**89 806 627,67**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				44 903 313,84					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				47 143 814,07					
			Итого:	Тенге				92 047 127,91					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				89 285 714,29					
			НДС 12%	Тенге				10 714 285,71					
			Итого к оплате:	Тенге				100 000 000,00					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **Михно В.П.**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ /_____/

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

БИН 061240011957

_____ /_____/

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:

ТОО "Кульман"

БИН 910840000088

_____ /_____/