Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Спэцифика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№53 от 28.05.2020 года
Сумма договора	1 758 497 630 тенге 40 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	200 000 000,00	200 000 000,00			
2. в т.ч. За август месяц	100 000 000,00	100 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		10 714 285,71			
4. Итого за август месяц		100 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**100 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто миллионов тенге**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
И.о. директора:

Селькин Д.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Алгазиев А.О.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

Храмов А.А.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

А К Т №2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ										
			ФУНДАМЕНТЫ.										
			ПРИСТРОЙ										
1	2	E11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские (БЕТОН В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	92,4		32588,36 1648,59	1606,63 321,48	3011164,30 152329,72	148452,55 29705,08	2710382,00	165651,67 254145,28	3430961,25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3011164,30 152329,72	148452,55 29705,08	2710382,00 –	165651,67 254145,28	3430961,25
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3011164,30				
			Материалы	Тенге					2710382,00				
			Всего заработная плата	Тенге						182034,80			
			Накладные расходы	Тенге					165651,67				
			Сметная прибыль	Тенге					254145,28				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3430961,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191,99
			Сметная заработная плата	Тенге						182034,80			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3430961,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191,99
			Сметная заработная плата	Тенге						182034,80			
			КОЛОННЫ										
2	14	C121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,02925		193995,00 --	– –	199669,35 --	– --	199669,35	– 15973,55	215642,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,41523	193995,00	–	468542,54	–	468542,54	–	506025,95
						--	–	–	--		37483,40	
4	16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17618	193995,00	–	34178,04	–	34178,04	–	36912,28
						--	–	–	--		2734,24	
5	17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,93978	202055,00	–	189887,25	–	189887,25	–	205078,23
						--	–	–	--		15190,98	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**892277,18**	–	**892277,18**	–	**963659,36**
								–	–	–	71382,17	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				892277,18				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				892277,18				
			Сметная прибыль	Тенге				71382,17				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				963659,36				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				963659,36				
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
			перекрытие подвала									
			ПРИСТРОЙ									
6	21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,27	193995,00	–	1022353,65	–	1022353,65	–	1104141,94
						--	–	–	--		81788,29	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1022353,65**	–	**1022353,65**	–	**1104141,94**
								–	–	–	81788,29	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1022353,65				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1022353,65				
			Сметная прибыль	Тенге				81788,29				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1104141,94				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1104141,94				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			ФУНДАМЕНТЫ									
			ДОМ									
7	2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские (БЕТОН В20 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1494,1	34313,86 1648,59	1606,63 321,48	51268335,61 2463158,32	2400464,84 480328,65	46404712,46	2678573,14 4315752,70	58262661,45
			ВЫПУСКИ Л.5									
8	8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	6,102	12594,20 11321,60	1240,68 493,74	76849,81 69084,40	7570,63 3012,80	194,78	65608,46 11396,66	153854,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
				т	**0,633**	**16724,85**	**887,37**	**10586,83**	**561,71**	**184,20**	**9109,18**	**21271,69**
			НР - 91%; СП - 8%			**15546,48**	**267,24**	**9840,92**	**169,16**		**1575,68**	
			Состав работ:									
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
			2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
10	10	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
				т	**1,444**	**12749,65**	**835,63**	**18410,49**	**1206,65**	**420,20**	**15624,28**	**36757,55**
			НР - 91%; СП - 8%			**11623,02**	**267,24**	**16783,64**	**385,89**		**2722,78**	
			Состав работ:									
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
			2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
11	11	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**									
				т	**4,025**	**13575,89**	**837,29**	**54642,96**	**3370,10**	**1171,28**	**46513,70**	**109249,20**
			НР - 91%; СП - 8%			**12447,60**	**251,52**	**50101,59**	**1012,37**		**8092,53**	
			Состав работ:									
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
			2. Гнутье арматурных стержней									
			3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**51428825,71**	**2413173,92**	**46406682,91**	**2815428,75**	**58583794,81**
								2608968,87	**484908,87**	**--**	**4339540,36**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51428825,71**				
			Материалы	Тенге				**46406682,91**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3093877,75**			
			Накладные расходы	Тенге				**2815428,75**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4339540,36**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**58583794,81**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3256,96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3093877,75**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**58583794,81**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3256,96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3093877,75**			
			КОЛОННЫ									
12	23	**С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	**7,70009**	**194719,00**	**--**	**1499353,82**	**--**	**1499353,82**	**--**	**1619302,13**
						--	**--**	**--**	**--**		**119948,31**	
13	24	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	**7,92075**	**193995,00**	**--**	**1536585,90**	**--**	**1536585,90**	**--**	**1659512,77**
						--	**--**	**--**	**--**		**122926,87**	
14	25	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	**10**	**193995,00**	**--**	**1939950,00**	**--**	**1939950,00**	**--**	**2095146,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**155196,00**	
15	26	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**									
				т	**1,35582**	**193995,00**	**--**	**263022,30**	**--**	**263022,30**	**--**	**284064,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	–	–	--		21041,78	
16	27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,23222	202055,00	–	1461306,21	–	1461306,21	–	1578210,71
						--	–	–	--		116904,50	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**Тенге**				6700218,23	–	6700218,23	–	7236235,69
								--	–	–	536017,46	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				6700218,23				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				6700218,23				
			Сметная прибыль	Тенге				536017,46				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				7236235,69				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				7236235,69				
СТЕНЫ ПОДВАЛА												
17	31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	21,58	202055,00	–	4360346,90	–	4360346,90	–	4709174,65
						--	–	–	--		348827,75	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**Тенге**				4360346,90	–	4360346,90	–	4709174,65
								--	–	–	348827,75	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4360346,90				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				4360346,90				
			Сметная прибыль	Тенге				348827,75				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				4709174,65				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				4709174,65				
ПЕРЕКРЫТИЕ												
перекрытие подвала												
ДОМ												
18	35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,836	193995,00	–	2296124,82	–	2296124,82	–	2479814,81
						--	–	–	--		183689,99	
19	36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	17,17	202055,00	–	3469284,35	–	3469284,35	–	3746827,10
						--	–	–	--		277542,75	
ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА												
ДОМ												
20	57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,913235	202055,00	–	3417403,70	–	3417403,70	–	3690796,00
						--	–	–	--		273392,30	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**Тенге**				9182812,87	–	9182812,87	–	9917437,90
								--	–	–	734625,03	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				9182812,87				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				9182812,87				
			Сметная прибыль	Тенге				734625,03				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				9917437,90				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				9917437,90				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**				76597998,84	2561626,46	71275073,79	2981080,42	85945405,61
								2761298,59	514613,96	–	6366326,34	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				76597998,84				
Материалы				Тенге				49117064,95				
Всего заработная плата				Тенге					3275912,55			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				22158008,84				
			Накладные расходы	Тенге				2981080,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				6366326,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85945405,61				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3448,94
			Сметная заработная плата	Тенге					3275912,55			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				85945405,61				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3448,94
			Сметная заработная плата	Тенге					3275912,55			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				85 945 405,61
Оборудование, прочие затраты	Тенге				0,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				85 945 405,61
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				773 508,65
Итого:	Тенге				86 718 914,26
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				1 326 799,39
Итого:	Тенге				88 045 713,65
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 760 914,27
Итого:	Тенге				89 806 627,92
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				44 903 313,96
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				47 143 814,20
Итого:	Тенге				92 047 128,16
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				89 285 714,29
НДС 12%	Тенге				10 714 285,71
Итого к оплате:	Тенге				100 000 000,00

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

И.о. директора _____ **Селькин Д.Н.**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ / _____ /

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **/ Алгазиев А.О. /**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ **/ Храмов А.А. /**