Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2020 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№53 от 28.05.2020 года*
Сумма договора	*1 758 497 630 тенге 40 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*298 060 235,47*	*298 060 235,47*			
2. в т.ч. За сентябрь месяц	*98 060 235,47*	*98 060 235,47*			
3. НДС 12% в том числе		*10 506 453,80*			
4. Итого за сентябрь месяц		*98 060 235,47*			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***98 060 235,47***			

Сумма прописью к оплате: ***Девяносто восемь миллионов шестьдесят тысяч двести тридцать пять тенге 47 тиын***

М.П.

"Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
И.о. директора:

Селькин Д.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Иманкапов С.С.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

Храмов А.А.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"

Объект "Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"

А К Т №3
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ									
			ФУНДАМЕНТЫ.									
			ПРИСТРОЙ									
1	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 93%, СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**564,8**	**826,44** **229,81**	**19,07** **2,20**	**466773,18** **129795,56**	**10773,00** **1243,69**	**326204,62**	**121866,50** **47091,17**	**635730,85**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**466773,18**	**10773,00**	**326204,62**	**121866,50**	**635730,85**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**129795,56**	**1243,69**	--	**47091,17**	
			Материалы	Тенге				**466773,18**				
			Всего заработная плата	Тенге				**326204,62**				
			Накладные расходы	Тенге					**131039,25**			
			Сметная прибыль	Тенге				**121866,50**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**47091,17**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**635730,85**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**131039,25**			**120,87**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**635730,85**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**131039,25**			**120,87**
			Сметная заработная плата	Тенге								
			колонны									
2	13	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,45495**	**194719,00** --	**--** --	**1256901,41** --	**--** --	**1256901,41** --	**--** **100552,11**	**1357453,52**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1256901,41**	**--**	**1256901,41**	**--**	**1357453,52**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	**100552,11**	
								1256901,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1256901,41				
			Сметная прибыль	Тенге				100552,11				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1357453,52				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1357453,52				
			Перекрытие									
			перекрытие подвала									
			ПРИСТРОЙ									
3	22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,866	193995,00 --	-- --	167999,67 --	-- --	167999,67	-- 13439,97	181439,64
4	23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,952	202055,00 --	-- --	2010851,36 --	-- --	2010851,36	-- 160868,11	2171719,47
			ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА									
			пристрой									
5	27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,539	193995,00 --	-- --	298558,30 --	-- --	298558,30	-- 23884,66	322442,97
6	28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	5,299	193995,00 --	-- --	1027979,51 --	-- --	1027979,51	-- 82238,36	1110217,87
7	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,545	202055,00 --	-- --	1928615,00 --	-- --	1928615,00	-- 154289,20	2082904,17
8	30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,606	203889,00 --	-- --	123556,73 --	-- --	123556,73	-- 9884,54	133441,27
9	34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,346	193995,00 --	-- --	67122,27 --	-- --	67122,27	-- 5369,78	72492,05
10	35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	193995,00 --	-- --	22503,42 --	-- --	22503,42	-- 1800,27	24303,69
11	36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,523	202055,00 --	-- --	105674,76 --	-- --	105674,76	-- 8453,98	114128,75
12	37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,746	202055,00 --	-- --	150733,03 --	-- --	150733,03	-- 12058,64	162791,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332	193995,00	--	64406,34	--	64406,34	--	69558,85
						--	--	--	--		5152,51	
14	39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	193995,00	--	1939,95	--	1939,95	--	2095,15
						--	--	--	--		155,20	
15	40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	193995,00	--	6789,82	--	6789,82	--	7333,01
						--	--	--	--		543,19	
			ДОМ									
16	47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09683	193995,00	--	18784,54	--	18784,54	--	20287,30
						--	--	--	--		1502,76	
17	48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29831	193995,00	--	57870,65	--	57870,65	--	62500,30
						--	--	--	--		4629,65	
18	49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,18496	193995,00	--	229876,32	--	229876,32	--	248266,42
						--	--	--	--		18390,11	
19	50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,197765	202055,00	--	444069,41	--	444069,41	--	479594,96
						--	--	--	--		35525,55	
20	51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100395	203889,00	--	20469,44	--	20469,44	--	22106,99
						--	--	--	--		1637,55	
21	55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17181	193995,00	--	33330,28	--	33330,28	--	35996,70
						--	--	--	--		2666,42	
22	56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01909	193995,00	--	3703,36	--	3703,36	--	3999,63
						--	--	--	--		296,27	
23	57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19182	202055,00	--	38758,19	--	38758,19	--	41858,85
						--	--	--	--		3100,66	
24	58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07291	202055,00	--	14731,83	--	14731,83	--	15910,38
						--	--	--	--		1178,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17181	193995,00	--	33330,28	--	33330,28	--	35996,70
						--	--	--	--		2666,42	
26	60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069115	193995,00	--	13407,96	--	13407,96	--	14480,60
						--	--	--	--		1072,64	
27	61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00115	203889,00	--	234,47	--	234,47	--	253,23
						--	--	--	--		18,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				6885296,88	--	6885296,88	--	7436120,62
Стоимость общестроительных работ				Тенге				--	--	--	550823,75	
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				6885296,88				
Сметная прибыль				Тенге				6885296,88				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				550823,75				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				7436120,63				
								7436120,63				
СТИЛОБАТ												
28	103	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,164	32170,00	--	294805,88	--	294805,88	--	318390,35
						--	--	--	--		23584,47	
29	104	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	102,084	30210,00	--	3083957,64	--	3083957,64	--	3330674,25
						--	--	--	--		246716,61	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				3378763,52	--	3378763,52	--	3649064,60
Стоимость общестроительных работ				Тенге				--	--	--	270301,08	
Местные материалы				Тенге				3378763,52				
Сметная прибыль				Тенге				3378763,52				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				270301,08				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				3649064,60				
								3649064,60				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1												
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9												
колонны												
30	18	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	51,55	75635,87	26738,20	3899028,94	1378354,07	1872219,17	830983,41	5108413,34
						12579,16	5135,07	648455,70	264712,89		378400,99	
31	19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,23	16724,85	887,37	20571,57	1091,47	357,93	17700,30	41333,61
						15546,48	267,24	19122,17	328,71		3061,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
32	20	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	2,03	12749,65 11623,02	835,63 267,24	25881,79 23594,73	1696,33 542,50	590,73	21964,88 3827,73	51674,40
33	21	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм и более** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	5,58	13575,89 12447,60	837,29 251,52	75753,47 69457,61	4672,08 1403,48	1623,78	64483,59 11218,97	151456,03
34	23	**С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,692869	194719,00 --	-- --	1303228,76 --	-- --	1303228,76	-- 104258,30	1407487,06
35	25	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,58677	193995,00 --	-- --	1665790,45 --	-- --	1665790,45	-- 133263,24	1799053,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**				6990255,00	1385813,95	4843810,81	935132,18	8559418,12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				760630,21	266987,57	--	634030,97	
		Материалы		Тенге				6990255,00				
		Всего заработная плата		Тенге				1874791,61				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1027617,78			
			Накладные расходы	Тенге				2969019,21				
			Сметная прибыль	Тенге				935132,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				634030,97				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8559418,12				
			Сметная заработная плата	Тенге					1027617,78			997,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге					1027617,78			
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				8559418,12				
			Сметная заработная плата	Тенге					1027617,78			997,02
			стены подвала									
36	29	**Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм.(бетон В25) Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	м3	428,9	44748,89 5665,44	2094,58 406,25	19192798,41 2429907,22	898363,73 174242,08	15864527,46	2369775,86 1725005,94	23287580,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	30	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	21,58	16724,85 15546,48	887,37 267,24	360922,26 335493,04	19149,44 5767,04	6279,78	310546,67 53717,51	725186,45
38	32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,09	203889,00 --	-- --	222239,01 --	-- --	222239,01	-- 17779,12	240018,13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19775959,68	917513,18	16093046,25	2680322,53	24252784,79
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2765400,25	180009,12	--	1796502,58	
			Материалы	Тенге				19775959,68				
			Всего заработная плата	Тенге				15870807,24				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2945409,38			
			Накладные расходы	Тенге				222239,01				
			Сметная прибыль	Тенге				2680322,53				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1796502,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24252784,79				
			Сметная заработная плата	Тенге								3061,95
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2945409,38			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24252784,79				
			Сметная заработная плата	Тенге								3061,95
			перекрытие									
			перекрытие подвала									
			ДОМ									
39	33	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	254	52864,91 7568,34	1746,61 347,61	13427687,73 1922358,36	443639,45 88292,71	11061689,92	1829692,48 1220590,42	16477970,62
40	34	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	29,879	16724,85 15546,48	887,37 267,24	499721,79 464513,28	26513,73 7984,86	8694,79	429973,31 74375,61	1004070,71
41	37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,873	203889,00 --	-- --	177995,10 --	-- --	177995,10	-- 14239,61	192234,70
42	41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,346	193995,00 --	-- --	67122,27 --	-- --	67122,27	-- 5369,78	72492,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	193995,00	--	22503,42	--	22503,42	--	24303,69
						--	--	--	--		1800,27	
44	43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,523	202055,00	--	105674,76	--	105674,76	--	114128,75
						--	--	--	--		8453,98	
45	44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,812	202055,00	--	164068,66	--	164068,66	--	177194,15
						--	--	--	--		13125,49	
46	45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332	193995,00	--	64406,34	--	64406,34	--	69558,85
						--	--	--	--		5152,51	
47	46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	193995,00	--	1939,95	--	1939,95	--	2095,15
						--	--	--	--		155,20	
48	47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	193995,00	--	6789,82	--	6789,82	--	7333,01
						--	--	--	--		543,19	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
49	48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,431	193995,00	--	277606,84	--	277606,84	--	299815,39
						--	--	--	--		22208,55	
			ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА									
			ДОМ									
50	54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74517	193995,00	--	144559,25	--	144559,25	--	156123,99
						--	--	--	--		11564,74	
51	55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29569	193995,00	--	445352,38	--	445352,38	--	480980,57
						--	--	--	--		35628,19	
52	56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	9,11904	193995,00	--	1769048,16	--	1769048,16	--	1910572,00
						--	--	--	--		141523,85	
53	62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32219	193995,00	--	256498,25	--	256498,25	--	277018,11
						--	--	--	--		20519,86	
54	63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14691	193995,00	--	28499,81	--	28499,81	--	30779,79
						--	--	--	--		2279,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47618	202055,00	--	298269,55	--	298269,55	--	322131,11
						--	--	--	--		23861,56	
56	65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56109	202055,00	--	113371,04	--	113371,04	--	122440,72
						--	--	--	--		9069,68	
57	66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32219	193995,00	--	256498,25	--	256498,25	--	277018,11
						--	--	--	--		20519,86	
58	67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,531885	193995,00	--	103183,03	--	103183,03	--	111437,67
						--	--	--	--		8254,64	
59	68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00885	203889,00	--	1804,42	--	1804,42	--	1948,77
						--	--	--	--		144,35	
			ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ									
60	77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,594	193995,00	--	503223,03	--	503223,03	--	543480,87
						--	--	--	--		40257,84	
61	78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	30	193995,00	--	5819850,00	--	5819850,00	--	6285438,00
						--	--	--	--		465588,00	
62	79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	34,5	202055,00	--	6970897,50	--	6970897,50	--	7528569,30
						--	--	--	--		557671,80	
63	80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,873	203889,00	--	177995,10	--	177995,10	--	192234,70
64	84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,494	--	--	--	--		14239,61	
						193995,00	--	289828,53	--	289828,53	--	313014,81
						--	--	--	--		23186,28	
65	85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	193995,00	--	32203,17	--	32203,17	--	34779,42
						--	--	--	--		2576,25	
66	86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,668	202055,00	--	337027,74	--	337027,74	--	363989,96
						--	--	--	--		26962,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,536	202055,00	--	512411,48	--	512411,48	--	553404,40
						--	--	--	--		40992,92	
68	88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,494	193995,00	--	289828,53	--	289828,53	--	313014,81
						--	--	--	--		23186,28	
69	89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,601	193995,00	--	116590,99	--	116590,99	--	125918,27
						--	--	--	--		9327,28	
70	90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	203889,00	--	2038,89	--	2038,89	--	2202,00
						--	--	--	--		163,11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**33284495,80**	**470153,18**	**30427470,98**	**2259665,78**	**38387694,50**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2386871,64**	**96277,58**	--	**2843532,93**	
			Материалы	Тенге				**33284495,80**				
			Всего заработная плата	Тенге				**11070384,71**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2483149,21**			
			Накладные расходы	Тенге				**19357086,28**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2259665,78**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2843532,93**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**38387694,50**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**2635,85**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**2483149,21**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**38387694,50**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**2635,85**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2483149,21**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**72038445,43**	**2784253,30**	**63211494,48**	**5996987,00**	**84278267,02**
			Материалы	Тенге				**6042697,66**	**544517,96**	--	**6242834,59**	
			Всего заработная плата	Тенге				**72038445,43**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29142188,18**				
			Местные материалы	Тенге					**6587215,62**			
			Накладные расходы	Тенге				**30690542,78**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3378763,52**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5996987,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6242834,59**				
			Сметная заработная плата	Тенге				**84278267,02**				**6815,68**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**6587215,62**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**84278267,02**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**6815,68**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**6587215,62**			
			Оборудование, прочие затраты	Тенге				**84 278 267,02**				
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				**0,00**				
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**84 278 267,02**				
			Итого:	Тенге				**758 504,40**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				**85 036 771,42**				
			Итого:	Тенге				**1 301 062,60**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**86 337 834,02**				
			Итого:	Тенге				**1 726 756,68**				
								88 064 590,70				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				44 032 295,35					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				46 229 335,16					
			Итого:	Тенге				90 261 630,51					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				87 553 781,67					
			НДС 12%	Тенге				10 506 453,80					
			Итого к оплате:	Тенге				98 060 235,47					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

И.о. директора _____ **/ Селькин Д.Н. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ /_____/

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **/ Имангалиев С.С. /**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ **/ Храмов А.А. /**