Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь 2020 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№53 от 28.05.2020 года*
Сумма договора	*1 758 497 630 тенге 40 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*411 798 184,58*	*411 798 184,58*			
2. в т.ч. За октябрь месяц	*113 737 949,11*	*113 737 949,11*			
3. НДС 12% в том числе		*12 186 208,83*			
4. Итого за октябрь месяц		*113 737 949,11*			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***113 737 949,11***			

Сумма прописью к оплате: ***Сто тринадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок девять тенге 11 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:
Михно В.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Имангалиев С.С.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

Храмов А.А.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"

Объект "Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"

А К Т №4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу / по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ									
			КОЛОННЫ									
1	8	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**66,9806**	**75635,87**	**26738,20**	**5066135,75**	**1790940,50**	**2432635,56**	**1079723,91**	**6637528,43**
			НР - 91%; СП - 8%			**12579,16**	**5135,07**	**842559,68**	**343950,11**		**491668,77**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
2	9	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,60977**	**16724,85**	**887,37**	**26923,16**	**1428,46**	**468,44**	**23165,37**	**54095,62**
			НР - 91%; СП - 8%			**15546,48**	**267,24**	**25026,26**	**430,19**		**4007,08**	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
3	10	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,64431**	**12749,65**	**835,63**	**33714,03**	**2209,66**	**769,49**	**28611,80**	**67311,89**
			НР - 91%; СП - 8%			**11623,02**	**267,24**	**30734,87**	**706,67**		**4986,07**	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	11	**Е11-060301-0702** **1106-0301-0702** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм и более** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	**т**	**7,255005**	**13575,89** **12447,60**	**837,29** **251,52**	**98493,16** **90307,40**	**6074,55** **1824,78**	**2111,21**	**83840,28** **14586,68**	**196920,12**
5	12	**Е11-060301-0407** **1106-0301-0407** **РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,2918286**	**365002,43** **200376,00**	**1172,43** **467,01**	**106518,15** **58475,45**	**342,15** **136,29**	**47700,55**	**53336,68** **12788,39**	**172643,21**
6	18	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,49381**	**203889,00** **--**	**--** **--**	**100682,43** **--**	**--** **--**	**100682,43**	**--** **8054,59**	**108737,02**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**5432466,67**	**1800995,32**	**2584367,69**	**1268678,00**	**7237236,29**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1047103,66**	**347048,04**	**--**	**536091,58**	
			Материалы	Тенге				**5432466,67**				
			Всего заработная плата	Тенге				**2483685,26**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1394151,69**			
			Накладные расходы	Тенге				**100682,43**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1268678,00**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**536091,58**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7237236,29**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1394151,69**			**1353,69**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7237236,29**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1353,69**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1394151,69**			
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
			перекрытие подвала									
			ПРИСТРОЙ									
7	19	**Е11-060801-0101** **1106-0801-0101** **РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**130,7**	**52864,91** **7568,34**	**1746,61** **347,61**	**6909444,00** **989182,04**	**228282,19** **45432,51**	**5691979,81**	**941499,24** **628075,46**	**8479018,74**
8	20	**Е11-060301-0601** **1106-0301-0601** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**16,571**	**16724,85** **15546,48**	**887,37** **267,24**	**277147,49** **257620,72**	**14704,61** **4428,43**	**4822,16**	**238464,73** **41248,98**	**556861,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,482	203889,00	--	98274,50	--	98274,50	--	106136,46
						--	--	--	--		7861,96	
			ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА									
			ДОМ									
10	44	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	31,418	52864,91	1746,61	1660909,81	54875,06	1368252,65	226319,99	2038208,19
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	237782,11	10921,18		150978,38	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
11	45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,78143	16724,85	887,37	63243,85	3355,53	1100,40	54416,61	127073,30
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	58787,93	1010,55		9412,84	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
12	46	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,09683	12749,65	835,63	1234,55	80,91	28,18	1047,71	2464,84
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	1125,46	25,88		182,58	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
13	52	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	м3	2,66455	62692,26	5951,15	167046,65	15857,14	115160,53	35363,84	218603,32
			НР - 91%; СП - 8%			13521,60	1062,99	36028,98	2832,38		16192,84	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	53	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,18768	12749,65	835,63	2392,85	156,83	54,61	2030,72	4777,46
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	2181,41	50,16		353,89	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
15	54	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,50922	16724,85	887,37	8516,63	451,87	148,18	7327,92	17112,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских			15546,48	267,24	7916,58	136,08		1267,56	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
16	62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04324	193995,00	--	8388,34	--	8388,34	--	9059,41
						--	--	--	--		671,07	
17	63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026565	203889,00	--	5416,31	--	5416,31	--	5849,62
						--	--	--	--		433,30	
18	64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01219	202055,00	--	2463,05	--	2463,05	--	2660,09
						--	--	--	--		197,04	
19	65	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,002415	365002,43	1172,43	881,48	2,83	394,74	441,38	1428,69
						200376,00	467,01	483,91	1,13		105,83	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9205359,56	317766,96	7296483,47	1506912,15	11569253,45
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1591109,12	64838,30	--	856981,74	
			Материалы	Тенге				9205359,56				
			Всего заработная плата	Тенге				7181941,27				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1655947,42			
			Накладные расходы	Тенге				114542,20				
			Сметная прибыль	Тенге				1506912,15				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				856981,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11569253,45				
			Сметная заработная плата	Тенге								1757,94
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1655947,42			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11569253,45				
			Сметная заработная плата	Тенге								1757,94
									1655947,42			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ									
			СТИЛОБАТ									
20	101	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	24	1493,47	745,80	35843,33	17899,27	7011,28	20259,93	60591,52
						455,53	259,86	10932,77	6236,67		4488,26	
21	102	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	208	2126,30	1046,54	442270,80	217680,44	91620,94	246730,84	744121,77
						639,28	365,98	132969,41	76124,53		55120,13	
22	105	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	м3	1,5	30983,09	1131,15	46474,63	1696,72	43437,85	1525,43	51840,06
						893,37	224,16	1340,06	336,24		3840,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**524588,75**	**237276,44**	**142070,08**	**268516,20**	**856553,35**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				145242,23	82697,43	--	63448,40	
			Материалы	Тенге				524588,75				
			Всего заработная плата	Тенге				142070,08				
			Накладные расходы	Тенге					227939,66			
			Сметная прибыль	Тенге				268516,20				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63448,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				856553,35				
			Сметная заработная плата	Тенге								215,16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					227939,66			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				856553,35				
			Сметная заработная плата	Тенге								215,16
									227939,66			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			перекрытие									
			перекрытие подвала									
			ДОМ									
23	**38**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-1,Б-2,Б-3,Б-4,Б-5)** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**18,33**	**62692,26** **13521,60**	**5951,15** **1062,99**	**1149149,00** **247850,93**	**109084,60** **19484,53**	**792213,51**	**243275,27** **111393,94**	**1503818,25**
24	**39**	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,713**	**12749,65** **11623,02**	**835,63** **267,24**	**9090,50** **8287,21**	**595,80** **190,54**	**207,48**	**7714,76** **1344,42**	**18149,68**
25	**40**	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**1,456**	**16724,85** **15546,48**	**887,37** **267,24**	**24351,38** **22635,67**	**1292,01** **389,10**	**423,70**	**20952,55** **3624,31**	**48928,24**
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
26	**49**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,145**	**203889,00** **--**	**--** **--**	**29563,90** **--**	**--** **--**	**29563,90**	**--** **2365,11**	**31929,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,189	202055,00 --	-- --	38188,39 --	-- --	38188,39	-- 3055,07	41243,47
			ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА									
			ДОМ									
28	51	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	241,782	52864,91 7568,34	1746,61 347,61	12781784,23 1829888,38	422299,34 84045,62	10529596,50	1741679,94 1161877,13	15685341,31
29	52	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	29,10057	16724,85 15546,48	887,37 267,24	486702,67 452411,43	25822,97 7776,84	8468,27	418771,32 72437,92	977911,91
30	53	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,74517	12749,65 11623,02	835,63 267,24	9500,66 8661,13	622,69 199,14	216,84	8062,84 1405,08	18968,58
31	58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 259 1-2014**	т	0,772605	203889,00 --	-- --	157525,66 --	-- --	157525,66	-- 12602,05	170127,71
32	59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	20,50545	62692,26 13521,60	5951,15 1062,99	1285532,91 277266,49	122031,03 21797,00	886235,39	272147,78 124614,46	1682295,14
33	60	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	1,44432	12749,65 11623,02	835,63 267,24	18414,57 16787,36	1206,92 385,98	420,30	15627,74 2723,39	36765,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	61	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,91878	16724,85	887,37	65541,01	3477,41	1140,36	56393,15	131688,89
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	60923,23	1047,25		9754,73	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
35	69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33276	193995,00	--	64553,78	--	64553,78	--	69718,08
						--	--	--	--		5164,30	
36	70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,204435	203889,00	--	41682,05	--	41682,05	--	45016,61
						--	--	--	--		3334,56	
37	71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09381	202055,00	--	18954,78	--	18954,78	--	20471,16
						--	--	--	--		1516,38	
38	72	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,018585	365002,43	1172,43	6783,57	21,79	3037,79	3396,73	10994,72
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	3723,99	8,68		814,42	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ									
39	76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,368	193995,00	--	653375,16	--	653375,16	--	705645,17
						--	--	--	--		52270,01	
40	77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,782	193995,00	--	1509669,09	--	1509669,09	--	1630442,62
						--	--	--	--		120773,53	
41	78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,216	193995,00	--	2175847,92	--	2175847,92	--	2349915,75
						--	--	--	--		174067,83	
42	79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	41,944	202055,00	--	8474994,92	--	8474994,92	--	9152994,51
						--	--	--	--		677999,59	
43	80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,619	203889,00	--	533985,29	--	533985,29	--	576704,11
						--	--	--	--		42718,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	4,482	193995,00	--	869485,59	--	869485,59	--	939044,44
						--	--	--	--		69558,85	
45	85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,498	193995,00	--	96609,51	--	96609,51	--	104338,27
						--	--	--	--		7728,76	
46	86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,004	202055,00	--	1011083,22	--	1011083,22	--	1091969,88
						--	--	--	--		80886,66	
47	88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	4,482	193995,00	--	869485,59	--	869485,59	--	939044,44
						--	--	--	--		69558,85	
48	89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,803	193995,00	--	349772,98	--	349772,98	--	377754,82
						--	--	--	--		27981,84	
49	90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	203889,00	--	6116,67	--	6116,67	--	6606,00
						--	--	--	--		489,33	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
50	91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,504	193995,00	--	291768,48	--	291768,48	--	315109,96
						--	--	--	--		23341,48	
51	92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,924	203889,00	--	188393,44	--	188393,44	--	203464,91
						--	--	--	--		15071,47	
52	93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424	202055,00	--	85671,32	--	85671,32	--	92525,03
						--	--	--	--		6853,71	
			ПЕРЕКРЫТИЕ 6-8 ЭТАЖ									
53	98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,526	193995,00	--	490031,37	--	490031,37	--	529233,88
						--	--	--	--		39202,51	
54	99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	7,782	193995,00	--	1509669,09	--	1509669,09	--	1630442,62
						--	--	--	--		120773,53	
55	100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	30,912	193995,00	--	5996773,44	--	5996773,44	--	6476515,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		479741,88	
56	101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	57,333	202055,00	--	11584419,31	--	11584419,31	--	12511172,86
						--	--	--	--		926753,55	
57	102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	2,619	203889,00	--	533985,29	--	533985,29	--	576704,11
						--	--	--	--		42718,82	
58	106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	4,482	193995,00	--	869485,59	--	869485,59	--	939044,44
						--	--	--	--		69558,85	
59	107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,498	193995,00	--	96609,51	--	96609,51	--	104338,27
						--	--	--	--		7728,76	
60	108	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,004	202055,00	--	1011083,22	--	1011083,22	--	1091969,88
						--	--	--	--		80886,66	
61	109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,902	202055,00	--	384308,61	--	384308,61	--	415053,30
						--	--	--	--		30744,69	
62	110	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	4,482	193995,00	--	869485,59	--	869485,59	--	939044,44
						--	--	--	--		69558,85	
63	111	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,803	193995,00	--	349772,98	--	349772,98	--	377754,82
						--	--	--	--		27981,84	
64	112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	203889,00	--	6116,67	--	6116,67	--	6606,00
						--	--	--	--		489,33	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
65	113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,128	193995,00	--	218826,36	--	218826,36	--	236332,47
						--	--	--	--		17506,11	
66	114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,693	203889,00	--	141295,08	--	141295,08	--	152598,68
						--	--	--	--		11303,61	
67	115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,318	202055,00	--	64253,49	--	64253,49	--	69393,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		5140,28	
			ПЕРЕКРЫТИЕ 9-ГО ЭТАЖА									
68	120	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,596	193995,00	--	309616,02	--	309616,02	--	334385,30
						--	--	--	--		24769,28	
69	121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,433	193995,00	--	277994,84	--	277994,84	--	300234,42
						--	--	--	--		22239,59	
70	122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,781	193995,00	--	345505,09	--	345505,09	--	373145,50
						--	--	--	--		27640,41	
71	123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	43,042	202055,00	--	8696851,31	--	8696851,31	--	9392599,41
						--	--	--	--		695748,10	
72	124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75	203889,00	--	152916,75	--	152916,75	--	165150,09
						--	--	--	--		12233,34	
73	128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,494	193995,00	--	289828,53	--	289828,53	--	313014,81
						--	--	--	--		23186,28	
74	129	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	193995,00	--	32203,17	--	32203,17	--	34779,42
						--	--	--	--		2576,25	
75	130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,668	202055,00	--	337027,74	--	337027,74	--	363989,96
						--	--	--	--		26962,22	
76	131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,634	202055,00	--	128102,87	--	128102,87	--	138351,10
						--	--	--	--		10248,23	
77	132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,494	193995,00	--	289828,53	--	289828,53	--	313014,81
						--	--	--	--		23186,28	
78	133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,601	193995,00	--	116590,99	--	116590,99	--	125918,27
						--	--	--	--		9327,28	
79	134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	203889,00	--	2038,89	--	2038,89	--	2202,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		163,11	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
80	135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,376	193995,00	--	72942,12	--	72942,12	--	78777,49
						--	--	--	--		5835,37	
81	136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,231	203889,00	--	47098,36	--	47098,36	--	50866,23
						--	--	--	--		3767,87	
82	137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,106	202055,00	--	21417,83	--	21417,83	--	23131,26
						--	--	--	--		1713,43	
			МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПП-1-ПП-4									
83	141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,692	202055,00	--	948042,06	--	948042,06	--	1023885,42
						--	--	--	--		75843,36	
84	142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,095	203889,00	--	19369,46	--	19369,46	--	20919,01
						--	--	--	--		1549,56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**69517068,45**	**686454,56**	**65902178,06**	**2788022,07**	**78089497,76**
								2928435,83	**135324,69**	--	**5784407,24**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**69517068,45**				
			Материалы	Тенге				**12221960,15**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3063760,52**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**53680217,91**				
			Накладные расходы	Тенге				**2788022,07**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5784407,24**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**78089497,76**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3249,19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3063760,52**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**78089497,76**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3249,19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3063760,52**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**84679483,42**	**3042493,29**	**75925099,30**	**5832128,47**	**97752540,84**
								5711890,84	**629908,45**	--	**7240929,00**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**84679483,42**				
			Материалы	Тенге				**22029656,75**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6341799,29**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**53895442,54**				
			Накладные расходы	Тенге				**5832128,47**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7240929,00**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**97752540,84**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6575,98**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6341799,29**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**97752540,84**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6575,98**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6341799,29**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**97 752 540,84**					
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			**0,00**					
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			**97 752 540,84**					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				879 772,87					
			Итого:	Тенге				98 632 313,71					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				1 509 074,40					
			Итого:	Тенге				100 141 388,11					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 002 827,76					
			Итого:	Тенге				102 144 215,87					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				51 072 107,94					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				53 620 406,94					
			Итого:	Тенге				104 692 514,88					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				101 551 740,28					
			НДС 12%	Тенге				12 186 208,83					
			Итого к оплате:	Тенге				113 737 949,11					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ **/**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **/ Имангалиев С.С. /**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ **/ Храмов А.А. /**