Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г. , от 08.02.2021г)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«24» декабря 2024 г.

Генеральный подрядчик, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Монтаж Сервис» Павлодарская обл. г, Павлодар ул. Площадь Победы 3, офис 50**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Айтбаевой Жамал Балташевны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство медицинского пункта в селе Казантай, района Аккулы, Павлодарской области (без наружных инженерных сетей)»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО «СКБ Констракшн» лицензия№23006529 от 13.03.2023г. БИН 030440007511,**
2. **ТОО «ИртышСнабTrade» лицензия ГСЛ №24028150 от 13.09.2024 г. БИН 151140008427,**
3. **ТОО «Жана Жулдыз ПВ» лицензия №13011664 от 16.07.2013 г. БИН 080140001223,**
4. **ТОО «Туран ТСС» БИН 170540025422 лицензия ГСЛ № 23016754 от 26.07.2023г.,**
5. **ТОО «KMD BBUILDING» лицензия №23009261 от 19.04.23г. БИН 221140018846**
6. **ТОО «KMD CONSTRUCTION» лицензия №21017226 от 06.05.2021 г. БИН 201140025994,**
7. **ТОО «BAYS GROUP» лицензия 17-ГСЛ № 006968 от 26.032024 г., БИН 000540005523,**
8. **ТОО «ВПС СТРОЙ» лицензия № 20012019 от 21.08.2020, БИН 040340011845,**
9. **ТОО «КазСпецПартнер» лицензия № 15008811 от 13.05.2015 г, БИН 150140015625**

3.Проект (проектно-сметная документация) **АО «КазНИИСА» лицензия ГСЛ № 000006 от 21 декабря 1994 г. Категория 1 ГИП Даукараев Е.Н.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Конструктивная схема здания продольно-стеновая с несущими продольными стенами.

Фундамент- ленточный, высота фундамента -300 мм из бетона кл. С20/25, W4.F100на сульфатостойком цементе. ФБС блоки – 2 ряда по ГОСТ 13579-2018

Плиты покрытия многопустотные 220 мм

Кровля скатная из профиллированных листов по по деревянным стропилам

Наружные стены из ячеистого бетона 600х200х250 по ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм, утеплитель 50 мм и декоративная штукатурка

Гидроизоляция фундамента выполнена горячим битумом обмазка 2 раза.

Перегородки – блоки из ячеистого бетона 600х100х300 по ГОСТ 31360-2007.
Перемычки – железобетонные по ГОСТ 948-2016
Оконные блоки из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99
Дверные блоки – деревянные, металлические.

Основные технико-экономические показатели здания:

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	%
			На участке	
1	Площадь земельного участка	га	0,2	100
2	Площадь застройки	М2	113,86	5,69
3	Площадь покрытий	М2	670,00	38,50
	В том числе:			
	Асфальтовое покрытие (в границах участка)	М2	495,00	24,75
	Тротуарное покрытие	М2	125	6,25
	Отмостка	М2	50,00	2,50

Здание медицинского пункта выполнено в проектном исполнении, одноэтажное. Высота этажа 3,00 м в чистоте

Согласно проекта, в здании учтены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Кровля односкатная с неорганизованным водостоком.

Наружная отделка здания декоративная штукатурка по утеплителю.

Все работы выполнены в соответствии с действующими СНиП

Ведомость помещений медицинского пункта,

.Специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан	Ед. изм.	М2
Физиокабинет	М2	18,4
Процедурный кабинет	М2	12,07
Кабинет среднего персонала	М2	13,81
Аптечный пункт	М2	12,42
Справочная	М2	6,74
Бытовые помещения. В том числе:		
Хозяйственно-бытовое помещение	М2	12,02
Помещение для хранения дез. средств	М2	4,12
Помещения уборочного инвентаря	М2	4,06

Все помещения объединены вестибюлем и коридорами,

Здание имеет два выхода, согласно пожарных и санитарных требований.

Все специализированные кабинеты, предназначенные для приема посетителей оснащены бактерицидными лампами и раковинами с локтевым смесителем, с дозаторами мыла и полотенцами.

Медицинский пункт оснащен минимальным набором обслуживания и набором необходимого медицинского оборудования, согласно специализации кабинетов

5. Водоснабжение и канализация.

Вода в медицинском пункте – привозная. Пластиковая емкость исходной воды объемом 1,0 м3 заполняется привозной водой. Далее вода подается насосом хозяйственно-питьевого назначения перекачивается через фильтр грубой очистки и через Ультрафиолетовую обеззараживающую установку поступает к потребителям.

Подвод воды предусмотрен к санитарным приборам.

Источником горячего водоснабжения является накопительный водонагреватель на 200 литров. Мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете установлен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт

Трубопроводы внутреннего горячего водоснабжения Т3 смонтированы и проложены по стенам помещений, в коридорах в конструкции пола.

Расчетные показатели по системам водопровода и канализации.

Наименование системы	Требуемое давление на вводе	Расчетный расход воды				Примечание
		М3/сут	М3/час	л/с	При пожаре л/с	
Водопотребление	0,092	0,38	0,34	0,33		
В том числе:						
Горячая вода		0,2	0,2	0,2		
Холодная вода на подпитку котлов			0,155			
Водоотведение		0,38	0,34	1,93		

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 2024 г.

месяц, год

окончание работ: 2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:____

проекту организации строительства _____ месяца

фактически ____ месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,74% и фактический применено 96%

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Руководитель ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Ажмурат А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

_____

М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта в селе Казантай, района Аққулы, Павлодарской области (без наружных инженерных сетей)»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к вводу в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Товарищество с ограниченной ответственностью **«Батыс Монтаж Сервис»** генеральный подрядчик
Директор Айтбаева Ж.Б.. _____ _____ место печати _____
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

\