Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Апрель 2021 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№53 от 28.05.2020 года*
Сумма договора	*1 758 497 630 тенге 40 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*816 412 917,35*	*126 616 117,35*			
2. в т.ч. За апрель месяц	*126 616 117,35*	*126 616 117,35*			
3. НДС 12% в том числе		*13 566 012,57*			
4. Итого за апрель месяц		*126 616 117,35*			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***126 616 117,35***			

Сумма прописью к оплате: ***Сто двадцать шесть миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто семнадцать тенге 35 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Уксукбаев А.С.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

Михно В.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Имангалиев С.С.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

Храмов А.А.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

А К Т №8

о приемке выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	9		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2										
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	6	E11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	183,6895		203,65	196,63	37409,18	36118,35	34,94	7307,78	48294,31
							6,84	48,42	1255,89	8893,80		3577,36	
2	7	E11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	183,6895		14,81	12,58	2720,16	2311,65	23,30	902,96	3912,97
							2,10	4,73	385,22	868,89		289,85	
3	8	C341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)**	т	321,456625		84,00	--	27002,36	--		--	29162,54
							--	--	--	--		2160,19	
4	9	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	45,922375		715,39	--	32852,50	--	--	23653,80	61026,80
							715,39	--	32852,50	--		4520,50	

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
5	10	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**137,767125**	**43,88**	**43,88**	**6045,77**	**6045,77**	**–**	**1501,18**	**8150,71**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,13**	**–**	**2084,97**		**603,76**	
			Состав работ:									
			1. Разработка грунта с перемещением									
6	11	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**137,767125**	**132,84**	**63,18**	**18301,50**	**8704,64**	**0,00**	**9776,52**	**30324,26**
			НР - 72%; СП - 8%			**69,66**	**28,90**	**9596,86**	**3981,64**		**2246,24**	
			Состав работ:									
			1. Уплотнение грунта									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**124331,47**	**53180,41**	**58,24**	**43142,23**	**180871,60**
								44090,46	**15829,30**	**–**	**13397,90**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**124331,47**				
		Материалы		Тенге				**58,24**				
		Всего заработная плата		Тенге					**59919,76**			
		Транспортные расходы		Тенге				**27002,36**				
			Накладные расходы	Тенге				**43142,23**				
			Сметная прибыль	Тенге				**13397,90**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180871,60**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,38**
			Сметная заработная плата	Тенге					**59919,76**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**180871,60**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73,38**
			Сметная заработная плата	Тенге					**59919,76**			
			ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ									
7	29	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,196**	**65636,51**	**21113,84**	**78501,26**	**25252,15**	**9024,62**	**36181,74**	**123857,64**
			НР - 69%; СП - 8%			**36977,00**	**6866,90**	**44224,49**	**8212,81**		**9174,64**	
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
8	32	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,027968**	**473273,61**	**2003,61**	**13236,52**	**56,04**	**5291,71**	**7199,15**	**22070,52**
			НР - 91%; СП - 8%			**282064,00**	**800,37**	**7888,77**	**22,38**		**1634,85**	
			Состав работ:									
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
			3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**91737,78**	**25308,18**	**14316,33**	**43380,89**	**145928,16**
								52113,26	**8235,20**	**–**	**10809,49**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13236,52**				
		Материалы		Тенге				**5291,71**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7911,15**			
			Накладные расходы	Тенге				**7199,15**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1634,85**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22070,52**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7911,15**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**78501,26**				
		Материалы		Тенге				**9024,62**				
		Всего заработная плата		Тенге					**52437,31**			

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				36181,74				
			Сметная прибыль	Тенге				9174,64				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123857,64				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,21
			Сметная заработная плата	Тенге					52437,31			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				145928,16				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,31
			Сметная заработная плата	Тенге					60348,46			
			ПРОЕМЫ									
			ПЕРЕМЫЧКИ									
9	33	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	278,875	2058,26	1246,97	573996,64	347748,20	9272,26	334290,60	980950,23
			НР - 118%; СП - 8%			778,04	237,82	216976,18	66320,94		72662,98	
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
10	35	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	1,7112	269691,73	1042,62	461496,49	1784,13	384871,31	54452,40	557224,80
			НР - 72%; СП - 8%			43736,00	460,08	74841,04	787,29		41275,91	
			Состав работ: 1. Отбивка штукатурки вручную 2. Установка металлоконструкций со сваркой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1035493,13	349532,33	394143,57	388743,00	1538175,00
								291817,23	67108,23	–	113938,89	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1035493,13				
		Материалы		Тенге				394143,57				
		Всего заработная плата		Тенге					358925,45			
			Накладные расходы	Тенге				388743,00				
			Сметная прибыль	Тенге				113938,89				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1538175,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363,08
			Сметная заработная плата	Тенге					358925,45			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1538175,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363,08
			Сметная заработная плата	Тенге					358925,45			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3									
			ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ									
			А. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000									
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
11	1	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел	0,115	30670,39	1055,25	3527,10	121,35	1881,16	1523,51	5454,65
			НР - 98%; СП - 8%			13257,20	261,06	1524,58	30,02		404,05	
			Состав работ: 1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке 2. Установка креплений 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке 4. Установка манометров 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества									
12	2	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	0,115	35143,00	--	4041,45	--	4041,45	--	4364,76
						--	--	--	--		323,32	

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
13	3	С123-041013-0422 2304-1013-0422 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,115	46280,00	--	5322,20	--	5322,20	--	5747,98
						--	--	--	--		425,78	
14	4	С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,115	2612,00	--	300,38	--	300,38	--	324,41
						--	--	--	--		24,03	
15	5	С123-040702-0504 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,115	2723,00	--	313,14	--	313,14	--	338,20
						--	--	--	--		25,05	
16	6	С123-040102-0506 2304-0102-0506 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	0,345	86020,00	--	29676,90	--	29676,90	--	32051,05
						--	--	--	--		2374,15	
17	7	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	0,69	1673,00	--	1154,37	--	1154,37	--	1246,72
						--	--	--	--		92,35	
						ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000						
18	39	С123-040102-0504 2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	0,345	165886,00	--	57230,67	--	57230,67	--	61809,12
						--	--	--	--		4578,45	
19	40	С123-040702-0304 2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,725	2838,00	--	4895,55	--	4895,55	--	5287,19
						--	--	--	--		391,64	
20	41	С123-040702-0303 2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,955	1742,00	--	3405,61	--	3405,61	--	3678,06
						--	--	--	--		272,45	
21	42	С123-040902-2101 2304-0902-2101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,45	4438,00	--	15311,10	--	15311,10	--	16535,99
						--	--	--	--		1224,89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				125178,47	121,35	123532,53	1523,51	136838,13
								1524,58	30,02	--	10136,16	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				125178,47				
			Материалы	Тенге				1881,16				
			Всего заработная плата	Тенге					1554,60			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				121651,37				
			Накладные расходы	Тенге				1523,51				
			Сметная прибыль	Тенге				10136,16				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				136838,13				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,53
			Сметная заработная плата	Тенге					1554,60			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				136838,13				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,53
			Сметная заработная плата	Тенге					1554,60			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4
ОТОПЛЕНИЕ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
						ТРАНЗИТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ						
22	1	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	3,91	2074,75 336,81	17,13 6,01	8112,29 1316,91	66,99 23,50	6728,39	1313,60 754,07	10179,97
23	2	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	0,46	1836,78 639,08	37,41 12,36	844,92 293,98	17,21 5,69	533,73	293,67 91,09	1229,68
24	3	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	2,07	2375,87 758,11	44,96 14,45	4918,05 1569,29	93,06 29,91	3255,69	1567,22 518,82	7004,10
25	4	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	0,23	3487,58 837,85	65,62 20,56	802,14 192,71	15,09 4,73	594,35	193,49 79,65	1075,28
26	5	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	7,59	4489,25 1161,18	89,50 25,79	34073,40 8813,36	679,29 195,74	24580,75	8828,92 3432,19	46334,52
27	9	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,035	542,00 --	-- --	560,97 --	-- --	560,97	-- 44,88	605,85
28	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	4,4275	84,98 36,88	2,21 0,22	376,24 163,26	9,79 0,97	203,18	113,32 39,16	528,73

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
29	11	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	4,4275	236,24	5,68	1045,94	25,17	877,39	100,95	1238,64
			НР - 69%; СП - 8%			32,38	0,66	143,38	2,92		91,75	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				50733,96	906,61	37334,45	12411,18	68196,75
								12492,90	263,47	–	5051,61	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1422,18				
		Материалы		Тенге				1080,57				
		Всего заработная плата		Тенге					310,54			
			Накладные расходы	Тенге				214,28				
			Сметная прибыль	Тенге				130,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767,37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,28
			Сметная заработная плата	Тенге					310,54			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				49311,78				
		Материалы		Тенге				35692,91				
		Всего заработная плата		Тенге					12445,82			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				560,97				
		Сдача и испытание		Тенге				380,33				
			Накладные расходы	Тенге				12196,91				
			Сметная прибыль	Тенге				4920,69				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66429,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,39
			Сметная заработная плата	Тенге					12445,82			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				68196,75				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,66
			Сметная заработная плата	Тенге					12756,37			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9** **КОЛОННЫ**										
30	18	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	159,9501423	75635,87	26738,20	12097967,67	4276778,46	5809150,78	2578388,27	15850464,42
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	2012038,43	821355,27		1174108,48	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
31	19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	4,15	16724,85	887,37	69408,13	3682,59	1207,65	59720,51	139458,93
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	64517,89	1109,05		10330,29	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
32	20	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,86	12749,65	835,63	87462,60	5732,42	1996,26	74226,14	174623,83

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	79733,92	1833,27		12935,10	
			Состав работ:									
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
			2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
33	21	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм и более**	т	18,86	13575,89	837,29	256041,30	15791,31	5488,26	217949,92	511910,52
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	234761,74	4743,67		37919,30	
			Состав работ:									
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
			2. Гнутье арматурных стержней									
			3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
34	22	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,99	365002,43	1172,43	361352,41	1160,71	161819,46	180939,47	585675,22
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	198372,24	462,34		43383,35	
			Состав работ:									
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**12872232,11**	**4303145,48**	**5979662,41**	**3111224,31**	**17262132,93**
								2589424,22	**829503,59**	–	**1278676,51**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12872232,11**				
		Материалы		Тенге				**5979662,41**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3418927,81**			
			Накладные расходы	Тенге				**3111224,31**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1278676,51**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17262132,93**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3322,07**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3418927,81**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**17262132,93**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3322,07**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3418927,81**			
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ									
35	73	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	200,90157	52864,91	1746,61	10620643,88	350897,09	8749255,40	1447197,21	13033268,38
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	1520491,39	69835,21		965427,29	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
36	74	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	32,882	16724,85	887,37	549946,52	29178,50	9568,66	473187,93	1104985,21
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	511199,36	8787,39		81850,76	
			Состав работ:									
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
			2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
37	75	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,842	12749,65	835,63	10735,21	703,60	245,02	9110,56	21433,42
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	9786,58	225,02		1587,66	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
38	81	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	м3	23,17	62692,26	5951,15	1452579,56	137888,17	1001395,92	307511,62	1900898,47
			НР - 91%; СП - 8%			13521,60	1062,99	313295,47	24629,38		140807,29	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
39	82	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,632	12749,65	835,63	20807,43	1363,75	474,91	17658,46	41543,16
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	18968,77	436,14		3077,27	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
40	83	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	4,428	16724,85	887,37	74057,64	3929,27	1288,55	63721,07	148801,00
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	68839,81	1183,34		11022,30	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
41	94	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0735	365002,43	1172,43	26827,68	86,17	12013,87	13433,38	43481,95
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	14727,64	34,33		3220,89	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				12755597,90	524046,56	9774242,33	2331820,23	16294411,58
								2457309,00	105130,80	–	1206993,45	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12755597,90				
		Материалы		Тенге				9774242,33				
		Всего заработная плата		Тенге					2562439,81			
			Накладные расходы	Тенге				2331820,23				
			Сметная прибыль	Тенге				1206993,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16294411,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2720,10
			Сметная заработная плата	Тенге					2562439,81			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16294411,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2720,10
			Сметная заработная плата	Тенге					2562439,81			
			ПЕРЕКРЫТИЕ 6-8 ЭТАЖ									
42	95	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	653,7	52864,91	1746,61	34557793,18	1141760,26	28468609,05	4708936,89	42408068,48
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	4947423,86	227232,07		3141338,41	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
43	96	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	80,566	16724,85	887,37	1347454,27	71491,85	23444,71	1159383,83	2707385,14
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	1252517,71	21530,46		200547,05	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
44	97	E11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,066	12749,65	835,63	26340,78	1726,41	601,21	22354,40	52590,79
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	24013,16	552,12		3895,61	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
45	103	E11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	м3	56,77	62692,26	5951,15	3559039,34	337846,84	2453571,26	753449,91	4657488,39
			НР - 91%; СП - 8%			13521,60	1062,99	767621,23	60345,70		344999,14	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
46	104	E11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,006	12749,65	835,63	51075,10	3347,53	1165,75	43345,47	101974,21
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	46561,82	1070,56		7553,65	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
47	105	E11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	10,854	16724,85	887,37	181531,52	9631,51	3158,51	156194,33	364743,92
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	168741,49	2900,62		27018,07	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
48	116	E11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,063	365002,43	1172,43	22995,15	73,86	10297,60	11514,33	37270,24
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	12623,69	29,42		2760,76	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				39746229,33	1565878,28	30960848,09	6855179,16	50329521,17
								7219503,00	313660,96	–	3728112,68	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				39746229,33				
		Материалы		Тенге				30960848,09				
		Всего заработная плата		Тенге					7533163,91			
			Накладные расходы	Тенге				6855179,16				
			Сметная прибыль	Тенге				3728112,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50329521,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7993,35

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					7533163,91			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				50329521,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7993,35
			Сметная заработная плата	Тенге					7533163,91			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
49	6	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1413,6105**	**203,65**	**196,63**	**287888,04**	**277954,27**	**268,91**	**56238,11**	**371656,24**
			НР - 72%; СП - 8%			**6,84**	**48,42**	**9664,85**	**68443,63**		**27530,09**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
50	7	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1413,6105**	**14,81**	**12,58**	**20933,41**	**17789,62**	**179,27**	**6948,83**	**30112,82**
			НР - 72%; СП - 8%			**2,10**	**4,73**	**2964,51**	**6686,65**		**2230,58**	
			Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
51	8	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)**	**т**	**2473,818375**	**84,00**	**--**	**207800,74**	**--**		**--**	**224424,80**
						--	**--**	**--**	**--**		**16624,06**	
52	9	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**353,402625**	**715,39**	**--**	**252821,41**	**--**	**--**	**182031,42**	**469641,05**
			НР - 72%; СП - 8%			**715,39**	**--**	**252821,41**	**--**		**34788,23**	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
53	10	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1060,207875**	**43,88**	**43,88**	**46526,16**	**46526,16**	**--**	**11552,53**	**62724,99**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,13**	**--**	**16045,19**		**4646,30**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
54	11	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1060,207875**	**132,84**	**63,18**	**140841,99**	**66987,91**	**0,00**	**75236,70**	**233364,98**
			НР - 72%; СП - 8%			**69,66**	**28,90**	**73854,08**	**30641,33**		**17286,29**	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**956811,76**	**409257,97**	**448,19**	**332007,59**	**1391924,89**
								339304,86	**121816,79**	**--**	**103105,55**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**956811,76**				
		Материалы		Тенге				**448,19**				
		Всего заработная плата		Тенге					**461121,65**			
		Транспортные расходы		Тенге				**207800,74**				

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				332007,59				
			Сметная прибыль	Тенге				103105,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1391924,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564,68
			Сметная заработная плата	Тенге					461121,65			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1391924,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564,68
			Сметная заработная плата	Тенге					461121,65			
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
55	12	**Е11-080301-0107 1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Установка металлических связей 4. Расшивка швов	**м3 кладки**	768,73	15758,79 3982,08	2622,90 550,50	12114255,71 3061144,36	2016301,92 423185,86	7036809,44	3240427,11 1228374,63	16583057,45
56	13	**С121-030302-0315 2103-0302-0315 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0226**	**Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 СТ РК 945-92**	**шт.**	88690	-263,82 --	-- --	-23398195,80 --	-- --	-23398195,80	-- -1871855,66	-25270051,46
57	14	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	2,06	333261,37 55046,40	2095,97 594,54	686518,42 113395,58	4317,70 1224,75	568805,14	106596,91 63449,23	856564,56
58	15	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными хомутами** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	0,3	274828,49 37376,10	3895,39 1189,08	82448,55 11212,83	1168,62 356,72	70067,10	10759,69 7456,66	100664,89
59	16	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	269,35	22996,17 3832,50	2309,20 440,40	6194018,52 1032283,88	621983,02 118621,74	4539751,63	1070342,22 581148,86	7845509,61
60	17	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	125,66	25314,85 3832,50	2309,20 440,40	3181064,11 481591,95	290174,07 55340,66	2409298,09	499347,33 294432,92	3974844,36

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
61	18	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены лифтовых шахт. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,69**	**333261,37** **55046,40**	**2095,97** **594,54**	**229950,35** **37982,02**	**1446,22** **410,23**	**190522,11**	**35704,79** **21252,41**	**286907,55**
62	22	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	**м3 кладки**	**11,34**	**31314,41** **5206,25**	**2078,28** **396,36**	**355105,40** **59038,88**	**23567,70** **4494,72**	**272498,83**	**59086,25** **33135,33**	**447326,98**
63	23	**Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные балконные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**50,66**	**37870,54** **8172,78**	**2251,47** **429,39**	**1918521,33** **414033,03**	**114059,47** **21752,90**	**1390428,82**	**405280,92** **185904,18**	**2509706,42**
64	24	**Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**760,4**	**2524,24** **901,25**	**190,51** **36,33**	**1919433,76** **685310,50**	**144863,04** **27627,61**	**1089260,22**	**663032,45** **206597,30**	**2789063,50**
65	25	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**345,33**	**4291,71** **1114,41**	**237,27** **45,25**	**1482055,11** **384839,21**	**81936,55** **15626,56**	**1015279,35**	**372433,16** **148359,06**	**2002847,33**
66	26	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отоплении и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	**м3 кладки**	**55,3**	**7980,95** **3493,08**	**2540,12** **484,44**	**441346,45** **193167,32**	**140468,64** **26789,53**	**107710,49**	**204559,88** **51672,51**	**697578,83**
67	28	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,39**	**602031,49** **37376,10**	**3895,39** **1189,08**	**234792,28** **14576,68**	**1519,20** **463,74**	**218696,40**	**13987,59** **19902,39**	**268682,26**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**5441314,20** **6488576,23**	**3441806,14** **695895,05**	**-4489068,18** **–**	**6681558,29** **969829,80**	**13092702,28**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5441314,20**				
		Материалы		Тенге				**18909127,62**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7184471,28**			
		Местные материалы		Тенге				**-23398195,80**				
			Накладные расходы	Тенге				**6681558,29**				

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				969829,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13092702,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7583,17
			Сметная заработная плата	Тенге					7184471,28			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13092702,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7583,17
			Сметная заработная плата	Тенге					7184471,28			
			ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ									
68	**29**	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,9**	**65636,51**	**21113,84**	**124709,36**	**40116,29**	**14336,77**	**57479,36**	**196763,81**
			НР - 69%; СП - 8%			**36977,00**	**6866,90**	**70256,30**	**13047,11**		**14575,10**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**124709,36**	**40116,29**	**14336,77**	**57479,36**	**196763,81**
								70256,30	**13047,11**	**–**	**14575,10**	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124709,36				
		Материалы		Тенге				14336,77				
		Всего заработная плата		Тенге					83303,41			
			Накладные расходы	Тенге				57479,36				
			Сметная прибыль	Тенге				14575,10				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				196763,81				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,59
			Сметная заработная плата	Тенге					83303,41			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				196763,81				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,59
			Сметная заработная плата	Тенге					83303,41			
			ЛЕСТНИЦЫ									
69	**53**	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**68**	**1465,72**	**841,76**	**99668,95**	**57239,40**	**–**	**72446,37**	**185884,55**
			НР - 118%; СП - 8%			**623,96**	**278,91**	**42429,55**	**18965,68**		**13769,23**	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
70	**55**	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**34**	**2058,26**	**1246,97**	**69980,77**	**42396,91**	**1130,46**	**40756,18**	**119595,90**
			НР - 118%; СП - 8%			**778,04**	**237,82**	**26453,39**	**8085,74**		**8858,96**	
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
71	**57**	**Е11-070105-0306 1107-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**13**	**10897,12**	**1227,73**	**141662,55**	**15960,48**	**90620,27**	**45086,84**	**201689,35**
			НР - 118%; СП - 8%			**2698,60**	**240,57**	**35081,80**	**3127,39**		**14939,95**	
			Состав работ: 1. Установка монтажных изделий 2. Укладка арматуры 3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры 4. Установка опорных консолей 5. Установка опалубки 6. Прокладка рулонных материалов в швах 7. Укладка бетона над капителями 8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн									

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
			9. Заливка швов бетоном 10. Штукатурка по сетке опорных консолей 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами									
72	60	**Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,43**	**49007,98** **19319,94**	**25393,45** **4893,94**	**21073,43** **8307,57**	**10919,18** **2104,40**	**1846,68**	**7184,26** **2260,62**	**30518,31**
73	62	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Косоуры. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,41**	**63233,37** **30807,40**	**23706,65** **6930,76**	**25925,68** **12631,03**	**9719,73** **2841,61**	**3574,92**	**10676,13** **2928,14**	**39529,95**
74	67	**Е11-070108-0102 1107-0108-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**34**	**6262,23** **2525,68**	**2267,42** **433,79**	**212915,98** **85873,12**	**77092,34** **14749,00**	**49950,52**	**118734,10** **26532,01**	**358182,09**
75	69	**Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	**шт. сборных конструкций**	**34**	**6692,11** **2902,48**	**3535,06** **677,67**	**227531,80** **98684,32**	**120191,99** **23040,63**	**8655,49**	**143635,44** **29693,38**	**400860,61**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**798759,17**	**333520,03**	**155778,34**	**438519,32**	**1336260,76**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**309460,79**	**72914,44**	--	**98982,28**	
			Материалы	Тенге				**751760,05**				
			Всего заработная плата	Тенге				**150356,74**				
			Накладные расходы	Тенге					**356490,62**			
			Сметная прибыль	Тенге				**420658,93**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**93793,52**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1266212,50**				**346,52**
			Сметная заработная плата	Тенге					**356490,62**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**46999,11**				
			Материалы	Тенге				**5421,60**				
			Всего заработная плата	Тенге					**25884,62**			
			Накладные расходы	Тенге				**17860,39**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5188,76**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**70048,26**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22,27**
			Сметная заработная плата	Тенге					**25884,62**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1336260,76**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**368,79**
			Сметная заработная плата	Тенге					**382375,24**			

ПРОЕМЫ
ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
76	76	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	499	2058,26 778,04	1246,97 237,82	1027070,64 388242,46	622237,03 118670,18	16591,15	598156,92 130018,20	1755245,77
77	78	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки вручную 2. Установка металлоконструкций со сваркой	т	5,024	269691,73 43736,00	1042,62 460,08	1354931,25 219729,66	5238,12 2311,44	1129963,46	159869,60 121184,07	1635984,91
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2382001,89** 607972,12	**627475,15** 120981,63	**1146554,61** --	**758026,52** 251202,27	**3391230,68**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2382001,89**				
			Материалы	Тенге				**1146554,61**				
			Всего заработная плата	Тенге					**728953,75**			
			Накладные расходы	Тенге				**758026,52**				
			Сметная прибыль	Тенге				**251202,27**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3391230,68**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**736,94**
			Сметная заработная плата	Тенге					**728953,75**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3391230,68**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**736,94**
			Сметная заработная плата	Тенге					**728953,75**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

78	1	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке 2. Установка креплений 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке 4. Установка манометров 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества	узел	0,885	30670,39 13257,20	1055,25 261,06	27143,30 11732,62	933,90 231,04	14476,78	11724,39 3109,41	41977,10
79	2	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	0,885	35143,00 --	-- --	31101,56 --	-- --	31101,56	-- 2488,12	33589,68
80	3	С123-041013-0422 2304-1013-0422 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	0,885	46280,00 --	-- --	40957,80 --	-- --	40957,80	-- 3276,62	44234,42
81	4	С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	0,885	2612,00 --	-- --	2311,62 --	-- --	2311,62	-- 184,93	2496,55
82	5	С123-040702-0504 2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	0,885	2723,00 --	-- --	2409,86 --	-- --	2409,86	-- 192,79	2602,64

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
83	6	С123-040102-0506 2304-0102-0506 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2,655	86020,00	--	228383,10	--	228383,10	--	246653,75
						--	--	--	--		18270,65	
84	7	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5,31	1673,00	--	8883,63	--	8883,63	--	9594,32
						--	--	--	--		710,69	
						ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000						
85	39	С123-040102-0504 2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2,655	165886,00	--	440427,33	--	440427,33	--	475661,52
						--	--	--	--		35234,19	
86	40	С123-040702-0304 2304-0702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13,275	2838,00	--	37674,45	--	37674,45	--	40688,41
						--	--	--	--		3013,96	
87	41	С123-040702-0303 2304-0702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,045	1742,00	--	26208,39	--	26208,39	--	28305,06
						--	--	--	--		2096,67	
88	42	С123-040902-2101 2304-0902-2101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26,55	4438,00	--	117828,90	--	117828,90	--	127255,21
						--	--	--	--		9426,31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				963329,93	933,90	950663,41	11724,39	1053058,66
								11732,62	231,04	--	78004,35	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				963329,93				
		Материалы		Тенге				14476,78				
		Всего заработная плата		Тенге					11963,66			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				936186,63				
			Накладные расходы	Тенге				11724,39				
			Сметная прибыль	Тенге				78004,35				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1053058,66				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,79
			Сметная заработная плата	Тенге					11963,66			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1053058,66				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,79
			Сметная заработная плата	Тенге					11963,66			
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5						
						ОТОПЛЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9						
						ТРАНЗИТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ						
89	1	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30,09	2074,75	17,13	62429,37	515,51	51779,34	10109,05	78341,49
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	10134,52	180,83		5803,07	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
90	2	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,54**	**1836,78**	**37,41**	**6502,21**	**132,44**	**4107,42**	**2259,98**	**9463,16**
			НР - 98%; СП - 8%			**639,08**	**12,36**	**2262,34**	**43,76**		**700,97**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
91	3	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,93**	**2375,87**	**44,96**	**37847,63**	**716,19**	**25054,69**	**12060,79**	**53901,09**
			НР - 98%; СП - 8%			**758,11**	**14,45**	**12076,74**	**230,19**		**3992,67**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
92	4	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,77**	**3487,58**	**65,62**	**6173,02**	**116,14**	**4573,88**	**1489,00**	**8274,98**
			НР - 98%; СП - 8%			**837,85**	**20,56**	**1483,00**	**36,39**		**612,96**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
93	5	**Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,41**	**4489,25**	**89,50**	**262217,07**	**5227,59**	**189164,91**	**67944,33**	**356574,31**
			НР - 98%; СП - 8%			**1161,18**	**25,79**	**67824,57**	**1506,38**		**26412,91**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
94	9	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,965**	**542,00**	**--**	**4317,03**	**--**	**4317,03**	**--**	**4662,39**
						--	**--**	**--**	**--**		**345,36**	
95	10	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**34,0725**	**84,98**	**2,21**	**2895,38**	**75,34**	**1563,61**	**872,11**	**4068,88**
			НР - 69%; СП - 8%			**36,88**	**0,22**	**1256,42**	**7,50**		**301,40**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
96	11	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**34,0725**	**236,24**	**5,68**	**8049,19**	**193,70**	**6752,09**	**776,88**	**9532,16**
			НР - 69%; СП - 8%			**32,38**	**0,66**	**1103,40**	**22,51**		**706,09**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**390430,89**	**6976,92**	**287312,97**	**95512,13**	**524818,47**
								96141,00	**2027,56**	**--**	**38875,44**	

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10944,57				
		Материалы		Тенге				8315,70				
		Всего заработная плата		Тенге					2389,84			
			Накладные расходы	Тенге				1648,99				
			Сметная прибыль	Тенге				1007,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13601,04				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,12
			Сметная заработная плата	Тенге					2389,84			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				379486,32				
		Материалы		Тенге				274680,24				
		Всего заработная плата		Тенге					95778,72			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4317,03				
		Сдача и испытание		Тенге				2926,87				
			Накладные расходы	Тенге				93863,14				
			Сметная прибыль	Тенге				37867,96				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				511217,43				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87,63
			Сметная заработная плата	Тенге					95778,72			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				524818,47				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,76
			Сметная заработная плата	Тенге					98168,56			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-7									
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
97	22	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	2705	197,94	2,20	535434,92	5955,60	51820,69	344093,59	949890,80
			НР - 72%; СП - 8%			176,58	0,09	477658,64	249,13		70362,28	
			Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
98	26	**С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1	194944,00	--	194944,00	--	194944,00	--	210539,52
						--	--	--	--		15595,52	
99	27	**С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,705	297615,00	--	507433,58	--	507433,58	--	548028,26
						--	--	--	--		40594,69	
100	35	**С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2705	58,00	--	156890,00	--	156890,00	--	169441,20
						--	--	--	--		12551,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1394702,50	5955,60	911088,26	344093,59	1877899,78
								477658,64	249,13	--	139103,69	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1237812,50				
		Материалы		Тенге				51820,69				
		Всего заработная плата		Тенге					477907,77			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				702377,57				
			Накладные расходы	Тенге				344093,59				
			Сметная прибыль	Тенге				126552,49				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1708458,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440,92
			Сметная заработная плата	Тенге					477907,77			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				156890,00				

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156890,00				
			Сметная прибыль	Тенге				12551,20				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				169441,20				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1877899,78				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440,92
			Сметная заработная плата	Тенге					477907,77			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				79253593,83	11688161,22	46261252,33	21506345,68	108820734,68
								21069377,18	2366924,31	–	8060795,16	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1237812,50				
		Материалы		Тенге				51820,69				
		Всего заработная плата		Тенге					477907,77			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				702377,57				
			Накладные расходы	Тенге				344093,59				
			Сметная прибыль	Тенге				126552,49				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1708458,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440,92
			Сметная заработная плата	Тенге					477907,77			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				76091375,10				
		Материалы		Тенге				67330129,79				
		Всего заработная плата		Тенге					22675025,58			
		Местные материалы		Тенге				-23398195,80				
		Транспортные расходы		Тенге				234803,10				
			Накладные расходы	Тенге				20931422,66				
			Сметная прибыль	Тенге				7761823,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104784621,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23713,79
			Сметная заработная плата	Тенге					22675025,58			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				250209,74				
		Материалы		Тенге				28782,99				
		Всего заработная плата		Тенге					161625,34			
			Накладные расходы	Тенге				111521,48				
			Сметная прибыль	Тенге				28938,50				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390669,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147,06
			Сметная заработная плата	Тенге					161625,34			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1674196,50				
		Материалы		Тенге				326731,10				
		Всего заработная плата		Тенге					121742,80			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1219606,00				
		Сдача и испытание		Тенге				3307,19				
			Накладные расходы	Тенге				119307,94				
			Сметная прибыль	Тенге				143480,36				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1936984,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112,34
			Сметная заработная плата	Тенге					121742,80			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				108820734,68				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24414,11
			Сметная заработная плата	Тенге					23436301,49			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			108 820 734,68
Оборудование, прочие затраты	Тенге			0,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			108 820 734,68
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			979 386,61
Итого:	Тенге			109 800 121,29
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге			1 679 941,86
Итого:	Тенге			111 480 063,15
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 229 601,26
Итого:	Тенге			113 709 664,41

1	2	3	4	5	9		7	8	9	10	11	12	13
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				56 854 832,21					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				59 691 666,60					
			Итого:	Тенге				116 546 498,81					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				113 050 104,78					
			НДС 12%	Тенге				13 566 012,57					
			Итого к оплате:	Тенге				126 616 117,35					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ **/ Уксукбаев А.С. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **/ Имангалиев С.С. /**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ **/ Храмов А.А. /**