Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2021 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№53 от 28.05.2020 года
Сумма договора	1 758 497 630 тенге 40 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	918 948 433,59	229 151 633,59			
2. в т.ч. За май месяц	102 535 516,24	102 535 516,24			
3. НДС 12% в том числе		10 985 948,17			
4. Итого за май месяц		102 535 516,24			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**102 535 516,24**			

Сумма прописью к оплате: ***Сто два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот шестнадцать тенге 24 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Уксукбаев А.С.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор:

Михно В.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Имангалиев С.С.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

Храмов А.А.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

А К Т №9

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1													
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ													
ФУНДАМЕНТЫ													
1	7	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**105,08**		**2056,71**	**42,03**	**216119,42**	**4416,97**	**192249,93**	**18844,00**	**253760,49**
			НР - 93%; СП - 8%				**185,12**	7,71	**19452,51**	**809,85**		**18797,07**	
			Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**216119,42**	**4416,97**	**192249,93**	**18844,00**	**253760,49**
									19452,51	**809,85**	–	**18797,07**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**216119,42**				
			Материалы	Тенге					**192249,93**				
			Всего заработная плата	Тенге						**20262,37**			
			Накладные расходы	Тенге					**18844,00**				
			Сметная прибыль	Тенге					**18797,07**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**253760,49**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21,86**
			Сметная заработная плата	Тенге						**20262,37**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**253760,49**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21,86**
			Сметная заработная плата	Тенге						**20262,37**			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4													
ОТОПЛЕНИЕ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ													
ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**1656,84**	**17,13**	**41421,11**	**428,31**	**32572,63**	**8399,01**	**53805,73**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**8420,17**	**150,24**		**3985,61**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
3	20	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**1906,04**	**17,13**	**28590,62**	**256,98**	**23281,53**	**5039,40**	**36320,42**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**5052,10**	**90,15**		**2690,40**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
4	21	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21,85**	**2074,75**	**17,13**	**45333,39**	**374,34**	**37599,82**	**7340,73**	**56888,05**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**7359,23**	**131,31**		**4213,93**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
			ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ									
5	47	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,515**	**1656,84**	**17,13**	**30676,47**	**317,20**	**24123,29**	**6220,31**	**39848,52**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**6235,98**	**111,27**		**2951,74**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
6	48	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,135**	**1906,04**	**17,13**	**32660,01**	**293,56**	**26595,27**	**5756,68**	**41490,03**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**5771,19**	**102,98**		**3073,34**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	49	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,43**	**2074,75**	**17,13**	**19564,94**	**161,56**	**16227,29**	**3168,11**	**24551,69**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**3176,09**	**56,67**		**1818,64**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**198246,54**	**1831,96**	**160399,82**	**35924,24**	**252904,44**
								36014,76	**642,62**	**–**	**18733,66**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**198246,54**				
			Материалы	Тенге				**160399,82**				
			Всего заработная плата	Тенге					**36657,38**			
			Сдача и испытание	Тенге				**1102,33**				
			Накладные расходы	Тенге				**35924,24**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18733,66**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**252904,44**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**36657,38**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**252904,44**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**36657,38**			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9** **КОЛОННЫ**									
8	18	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**77,55**	**75635,87**	**26738,20**	**5865561,48**	**2073547,20**	**2816500,42**	**1250102,11**	**7684916,68**
			НР - 91%; СП - 8%			**12579,16**	**5135,07**	**975513,86**	**398224,72**		**569253,09**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
9	19	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,47**	**16724,85**	**887,37**	**24585,53**	**1304,43**	**427,77**	**21154,01**	**49398,71**
			НР - 91%; СП - 8%			**15546,48**	**267,24**	**22853,33**	**392,84**		**3659,16**	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
10	20	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,32**	**12749,65**	**835,63**	**29579,19**	**1938,66**	**675,12**	**25102,72**	**59056,46**
			НР - 91%; СП - 8%			**11623,02**	**267,24**	**26965,41**	**620,00**		**4374,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
11	21	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм и более**	т	6,28	13575,89	837,29	85256,60	5258,19	1827,48	72572,93	170455,89
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	78170,93	1579,55		12626,36	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
12	22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,37	365002,43	1172,43	135050,90	433,80	60477,98	67623,84	218888,72
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	74139,12	172,79		16213,98	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**6140033,69**	**2082482,28**	**2879908,77**	**1436555,61**	**8182716,45**
								1177642,64	**400989,90**	**--**	**606127,14**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6140033,69**				
			Материалы	Тенге				**2879908,77**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1578632,54**			
			Накладные расходы	Тенге				**1436555,61**				
			Сметная прибыль	Тенге				**606127,14**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8182716,45**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1531,06**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1578632,54**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8182716,45**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1531,06**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1578632,54**			
			ПЕРЕКРЫТИЕ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ 6-8 ЭТАЖ									
13	95	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	147	52864,91	1746,61	7771142,11	256751,96	6401844,17	1058916,51	9536463,31
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	1112546,00	51098,54		706404,69	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	96	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	18,08	16724,85	887,37	302385,29	16043,65	5261,28	260179,97	607570,48
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	281080,36	4831,70		45005,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
15	97	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,46	12749,65	835,63	5864,84	384,39	133,86	4977,26	11709,47
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	5346,59	122,93		867,37	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
16	103	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	м3	12,74	62692,26	5951,15	798699,33	75817,66	550616,49	169084,94	1045207,00
			НР - 91%; СП - 8%			13521,60	1062,99	172265,18	13542,44		77422,74	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
17	104	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,89	12749,65	835,63	11347,19	743,71	258,99	9629,92	22655,28
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	10344,49	237,84		1678,17	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
18	105	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,43	16724,85	887,37	40641,39	2156,31	707,13	34968,88	81659,09
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	37777,95	649,39		6048,82	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**8930080,14**	**351897,69**	**6958821,91**	**1537757,48**	**11305264,64**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1619360,55**	**70482,84**	**–**	**837427,01**	
			Материалы	Тенге				**8930080,14**				
			Всего заработная плата	Тенге				**6958821,91**				
			Накладные расходы	Тенге					**1689843,39**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1537757,48**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**837427,01**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11305264,64**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1793,27**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**1689843,39**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11305264,64**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1793,27**
									1689843,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЕРЕКРЫТИЕ 9-ГО ЭТАЖА									
19	117	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	100	52864,91 7568,34	1746,61 347,61	5286491,23 756834,00	174661,20 34760,91	4354996,00	720351,37 480547,41	6487390,00
20	118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	18,8	16724,85 15546,48	887,37 267,24	314427,18 292273,82	16682,56 5024,11	5470,80	270541,12 46797,46	631765,77
21	119	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,64	12749,65 11623,02	835,63 267,24	8159,78 7438,73	534,80 171,03	186,24	6924,89 1206,77	16291,44
22	125	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,27	62692,26 13521,60	5951,15 1062,99	581157,21 125345,23	55167,17 9853,88	400644,81	123031,19 56335,07	760523,47
23	126	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,65	12749,65 11623,02	835,63 267,24	8287,27 7554,96	543,16 173,71	189,15	7033,09 1225,63	16545,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	127	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,77	16724,85	887,37	12878,13	683,27	224,07	11080,67	25875,51
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	11970,79	205,77		1916,70	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
25	138	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0084	365002,43	1172,43	3066,02	9,85	1373,01	1535,24	4969,37
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	1683,16	3,92		368,10	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6214466,82	248282,01	4763084,11	1140497,57	7943361,55
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1203100,70	50193,34	–	588397,15	
			Материалы	Тенге				6214466,82				
			Всего заработная плата	Тенге				4763084,11				
			Накладные расходы	Тенге					1253294,00			
			Сметная прибыль	Тенге				1140497,57				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				588397,15				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7943361,55				
			Сметная заработная плата	Тенге								1331,38
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1253294,00			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7943361,55				
			Сметная заработная плата	Тенге								1331,38
									1253294,00			
			ПОКРЫТИЕ									
26	143	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	100	52864,91	1746,61	5286491,23	174661,20	4354996,00	720351,37	6487390,00
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	756834,00	34760,91		480547,41	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
27	144	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	10	16724,85	887,37	167248,50	8873,70	2910,00	143904,85	336045,62
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	155464,80	2672,40		24892,27	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	145	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8	12749,65	835,63	10199,72	668,50	232,80	8656,11	20364,30
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	9298,42	213,79		1508,47	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
29	151	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02	365002,43	1172,43	7300,05	23,45	3269,08	3655,34	11831,82
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	4007,52	9,34		876,43	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
30	152	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	м3	1	62692,26	5951,15	62692,26	5951,15	43219,50	13271,97	82041,37
			НР - 91%; СП - 8%			13521,60	1062,99	13521,60	1062,99		6077,14	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
31	153	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8	12749,65	835,63	10199,72	668,50	232,80	8656,11	20364,30
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	9298,42	213,79		1508,47	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
32	154	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,2	16724,85	887,37	36794,67	1952,21	640,20	31659,07	73930,04
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	34202,26	587,93		5476,30	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				5580926,14	192798,72	4405500,42	930154,82	7031967,44
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				982627,01	39521,15	--	520886,48	
			Материалы	Тенге				5580926,14				
			Всего заработная плата	Тенге				4405500,42				
			Накладные расходы	Тенге					1022148,16			
			Сметная прибыль	Тенге				930154,82				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				520886,48				
								7031967,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084,97
			Сметная заработная плата	Тенге					1022148,16			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7031967,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1084,97
			Сметная заработная плата	Тенге					1022148,16			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2									
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
33	12	**Е11-080301-0107 1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	470,79	15758,79	2622,90	7419081,40	1234835,09	4309522,87	1984520,80	10155890,38
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	1874723,44	259169,89		752288,18	
			Состав работ: 1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Установка металлических связей 4. Расшивка швов									
34	14	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	1,26	333261,37	2095,97	419909,33	2640,92	347909,94	65200,05	523918,13
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	69358,46	749,12		38808,75	
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
35	15	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными хомутами**	**т металлических изделий**	0,225	274828,49	3895,39	61836,41	876,46	52550,33	8069,76	75498,67
			НР - 93%; СП - 8%			37376,10	1189,08	8409,62	267,54		5592,49	
			Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
36	16	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	164,91	22996,17	2309,20	3792298,48	380810,17	2779470,73	655318,86	4803426,73
			НР - 93%; СП - 8%			3832,50	440,40	632017,57	72626,36		355809,39	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
37	17	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	76,94	25314,85	2309,20	1947724,60	177669,85	1475182,20	305743,94	2433746,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей			**3832,50**	**440,40**	**294872,55**	**33884,38**		**180277,48**	
38	**18**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены лифтовых шахт. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,42**	**333261,37**	**2095,97**	**139969,78**	**880,31**	**115969,98**	**21733,35**	**174639,38**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз			**55046,40**	**594,54**	**23119,49**	**249,71**		**12936,25**	
39	**22**	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**6,95**	**31314,41**	**2078,28**	**217635,14**	**14444,05**	**167007,66**	**36212,47**	**274155,42**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений			**5206,25**	**396,36**	**36183,44**	**2754,70**		**20307,81**	
40	**23**	**Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные балконные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**28,35**	**37870,54**	**2251,47**	**1073629,68**	**63829,17**	**778102,19**	**226800,51**	**1404464,61**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов			**8172,78**	**429,39**	**231698,31**	**12173,21**		**104034,42**	
41	**24**	**Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**465,3**	**2524,24**	**190,51**	**1174529,89**	**88643,84**	**666534,43**	**405719,35**	**1706669,18**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней			**901,25**	**36,33**	**419351,63**	**16905,74**		**126419,94**	
42	**25**	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**211,43**	**4291,71**	**237,27**	**907395,57**	**50166,06**	**621609,80**	**228024,05**	**1226253,18**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			**1114,41**	**45,25**	**235619,71**	**9567,44**		**90833,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	26	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**33,86**	**7980,95**	**2540,12**	**270234,92**	**86008,46**	**65950,76**	**125251,31**	**427125,12**
			НР - 93%; СП - 8%			**3493,08**	**484,44**	**118275,69**	**16403,14**		**31638,90**	
			Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
44	28	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,24**	**602031,49**	**3895,39**	**144487,56**	**934,89**	**134582,40**	**8607,75**	**165342,93**
			НР - 93%; СП - 8%			**37376,10**	**1189,08**	**8970,26**	**285,38**		**12247,62**	
			Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**17568732,75**	**2101739,28**	**11514393,29**	**4071202,22**	**23371129,76**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3952600,18**	**425036,62**	**–**	**1731194,80**	
			Материалы	Тенге				**17568732,75**				
			Всего заработная плата	Тенге				**11514393,29**				
			Накладные расходы	Тенге					**4377636,79**			
			Сметная прибыль	Тенге				**4071202,22**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1731194,80**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**23371129,76**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								**4620,64**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**4377636,79**			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**23371129,76**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								**4620,64**
				Тенге					**4377636,79**			
			ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ									
45	29	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,9**	**65636,51**	**21113,84**	**124709,36**	**40116,29**	**14336,77**	**57479,36**	**196763,81**
			НР - 69%; СП - 8%			**36977,00**	**6866,90**	**70256,30**	**13047,11**		**14575,10**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**124709,36**	**40116,29**	**14336,77**	**57479,36**	**196763,81**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**70256,30**	**13047,11**	**–**	**14575,10**	
			Материалы	Тенге				**124709,36**				
			Всего заработная плата	Тенге				**14336,77**				
			Накладные расходы	Тенге					**83303,41**			
			Сметная прибыль	Тенге				**57479,36**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**14575,10**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**196763,81**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								**76,59**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**83303,41**			
				Тенге				**196763,81**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,59
			Сметная заработная плата	Тенге					83303,41			
			ЛЕСТНИЦЫ									
46	53	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка опорных подушек** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	шт. сборных конструкций	20	1465,72 623,96	841,76 278,91	29314,40 12479,28	16835,12 5578,14	0,00	21307,76 4049,77	54671,93
47	55	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	10	2058,26 778,04	1246,97 237,82	20582,58 7780,41	12469,68 2378,16	332,49	11987,11 2605,58	35175,27
48	60	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,12	49007,98 19319,94	25393,45 4893,94	5880,96 2318,39	3047,21 587,27	515,35	2004,91 630,87	8516,74
49	62	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Косоуры. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,12	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	7588,00 3696,89	2844,80 831,69	1046,32	3124,72 857,02	11569,74
50	67	Е11-070108-0102 1107-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	шт. сборных конструкций	10	6262,23 2525,68	2267,42 433,79	62622,35 25256,80	22674,22 4337,94	14691,33	34921,79 7803,53	105347,67
51	70	Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий	шт. сборных конструкций	10	6692,11 2902,48	3535,06 677,67	66921,12 29024,80	35350,58 6776,65	2545,73	42245,72 8733,35	117900,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Бетонирование стыков									
52	71	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	м ступеней	120	1176,55 1092,96	47,45 18,96	141186,44 131155,20	5694,44 2275,63	4336,80	157448,38 23890,79	322525,61
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				334095,85	98916,06	23468,02	273040,39	655707,14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				211711,77	22765,49	--	48570,90	
			Материалы	Тенге				320626,88				
			Всего заработная плата	Тенге				21906,35				
			Накладные расходы	Тенге					227043,02			
			Сметная прибыль	Тенге				267910,76				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47083,01				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				635620,66				
			Сметная заработная плата	Тенге								222,43
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					227043,02			
			Материалы	Тенге				13468,96				
			Всего заработная плата	Тенге				1561,67				
			Накладные расходы	Тенге					7434,25			
			Сметная прибыль	Тенге				5129,63				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1487,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20086,48				
			Сметная заработная плата	Тенге								6,40
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					7434,25			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				655707,14				
			Сметная заработная плата	Тенге								228,83
									234477,26			
			ПРОЕМЫ									
			ПЕРЕМЫЧКИ									
53	76	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	475	2058,26 778,04	1246,97 237,82	977672,45 369569,47	592309,80 112962,60	15793,18	569387,85 123764,82	1670825,13
54	78	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки вручную 2. Установка металлоконструкций со сваркой	т	1,86	269691,73 43736,00	1042,62 460,08	501626,62 81348,96	1939,27 855,75	418338,38	59187,39 44865,12	605679,13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1479299,07	594249,07	434131,56	628575,24	2276504,26
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				450918,43	113818,35	--	168629,94	
			Материалы	Тенге				1479299,07				
			Всего заработная плата	Тенге				434131,56				
			Накладные расходы	Тенге					564736,78			
			Сметная прибыль	Тенге				628575,24				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168629,94				
								2276504,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571,51
			Сметная заработная плата	Тенге					564736,78			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2276504,26				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571,51
			Сметная заработная плата	Тенге					564736,78			
			ОКНА									
55	79	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8,34	3333,38	150,05	27800,39	1251,38	15517,15	10432,48	41291,50
			НР - 90%; СП - 8%			1322,77	67,12	11031,86	559,78		3058,63	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
56	80	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	4,68	3761,13	155,76	17602,07	728,98	11037,27	5534,95	24987,98
			НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	5835,82	314,12		1850,96	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
57	81	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	136,02	3160,64	156,23	429910,43	21250,62	263896,48	138616,42	614009,00
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	144763,32	9254,92		45482,15	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
58	82	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	54,81	2382,24	153,11	130570,37	8391,73	79350,63	41901,60	186269,73
			НР - 90%; СП - 8%			781,39	68,04	42828,01	3729,32		13797,76	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
59	**83**	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**150,24**	**2626,24**	**155,13**	**394566,10**	**23307,47**	**224114,51**	**141742,01**	**579212,76**
			НР - 90%; СП - 8%			**979,39**	**68,87**	**147144,12**	**10347,00**		**42904,65**	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
60	**84**	**С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,34**	**14960,00**	**–**	**124766,40**	**--**	**124766,40**	**–**	**134747,71**
						–	**–**	**–**	**--**		**9981,31**	
61	**85**	**С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,68**	**24398,00**	**–**	**114182,64**	**--**	**114182,64**	**–**	**123317,25**
						–	**–**	**–**	**--**		**9134,61**	
62	**86**	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**190,83**	**20980,00**	**–**	**4003613,40**	**--**	**4003613,40**	**–**	**4323902,47**
						–	**–**	**–**	**--**		**320289,07**	
63	**87**	**С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**150,24**	**19724,00**	**–**	**2963333,76**	**--**	**2963333,76**	**–**	**3200400,46**
						–	**–**	**–**	**--**		**237066,70**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**Тенге**				**8206345,57**	**54930,18**	**7799812,24**	**338227,47**	**9228138,88**
								351603,15	**24205,14**	**–**	**683565,84**	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				**8206345,57**				
Материалы				Тенге				**593916,04**				
Всего заработная плата				Тенге					**375808,30**			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				**7205896,20**				
			Накладные расходы	Тенге				**338227,47**				
			Сметная прибыль	Тенге				**683565,84**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				**9228138,88**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**391,21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**375808,30**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9228138,88				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								391,21
			Сметная заработная плата	Тенге					375808,30			
			ДВЕРИ									
64	91	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной балконной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок	м2	99,36	3799,63 1232,23	161,35 70,25	377531,28 122434,69	16031,46 6980,17	239065,13	116473,37 39520,37	533525,02
65	92	С121-090203-0408 2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	99,36	19927,00 –	– –	1979946,72 –	– –	1979946,72	– 158395,74	2138342,46
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				2357478,00 122434,69	16031,46 6980,17	2219011,85 –	116473,37 197916,11	2671867,48
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2357478,00				
			Материалы	Тенге				239065,13				
			Всего заработная плата	Тенге					129414,86			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1979946,72				
			Накладные расходы	Тенге				116473,37				
			Сметная прибыль	Тенге				197916,11				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2671867,48				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134,82
			Сметная заработная плата	Тенге					129414,86			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2671867,48				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134,82
			Сметная заработная плата	Тенге					129414,86			
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
66	158	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	2300	2411,24 788,84	66,93 51,02	5545844,82 1814332,00	153938,54 117353,82	3577574,28	1545348,66 567295,48	7658489,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				5545844,82 1814332,00	153938,54 117353,82	3577574,28 –	1545348,66 567295,48	7658489,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5545844,82				
			Материалы	Тенге				3577574,28				
			Всего заработная плата	Тенге					1931685,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				1545348,66				
			Сметная прибыль	Тенге				567295,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7658489,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1829,42
			Сметная заработная плата	Тенге					1931685,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				7658489,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1829,42
			Сметная заработная плата	Тенге					1931685,82			
ВХОДЫ В ПОДВАЛ 3ШТ												
67	213	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Косоуры. Монтаж**	т конструкций	0,084	62487,32	23706,65	5248,93	1991,36	669,75	2187,30	8031,14
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	2587,82	582,18		594,90	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
68	214	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,084	375400,00	–	31533,60	--	31533,60	–	34056,29
						–	–	–	--		2522,69	
69	215	С СТ т.ч. сб., тб 9, п.9.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,084	15190,00	–	1275,96	--	1275,96	–	1378,04
						–	–	–	--		102,08	
70	216	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	м2	13,17	1710,35	40,62	22525,32	534,94	7216,56	13496,95	38904,05
			НР - 91%; СП - 8%			1121,78	4,40	14773,82	58,00		2881,78	
			Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки 2. Нанесение смазки на поверхность опалубки 3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона									
71	217	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,10515	11844,03	2016,96	1245,40	212,08	0,00	975,08	2398,12
			НР - 91%; СП - 8%			9827,07	363,33	1033,32	38,20		177,64	
			Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную									
72	218	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,10515	225621,00	–	23724,05	--	23724,05	–	25621,97
						–	–	–	--		1897,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	219	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	12,3	48553,64	14936,42	597209,72	183718,02	352075,25	85665,00	737504,70
			НР - 91%; СП - 8%			4993,21	2660,24	61416,46	32720,91		54629,98	
			Состав работ: 1. Прием бетонной смеси 2. Подача бетонной смеси к месту укладки 3. Укладка бетонной смеси в конструкцию 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами 5. Уход за бетоном									
74	220	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016, таб.9	**Надбавка по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, ДО 200**	м3	15	174,67	–	2620,04	--	2620,04	–	2829,65
						–	–	–	--		209,60	
75	221	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	15	270,00	–	4050,00	--	4050,00	–	4374,00
						–	–	–	--		324,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				689433,03	186456,40	423165,21	102324,34	855097,96
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				79811,41	33399,29	–	63340,59	
			Материалы	Тенге				651374,53				
			Всего заработная плата	Тенге				359291,81				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					110040,70			
			Местные материалы	Тенге				23724,05				
			Накладные расходы	Тенге				6670,04				
			Сметная прибыль	Тенге				100137,04				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60120,93				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				811632,50				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								107,66
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					110040,70			
			Материалы	Тенге				38058,49				
			Всего заработная плата	Тенге				669,75				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3170,01			
			Накладные расходы	Тенге				32809,56				
			Сметная прибыль	Тенге				2187,30				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3219,66				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				43465,46				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2,87
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3170,01			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				855097,96				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								110,53
				Тенге					113210,71			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5

ОТОПЛЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9

ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА

76	19	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	200	1656,84	17,13	331368,87	3426,46	260581,03	67192,06	430445,80
			НР - 98%; СП - 8%			336,81	6,01	67361,38	1201,95		31884,87	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
77	20	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**115**	**1906,04**	**17,13**	**219194,73**	**1970,21**	**178491,72**	**38635,44**	**278456,58**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**38732,79**	**691,12**		**20626,41**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
78	21	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**168,15**	**2074,75**	**17,13**	**348870,01**	**2880,80**	**289355,13**	**56491,73**	**437790,68**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**56634,08**	**1010,54**		**32428,94**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
			ОТОПЛЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ									
79	47	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**1656,84**	**17,13**	**115979,10**	**1199,26**	**91203,36**	**23517,22**	**150656,03**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**23576,48**	**420,68**		**11159,71**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
80	48	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**65**	**1906,04**	**17,13**	**123892,67**	**1113,60**	**100886,63**	**21837,42**	**157388,50**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**21892,45**	**390,63**		**11658,41**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
81	49	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72,57**	**2074,75**	**17,13**	**150564,95**	**1243,29**	**124879,58**	**24380,64**	**188941,24**
			НР - 98%; СП - 8%			**336,81**	**6,01**	**24442,08**	**436,13**		**13995,65**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1289870,33**	**11833,62**	**1045397,44**	**232054,51**	**1643678,83**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**232639,27**	**4151,05**	**–**	**121753,99**	
			Материалы	Тенге				**1289870,33**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1045397,44**				
			Сдача и испытание	Тенге					**236790,32**			
			Накладные расходы	Тенге				**7120,57**				
			Сметная прибыль	Тенге				**232054,51**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**121753,99**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1643678,83**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**236790,32**			**214,86**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1643678,83**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**236790,32**			**214,86**
			Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

82	**22**	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	**м**	**7000**	**197,94** **176,58**	**2,20** **0,0921**	**1385598,69** **1236085,20**	**15411,90** **644,70**	**134101,59**	**890445,53** **182083,54**	**2458127,76**

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

83	**26**	**С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1**	**194944,00** **–**	**–** **–**	**194944,00** **–**	**–** **–**	**194944,00**	**–** **15595,52**	**210539,52**
84	**27**	**С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**6**	**297615,00** **–**	**–** **–**	**1785690,00** **–**	**–** **–**	**1785690,00**	**–** **142855,20**	**1928545,20**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3366232,69**	**15411,90**	**2114735,59**	**890445,53**	**4597212,48**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1236085,20**	**644,70**	**–**	**340534,26**	
			Материалы	Тенге				**3366232,69**				
			Всего заработная плата	Тенге				**134101,59**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1236729,90**			
			Накладные расходы	Тенге				**1980634,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**890445,53**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**340534,26**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4597212,48**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1236729,90**			**1141,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4597212,48**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1236729,90**			**1141,00**
			Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**68241914,23**	**6155332,42**	**48525991,23**	**13354904,81**	**88124564,56**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**13560590,57**	**1324041,45**	–	**6527745,52**	
			Материалы	Тенге				**3366232,69**				
			Всего заработная плата	Тенге				**134101,59**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1236729,90**			
			Накладные расходы	Тенге				**1980634,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**890445,53**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**340534,26**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4597212,48**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1141,00**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1236729,90**			
			Материалы	Тенге				**63211327,84**				
			Всего заработная плата	Тенге				**35939843,60**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**13280546,76**			
			Местные материалы	Тенге				**9209567,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**6670,04**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12131684,24**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6027441,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**81370453,06**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**13640,22**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**13280546,76**			
			Материалы	Тенге				**176236,82**				
			Всего заработная плата	Тенге				**16568,20**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**93907,67**			
			Накладные расходы	Тенге				**32809,56**				
			Сметная прибыль	Тенге				**64796,29**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**19282,65**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**260315,76**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**85,86**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**93907,67**			
			Материалы	Тенге				**1488116,88**				
			Всего заработная плата	Тенге				**1205797,27**				
			Сдача и испытание	Тенге					**273447,70**			
			Накладные расходы	Тенге				**8222,90**				
			Сметная прибыль	Тенге				**267978,75**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**140487,65**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1896583,27**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**248,12**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**273447,70**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**88124564,56**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**15115,19**
									14884632,03			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**88 124 564,56**
Оборудование, прочие затраты	Тенге				**0,00**
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				**88 124 564,56**
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				**793 121,08**
Итого:	Тенге				**88 917 685,64**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				**1 360 440,59**
Итого:	Тенге				**90 278 126,23**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 805 562,52**
Итого:	Тенге				**92 083 688,75**
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				**46 041 844,38**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				**48 339 152,85**					
			Итого:	Тенге				**94 380 997,23**					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				**91 549 568,07**					
			НДС 12%	Тенге				**10 985 948,17**					
			Итого к оплате:	Тенге				**102 535 516,24**					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ **/ Уксукбаев А.С. /**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **/ Имангалиев С.С. /**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ **/ Храмов А.А. /**