Форма3
Утверждена Госкомитетом

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат

## за Июль 2021 года

| | |
|---|---|
| *Программа* | *467 "Отдел строительства района(города областного значения)"* |
| *Бюджетная подпрограмма* | *003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда* |
| *По программе* | *034 "За счет кредитов из областного бюджета"* |
| *Специфика* | *431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"* |
| *по договору* | *№53 от 28.05.2020 года* |
| *Сумма договора* | *1 758 497 630 тенге 40 тиын* |
| *по строительству объекта: (наименование):* | ***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"*** |
| ***Заказчик:*** | ***ГУ "Отдел строительства города Уральск"*** |
| ***Подрядная организация:*** | ***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,*** |
| *РНН* | *271800003089* |
| *ИИК* | *KZ588560000000498402* |
| *БИК* | *KCJBKZKX* |
| *БАНК* | *АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск* |

| *Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ* | *Стоимость выполненных работ, тенге* | | | | *Прочие затраты* |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Всего выполнения с начала стройки с нарастающим* | *С начала года по отчетный месяц включительно* | *В т.ч. СМР* | *Работы по монтажу оборудования* | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| *1. Всего по стройке* | *1 176 591 360,00* | *486 794 560,00* | | | |
| *2. в т.ч. За июль месяц* | *147 802 966,08* | *147 802 966,08* | | | |
| *3. НДС 12% в том числе* | | *15 836 032,08* | | | |
| *4. Итого за июль месяц* | | *147 802 966,08* | | | |
| *7. Удержание 5%* | | | | | |
| *8. Возврат стоимости за материалы* | | | | | |
| *9. Всего к оплате за текущий месяц*<br>*гр2=(стр1-стр5-стр6)*<br>*гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)* | | ***147 802 966,08*** | | | |

*Сумма прописью к оплате:* ***Сто сорок семь миллионов восемьсот две тысячи девятьсот шестьдесят шесть тенге 08 тиын***

М.П.

**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**

_____ **Уксукбаев А.С.**

М.П.

**ТОО "СКФ Отделстрой"**
**Директор**

_____ **Михно В.П.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "Нурәлем-Құрылыс"**

_____ **Имангалиев С.С.**

KZ52VJE00041262 KZ15VJE00042219

**Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"**

_____ **Храмов А.А.**

Приказ №15 от 19.06.2020г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Форма 2В

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

# А К Т №11

## о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВЕНТКАНАЛЫ В1 И В-2 (КЖ Л.39)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 66 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | **0,11868** | | **16724,85** | **887,37** | **1984,91** | **105,31** | **34,54** | **1707,86** | **3988,19** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **15546,48** | **267,24** | **1845,06** | **31,72** | | **295,42** | |
| | | | Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | | | | | | | | | | |
| 2 | 67 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | **0,11868** | | **12594,20** | **1240,68** | **1494,68** | **147,24** | **3,79** | **1276,04** | **2992,38** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **11321,60** | **493,74** | **1343,65** | **58,60** | | **221,66** | |
| | | | Состав работ:<br>1. Установка арматуры | | | | | | | | | | |
| 3 | 68 | С121-050301-3501<br>2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | т | **0,11868** | | **226252,00** | **--** | **26851,59** | **--** | **26851,59** | **--** | **28999,71** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2148,13** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | | **30331,17** | **252,56** | **26889,91** | **2983,91** | **35980,28** |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **3188,70** | **90,31** | **--** | **2665,21** | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | | **30331,17** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **38,32** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | **3279,02** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **26851,59** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **2983,91** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **2665,21** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | **35980,28** | | | | **3,45** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3279,02 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 35980,28 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 3279,02 | | | 3,45 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2** | | | | | | | | | |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ** | | | | | | | | | |
| | | | **ВИТРАЖИ** | | | | | | | | | |
| 4 | 57 | E11-090403-0203<br>1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | м2 | 25,0033 | 6113,28<br>5692,14 | 417,09<br>188,95 | 152852,22<br>142322,28 | 10428,75<br>4724,26 | 101,19 | 101462,12<br>20345,15 | 274659,48 |
| 5 | 58 | C121-090304-0103<br>2109-0304-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Витраж наружний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом (балконы, лоджии)** | м2 | 25,0033 | 19281,00<br>-- | --<br>-- | 482088,63<br>-- | --<br>-- | 482088,63 | --<br>38567,09 | 520655,72 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 634940,85 | 10428,75 | 482189,82 | 101462,12 | 795315,20 |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 142322,28 | 4724,26 | -- | 58912,24 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 634940,85 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 101,19 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 147046,55 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 482088,63 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 101462,12 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 58912,24 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 795315,20 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 129,40 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 147046,55 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 795315,20 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 129,40 |
| | | | | | | | | | 147046,55 | | | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **1-ЫЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП К** | | | | | | | | | |
| 6 | 75 | E11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | м2 изолируемой поверхности | 218,9 | 322,36<br>66,42 | 11,74<br>2,55 | 70564,28<br>14538,42 | 2570,48<br>557,67 | 53455,38 | 13888,40<br>6756,21 | 91208,89 |
| 7 | 76 | E11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 218,9 | 674,46<br>285,16 | 25,45<br>11,70 | 147639,25<br>62420,65 | 5571,53<br>2560,41 | 79647,07 | 61082,19<br>16697,72 | 225419,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 77 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=24 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 218,9 | 979,53<br>35,24 | 43,32<br>19,34 | 214418,46<br>7714,91 | 9482,09<br>4233,74 | 197221,46 | 11231,74<br>18052,02 | 243702,21 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 432621,99 | 17624,10 | 330323,91 | 86202,33 | 560330,26 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 84673,98 | 7351,82 | -- | 41505,95 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 432621,99 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 330323,91 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 92025,80 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 86202,33 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 41505,95 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 560330,26 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 110,59 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 92025,80 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 560330,26 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 110,59 |
| | | | | Тенге | | | | | 92025,80 | | | |
| | | | **СТИЛОБАТ** | | | | | | | | | |
| 9 | 106 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **УСТРОЙСТВО СТИЛОБАТА СО СТУПЕНЯМИ**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными<br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 62,1 | 43317,65<br>8200,50 | 4495,20<br>800,09 | 2690025,86<br>509251,05 | 279152,22<br>49685,56 | 1901622,59 | 508632,31<br>255892,65 | 3454550,83 |
| 10 | 107 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 2,553 | 16724,85<br>15546,48 | 887,37<br>267,24 | 42698,54<br>39690,16 | 2265,46<br>682,26 | 742,92 | 36738,91<br>6355,00 | 85792,45 |
| 11 | 108 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка арматуры | т | 2,553 | 12594,20<br>11321,60 | 1240,68<br>493,74 | 32152,99<br>28904,04 | 3167,46<br>1260,52 | 81,49 | 27449,75<br>4768,22 | 64370,96 |
| 12 | 109 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | 2,553 | 202055,00<br>-- | --<br>-- | 515846,41<br>-- | --<br>-- | 515846,41 | --<br>41267,71 | 557114,13 |
| 13 | 110 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм.(СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА 75ММ) Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания | м2 стяжки | 276,1 | 661,00<br>285,16 | 25,45<br>11,70 | 182500,94<br>78731,57 | 7027,41<br>3229,46 | 96741,96 | 77043,37<br>20763,54 | 280307,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| 14 | 111 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=11 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 276,1 | 1040,45<br>38,77 | 47,65<br>21,28 | 287269,27<br>10703,96 | 13155,81<br>5874,06 | 263409,51 | 15583,33<br>24228,21 | 327080,80 |
| | | | **КРЫЛЬЦА ОТНОСЯЩИЕСЯ ТОЛЬКО К 1-МУ ЭТАЖУ** | | | | | | | | | |
| | | | **ВХОДЫ И ПАНДУС** | | | | | | | | | |
| 15 | 118 | Е11-060501-0201<br>1106-0501-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (КВ-1)**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>3. Установка арматуры<br>4. Установка металлической опалубки<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 34,44 | 69482,94<br>12579,16 | 26738,20<br>5135,07 | 2392992,35<br>433226,27 | 920863,52<br>176851,83 | 1038902,56 | 555171,07<br>235853,07 | 3184016,49 |
| 16 | 119 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 1,368 | 16724,85<br>15546,48 | 887,37<br>267,24 | 22879,59<br>21267,58 | 1213,92<br>365,58 | 398,09 | 19686,18<br>3405,26 | 45971,04 |
| 17 | 120 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1 | 193995,00<br>-- | –<br>– | 193995,00<br>– | –<br>– | 193995,00 | –<br>15519,60 | 209514,60 |
| 18 | 121 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,138 | 202055,00<br>-- | –<br>– | 27883,59<br>– | –<br>– | 27883,59 | –<br>2230,69 | 30114,28 |
| 19 | 122 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,23 | 203889,00<br>-- | –<br>– | 46894,47<br>– | –<br>– | 46894,47 | –<br>3751,56 | 50646,03 |
| 20 | 123 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (БВ-1)**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными<br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 0,86 | 56539,33<br>13521,60 | 5951,15<br>1062,99 | 48623,82<br>11628,58 | 5117,99<br>914,17 | 31877,25 | 11413,90<br>4803,02 | 64840,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 124 | Е11-060301-0602<br>1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 0,02 | 12749,65<br>11623,02 | 835,63<br>267,24 | 254,99<br>232,46 | 16,71<br>5,34 | 5,82 | 216,40<br>37,71 | 509,11 |
| 22 | 125 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 0,021 | 16724,85<br>15546,48 | 887,37<br>267,24 | 351,22<br>326,48 | 18,63<br>5,61 | 6,11 | 302,20<br>52,27 | 705,70 |
| 23 | 126 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,02 | 193995,00<br>-- | –<br>– | 3879,90<br>– | –<br>– | 3879,90 | –<br>310,39 | 4190,29 |
| 24 | 127 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,013 | 193995,00<br>-- | –<br>– | 2521,93<br>– | –<br>– | 2521,93 | –<br>201,75 | 2723,69 |
| 25 | 128 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01 | 202055,00<br>-- | –<br>– | 2020,55<br>– | –<br>– | 2020,55 | –<br>161,64 | 2182,19 |
| | | | **ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС** | | | | | | | | | |
| 26 | 129 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01 | 193995,00<br>-- | –<br>– | 1939,95<br>– | –<br>– | 1939,95 | –<br>155,20 | 2095,15 |
| 27 | 130 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 2,3 | 27918,25<br>1040,85 | 1049,56<br>199,61 | 64211,97<br>2393,95 | 2413,99<br>459,11 | 59404,03 | 2596,29<br>5344,66 | 72152,92 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | Тенге | | | | 6558943,36 | 1234413,11 | 4188174,14 | 1254833,71 | 8438879,24 |
| Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 1136356,11 | 239333,50 | -- | 625102,17 | |
| Материалы | | | | Тенге | | | | 6558943,36 | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | 3393192,33 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | | Тенге | | | | | 1375689,61 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 794981,81 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1254833,71 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 625102,17 | | | | |
| | | | | | | | | 8438879,24 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1381,84 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 1375689,61 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8438879,24 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1381,84 |
| | | | | | | | | | 1375689,61 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3** | | | | | | | | | |
| | | | **КАНАЛИЗАЦИЯ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ** | | | | | | | | | |
| | | | **БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000** | | | | | | | | | |
| 28 | 61 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Установка задвижек<br>4. Испытание трубопровода | м трубопровода | 0,575 | 671,06<br>667,51 | 1,26<br>0,38 | 385,86<br>383,82 | 0,72<br>0,22 | 1,31 | 376,36<br>60,98 | 823,19 |
| 29 | 62 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Установка задвижек<br>4. Испытание трубопровода | м трубопровода | 21,965 | 648,24<br>640,08 | 3,10<br>0,86 | 14238,56<br>14059,36 | 68,02<br>19,00 | 111,18 | 13796,79<br>2242,83 | 30278,17 |
| 30 | 63 | С123-010506-0203<br>2301-0506-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** | м | 0,575 | 266,00<br>-- | –<br>– | 152,95<br>– | –<br>– | 152,95 | –<br>12,24 | 165,19 |
| 31 | 64 | С123-010506-0207<br>2301-0506-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 90х3,5 ГОСТ 22689-2014** | м | 1,84 | 740,00<br>-- | –<br>– | 1361,60<br>– | –<br>– | 1361,60 | –<br>108,93 | 1470,53 |
| 32 | 65 | С123-010506-0209<br>2301-0506-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014** | м | 20,125 | 1077,00<br>-- | –<br>– | 21674,63<br>– | –<br>– | 21674,63 | –<br>1733,97 | 23408,60 |
| 33 | 66 | С123-020601-0903<br>2302-0601-0903<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** | шт. | 1,955 | 79,00<br>-- | –<br>– | 154,44<br>– | –<br>– | 154,44 | –<br>12,36 | 166,80 |
| 34 | 67 | Е11-160401-0210<br>1116-0401-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляры). Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 3,565 | 17165,81<br>2504,04 | 279,70<br>68,02 | 61196,10<br>8926,90 | 997,12<br>242,50 | 51272,07 | 8986,02<br>5614,57 | 75796,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 35 | 68 | Е11-220601-0308<br>1122-0601-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка изолируемых поверхностей<br>2. Покрытие грунтовкой<br>3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм<br>4. Наложение слоя стеклохолста<br>5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом<br>6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм<br>7. Наружная обертка бумагой оберточной | км трубопровода | 0,003565 | 4212380,24<br>380562,00 | 273531,61<br>45707,07 | 15017,14<br>1356,70 | 975,14<br>162,95 | 12685,29 | 1504,45<br>1321,73 | 17843,32 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 114181,27 | 2041,01 | 87413,48 | 24663,61 | 149952,47 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 24726,78 | 424,66 | -- | 11107,59 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 15017,14 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 12685,29 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1519,65 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1504,45 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1321,73 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 17843,32 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1,38 |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 1519,65 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 99164,13 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 51384,57 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 23631,80 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23343,62 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23159,16 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 9785,86 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 132109,16 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 21,10 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 23631,80 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 149952,47 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 22,48 |
| | | | | | | | | | 25151,44 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4** | | | | | | | | | |
| | | | **ОТОПЛЕНИЕ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ** | | | | | | | | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 36 | 13 | Ц13-060103-0204<br>1306-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Блочный тепловой пункт. Монтаж оборудования**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | т | 0,03 | 212499,12<br>29432,25 | 6988,42<br>1486,87 | 6374,97<br>882,97 | 209,65<br>44,61 | 5282,35 | 565,82<br>555,26 | 7496,06 |
| 37 | 15 | ГК AQUAGAS | **Блочный тепловой пункт №2 БТП ЭнКо №100/17 58/00 СИ, 57,8кВт** | компл | 0,115 | 1535062,50<br>-- | -- | 176532,19<br>-- | -- | --<br>176532,19 | -- | 176532,19 |
| | | | **ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м<br>трубопровода | 122,7 | 1401,65<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 171982,15<br>41326,21 | 2102,13<br>737,40 | 128553,81 | 41222,33<br>17056,36 | 230260,84 |
| 39 | 18 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м<br>трубопровода | 324,5 | 1547,16<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 502054,83<br>109293,84 | 5559,43<br>1950,16 | 387201,55 | 109019,12<br>48885,92 | 659959,87 |
| 40 | 19 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м<br>трубопровода | 26,75 | 1656,84<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 44320,59<br>9009,58 | 458,29<br>160,76 | 34852,71 | 8986,94<br>4264,60 | 57572,13 |
| 41 | 20 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м<br>трубопровода | 14,9 | 1906,04<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 28400,01<br>5018,42 | 255,27<br>89,55 | 23126,32 | 5005,81<br>2672,47 | 36078,29 |
| 42 | 26 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Радиаторы чугунные. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами<br>2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам | кВт | 35,65245 | 16563,07<br>698,25 | 141,96<br>64,62 | 590513,87<br>24894,15 | 5061,06<br>2303,79 | 560558,66 | 26653,99<br>49373,43 | 666541,29 |
| 43 | 28 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 56,3 | 542,00<br>-- | –<br>– | 30514,60<br>– | –<br>– | 30514,60 | –<br>2441,17 | 32955,77 |
| 44 | 29 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Краны воздушные. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 27,195 | 257,93<br>146,59 | –<br>– | 7014,40<br>3986,50 | –<br>– | 3027,89 | 3906,77<br>873,69 | 11794,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Состав работ:<br>1. Установка кранов воздушных | | | | | | | | | |
| 45 | 30 | С123-040905-0703<br>2304-0905-0703<br>РСНБ РК 2015 | **Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15<br>ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **27,08** | **917,00**<br>-- | **–**<br>**–** | **24832,36**<br>**–** | **–**<br>**–** | **24832,36**<br>**1986,59** | **–** | **26818,95** |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **1582540,00** | **13645,84** | **1197950,26** | **195360,78** | **1906010,24** |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | **194411,68** | **5286,26** | **353064,38** | **128109,49** | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | **176532,19** | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **176532,19** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **6374,97** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **5282,35** | | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | | **927,57** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **31,82** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **565,82** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **555,26** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **7496,06** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **0,81** |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | **927,57** | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **1399632,81** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **1137320,94** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **198770,37** | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | **55346,96** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6028,10** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **194794,96** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **127554,22** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1721982,00** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **182,69** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | **198770,37** | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1906010,24** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **183,50** |
| | | | | | | | | | **199697,94** | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1** | | | | | | | | | |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9** | | | | | | | | | |
| | | | **ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 46 | 143 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **132,6** | **52864,91**<br>**7568,34** | **1746,61**<br>**347,61** | **7009887,37**<br>**1003561,88** | **231600,75**<br>**46092,97** | **5774724,74** | **955185,91**<br>**637205,86** | **8602279,15** |
| 47 | 144 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | **т** | **13,618** | **16724,85**<br>**15546,48** | **887,37**<br>**267,24** | **227759,01**<br>**211711,96** | **12084,20**<br>**3639,27** | **3962,84** | **195969,63**<br>**33898,29** | **457626,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 145 | Е11-060301-0602<br>1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 0,796 | 12749,65<br>11623,02 | 835,63<br>267,24 | 10148,72<br>9251,92 | 665,16<br>212,72 | 231,64 | 8612,83<br>1500,92 | 20262,47 |
| 49 | 151 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | т | 0,031 | 365002,43<br>200376,00 | 1172,43<br>467,01 | 11315,08<br>6211,66 | 36,35<br>14,48 | 5067,07 | 5665,78<br>1358,47 | 18339,33 |
| 50 | 152 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными<br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | м3 | 1,14 | 62692,26<br>13521,60 | 5951,15<br>1062,99 | 71469,17<br>15414,62 | 6784,31<br>1211,80 | 49270,24 | 15130,05<br>6927,94 | 93527,16 |
| 51 | 153 | Е11-060301-0602<br>1106-0301-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 0,832 | 12749,65<br>11623,02 | 835,63<br>267,24 | 10607,71<br>9670,35 | 695,24<br>222,34 | 242,11 | 9002,35<br>1568,81 | 21178,87 |
| 52 | 154 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 2,228 | 16724,85<br>15546,48 | 887,37<br>267,24 | 37262,97<br>34637,56 | 1977,06<br>595,41 | 648,35 | 32062,00<br>5546,00 | 74870,96 |
| 53 | 162 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | шт. сборных конструкций | 35 | 5930,56<br>2883,44 | 1246,43<br>242,44 | 207569,54<br>100920,40 | 43625,12<br>8485,41 | 63024,02 | 129098,85<br>26933,47 | 363601,86 |
| 54 | 163 | С121-040108-9903<br>2104-0108-9903<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 275,52 | 6304,00<br>-- | –<br>– | 1736878,08<br>– | –<br>– | 1736878,08 | –<br>138950,25 | 1875828,33 |
| 55 | 164 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,017 | 680209,30 | 6207,34 | 11563,56 | 105,52 | 10597,12 | 1038,63 | 13610,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | 50642,20 | 1134,03 | 860,92 | 19,28 | | 1008,18 | |
| 56 | 165 | С121-050301-9918<br>2105-0301-9918<br>РСНБ РК 2015 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,017 | 109663,00<br>-- | –<br>– | 1864,27<br>– | –<br>– | 1864,27 | –<br>149,14 | 2013,41 |
| | | | **ВЕНТКАНАЛЫ В1 И В-2 (КЖ Л.39)** | | | | | | | | | |
| 57 | 166 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | т | 0,91332 | 16724,85<br>15546,48 | 887,37<br>267,24 | 15275,14<br>14198,91 | 810,45<br>244,08 | 265,78 | 13143,12<br>2273,46 | 30691,72 |
| 58 | 167 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка арматуры | т | 0,91332 | 12594,20<br>11321,60 | 1240,68<br>493,74 | 11502,53<br>10340,24 | 1133,14<br>450,94 | 29,15 | 9819,98<br>1705,80 | 23028,32 |
| 59 | 168 | С121-050301-3501<br>2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80** | т | 0,91332 | 226252,00<br>-- | –<br>– | 206640,48<br>– | –<br>– | 206640,48 | –<br>16531,24 | 223171,71 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 9569743,62 | 299517,31 | 7853445,87 | 1374729,14 | 11820030,58 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1416780,43 | 61188,70 | -- | 875557,82 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 9569743,62 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 5908063,00 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1477969,14 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 208504,75 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1736878,08 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1374729,14 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 875557,82 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 11820030,58 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1552,81 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 1477969,14 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 11820030,58 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1552,81 |
| | | | | | | | | | 1477969,14 | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2** | | | | | | | | | |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9** | | | | | | | | | |
| | | | **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 60 | 12 | Е11-080301-0107<br>1108-0301-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом<br>2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей | м3 кладки | 166,75 | 15758,79<br>3982,08 | 2622,90<br>550,50 | 2627778,47<br>664011,84 | 437368,58<br>91795,88 | 1526398,05 | 702901,18<br>266454,37 | 3597134,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Установка металлических связей<br>4. Расшивка швов | | | | | | | | | |
| 61 | 13 | С121-030302-0315<br>2103-0302-0315<br>РСНБ РК 2015<br>прим расц.21-030302-0226 | **Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 СТ РК 945-92** | шт. | 51283 | 263,82<br>-- | –<br>– | 13529481,06<br>– | –<br>– | 13529481,06 | –<br>1082358,48 | 14611839,54 |
| 62 | 14 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | т металлических изделий | 0,44 | 333261,37<br>55046,40 | 2095,97<br>594,54 | 146635,00<br>24220,42 | 922,23<br>261,60 | 121492,36 | 22768,27<br>13552,26 | 182955,54 |
| 63 | 15 | Е11-080201-0702<br>1108-0201-0702<br>РСНБ РК 2015 | **Своды. Крепление стальными хомутами**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Крепление сводов стальными затяжками<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | т металлических изделий | 0,08 | 274828,49<br>37376,10 | 3895,39<br>1189,08 | 21986,28<br>2990,09 | 311,63<br>95,13 | 18684,56 | 2869,25<br>1988,44 | 26843,97 |
| 64 | 16 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | м3 кладки | 58,4 | 22996,17<br>3832,50 | 2309,20<br>440,40 | 1342976,36<br>223818,00 | 134857,28<br>25719,36 | 984301,08 | 232069,74<br>126003,69 | 1701049,79 |
| 65 | 17 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | м3 кладки | 27,25 | 25314,85<br>3832,50 | 2309,20<br>440,40 | 689829,68<br>104435,63 | 62925,70<br>12000,90 | 522468,35 | 108285,97<br>63849,25 | 861964,90 |
| 66 | 18 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены лифтовых шахт. Армирование кладки**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | т металлических изделий | 0,15 | 333261,37<br>55046,40 | 2095,97<br>594,54 | 49989,21<br>8256,96 | 314,40<br>89,18 | 41417,85 | 7761,91<br>4620,09 | 62371,21 |
| 67 | 22 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка** | м3 кладки | 2,46 | 31314,41 | 2078,28 | 77033,45 | 5112,57 | 59113,50 | 12817,65 | 97039,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Установка металлических креплений | | | 5206,25 | 396,36 | 12807,38 | 975,05 | | 7188,09 | |
| 68 | 23 | **Е11-080201-1031**<br>**1108-0201-1031**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные балконные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов<br>2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | **м3 кладки** | **10,05** | 37870,54<br>8172,78 | 2251,47<br>429,39 | 380598,88<br>82136,44 | 22627,27<br>4315,37 | 275835,17 | 80400,18<br>36879,93 | 497878,99 |
| 69 | 24 | **Е11-080401-0403**<br>**1108-0401-0403**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из камней | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **155,1** | 2524,24<br>901,25 | 190,51<br>36,33 | 391509,96<br>139783,88 | 29547,95<br>5635,25 | 222178,14 | 135239,78<br>42139,98 | 568889,73 |
| 70 | 25 | **Е11-080401-0305**<br>**1108-0401-0305**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **70,47** | 4291,71<br>1114,41 | 237,27<br>45,25 | 302436,58<br>78532,47 | 16720,44<br>3188,84 | 207183,67 | 76000,83<br>30274,99 | 408712,40 |
| 71 | 26 | **Е11-080301-0101**<br>**1108-0301-0101**<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 9** | **Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка стен из легкобетонных камней<br>2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | **м3 кладки** | **11,28** | 7980,95<br>3493,08 | 2540,12<br>484,44 | 90025,10<br>39401,94 | 28652,55<br>5464,48 | 21970,60 | 41725,78<br>10540,07 | 142290,94 |
| 72 | 27 | **Е11-080201-0702**<br>**1108-0201-0702**<br>**РСНБ РК 2015** | **Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Крепление сводов стальными затяжками<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | **т металлических изделий** | **0,18** | 602031,49<br>37376,10 | 3895,39<br>1189,08 | 108365,67<br>6727,70 | 701,17<br>214,03 | 100936,80 | 6455,81<br>9185,72 | 124007,20 |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | **Тенге** | | | | 19758645,68 | 740061,76 | 17631461,19 | 1429296,35 | 22882977,40 |
| Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 1387122,73 | 149755,07 | -- | 1695035,36 | |
| Материалы | | | | Тенге | | | | 19758645,68 | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | 4101980,13 | | | | |
| Местные материалы | | | | Тенге | | | | | 1536877,80 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13529481,06 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1429296,35 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 1695035,36 | | | | |
| | | | | | | | | 22882977,40 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1620,73 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1536877,80 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 22882977,40 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1620,73 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1536877,80 | | | |
| | | | **ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | |
| 73 | 53 | Е11-070101-0101<br>1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Укладка опорных подушек**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания) | шт. сборных конструкций | 20 | 1465,72<br>623,96 | 841,76<br>278,91 | 29314,40<br>12479,28 | 16835,12<br>5578,14 | 0,00 | 21307,76<br>4049,77 | 54671,93 |
| 74 | 55 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 10 | 2058,26<br>778,04 | 1246,97<br>237,82 | 20582,58<br>7780,41 | 12469,68<br>2378,16 | 332,49 | 11987,11<br>2605,58 | 35175,27 |
| 75 | 60 | Е11-090301-0212<br>1109-0301-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление стальных колонн<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,12 | 49007,98<br>19319,94 | 25393,45<br>4893,94 | 5880,96<br>2318,39 | 3047,21<br>587,27 | 515,35 | 2004,91<br>630,87 | 8516,74 |
| 76 | 62 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Косоуры. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,12 | 63233,37<br>30807,40 | 23706,65<br>6930,76 | 7588,00<br>3696,89 | 2844,80<br>831,69 | 1046,32 | 3124,72<br>857,02 | 11569,74 |
| 77 | 67 | Е11-070108-0102<br>1107-0108-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | шт. сборных конструкций | 10 | 6262,23<br>2525,68 | 2267,42<br>433,79 | 62622,35<br>25256,80 | 22674,22<br>4337,94 | 14691,33 | 34921,79<br>7803,53 | 105347,67 |
| 78 | 69 | Е11-070108-0103<br>1107-0108-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | шт. сборных конструкций | 10 | 6692,11<br>2902,48 | 3535,06<br>677,67 | 66921,12<br>29024,80 | 35350,58<br>6776,65 | 2545,73 | 42245,72<br>8733,35 | 117900,18 |
| | | | **ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 73 | Е11-090304-0201<br>1109-0304-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,5 | 65636,51<br>36977,00 | 21113,84<br>6866,90 | 32818,25<br>18488,50 | 10556,92<br>3433,45 | 3772,83 | 15126,15<br>3835,55 | 51779,95 |
| 80 | 74 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,5 | 521281,00<-- | -<- | 260640,50<- | -<- | 260640,50<- | -<-<br>20851,24 | 281491,74 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 486368,16 | 103778,53 | 283544,56 | 130718,15 | 666453,21 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 99045,07 | 23923,31 | -- | 49366,90 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 179440,44 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 17569,55 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 93612,18 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 110462,38 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 23192,23 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 313095,04 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 91,06 |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 93612,18 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 306927,72 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 5334,50 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 29356,20 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 260640,50 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20255,78 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 26174,68 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 353358,17 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 26,56 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 29356,20 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 666453,21 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 117,62 |
| | | | | | | | | | 122968,38 | | | |
| | | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 81 | 76 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 250 | 2058,26<br>778,04 | 1246,97<br>237,82 | 514564,45<br>194510,25 | 311742,00<br>59454,00 | 8312,20 | 299677,82<br>65139,38 | 879381,65 |
| 82 | 78 | Е12-060101-2201<br>1206-0101-2201<br>РСНБ РК 2015 | **Проемы. Обрамление угловой сталью**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Отбивка штукатурки вручную<br>2. Установка металлоконструкций со сваркой | т | 1,86 | 269691,73<br>43736,00 | 1042,62<br>460,08 | 501626,62<br>81348,96 | 1939,27<br>855,75 | 418338,38 | 59187,39<br>44865,12 | 605679,13 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 1016191,07 | 313681,27 | 426650,58 | 358865,21 | 1485060,77 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 275859,21 | 60309,75 | -- | 110004,50 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1016191,07 | | | | |
| | | | | | | | | 426650,58 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 336168,96 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 358865,21 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 110004,50 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1485060,77 | | | | 339,98 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 336168,96 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1485060,77 | | | | 339,98 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 336168,96 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## ОКНА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 79 | **Е11-100501-0101<br>1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | м2 | 2,78 | 3333,38<br>1322,77 | 150,05<br>67,12 | 9266,80<br>3677,29 | 417,13<br>186,59 | 5172,38 | 3477,49<br>1019,54 | 13763,83 |
| 84 | 80 | **Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | м2 | 1,56 | 3761,13<br>1246,97 | 155,76<br>67,12 | 5867,36<br>1945,27 | 242,99<br>104,71 | 3679,09 | 1844,98<br>616,99 | 8329,33 |
| 85 | 81 | **Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | м2 | 45,34 | 3160,64<br>1064,28 | 156,23<br>68,04 | 143303,48<br>48254,44 | 7083,54<br>3084,97 | 87965,49 | 46205,47<br>15160,72 | 204669,67 |
| 86 | 82 | **Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ: | м2 | 18,27 | 2382,24<br>781,39 | 153,11<br>68,04 | 43523,46<br>14276,00 | 2797,24<br>1243,11 | 26450,21 | 13967,20<br>4599,25 | 62089,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | | | | | | | | | |
| 87 | 83 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | м2 | 50,08 | 2626,24<br>979,39 | 155,13<br>68,87 | 131522,03<br>49048,04 | 7769,16<br>3449,00 | 74704,84 | 47247,34<br>14301,55 | 193070,92 |
| 88 | 84 | С121-090201-0201<br>2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 2,78 | 14960,00<br>-- | –<br>– | 41588,80<br>– | –<br>– | 41588,80 | –<br>3327,10 | 44915,90 |
| 89 | 85 | С121-090201-0203<br>2109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | м2 | 1,56 | 24398,00<br>-- | –<br>– | 38060,88<br>– | –<br>– | 38060,88 | –<br>3044,87 | 41105,75 |
| 90 | 86 | С121-090201-0403<br>2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 63,61 | 20980,00<br>-- | –<br>– | 1334537,80<br>– | –<br>– | 1334537,80 | –<br>106763,02 | 1441300,82 |
| 91 | 87 | С121-090201-0602<br>2109-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 50,08 | 19724,00<br>-- | –<br>– | 987777,92<br>– | –<br>– | 987777,92 | –<br>79022,23 | 1066800,15 |
| 92 | 88 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню<br>2. Фиксация подоконника с помощью клиньев<br>3. Обработка швов и пустот пеной | м | 291 | 1011,66<br>195,16 | 4,48<br>2,02 | 294392,97<br>56791,53 | 1302,46<br>587,79 | 236298,98 | 51641,39<br>27682,75 | 373717,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 90 | С121-090205-0108<br>2109-0205-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99** | м | 291 | 2231,00 | – | 649221,00 | – | 649221,00 | – | 701158,68 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | -- | – | – | – | | 51937,68 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3679062,50 | 19612,52 | 3485457,40 | 164383,88 | 4150922,08 |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 173992,58 | 8656,17 | -- | 307475,71 | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 3679062,50 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 434271,00 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 182648,75 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3051186,40 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 164383,88 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 307475,71 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 4150922,08 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | | | | 192,62 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 182648,75 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 4150922,08 | | | | |
| | | | | Тенге | | | | | | | | 192,62 |
| | | | | | | | | | 182648,75 | | | |
| | | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 94 | 91 | Е11-100501-0301<br>1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок<br>2. Установка дверной балконной коробки в проем<br>3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной<br>4. Навеска створок | м2 | 49,68 | 3799,63<br>1232,23 | 161,35<br>70,25 | 188765,64<br>61217,35 | 8015,73<br>3490,08 | 119532,56 | 58236,69<br>19760,19 | 266762,51 |
| 95 | 92 | С121-090203-0408<br>2109-0203-0408<br>РСНБ РК 2015 | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99** | м2 | 49,68 | 19927,00 | – | 989973,36 | – | 989973,36 | – | 1069171,23 |
| 96 | 93 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | м2 | 406,35 | --<br>2411,61<br>925,97 | –<br>513,49<br>116,81 | –<br>979957,01<br>376267,91 | –<br>208657,76<br>47464,08 | 395031,34 | 79197,87<br>381358,79<br>108905,26 | 1470221,06 |
| 97 | 94 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 158,55 | 12102,00 | – | 1918772,10 | – | 1918772,10 | – | 2072273,87 |
| 98 | 95 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 109,2 | --<br>12349,00<br>-- | –<br>–<br>– | –<br>1348510,80<br>– | –<br>–<br>– | 1348510,80 | 153501,77<br>–<br>107880,86 | 1456391,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 96 | С121-090102-0105<br>2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 81,9 | 10934,00 | – | 895494,60 | – | 895494,60 | – | 967134,17 |
| | | | | | | -- | – | – | – | | 71639,57 | |
| 100 | 97 | С121-090102-0111<br>2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | 56,7 | 11456,00 | – | 649555,20 | – | 649555,20 | – | 701519,62 |
| | | | | | | -- | – | – | – | | 51964,42 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 6971028,71 | 216673,49 | 6316870,00 | 439595,48 | 8003474,12 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 437485,25 | 50954,16 | -- | 592849,93 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 6971028,71 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 514563,90 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 488439,42 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5802306,06 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 439595,48 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 592849,93 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8003474,12 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 473,76 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 488439,42 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8003474,12 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 473,76 |
| | | | | | | | | | 488439,42 | | | |
| | | | **ВИТРАЖИ** | | | | | | | | | |
| 101 | 100 | Е11-090403-0203<br>1109-0403-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | м2 | 192,4167 | 6113,28 | 417,09 | 1176297,52 | 80256,01 | 778,72 | 780817,15 | 2113683,85 |
| | | | | | | 5692,14 | 188,95 | 1095262,79 | 36356,27 | | 156569,17 | |
| 102 | 101 | С121-090304-0103<br>2109-0304-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Витраж наружний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом (балконы, лоджии)** | м2 | 192,4167 | 19281,00 | – | 3709986,39 | – | 3709986,39 | – | 4006785,30 |
| | | | | | | -- | – | – | – | | 296798,91 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 4886283,91 | 80256,01 | 3710765,11 | 780817,15 | 6120469,15 |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1095262,79 | 36356,27 | -- | 453368,09 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4886283,91 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 778,72 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1131619,06 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3709986,39 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 780817,15 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 453368,09 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6120469,15 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 995,85 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 1131619,06 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6120469,15 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 995,85 |
| | | | | | | | | | 1131619,06 | | | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **С 2-ГО ПО 9-ЫЙ ЭТАЖ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ТИП К1** | | | | | | | | | |
| 103 | 143 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | м2 изолируемой поверхности | 314 | 322,36<br>66,42 | 11,74<br>2,55 | 101220,57<br>20854,56 | 3687,21<br>799,95 | 76678,80 | 19922,15<br>9691,42 | 130834,13 |
| 104 | 144 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 1600 | 674,46<br>285,16 | 25,45<br>11,70 | 1079135,68<br>456249,60 | 40723,84<br>18714,72 | 582162,24 | 446466,46<br>122048,17 | 1647650,31 |
| 105 | 145 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=10 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 1600 | 979,53<br>35,24 | 43,32<br>19,34 | 1567243,20<br>56390,40 | 69307,20<br>30945,60 | 1441545,60 | 82095,84<br>131947,12 | 1781286,16 |
| 106 | 143 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором<br>3. Уход за покрытиями<br>4. Очистка и промывка покрытий | м2 покрытия | 600 | 3423,59<br>1014,42 | 65,91<br>28,23 | 2054156,10<br>608652,00 | 39547,56<br>16937,64 | 1405956,54 | 588054,26<br>211376,83 | 2853587,19 |
| | | | **ТИП Л** | | | | | | | | | |
| 107 | 149 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 3728 | 886,83<br>367,20 | 25,51<br>11,70 | 3306110,44<br>1368921,60 | 95087,86<br>43605,30 | 1842101,00 | 1327775,28<br>370710,86 | 5004596,58 |
| 108 | 150 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2015<br>К=6 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | м2 стяжки | 3728 | 783,52<br>21,54 | 25,99<br>11,60 | 2920976,73<br>80310,07 | 96891,47<br>43261,95 | 2743775,19 | 116157,70<br>242970,75 | 3280105,18 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 11028842,72 | 345245,13 | 8092219,36 | 2580471,69 | 14698059,56 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2591378,23<br>11028842,72 | 154265,15 | -- | 1088745,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 8092219,36 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2745643,38 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2580471,69 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1088745,15 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 14698059,56 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 3240,35 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 2745643,38 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 14698059,56 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 3240,35 |
| | | | | | | | | | 2745643,38 | | | |

## ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** | **156** | **Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>5. Шлифование поверхности | **м2 отделываемой поверхности** | **2500** | **714,87**<br>**445,09** | **4,20**<br>**1,26** | **1787166,75**<br>**1112714,00** | **10489,25**<br>**3156,00** | **663963,50** | **892696,00**<br>**214389,02** | **2894251,77** |
| **110** | **158** | **Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **4000** | **2411,24**<br>**788,84** | **66,93**<br>**51,02** | **9644947,52**<br>**3155360,00** | **267719,20**<br>**20493,60** | **6221868,32** | **2687562,88**<br>**986600,83** | **13319111,23** |
| **111** | **159** | **Е11-150203-0601<br>1115-0203-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10** | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **6500** | **1274,49**<br>**775,62** | **17,18**<br>**5,13** | **8284196,70**<br>**5041561,20** | **111645,30**<br>**33362,55** | **3130990,20** | **4059939,00**<br>**987530,86** | **13331666,56** |
| **112** | **164** | **Е11-150107-0201<br>1115-0107-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сортировка плиток<br>2. Облицовка поверхностей<br>3. Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток<br>4. Перерубка плиток и подточка кромок | **м2 поверхности облицовки** | **550** | **4871,69**<br>**1926,10** | **17,50**<br>**8,01** | **2679430,67**<br>**1059355,00** | **9623,18**<br>**4405,83** | **1610452,48** | **851008,66**<br>**282435,15** | **3812874,48** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5. Заполнение швов<br>6. Распудривание облицованных поверхностей<br>7. Очистка и промывка поверхности облицовки | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **22395741,64** | **399476,93** | **11627274,50** | **8491206,54** | **33357904,03** |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **10368990,20** | **245017,98** | -- | **2470955,85** | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **22395741,64** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **11627274,50** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **10614008,18** | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8491206,54** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2470955,85** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **33357904,03** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **10118,58** |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | | **10614008,18** | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **33357904,03** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **10118,58** |
| | | | | | | | | | **10614008,18** | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4** | | | | | | | | | |
| | | | **КАНАЛИЗАЦИЯ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9** | | | | | | | | | |
| | | | **БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000** | | | | | | | | | |
| **113** | **61** | **Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Установка задвижек<br>4. Испытание трубопровода | **м трубопровода** | **4,425** | **671,06**<br>**667,51** | **1,26**<br>**0,38** | **2969,42**<br>**2953,74** | **5,57**<br>**1,67** | **10,10** | **2896,30**<br>**469,26** | **6334,98** |
| **114** | **62** | **Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Установка задвижек<br>4. Испытание трубопровода | **м трубопровода** | **169,035** | **648,24**<br>**640,08** | **3,10**<br>**0,86** | **109575,00**<br>**108195,92** | **523,48**<br>**146,20** | **855,59** | **106175,28**<br>**17260,02** | **233010,30** |
| **115** | **63** | **С123-010506-0203<br>2301-0506-0203<br>РСНБ РК 2015** | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** | **м** | **4,425** | **266,00**<br>-- | **–**<br>**–** | **1177,05**<br>**–** | **–**<br>**–** | **1177,05** | **–**<br>**94,16** | **1271,21** |
| **116** | **64** | **С123-010506-0207<br>2301-0506-0207<br>РСНБ РК 2015** | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 90х3,5 ГОСТ 22689-2014** | **м** | **14,16** | **740,00**<br>-- | **–**<br>**–** | **10478,40**<br>**–** | **–**<br>**–** | **10478,40** | **–**<br>**838,27** | **11316,67** |
| **117** | **65** | **С123-010506-0209<br>2301-0506-0209<br>РСНБ РК 2015** | **Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014** | **м** | **154,875** | **1077,00** | **–** | **166800,38** | **–** | **166800,38** | **–** | **180144,40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 66 | С123-020601-0903<br>2302-0601-0903<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** | шт. | 15,045 | --<br>79,00 | --<br>-- | --<br>1188,56 | --<br>-- | <br>1188,56 | 13344,03<br>-- | 1283,64 |
| 119 | 67 | Е11-160401-0210<br>1116-0401-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляры). Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м трубопровода | 27,435 | --<br>17165,81<br>2504,04 | --<br>279,70<br>68,02 | --<br>470943,89<br>68698,34 | --<br>7673,50<br>1866,21 | <br>394572,05 | 95,08<br>69153,25<br>43207,77 | 583304,91 |
| 120 | 68 | Е11-220601-0308<br>1122-0601-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**<br>*НР - 99%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка изолируемых поверхностей<br>2. Покрытие грунтовкой<br>3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм<br>4. Наложение слоя стеклохолста<br>5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом<br>6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм<br>7. Наружная обертка бумагой оберточной | км трубопровода | 0,027435 | 4212380,24<br>380562,00 | 273531,61<br>45707,07 | 115566,65<br>10440,72 | 7504,34<br>1253,97 | 97621,59 | 11577,75<br>10171,55 | 137315,95 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 878699,33 | 15706,90 | 672703,72 | 189802,58 | 1153982,07 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 190288,72 | 3268,05 | -- | 85480,15 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 115566,65 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 97621,59 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 11694,69 | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11577,75 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 10171,55 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 137315,95 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 10,60 |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 11694,69 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 763132,68 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 395437,74 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 181862,08 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 179644,38 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 178224,84 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 75308,60 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1016666,12 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 162,39 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 181862,08 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1153982,07 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 172,99 |
| | | | | | | | | | 193556,77 | | | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5**

**ОТОПЛЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9**

**ОБОРУДОВАНИЕ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 13 | Ц13-060103-0204<br>1306-0103-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Блочный тепловой пункт. Монтаж оборудования**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | т | 0,236 | 212499,12<br>29432,25 | 6988,42<br>1486,87 | 50149,79<br>6946,01 | 1649,27<br>350,90 | 41554,52 | 4451,12<br>4368,07 | 58968,98 |
| 122 | 15 | ГК AQUAGAS | **Блочный тепловой пункт №2 БТП ЭнКо №100/17 58/00 СИ, 57,8кВт** | компл | 0,885 | 1535062,50<br>-- | --<br>-- | 1358530,31<br>-- | --<br>-- | --<br>1358530,31 | --<br>-- | 1358530,31 |
| | | | **ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА** | | | | | | | | | |
| 123 | 17 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м трубопровода | 354 | 1401,65<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 496183,23<br>119229,65 | 6064,83<br>2127,45 | 370888,75 | 118929,95<br>49209,05 | 664322,23 |
| 124 | 18 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м трубопровода | 939 | 1547,16<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 1452787,31<br>316261,69 | 16087,23<br>5643,15 | 1120438,39 | 315466,74<br>141460,32 | 1909714,37 |
| 125 | 19 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м трубопровода | 48 | 1656,84<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 79528,53<br>16166,73 | 822,35<br>288,47 | 62539,45 | 16126,10<br>7652,37 | 103306,99 |
| 126 | 20 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м трубопровода | 28 | 1906,04<br>336,81 | 17,13<br>6,01 | 53369,15<br>9430,59 | 479,70<br>168,27 | 43458,85 | 9406,89<br>5022,08 | 67798,12 |
| 127 | 26 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Радиаторы чугунные. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами<br>2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам | кВт | 102 | 16563,07<br>698,25 | 141,96<br>64,62 | 1689432,71<br>71221,01 | 14479,46<br>6591,04 | 1603732,23 | 76255,82<br>141255,08 | 1906943,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 28 | С123-021104-0405<br>2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 153 | 542,00 | – | 82926,00 | – | 82926,00 | – | 89560,08 |
| | | | | | | -- | – | – | – | | 6634,08 | |
| 129 | 29 | Е11-181101-0105<br>1118-1101-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Краны воздушные. Установка** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 78 | 257,93 | – | 20118,51 | – | 8684,52 | 11205,31 | 33829,72 |
| | | | Состав работ:<br>1. Установка кранов воздушных | | | 146,59 | – | 11433,99 | – | | 2505,91 | |
| 130 | 30 | С123-040905-0703<br>2304-0905-0703<br>РСНБ РК 2015 | **Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15<br>ГОСТ 21345-2005** | шт. | 78 | 917,00 | – | 71526,00 | – | 71526,00 | – | 77248,08 |
| | | | | | | -- | – | – | – | | 5722,08 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | **Тенге** | | | | 5354551,54 | 39582,85 | 3405748,70 | 551841,92 | 6270222,51 |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 550689,67 | 15169,28 | 2717060,63 | 363829,05 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1358530,31 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1358530,31 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 50149,79 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 41554,52 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 7296,91 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 250,35 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4451,12 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4368,07 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 58968,98 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 6,35 |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 7296,91 | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3945871,43 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 3209742,19 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 558562,04 | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 154452,00 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16942,06 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 547390,80 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 359460,98 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4852723,21 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 513,50 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 558562,04 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6270222,51 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 519,85 |
| | | | | | | | | | 565858,95 | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-7

## ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9

**ОБОРУДОВАНИЕ**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 14 | Ц13-080205-1001<br>1308-0205-1001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 12 | 2498,91 | 1044,68 | 29986,94 | 12536,16 | 1535,90 | 14461,03 | 48003,81 |
| | | | Состав работ:<br>1. Установка конструкций<br>2. Установка щитка<br>3. Присоединение | | | 1326,24 | 347,49 | 15914,88 | 4169,88 | | 3555,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 15 | С123-070201-0602<br>2307-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 12 | 28079,00<br>-- | –<br>– | 336948,00<br>– | –<br>– | 336948,00 | –<br>26955,84 | 363903,84 |
| 133 | 17 | Ц13-080305-0901<br>1308-0305-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Присоединение<br>3. Подготовка к включению<br>4. Написание обозначений на щитках | шт. | 52 | 2795,70<br>2286,00 | 84,50<br>26,73 | 145376,19<br>118872,00 | 4394,00<br>1389,96 | 22110,19 | 86588,61<br>18557,18 | 250521,99 |
| 134 | 18 | С123-070201-0301<br>2307-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 52 | 6720,00<br>-- | –<br>– | 349440,00<br>– | –<br>– | 349440,00 | –<br>27955,20 | 377395,20 |
| | | | **ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ** | | | | | | | | | |
| 135 | 24 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Заготовка проводов<br>2. Затягивание проводов<br>3. Соединение проводов в коробках<br>4. Прозвонка | м | 15415 | 72,62<br>53,30 | 0,80<br>0,27 | 1119419,34<br>821619,50 | 12387,49<br>4120,43 | 285412,35 | 594532,75<br>137116,17 | 1851068,26 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА** | | | | | | | | | |
| 136 | 26 | С123-060145-0503<br>2306-0145-0503<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,8 | 194944,00<br>-- | –<br>– | 155955,20<br>– | –<br>– | 155955,20 | –<br>12476,42 | 168431,62 |
| 137 | 27 | С123-060145-0504<br>2306-0145-0504<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 1,3 | 297615,00<br>-- | –<br>– | 386899,50<br>– | –<br>– | 386899,50 | –<br>30951,96 | 417851,46 |
| 138 | 32 | С123-060145-0906<br>2306-0145-0906<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,21 | 3289652,00<br>-- | –<br>– | 690826,92<br>– | –<br>– | 690826,92 | –<br>55266,15 | 746093,07 |
| 139 | 35 | С123-011305-0102<br>2301-1305-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 5700 | 58,00<br>-- | –<br>– | 330600,00<br>– | –<br>– | 330600,00 | –<br>26448,00 | 357048,00 |
| 140 | 38 | С123-011305-0105<br>2301-1305-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм** | м | 106 | 170,00<br>-- | –<br>– | 18020,00<br>– | –<br>– | 18020,00 | –<br>1441,60 | 19461,60 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 3563472,10 | 29317,65 | 2577748,06 | 695582,39 | 4599778,84 |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 956406,38 | 9680,27 | -- | 340724,36 | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 3214852,10 | | | | |
| | | | | | | | | 309058,44 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 966086,65 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1920069,62 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 695582,39 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 312834,76 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 4223269,24 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 894,95 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 966086,65 | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 348620,00 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 348620,00 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27889,60 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 376509,60 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 4599778,84 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 894,95 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 966086,65 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 98942189,57 | 3881315,71 | 72396830,54 | 18852816,94 | 127095802,03 |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 21128980,82 | 1075755,00 | 3070125,00 | 9300795,52 | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1535062,50 | | | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1535062,50 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 3271376,86 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 355895,31 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 974311,13 | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 1920069,62 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 282,17 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 700599,32 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 317758,09 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4289734,28 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 902,11 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 974311,13 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 81751176,68 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 34956453,53 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 18959576,58 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 9883830,61 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15266359,14 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16306112,81 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 7844583,16 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 105901872,64 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 19137,74 |
| | | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 18959576,58 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 5828152,48 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 6214,42 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1308021,81 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4452715,52 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 902535,05 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 538455,00 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7269142,53 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1151,82 |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 1308021,81 | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 6556421,06 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 4793885,44 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 962826,29 | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 761406,96 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22970,16 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 943569,76 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 599999,27 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8099990,08 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 879,68 |
| | | | | | | | | | 962826,29 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 127095802,03 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22071,35 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22204735,80 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 127 095 802,03 | | | | | |
| | | | **Оборудование, прочие затраты** | Тенге | | | 1 535 062,50 | | | | | |
| | | | **Стоимость без оборудования, прочих затрат** | Тенге | | | 125 560 739,53 | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения 0,9%** | Тенге | | | 1 130 046,66 | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | 126 690 786,19 | | | | | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)** | Тенге | | | 1 938 369,03 | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | 128 629 155,22 | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | Тенге | | | 2 572 583,10 | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | 132 736 800,82 | | | | | |
| | | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1** | Тенге | | | 66 368 400,41 | | | | | |
| | | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961** | Тенге | | | 69 679 924,75 | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | 136 048 325,16 | | | | | |
| | | | **Итого с договорной скидкой без учета НДС:** | Тенге | | | 131 966 934,00 | | | | | |
| | | | **НДС 12%** | Тенге | | | 15 836 032,08 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате:** | Тенге | | | 147 802 966,08 | | | | | |

**Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"**

**БИН 090140009895**

**Директор** _____ **/ Михно В.П. /**

**Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"**

**БИН 060240009070**

_____ **/ Уксукбаев А.С. /**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**
**БИН 061240011957**

_____ **/ Имангалиев С.С. /**

KZ52VJE0004426214KZ15VJE0004221

**Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:**
**ТОО "Кульман"**
**БИН 910840000088**

Расценки применены согласно ТКП

_____ **/ Храмов А.А. /**

Приказ №15 от 19.06.2020г.