Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«24» декабря 2024 г.

Генеральный подрядчик, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Монтаж Сервис» Павлодарская обл. г, Павлодар ул. Площадь Победы 3, офис 50**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Айтбаевой Жамал Балташевны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство медицинского пункта в селе Тлектес, района Аккулы, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Павлодарской области» руководитель Ажмурат А.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «СКБ Констракшн» лицензия№23006529 от 13.03.2023г. БИН 0304400075112.
2. ТОО «Ер Алаш» лицензия ГСЛ №000889 от 22.05.2009 г. БИН 070340007694,
3. ТОО «Жана Жулдыз ПВ» БИН 080140001223 лицензия №13011664 от 16.07.2013 г.,
4. ТОО «Туран ТСС» БИН 170540025422 лицензия ГСЛ № 23016754 от 26.07.2023г.
5. ТОО «KMD BBUILDING» лицензия №23009261 от 19.04.23г. БИН 221140018846
6. ТОО «KMD CONSTRUCTION» лицензия №21017226 от 06.05.2021 г. БИН 201140025994
7. ТОО «ИртышСнабTrade» лицензия ГСЛ №24028150 от 13.09.2024 г. БИН 151140008427,
8. ТОО «BAYS GROUP» лицензия 17-ГСЛ № 006968 от 26.032024 г., БИН 000540005523,
9. ТОО «ВПС СТРОЙ» лицензия № 20012019 от 21.08.2020, БИН 040340011845,
10. ТОО «КазСпецПартнер» лицензия № 15008811 от 13.05.2015 г, БИН 150140015625

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **АО «КазНИИСА» лицензия ГСЛ № 000006 от 21 декабря 1994 г. Категория 1 ГИП Даукараев Е.Н.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) **ГУ «Управление строительства Павлодарской области»**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Конструктивная схема здания продольно-стеновая с несущими продольными стенами.

Фундамент- ленточный, высота фундамента -300 мм из бетона кл. С20/25, W4.F100на сульфатостойком цементе. ФБС блоки – 2 ряда по ГОСТ 13579-2018

Плиты покрытия многопустотные 220 мм

Наружные стены 510 мм, утеплитель 130 мм и декоративная штукатурка.

Гидроизоляция фундамента выполнена горячим битумом обмазка 2 раза.

Внутренние стены, несущая стена – толщина стены – 380 мм. Перегородки – толщиной 250 мм и 120 мм с армированием.

Перемычки – железобетонные по ГОСТ 948-2016

Оконные блоки из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99

Дверные блоки – деревянные, металлические.

Основные технико-экономические показатели здания:

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	%
			На участке	
1	Площадь земельного участка	га	0,2	100
2	Площадь застройки	М2	252,35	12,62
3	Площадь покрытий	М2	780,50	39,03
	В том числе:			
	Асфальтовое покрытие (в границах участка)	М2	85,5	
	Тротуарное покрытие	М2	125	
	Отмостка	М2	85,5	

Здание медицинского пункта выполнено в проектном исполнении, одноэтажное. Высота этажа 3,00 м в чистоте

Согласно проекта, в здании учтены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Кровля односкатная с неорганизованным водостоком.

Наружная отделка здания декоративная штукатурка по утеплителю.

Все работы выполнены в соответствии с действующими СНиП

Ведомость помещений медицинского пункта,

.

Специализированные кабинеты, предназначенные для приема и обслуживания граждан	Ед. изм.	М2
Физиокабинет	М2	18,4
Процедурный кабинет	М2	12,07
Кабинет среднего персонала	М2	13,81
Аптечный пункт	М2	12,42
Справочная	М2	6,74

Бытовые помещения. В том числе:		
Хозяйственно-бытовое помещение	М2	12,02
Помещение для хранения дез. средств	М2	4,12
Помещения уборочного инвентаря	М2	4,06

Все помещения объединены вестибюлем и коридорами,

Здание имеет два выхода, согласно пожарных и санитарных требований.

Все специализированные кабинеты, предназначенные для приема посетителей оснащены бактерицидными лампами и раковинами с локтевым смесителем, с дозаторами мыла и полотенцами. Медицинский пункт оснащен минимальным набором обслуживания и набором необходимого медицинского оборудования, согласно специализации кабинетов

5. Водоснабжение и канализация.

Вода в медицинском пункте – привозная. Пластиковая емкость исходной воды объемом 1,0 м3 заполняется привозной водой. Далее вода подается насосом хозяйственно-питьевого назначения перекачивается через фильтр грубой очистки и через Ультрафиолетовую обеззараживающую установку поступает к потребителям.

Источником горячего водоснабжения является накопительный водонагреватель на 200 литров. Мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете установлен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт

Трубопроводы внутреннего горячего водоснабжения Т3 смонтированы и проложены по стенам помещений, в коридорах в конструкции пола.

Расчетные показатели по системам водопровода и канализации.

Наименование системы	Требуемое давление на вводе	Расчетный расход воды				Примечание
		М3/сут	М3/час	л/с	При пожаре л/с	
Водопотребление	0,09	0,6	0,56	0,4		
В том числе:						
Хоз-питьевая вода	0,08	0,4	0,2	0,2		
Горячая вода		0,2	0,2	0,2		
Холодная вода на подпитку котлов			0,155			
Водоотведение		0,6	0,4	2,0		

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _____2024 г.

месяц, год

окончание работ: _____2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:_____

проекту организации строительства _____месяца

фактически _____месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,74% и фактический применено 93%

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Руководитель ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Ажмурат А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

_____

М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта в селе Тлектес, района Аққулы, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к вводу в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Товарищество с ограниченной ответственностью **«Батыс Монтаж Сервис»** генеральный подрядчик
Директор Айтбаева Ж.Б.. _____ _____ место печати _____
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата