Заказчик: ТОО "Артия-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
Наименование объекта: Строительство многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, д.16/8, Корректировка" Пятно №3. (без наружных внеплощадочных инженерных сетей)

Общестроительные работы

Договор подряда №58-АЖА- 3 от 19 июля 2017 года

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	3644	32,50	31,77	118413	115771	22096	--	15
		м3		0,66	5,59	2405	20375	97	0,02	72
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	162	123,98	51,24	20086	8302	13509	0,48	78
		м3		72,23	13,74	11701	2226	97	0,05	8
3	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	116	402,30	--	46667	--	52733	2,68	310
		м3		402,30	--	46667	--	113	--	--
4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	116	32,53	30,98	3773	3593	1186	0,01	1
		м3		1,53	9,01	177	1045	97	0,03	4
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4912	19,70	--	96766	--	--	--	--
		т		3,94	--	19353	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3070	3,06	2,66	9406	8168	3931	--	8
		м3		0,39	0,93	1197	2855	97	--	9
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	1404	32,53	30,98	45667	43492	14353	0,01	15
		м3		1,53	9,01	2148	12649	97	0,03	43
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2246,4	19,70	--	44254	--	--	--	--
		т		3,94	--	8851	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1052	5,55	5,55	5844	5844	1840	--	--
		м3		--	1,80	--	1897	97	0,01	7
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1052	3,11	3,11	3273	3273	1031	--	--
		м3		--	1,01	--	1063	97	--	4
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1052	21,55	4,52	22666	4751	17378	0,11	114
		м3		17,03	--	17916	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	352	122,18	--	43007	--	48598	0,89	312
		м3		122,18	--	43007	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	88	3718,39	66,01	327218	5809	20391	1,35	119
		м3		195,75	24,93	17226	2194	105	0,12	11
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	450	5496,02	208,34	2473208	93753	238121	2,60	1170
		м3		425,25	78,71	191363	35420	105	0,38	173
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,134	66000,00	--	8844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,1	59900,00	--	65890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	4,044	53577,00	--	216665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,1878	53999,00	--	172138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,74	52241,00	--	665550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1300	245,44	3,82	319072	4966	59504	0,21	276
		м2		37,35	1,44	48555	1872	118	0,01	9
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	27,2	9531,55	990,15	259258	26932	57657	10,40	283
		м3		1644,75	374,04	44737	10174	105	1,83	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,252	53577,00	--	13501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6144	52154,00	--	32043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6552	66000,00	--	43243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,5936	59900,00	--	155357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	114	8510,89	360,48	970241	41095	188668	8,99	1025
		м3		1440,00	136,17	164160	15523	105	0,67	76
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7712	53577,00	--	41319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,6	55134,00	--	198482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,5128	53999,00	--	243687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	1,2	225,50	17,67	271	21	215	0,91	1
		м		164,25	6,62	197	8	105	0,03	--
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	1,2	518,00	--	622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	1	22690,58	355,81	22691	356	11437	75,58	76
		м3		11301,75	135,00	11302	135	100	0,66	1
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,8	6071,95	353,46	4858	283	604	3,60	3
		м3		585,00	133,52	468	107	105	0,65	1
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00238	53410,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01324	53999,00	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	4,7976	134,31	4,19	644	20	338	0,38	2
		м2		58,05	1,58	279	8	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	63,1636	651,97	34,37	41180	2171	15046	1,21	76
		м2		189,00	12,87	11938	813	118	0,06	4
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	200	9361,70	241,10	1872340	48220	288452	8,06	1612
		м3		1282,50	91,08	256500	18216	105	0,44	89
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,588	53577,00	--	31503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,236	53299,00	--	172476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	14,77962	53999,00	--	798085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,82332	52154,00	--	95093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0942	70437,87	304,24	6635	29	968	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	911	11	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,0942	40200,00	--	3787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,2	17710,10	208,73	3542	42	1662	55,16	11
		м3		8230,50	78,75	1646	16	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	1,68	8376,65	1327,03	14073	2229	4575	12,49	21
		м3		2137,50	456,24	3591	766	105	1,72	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04712	41200,00	--	1941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06112	93997,62	304,24	5745	19	2130	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2022	7	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,06112	40200,00	--	2457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,1264	14022,60	1941,97	1772	245	1149	42,30	5
		т		6975,00	726,75	882	92	118	3,55	--
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	53000,00	--	1145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1048	59200,00	--	6204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	11,92	245,44	3,82	2926	46	546	0,21	3
		м2		37,35	1,44	445	17	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,66	4058,05	66,01	2678	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	5,14	7828,81	360,48	40240	1853	8507	8,99	46
		м3		1440,00	136,17	7402	700	105	0,67	3
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09328	53577,00	--	4998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2046	53999,00	--	11048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04114	69217,00	--	2848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00384	126994,77	680,89	488	3	23	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	21	1	105	1,26	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,36124	14768,99	4022,39	5335	1453	3599	62,15	22
		т		9999,00	1071,86	3612	387	90	3,81	1
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,36124	83907,00	--	30311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,048	20932,79	309,62	1005	15	148	13,80	1
		м3		2452,50	117,00	118	6	120	0,57	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,048	1862,35	14,17	89	1	18	1,88	--
		м3		303,75	5,40	15	--	120	0,03	--
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	8,4	624,75	5,78	5248	49	708	0,42	4
		м2		68,63	2,16	576	18	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00384	119700,00	--	460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	3,36	9361,70	241,10	31455	810	4846	8,06	27
		м3		1282,50	91,08	4309	306	105	0,44	1
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,23142	53999,00	--	12496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н								
69	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	1,05	11330,35	379,21	11897	398	2492	13,00	14
		м3		2117,25	143,26	2223	150	105	0,70	1
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00264	53577,00	--	141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072	53999,00	--	3888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02358	69217,00	--	1632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9925083	424091			5669
			Тенге			928423	129087			571
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9889437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1392487				
	Всего заработная плата -		Тенге				1053510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3008386				
	Местные материалы -		Тенге			4028299				
	Транспортные расходы -		Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			1085469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11633401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6758
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216330			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35646				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30311				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11675000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6784
		Сметная заработная плата -	Тенге				1220869			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**9925083**	**424091**			**5669**
			Тенге			**928423**	**129087**			**571**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9889437				
	Материалы -		Тенге			1392487				
	Всего заработная плата -		Тенге				1053510			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3008386				
	Местные материалы -		Тенге			4028299				
	Транспортные расходы -		Тенге			141020				
		Накладные расходы -	Тенге			1085469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11633401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6758
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216330			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35646				
	Материалы -		Тенге			270				
	Всего заработная плата -		Тенге				3999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30311				
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			41600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11675000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6784
		Сметная заработная плата -	Тенге				1220869			

Заказчик:
ТОО "Ария-Жана Астана"

Директор_____**Бекбосынов Г.Т.**

Подрядчик:
ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Директор_____**Копбаев К.Х.**