Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Объект: «Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в жилом районе КБИ города Кызылорда»

Согласно договора № 11/24 от 01.11.2024г.

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024года

Сноска. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования), в редакции приказа и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 № 336 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство территории											
			Бордюры ГП-6											
1	1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		144,39	338,83	52,24	4313,000	7543,000		220195,000	7669,000	
							139,95	22,09	2695,000	3190,000		56761,000		
2	2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$		6,49755	4864,00	--	3598,000	--	3098,000	--	3386,000	
							--	--	--	--		250,000		
			Устройство дорожной разметки											
3	3	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунт 2	$м^3$		98	431,00	1795,19	36375	5385	30214	2194	42238	
							258,62	418,48	776	1255		3085		
4	4	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т		3640	74,00	406,46	269360	1479514	65395	3076	269360	
							95,33	119,80	347001	436072		6009		
5	5	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$		97	128,00	168,22	10841	2227	8614	735	12416	
							--	51,38	--	680		926		
6	6	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$		92	249,00	168,22	10841	2227	8614	735	22908	
							--	51,38	--	680		926		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$		92	86,00	168,22	10841	2227	8614	735	7912	
							--	51,38	--	680		926		
8	8	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$		92	199,00	168,22	10841	2227	8614	735	18308	
							--	51,38	--	680		926		
9	9	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2		416	155,00	168,22	10841	2227	8614	735	64480	
							--	51,38	--	680		926		
10	10	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м2		416	426,00	168,22	10841	2227	8614	735	17216	
							--	51,38	--	680		926		
11	11	7101-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см тип БХ	м2		1999	362,00	168,22	10841	2227	8614	735	7238	
							--	51,38	--	680		926		
12	12	212-502-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т		143,909	27407,00	168,22	10841	2227	8614	735	394114	
							--	51,38	--	680		926		
13	13	7101-0602-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	м2		1999	64,00	168,22	10841	2227	8614	735	12936	
							--	51,38	--	680		926		
14	14	212-502-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т		190,2792	27407,00	168,22	10841	2227	8614	735	52982	
							--	51,38	--	680		926		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									788337	

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-2. Наружное электроосвещение

15	1	6101-0103-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3		2,21	544,00	154,00	1202	340	1542	735	17216	
							--	125,00	--	276		926		
16	2	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		8,09	18,09	8,65	146	70	1236	365	406	
							--	1,36	--	11		41		
17	3	6124-0201-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один. Устройство постели	м		35	845,00	953,00	29575	33355	562	412	438	
							--	36,20	--	1267		26		
18	4	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		2,1	526,00		1105		1105		1193	
							--					88		
19	5	6101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		4,2	102,00	149,00	428	626	5652	625	741	
							--	72,00	--	302		45		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
20	6	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		2,044	663,00	148,00	1355	303	243	222	1453	
							--	23,50	--	48		486		
21	7	6124-0202-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт		2	1550,00	141,20	3100	282	4875	1521	1457	
							--	62,30	--	125		44		
22	8	247-103-2322РСНБ РК 2022	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP390 LED81/NW 57W, мощность 57 Вт, IP 66	шт		2	1072,00		2144		2144		2316	
							--					172		
23	9	6124-0202-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт		2	3793,00	111,00	7586	222	122	741	985	
							--	51,36	--	103		222		
24	10	247-306-0307РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт		2	1826,00		3652		3652		3944	
							--					292		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									30149	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									818486	
			Итого по акту	тенге									818486	
			Оборудование	тенге									0	
			Итого по акту без оборудование	тенге									818486	
			Временные здания и сооружения 0,9%	тенге									73664	
			Итого со временными зданиями и сооружениями	тенге									892149	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	тенге									63343	
			Итого	тенге									955492	
			Непедвиденные работы и затраты 2%	тенге									191098	
			Итого	тенге									1146590	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,075	тенге									1232585	
			Итого с понижающим коэф-м	тенге									1220259	
			НДС-12%	тенге									146431	
			Итого с НДС	тенге									1366690	

Генподрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Директор _____ Иманова Р.С.

Директор _____ А.Алтынбекулы