Типовая межведомственная форма КС - 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ на 9 октября 2017г.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и жилишно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик ТОО «Құншак»

Договор № 119 от

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеполщадоччных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе Жамбылской области

Наименование отбъектов пусковых комплексов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								
	С начала строительства По отчетный период	в то числе			За отчетный месяц				Всего за отчетный период
		СМР по отчетный период вкльчительно	Прочие затраты	Оборудование мебель ивентарь	СМР в отчетный месяц	Стоим-ть оборуд	Прочие затраты	Оборудование мебель ивентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Строительство внеполщадоччных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе Жамбылской области	18565569,00				18565569,00				18565569,00
ВСЕГО	18565569,00				18565569,00				18565569,00
В том числе НДС 12 %	1989168,00				1989168,00				1989168,00
ИТОГО к оплате	18565569,00				18565569,00				18565569,00
в.т.ч. НДС 12%	1989168,00				1989168,00				1989168,00

Заказчик:
КГУ «Управление энергетики и жилишно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

_____Шакиров М.С.

Подрядчик:

_____Жанкараев Е.А

Заказчик КГУ «Управление энергетики и жилишно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Құншақ»

Договор № 119 от 28.08.17 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеполщадоччных сетей электроснабжения 10 кВ откормочных площадок АО "Племенной завод "Мерке" в Меркенском районе Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 9 октября 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-24-1К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	9600,00	9,81	9,81	94181	94181	--	--				
					--	3,54	--	34024	0,01	111				
2.	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	га	4,80	404,76	404,76	1943	1943	--	--				
					--	162,08	--	778	0,62	3				
3.	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	159,00	515,00	--	81885	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	га	4,80	404,09	404,09	1940	1940	--	--				
					--	169,33	--	813	0,75	4				
5.	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	котлован	25,00	782,72	680,26	19568	17006	0,65	16				
					102,47	173,45	2562	4336	0,68	17				
6.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	4286,55	2746,56	25719	16479	8,25	50				
					1359,99	758,86	8160	4553	3,16	19				
7.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6,00	6608,58	4398,45	39651	26391	12,42	75				
					2036,88	1212,19	12221	7273	5,01	30				
8.	Е0133-106	Установка железобетонных ригелей	ригель	30,00	99,28	12,70	2978	381	0,41	12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	для опор ВЛ 0,38-10 кВ			65,20	6,21	1956	186	0,03	1
9.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	46,85	3,87 / --	3,87 / 1,34	181 / --	181 / 63	-- / 0,00	-- / 0
10.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	93,70	1,91 / --	1,91 / 0,66	179 / --	179 / 62	-- / 0,00	-- / 0
11.	СЦЕНАЗАВОДА	Стойка ж/б СВ 105-5 на сульфатостойком цементе	шт	37,00	1496,82 / --	-- / --	55382 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СЦЕНАЗАВОДА	Ригель ж/б П-ЗИ на сульфатостойком цементе	шт	30,00	132,65 / --	-- / --	3980 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	91568,00	3,50 / 0,70	-- / --	320488 / 64098	-- / --	0,01 / --	1346 / --
14.	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	т	3,30	969,45 / --	969,45 / 193,89	3199 / --	3199 / 640	-- / 4,07	-- / 13
15.	Е010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	2460,00	3,86 / --	3,86 / 0,77	9505 / --	9505 / 1901	-- / 0,02	-- / 40
16.	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	114,46	72,09 / 18,49	-- / --	8252 / 2117	-- / --	0,39 / --	44 / --
17.	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	3,30	72,09 / 18,49	-- / --	238 / 61	-- / --	0,39 / --	1 / --
18.	С12021-238	Металлоконструкции ж/б опор из стали С 245 оцинкованные	т	2,04	153381,00 /	-- /	312897 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С010331-Т 3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	2,04	72,09 / 18,49	-- / --	147 / 38	-- / --	0,39 / --	1 / --
20.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	5,00	35301,62 / 10557,00	23502,62 / 5657,56	176508 / 52785	117513 / 28288	60,31 / 20,88	302 / 104
21.	Е0133-111 -4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	опора	30,00	1905,59 / 378,81	1316,40 / 226,24	57168 / 11364	39492 / 6787	2,11 / 0,77	63 / 23
22.	Е0133-112 -6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	переход	1,00	3980,93 / 3384,45	596,48 / 220,46	3981 / 3384	596 / 220	19,18 / 1,08	19 / 1
23.	Е0133-112 -7	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через водные преграды	переход	1,00	5295,49 / 4502,25	793,24 / 291,87	5295 / 4502	793 / 292	25,53 / 1,42	26 / 1
24.	С151607-3 0	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	3,24	206521,00 / --	-- / --	668715 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С010331-Т 3-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	17,30	89,52 / 22,96	-- / --	1549 / 397	-- / --	0,48 / --	8 / --
26.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,25	1167,48 / 1167,48	-- / --	290 / 290	-- / --	7,11 / --	2 / --
27.	Е0133-27- 1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,18	1518,35 / 1518,35	-- / --	1792 / 1792	-- / --	9,26 / --	11 / --
28.	С010331-Т 3-22	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	1,43	89,52 / 22,96	-- / --	128 / 33	-- / --	0,48 / --	1 / --
29.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,40	231,01 / 231,01	-- / --	554 / 554	-- / --	1,63 / --	4 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,40	168,61 168,61	-- --	405 405	-- --	1,22 --	3 --
31.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	1,00	342,09 99,36	66,15 9,32	342 99	66 9	0,62 0,04	1 0
32.	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	8,00	69,64 40,37	16,89 3,11	557 323	135 25	0,25 0,01	2 0
33.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	5,00	51,71 19,00	32,71 10,39	259 95	164 52	0,12 0,04	1 0
34.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	36217,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	34903,00 --	-- --	286 --	-- --	-- --	-- --
36.	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,02	72,09 18,49	-- --	1 --	-- --	0,39 --	0 --
37.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1,00	3083,13 1912,68	1062,45 326,34	3083 1913	1062 326	10,24 1,42	10 1
38.	СЦЕНАЗАВОДА	Разъеденитель трехполюсный 10 кВ РЛНД 1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	шт	1,00	1917,51 --	-- --	1918 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1	котлован	2,00	782,72 102,47	680,26 173,45	1565 205	1361 347	0,65 0,68	1 1
40.	Е0133-29-15	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	1м3	0,26	11429,04 2983,91	8445,13 2334,99	2972 776	2196 607	18,49 8,60	5 2
41.	С143019-62	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	шт.	2,00	4255,00 --	-- --	8510 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,26	89,00 --	-- --	23 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С010331-Т 3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,65	72,09 / 18,49	-- / --	47 / 12	-- / --	0,39 / --	0 / --
44.	С143008-1 1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,10	503,00 / --	-- / --	50 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	1т	0,01	13606,88 / 4036,50	9570,38 / 2535,67	166 / 49	117 / 31	23,60 / 8,80	0 / 0
46.	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	0,02	10338,12 / 3632,85	6705,27 / 1776,56	198 / 70	129 / 34	20,70 / 6,17	0 / 0
47.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	128055,00 / --	-- / --	3950 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	50848,00 / --	-- / --	29 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм	кг	2,72	49,00 / --	-- / --	133 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00 / --	-- / --	101 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С010331-Т 3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,03	72,09 / 18,49	-- / --	3 / 1	-- / --	0,39 / --	0 / --
52.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	3088,58 / 683,10	2405,48 / 627,09	3089 / 683	2405 / 627	4,14 / 2,50	4 / 2
53.	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1,00	9739,62 / 4565,04	2126,58 / 469,21	9740 / 4565	2127 / 469	26,22 / 2,72	26 / 3
54.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	4,00	342,09	66,15	1368	265	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					99,36	9,32	397	37	0,04	0
55.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	34903,00 / --	-- / --	1103 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	25,00	26,51 / 20,93	4,40 / 1,37	663 / 523	110 / 34	0,13 / 0,01	3 / 0
57.	С11011-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	50675,00 / --	-- / --	1596 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С010331-Т3-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, группа дорог 2	т	0,06	72,09 / 18,49	-- / --	5 / 1	-- / --	0,39 / --	0 / --
59.	Ц0108-27-4	Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	шт	1,00	9709,44 / 6955,20	2067,24 / 429,18	9709 / 6955	2067 / 429	37,26 / 2,49	37 / 2
60.	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	20,00	26,51 / 20,93	4,40 / 1,37	530 / 419	88 / 27	0,13 / 0,01	3 / 0
61.	С11011-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	50675,00 / --	-- / --	1277 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Ц0108-60-1	Выключатель воздушный напряжением до 20 кВ, на ток до 20000 А	шт	1,00	95088,80 / 75141,00	14986,80 / 2878,66	95089 / 75141	14987 / 2879	409,86 / 16,70	410 / 17
63.	СЦЕНАЗАВОДА	Автоматический выключатель вакуумный с пружинным приводом в комплекте с элементами адаптации к ячейке КРН-III-10 ВВ/TEL-10-35.1/1600-У2	компл	1,00	853900,40 / --	-- / --	853900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	632,53 / 478,86	25,67 / 6,21	1898 / 1437	77 / 19	2,76 / 0,04	8 / 0
65.	СЦЕНАЗАВОДА	Трансформатор тока, 10кВ ТВЛМ-150/5	шт	3,00	21957,44 / --	-- / --	65872 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2969070	357133		2498
							260383	96168		399

Накладные расходы :

На монтажные работы	204030
На общестроительные работы	155230
На металломонтажные работы	193
Всего накладных расходов:	359453
Итого с накладными	3328523

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	199712
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3528235
Итого с временными, 2,8 %	3627026
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	3689048
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3703556
Итого с затратами на передвижной характер работ, 1,37 %	3753246
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3789516
Затраты, связанными с командированием работников	2152640
Итого с затратами, связанными с командированием работников	5942156
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	16251374
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	325027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16576401
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1989168
Итого с НДС	18565569

Заказчик:

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

_____ Шакиров М.С.

Подрядчик:

«Кыпшак» _____ Жанкараев Е.А

Технадзор:
ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ»

_____ Кикбаев Е.А.